南投縣政府工務處工作報告(民國107年4月至107年7月)

報告人:處長 陳錫梧

壹、下水道科

一、污水下水道建設:

- (一)草屯用戶接管第一標已於 106 年 9 月 8 日採購發包決標,並於同年 11 月 1 開工,截至 107 年 8 月 5 日預定進度 30.94%,實際進度 46.82%,草屯管線及用戶接管(第一標)及管線及用戶接管(第二標)目前暫緩辦理。
- (二)「南投縣草屯鎮水資源回收中心第一期新建統包工程」案,已於107年5月17 日驗收完成,目前進入三年試運轉階段。
- (三)「南投縣南投市污水下水道系統管線工程(第一期)管線工程第一標」於107年1月26日申報竣工,107年3月8日辦理初驗,訂於107年7月27日、8月6、13日辦理正驗驗收。
- (四)南投縣南投市污水下水道系統管線工程(第一期)管線工程第二標」廠商於106 年3月27日申報開工,工期共計720日曆天,預定108年3月16日竣工;目 前至7月底預定進度49.1%,實際進度51.79%。
- (五)「南投縣南投市水資源回收中心新建工程(第一期)統包工程」案,訂於107年 8月13日召開基本設計審查會。
- (六)「南投縣埔里鎮污水下水道系統管線新建工程」案(委由內政部營建署中區工程處辦理),至107年6月15日第一標管線工程目前進度97.96%;第二標管線工程目前進度69.96%;第三標管線工程目前進度8.23%;埔里鎮水資源回收中心PCM專案管理(含監造)委託技術服務案,目前辦理第三次概念設計審查會。
- (七)「南投縣竹山鎮污水下水道系統管線工程,管線第一標及管線第三標工程(委由營建署辦理)準備開工中。第二標管線工程(委由營建署辦理),目前進度 32.73%。另竹山水資源回收中心 PCM 已於 106 年 8 月 10 日訂約,已於 107 年 3 月 26 日辦理第二次概念設計審查會,概念設計報告修正中。
- (八)「南崗地區用戶納管戶設置連接管工程」經費5,700,000元,本案業於107年7月4日第五次流標,目前退回檢討預算後再行辦理上網招標事宜。

二、雨水下水道建設:

- (一)「南投縣國姓鄉雨水下水道系統檢討規劃」案,廠商所提工作執行計畫書已由 營建署於106年3月14日備查在案,106.10.12辦理測量成果複驗合格,台灣 世曦工程顧問股份有限公司107.1.22內業查核通過,SWMM複合型都市排水模 型已經送海洋大學辦理模型演算檢核;海洋大學107.4.16「水理檢核-檔案資 料檢核」通過,後續辦理「SWMM參數模式設定與檢查」中,海大107.7.23再 次退回嵐海修正、嵐海107.7.30再次上傳海大檢核。
- (二)「南投縣埔里鎮雨水下水道系統檢討規劃」案,目前已經通過3階段 SWMM 複合型都市排水模型,俟廠商通過海洋大學4階段檢核後辦理期末報告審查會。

- (三)「南投縣南投市中興新村及附近地區雨水下水道系統檢討規劃」案,營建署 107.07.16 函文同意經費增加至 550 萬,目前辦理發包作業中。
- (四)南投縣南投市南崗地區都市計畫區雨水下水道規劃」案,營建署 106.09.06 來 文通過流域綜合治理計畫補助,法定經費 374 萬元,本案於 107.03.26 勞務訂 約,廠商於 107.04.25 函送工作計畫書,廠商預計 10 月底提送期初報告。
- (五)南投縣雨水下水道普查106.3.8 訂約,工作計畫書 106.7.28 核定,期中報告書修正二版,107.2.21 函送世曦檢核中,世曦工程顧問股份有限公司107.3.13內業查核通過,辦理外業查核驗收中。
- (六)「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程」案,廠商提送細部設計報告等資料, 營建署於107年7月10日備查,業於107年7月24日函請顧問公司依營建署 審查意見作修正後報府研辦。用地取得部分:目前與同意協議價購者辦理買賣 公/私契約簽訂事宜。另因水門部分用地因未在本案徵收範圍內,僅能以協議 價購辦理,惟有部分地號地主不同意協議價購,業請設計廠商分析檢討是否可 變更設計水門可行性。
- (七)「南投市中興新村仁愛路雨水下水道工程(第二期)」經費 2,000,000 元,廠商於 106.10.25 訂約,業於 107.02.13 竣工,107.03.13 驗收,本案業於 107.05.02 驗收合格,目前工程款已撥付完成,勞務費核銷中。
- (八)「南投市中興路雨水下水道改善工程」經費核定總工程經費:91,072,000 元。 辦理情形:
 - 1. 委託設計及監造服務案、107. 3.1 訂約開工。
 - 2.107.3.19 函送工程預算書初稿,5.15 辦理預算書圖審查會、廠商依審查意見修正於107.6.5 重送、依據內政部營建署下水道工程處中區分處107.7.26日會議結論再修正為抽水平台模式,107.08.06 函請顧問公司依結論於107.08.16 修正完成。
- (九)「南投市大同街雨水下水道改善工程」案,總預算為 24,838,000 元,目前預算書審核中。
- (十)南投縣南投市彰南路與嘉和一路等雨水下水道改善工程」案,經費為 1620 萬元,本案於 107.04.02 勞務定約,107.05.18 召開設計前管線協調會,並於 107.06.14 召開工程預算書審查會議,廠商於 107.07.16 提送工程預算書(修正第二版)予本府,目前請廠商依營建署意見辦理修正中。
- (十一)「南投縣竹山鎮中山路雨水下水道工程」經費 20,910,000 元,於 107 年 1 月 29 日勞務訂約,本案目前預算書修正中,修正後待營建署備查後,將辦 理發包工程作業。
- (十二)「南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道工程」案,總工程經費共計 5600 萬元,目前辦理規劃設計階段,已於107年8月9日召開預算書圖審查會議, 目前辦理預算書圖修正中。

- (十三)「草屯鎮虎山路及民權路等雨水下水道改善工程」案,經費為新台幣 1800 萬元,經細部設計預算審查會後顧問公司已於107年8月1日提送修正後預 算書,俟預算書核章用印後將檢送營建署審查。
- (十四)「南投縣埔里鎮大城路雨水下水道工程」營建署核定經費 16,867,000 元, 於107年4月24日勞務訂約,目前廠商修正工程預算書中。
- (十五)「南投縣水里鄉 M 幹線雨水下水道改善工程」案,106.09.06 營建署來文同意納入流域綜合治理計畫補助,法定經費49,512,000元,本案於107.07.02 函送修正後預算書至營建署,營建署107.07.18 函覆本府同意修正後備查, 目前發包簽呈呈核中。

貳、交通工程科

- 一、本縣1路市區客運繞駛仁愛鄉中正村 DRTS 路線於107年6月21日正式通車,本路線配合學生上下學通車需求,每日行駛固定班次2班(往返共4班次),其餘時段可供民眾電話預約申請彈性路線服務,需於搭車日前一天中午12點前打電話向南投客運預約,滿8人即可發車。
- 二、107年8月2日府工交字第1070174170號函提案爭取交通部公路總局107年度公路公共運輸多元推升計畫,申請項目詳如下列(目前皆尚未核定):
 - (一)建構候車亭與集中式站牌-集集鎮 12座。
 - (二)新闢路線增加供給-暨南大學公車進校園購車補助。
 - (三)新闢路線增加供給-暨南大學公車進校園 DRTS(需求反應式)路線營運補助。
 - (四)新闢路線增加供給-108 年需求反應式公共運輸專案-仁愛鄉中正村營運缺口補助計書。
 - (五)「國道客運或鐵路實施轉乘在地公車優惠政策」專案補助。
 - (六)整體公共運輸規劃及調查-南投縣集集遊憩廊帶」-假日景點公共運輸服務供給 及需求調查研究暨轉乘資訊動線標示系統研發計畫。
 - (七)成立公運專案辦公室。
- 三、配合交通部道路交通安全委員會辦理院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」106 年度執行成果考評活動,並獲卓越獎(第3組第1名)績優縣市。
- 四、交通部公路總局於4月20日舉辦「公路公共運輸推動成果分享暨未來展望研討會」中,表揚「公路公共運輸多元推升計畫」之「運量成長」及「執行效率」之優異縣市。本縣藉由市區客運運量大幅成長之優異表現,榮獲交通部公路總局106年度【金運獎-運量成長獎】非直轄市第四名之佳績。
- 五、本處於107年7月5日召開本府「107年第一次南投縣政府市區客運業暨大眾運輸業營運審議委員會」,並通過本縣1路市區客運【埔里-中正-法治】延駛暨南大學路線,並增闢【埔里-暨南大學】區間車,預計於108年2月南投客運完成新購車輛後正式通車。

參、資源開發科

- 一、本府於濁水溪水系及鳥溪水系局部河段疏濬兼供土石作業,其辦理情形如下:
 - (一)北港溪眉原橋下游河段疏濬作業(第一期):疏濬 30 萬立方公尺。支出部分業於 105 年 4 月 6 日決標。收入部分於 105 年 12 月 9 日,6 標全部標售完成。工程於 106 年 4 月 21 日開工,106 年 5 月 17 日開始提貨,目前提貨進度 79.29%,提貨數量 226,220.44 立方公尺,工程持續進行中。106 年 6 月豪大雨沖毀運輸便道,且河川公地 6 月 30 日屆期,故不再修復,遂於 106 年 6 月 16 日結案。
 - (二)105 貓羅溪坪林橋下游河段疏濬作業:疏濬 30 萬立方公尺。支出部分業於 105年 11月 29日決標。收入部分於 106年 2月 21日開標,本案預計發包 6標,5標標售完成剩餘 1標。工程於 105年 12月 7日開工,106年 3月 13日開始提貨,目前提貨進度 44.07%,目前提貨數量 22,039立方公尺,工程持續進行中。106年 7月 25日檢警介入調查停工中,已停工,已解約,106年 9月 13日拆除監控設備,106年 9月 19日地磅設備拆除及保全撤除。剩餘未完成土石數量已重新發包「106 貓羅溪坪林橋下游河段疏濬作業」,於 107年 3月 27日開始提料作業,另因河川公地申請期限已至,目前辦理河道整理,預計 107年 8月底完工。
 - (三)郡坑溪上游野溪清疏作業:預計疏濬 50 萬立方公尺,以採售分離方式辦理, 支出標於 106 年 4 月 28 日起開工,收入標於 106 年 5 月 31 日開始提貨,107 年 2 月 2 日完成提貨作業。
 - (四)106 濁水溪香員腳段河段疏濬作業:預計疏濬 60 萬立方公尺,業於 107 年 2 月 2 日完成提貨作業,疏濬範圍內約尚有 20 萬立方公尺可疏濬量,經相關程序取得主管機關許可後,已於 107 年 7 月 18 日完成提貨作業,累計疏濬 80 萬立方公尺。
 - (五)陳有蘭溪陳有蘭溪橋上下游河段疏濬作業:疏濬 45 萬立方公尺,以採售分離方式辦理,提貨作業已於 107 年 4 月 30 日完成(出料量 45 萬立方公尺),並於 107 年 6 月 29 日完成提貨。
 - (六)濁水溪武界橋下游河段疏濬作業(第二期):預計疏濬 10 萬立方公尺,以採售 合一方式辦理,提貨作業已於 107 年 6 月 30 日完成(出料量約 6 萬 4 仟立方公 尺),並於 107 年 7 月 30 日辦理培厚作業開工,預計 8 月 15 日完成。
 - (七)和社溪隆華橋上下游河段疏濬作業:預計疏濬 40 萬立方公尺,支出部分業於 107年2月27日開工,於4月16日開始提貨,進度達50.15%,因臨汛期及河 川局便道損壞於107年6月6日起停工。
 - (八)106 濁水溪永興橋上下游河段疏濬作業:預計疏濬 56.8 萬立方公尺,支出部分業於 106 年 9 月 11 日開工,並於 106 年 11 月 17 日開始提貨,進度 81.2%,因臨汛期及河川局便道損壞於 107 年 6 月 20 日起停工,本案預計汛期後 10 月底恢復出料,預計 107 年 12 月底完工。

- (九)北港溪眉原橋下游河段疏濬作業(第二期):疏濬 341,532 立方公尺,支出部分業於 106 年 11 月 22 日開工,並於 107 年 3 月 19 日開始提貨,目前提貨中,至 107 年 6 月 26 日,因河川公地屆期,便道不再修復,提貨結束,結算出料219,858.55 米。
- (十)106 貓羅溪坪林橋下游河段疏濬作業:疏濬數量 164,724.51 立方公尺,支出部分 107年3月7日開工,目前管制站施設作業中,107年3月27日開始提貨,並 107年4月30日河川公地屆期,停止提貨,目前簽辦河道整理,預計107年9月底完成。
- (十一)106 陳有蘭溪興安橋上下游河段疏濬作業:疏濬 75 萬立方公尺,疏濬計畫書業已於 107 年 01 月 29 日核定,支出標於 107 年 3 月 20 日訂約,支出部分107 年 4 月 30 日開工,並於 107 年 6 月 28 日開始提貨,目前提貨中,進度16%。
- (十二)107 郡坑溪上游野溪清疏作業:預計疏濬 25 萬立方公尺,支出標於 107 年 3 月 15 日訂約,於 107 年 7 月 2 日開始提貨,目前提貨中。
- (十三)106 烏溪大斷面 83~85 河段疏濬作業:預計疏濬 60 萬立方公尺,支出部分業於 107 年 7 月 6 日決標,並於 107 年 7 月 23 日取得河川公地許可,107 年 9 月下旬開工。
- (十四)濁水溪寶石橋上下游河段疏濬作業:經濟部水利署 105 年 8 月 29 日核定疏 濬計畫,惟依據 106 年第二次疏濬督導會報決議辦理,本案因故暫緩執行; 因應今年 6 月豪雨造成河床土砂淤積,刻正請顧問公司檢測河道變化及土石 淤積情形作業中,本案河川公地使用許可已核定,俟今年汛期結束后即辦理 開工及出料作業。
- (十五)106 玉峰橋上下游河段疏濬作業:疏濬是 100 萬立方公尺,水利署於 107 年 6月29日已核定,現正辦理支出標發包作業中。
- 二、本府目前向第三及第四河川局申請中疏濬河段共四處,說明如下:
 - (一)107 北港溪中原橋上下游及福興橋下游河段疏濬作業:預計疏濬 60 萬立方公尺, 疏濬計畫書送經濟部水利署第三河川局辦理初審。
 - (二)106 卓棍溪河段疏濬作業:預計疏濬 20 萬立方公尺,疏濬計畫書已完成修正並 函送第四河川局審查作業中。
 - (三)107 濁水溪武界橋下游河段疏濬作業:預計疏濬 13 萬立方公尺,疏濬計畫書函 函送第四河川局辦理初審作業中。
 - (四)107和社溪桐林橋上游河段疏濬作業:預計疏濬 25 萬立方公尺,疏濬計畫書現 正辦理審查作業中。

三、本縣轄內辦理陸上土石採取情形:

(一)不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點,通知各主管單位依相關規定作後續處置。 另依土石採取法規定,針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。 本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查,並且設有土石盜濫採舉報電話專線,除民眾檢舉外,另警察局各分局於查獲違規採取土石時,另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府 107 年度迄今尚無其他裁罰案件。

(二)輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫,依法定程序取得核可。對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後,業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明,輔導業者書面文件齊全後,由本府各主管機關進行審查,經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105年8月12日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。為輔導既存於山坡地範圍之砂石碎解洗選場,中央管管機關經濟部於98年10月23日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」。本原則執行期間自發布施行日起二年,符合本原則之場家應於執行期間內,向當地直轄市、縣(市)政府提出用地變更編定或使用分區變更申請,逾期不予受理並依法處理。查目前本縣轄內共計有32家砂石碎解洗選場(含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等),其中18家完成工廠登記、其餘13家業者正輔導其依規定辦理工廠登記,目前尚在審查中有1件(中國礦業有限公司)。

四、莫拉克颱風災區土石堆置場:

- (一)本輔導名冊係依經濟部 102 年 7 月 11 日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫) 置場輔導處理方案」辦理並列冊在案,該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置 期限、面積達 2 公頃(含)以上、未牴觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經 辦竣農地重劃者之規定。
- (二)本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石行(2場)、長鎰砂石有限公司、大汗砂石有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共15場。
- (三)目前已有7場土石堆暫置場(全谷、聖宏邦、永裕、昇運、鼎興2場、裕田等 共7場)提出申請,現正依規審查中。
- (四)有3場土石堆暫置場(長鎰、大汗、尚意等3家業者)正辦理用地廢止撥用程序,將用地歸還國產署。
- (五)另中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所,將視草屯鎮公所需求,如經該公所將用地撥回國產署管理後,再予辦理。
- (六)弘城部分因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難,於期限期滿時仍未提出申請,已排除輔導名冊。

- (七)新旭台實業股份有限公司及千友開發有限公司所提興辦事業計畫已由經濟部 及本府審查核定在案,目前已提送開發計畫轉請內政部營建署審查中。
- (八)本縣部分場家之堆置場用地位於集集欄河堰上游集水區內,因內政部營建署修正「非都市土地開發審議作業規範」第9點,影響集集欄河堰上游堆置場用地變更編定作業,經立法委員及公會反映,本府(水利工程科)除105年9月曾邀請營建署及水利署官員至府協商,亦於106年3月28日再次召開協商會議,堆置場後續作業將視中央主管機關意見統整後再配合辦理,另今(107)年度中區水資源局局長來訪縣長,表示近期預計將修法將水庫定義排除欄河堰,屆時將可解除用地申請之困難。

五、106 集鹿下游河床運輸便道施設維護及管理工程 (開口合約):

- (一)106年8月31訂約。承攬廠商:隆郢營造有限公司。履約期限至107年6月30日。
- (二)106年11月15日開工,便道起點(0K+000)至名竹大橋段(3K+700)已於(107)年1月25日完成 AC 路面鋪設;名竹橋(3K+700)至彰化縣界(10K+500)於107年1月18日已完成路基回填,級配鋪設於107年1月26日完成,全線 AC 鋪設於107年1月31日完成並於107年2月1日先行開通便道起點至名竹大橋段便道供砂石車通行。
- (三)便道銜接彰化縣界部分,四河局於107年3月13日驗收完成,107年3月14日全線便道完成開通。

肆、道路養護科

「106年六月豪雨埔里鎮愛村橋災害復建工程」規劃設計及河川公地申請,並配合經濟部水利署第三河川局辦理「南港溪牛相觸防災減災(愛村橋上下游段)工程」,工程經費合計 129,230,000元,於107年7月7日開工,總工期510日曆天,預計竣工日為108年11月28日。

工程內容為橋梁主體長度 234 公尺、前後引道長度 166 公尺及堤防長度 170 公尺等,因橋梁單跨距超過 50 公尺,依規定須辦理丁種危險性工作場所審查,經審查或檢查通過後才可以施工,本府於契約內載明施工廠商險性工作場所審查期限為 90 日曆天,預計 8 月底提送勞動部職業安全衛生署中區勞檢中心。

伍、土木工程科

- 一、「131 線 $49K+160\sim50K+160$ 道路拓寬改善工程」: 目前進度 97.4%,第二次變更設計 簽辦中,目前停工中。
- 二、「104-151 線替代道路-投 55 線 3K+450~3K+553;4K+450~5K+080;8K+000~8K+180; 8K+800~10K+915 及 10K+915~11K+300」:
 - (一)B 段 10K+915~11K+300 路段,107年4月23日徵收發價完成。

- (二)該道路 3K~10K 拓寬路段, A 段已施作完成, 已無施作項目, 進度 100%。B 段目前停工中, 進度 2%。
- 三、104-投 86 線 0K+700-2K+260 道路拓寬改善工程:
 - (一)都市計畫內區段:106年12月5日辦理分割作業,106年12月26日第一場公 聽會,107年1月23日第二場公聽會,107年3月16日協議價購,107年3 月20日市價查估,107年7月25日通過土地徵收審議,107年7月28日提送 預算書圖。
 - (二)都市計畫外區段:105年8月18日報開工,107年3月5日申報竣工。
- 四、南投市 139 丙線 0K+000-1K+740 道路新建工程案:

106 年 11 月 14 日徵收核定,106 年 12 月 21 日徵收發價,107 年 2 月 13、21 日協議價購發價;工程部分於 106 年 9 月 27 日辦理公開閱覽,106 年 10 月 6 日辦理上網發包作業,106 年 12 月 5 日工程訂約,107 年 2 月 8 日動土典禮,107 年 2 月 26 日工程正式動工,目前進度 27.75%。。

- 五、草屯鎮投 9 立人路(碧峰國小至碧峰橋)道路拓寬:106 年 11 月 17 日申報竣工,已付款結案。
- 六、仁愛鄉投89線49K處等5處地滑區預鑄混凝土版舖設工程:106年9月18日辦理 上網發包作業,106年10月25日工程訂約,106年11月3日工程開工,107年3 月2日工程竣工。
- 七、水銀路燈汰換,已於106年3月18日竣工:

(一)水銀路燈已換裝盞數:

鄉鎮市別	共換裝盞數	備註
南投市	3, 462	
竹山鎮	5, 876	
埔里鎮	3, 128	
水里鄉	2, 178	
仁愛鄉	1, 608	
中寮鄉	583	
合計	16, 835	

已完成換裝盞數共 16,835 盞,實際進度 100%,106 年 3 月 9 日至 106 年 3 月 18 日辦理初驗,另 106 年 5 月 4 日至 106 年 5 月 16 日辦理複驗,相關資料已送經濟部能源局,請款作業簽付中。

- 八、信義鄉投 91 線(舊投 59 線)16K+000-17K+800 道路拓寬改善工程委託規劃及用地先期作業:
 - (一)計畫道路長度約1.8公里,有效路基寬度8m,用地取得經費約600萬元,工程經費約8,900萬元。

- (二)於106年3月16日完成地方說明會,106年8月7日提呈期末報告審查,106年9月4日同意備查,106年9月20日提送路線用地拆除線釘樁樁位路權成果圖,於106年10月24日點交完成,後續視公路總局生活圈滾動檢討爭取經費改善。
- 九、南投市千秋里投 25 線淹水整治工程改善案,107 年 5 月 15 日開工,107 年 6 月 21 因辦理管線遷移辦理停工中,預計 107 年 9 月 10 日復工。
- 十、中寮鄉投 22~26 線先期規劃環評案,環保局於 106 年 3 月 31 日召開第三次環評審查,並通過環評審查,本案於 106 年 5 月 11 日(府工土字第 1060082450 號函)提報交通部生活圈道路交通系統建設計畫審議,公路總局第二養護工程處並於 106 年 6 月 29 日辦理初審會議,本府於 107 年 2 月 5 日(府工土字第 1070020051 號函),檢送初審修正後計劃書至公路總局第二養護工程處,循序提送辦理審議,爭取補助。

十一、埔里鎮投70線設計規劃作業:

- (一)於 105 年 9 月 11 日(府工土字第 1060157566 號函)提報交通部公路總局,申請納入生活圈道路系統建設補助。依交通部 106 年 11 月 17 日交路(一)字第 1068600816 號函,本案尚未納入生活圈滾動,後續俟公路總局通知召開審議會議,再行配合辦理。
- (二)本案辦理委託技術服務細項設計,本府 107 年 6 月 26 日府工土字第 1070140701 號函,提報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8 年 (104~111)計畫」審議,爭取經費補助辦理道路拓寬。委託測設部分刻正 辦理細設階段。

十二、埔里鎮福興農場聯外道路(投76-1)新闢工程:

- (一)本案經交通部 106 年 11 月 17 日交路(一)字第 1068600816 號函,核定補助 經費 510,700 千元。
- (二)本府以107年3月5日府工土字第1070048074號函,提送基本設計報告書, 惠請交通部公路總局第二區養護工程處辦理審議作業。
- (三)107年3月20日辦理第三場公聽會,刻正辦理用地取得及細設相關作業中。
- (四)交通部公路總局 107 年 6 月 12 日路養修字第 1070069510 號函,檢送本工程基本設計審議會議紀錄。
- (五)本府以107年6月22日府工土字第第1070138415號函,提送基本設計報告書(修正版),供公路總局複審。
- (六)交通部 107 年 7 月 5 日交路(一)字第 1078600477 號函,同意本工程基本設計報告。
- (七)107年7月27日辦理協議價購會議。

十三、草屯鎮立人路投9線4K+597~4K+912道路拓寬改善工程:

(一)本案經交通部 106 年 11 月 17 日交路(一)字第 1068600816 號函,核定補助 經費 58,350 千元。

- (二)本案設計監造於107年5月22日訂約,107年6月29日基本設計第一次送審,107年7月26日基本設計第二次修正送審。
- (三)107年6月11日辦理第一場公聽會,107年7月5日辦理第二場公聽會,預計107年8月9日辦理協議價購。

十四、公路總局前瞻計畫:

- (-)仁愛鄉投 89 線 0K+000~14K+400(縣市界~台 14 線)提升道路品質工程,107 年 6 月 4 日工程訂約,107 年 6 月 6 日工程開工,目前進度 11.66%。
- (二)信義鄉投 95 線 0K+000-7K+766(臺 21 線至東埔)提升道路品質工程,107 年 7 月 18 日工程訂約,107 年 7 月 20 日工程開工。
- (三)集集鎮投 54 線 0K+000-4K+000 道路提升品質工程,107 年 7 月 18 日工程訂約,107 年 7 月 22 日工程開工。
- (四)名間鄉 139 乙線 9K+700~16K+518(松柏嶺投 42 線至台 3 線)提升道路品質工程,107 年 8 月 6 日工程訂約,107 年 8 月 8 日工程開工。

十五、營建署前瞻計畫

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
內政部	107年4月20日 台內營字第 1070807114號	提升道路品質計畫(內政部)- 南投縣東埔溫泉區景觀風貌 形塑與生活環境路網整合計 畫(三階)	南投縣政府	350, 000, 000
內政部	107年4月20日 台內營字第 10708071141號	提升道路品質計畫(內政部)- 南投市八卦路共同管線暨人 行道改善工程(三階)	南投縣政府	38, 900, 000
內政部	107年4月20日 台內營字第 10708071141號	提升道路品質計畫(內政部)- 竹山鎮市區老街道路景觀改 善工程(三階)	南投縣政府	10, 910, 000
內政部	107年4月20日 台內營字第 10708071141號	提升道路品質計畫(內政部)- 埔里鎮知安路道路及人行空 間改善計畫(三階)	埔里鎮公所	22, 000, 000
內政部	107年4月20日 台內營字第 10708071141號	提升道路品質計畫(內政部)- 仁愛鄉霧社區建置人行環境 及道路改善計畫(三階)	仁愛鄉公所	15, 000, 000
內政部	107年4月20日 台內營字第 10708071141號	提升道路品質計畫(內政部)- 南投縣草屯鎮草溪路人行步 道及省府路道路改善工程(三 階)	草屯鎮公所	8, 075, 000

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
內政部	107年4月20日	提升道路品質計畫(內政部)-		
	台內營字第	南投縣中寮鄉福德巷及月桃	中寮鄉公所	12, 000, 000
	10708071141 號	巷道路改善工程(三階)		
內政部	107年4月20日	提升道路品質計畫(內政部)-		
	台內營字第	名間鄉山腳巷道路改善工程	名間鄉公所	13, 407, 000
	10708071141 號	(三階)		
內政部	107年4月20日	提升道路品質計畫(內政部)-		
	台內營字第	南投縣魚池鄉秀水路共同管	魚池鄉公所	24, 400, 000
	10708071141 號	線暨人行道改善工程(三階)		
內政部	107年4月20日	提升道路品質計畫(內政部)-		
	台內營字第	埔里鎮和平東路人行道改善	南投縣政府	5, 000, 000
	10708071141 號	工程(三階)		

陸、水利工程科

- 一、流域綜合治理計畫核定下述3案工程,預計於計畫結束前(108年底前)完成工程用 地取得作業,努力爭取前瞻計畫工程經費,各案工程用地費核定及辦理情形,如下 所述:
 - (一)「外轆排水系統出口治理工程」:本工程核定用地經費 89,714 仟元,中央補助 67%-62,800 仟元,本府自籌 33%-26,914 仟元,目前辦理分區變更工作中。
 - (二)「內轆橋分洪工程(出口段~1K+180)」:本工程核定用地經費60,872仟元,中央補助67%-40,784仟元,本府自籌33%-20,088仟元,目前辦理縣管區域排水公告作業中。
 - (三)「內轆橋分洪工程(1K+180~2K+030)」:本工程核定用地經費43,848仟元,中央補助67%-29,378仟元,本府自籌33%-14,470仟元,目前辦理縣管區域排水公告作業中。
- 二、八卦山旱灌計畫目前已完工水池營運情形:
 - (一)名間鄉公所現營水池計有 150 用戶正常營運。
 - (二)本府管理水池營運情形如下:
 - 1. 第1工區(中山村)計有48用戶使用。
 - 2. 竹圍地區(P16 池)計有 1 用戶使用。
 - 3. 赤水地區(P18 池)計有 53 用戶使用。
 - (三)八卦山旱灌赤水地區 P18 水池配水系統佈設工程:
 - 1. 八卦山旱灌赤水地區 P18 水池配水系統佈設計畫(第一工區)於 106 年 2 月 2 日府工水字第 1060020337 號函農委會爭取工程補助經費 1,650 萬元。
 - 2. 農委會 106 年 4 月 25 日農水字第 1060080011 號函核定工程經費 1,650 萬元

(農委會補助 1,452 萬元及本府自籌 198 萬元),議會 106 年 6 月 2 日投議議 字第 1060003691 號同意先行墊付,本府 106 年 6 月 9 日府工水字第 1060118978 號函委託名間鄉公所辦理本案,目前工程進度業已完工驗收。