

南投縣政府工務處工作報告(民國 108 年 10 月至 109 年 3 月)

報告人：處長 陳錫梧

壹、資源開發科

一、本府於濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業，其辦理情形如下：

- (一)107 烏溪大斷面 83~85 河段疏濬作業：計畫疏濬 60 萬立方公尺，實際疏濬 58.7 萬立方公尺，業於 108 年 10 月底完竣。
- (二)濁水溪寶石橋上下游河段疏濬作業：經濟部水利署 105 年 8 月 29 日核定疏濬計畫，惟依據 106 年第二次疏濬督導會報決議辦理，本案因故暫緩執行；因應今年 6 月豪雨造成河床土砂淤積，刻正請顧問公司檢測河道變化及土石淤積情形作業中，本案河川公地使用許可已核定，俟今年汛期結束后即辦理開工及出料作業，工程於 107 年 10 月 16 日開工，並於 108 年 1 月 21 日開始提貨，目前提貨中，進度 31%，108 年 5 月連續大雨便道損毀，汛期後於便道修復後 108 年 11 月 22 日恢復提貨，109 年 2 月 28 日提貨完成，進度 100%，工程已竣工。
- (三)107 玉峰橋上下游河段疏濬作業(第一工區)：疏濬 75 萬立方公尺(原核定 50 萬米，增辦 25 萬米)，支出部分於 107 年 10 月 31 日開工，收入部分於 108 年 3 月 12 日辦理提貨作業，同年 11 月 18 日完成提貨 50 萬米，後因尚有淤積，再向水利署申請增辦 25 萬米並獲同意，於 109 年 1 月 2 日出料，2 月 26 日完成提貨 25 萬米，進度達 100%，工程已竣工。
- (四)107 玉峰橋上下游河段疏濬作業(第二工區)：疏濬 50 萬立方公尺，支出部分於 107 年 10 月 11 日開工，收入部分於 107 年 11 月 28 日辦理提貨作業，已提貨量 45 萬立方公尺，提貨進度 100%，工程已竣工。
- (五)107 北港溪斷面 41~47 及斷面 6~7 河段疏濬作業：疏濬 25 萬立方公尺，經濟部水利署 107 年 12 月 24 日核定疏濬計畫，支出部分 108 年 10 月 15 日開工，收入部分 108 年 11 月 18 日提貨，提貨進度 64.96%。
- (六)清水溪南雲橋上游河段疏濬作業：疏濬 43.8 萬立方公尺，支出部分於 108 年 10 月 1 日開工，收入部分 108 年 12 月 16 日提貨，提貨進度 81.5%，預計 5 月底竣工。
- (七)濁水溪集鹿橋上下游河段疏濬作業：疏濬 60 萬立方公尺，支出標 108 年 8 月 1 日開工，於 108 年 9 月 16 日開始提貨，109 年 1 月 16 日提貨完成，進度 100%；惟目前採區尚有 15 萬立方公尺土石已向四河局申請增辦並且核准，預計 5 月初恢復提貨。
- (八)卓棍溪羅羅格橋上下游河段疏濬作業：疏濬 20 萬立方公尺，支出標 108 年 10 月 25 日開工，於 109 年 3 月 17 日開始提貨，目前進度 9%，預計 12 月底竣工。
- (九)和社溪松泉橋下游河段疏濬作業(採售合一)：109 年 3 月 4 日開工，已於 109 年 4 月 7 日出料，疏濬 10 萬立方公尺，預計 12 月底竣工。
- (十)濁水溪永興橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 70 萬立方公尺，支出部分 109

年 3 月 9 日開工，收入部分 109 年 3 月 13 日 14 標均標售完畢，預計 109 年 4 月 30 日提貨及 110 年 2 月底竣工。

(十一)109 郡坑溪上游野溪清疏作業：疏濬 20 萬立方公尺，支出標於 109 年 3 月 6 日開工，收入標於 109 年 3 月 13 日決標，已於 109 年 4 月 13 日開始出料，預計 12 月底竣工。

二、本府目前向第三及第四河局申請中疏濬河段共 3 處，說明如下：

(一)濁水溪與卓棍溪匯流口河段疏濬作業：預計疏濬 40 萬立方公尺，疏濬計畫書作業於 109 年 3 月 6 日函送四河局辦理初審。

(二)貓羅溪平林橋下游疏濬作業：預計疏濬 8.5 萬立方公尺，疏濬計畫書作業於 109 年 2 月 4 日函送三河局辦理初審。

(三)眉溪善新橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 21.5 萬立方公尺，本疏濬計畫書作業經主管機關於 108 年 12 月 16 日召開初審會議，本府已於 109 年 2 月 7 日函送主管機關辦理審認修正情形。

三、本縣轄內辦理陸上土石採取情形：

(一)不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點，通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定，針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查，並且設有土石盜濫採舉報電話專線，除民眾檢舉外，另警察局各分局於查獲違規採取土石時，另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府 108 年度迄今尚無裁罰案件。

(二)輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫，依法定程序取得核可。對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後，業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明，輔導業者書面文件齊全後，由本府各主管機關進行審查，經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105 年 8 月 12 日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。為輔導既存於山坡地範圍之砂石碎解洗選場，中央管管機關經濟部於 98 年 10 月 23 日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」。本原則執行期間自發布施行日起二年，符合本原則之場家應於執行期間內，向當地直轄市、縣(市)政府提出用地變更編定或使用分區變更申請，逾期不予受理並依法處理。查目前本縣轄內共計有 31 家砂石碎解洗選場(含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等)，其中 24 家完成工廠登記、其餘 7 家業者正輔導其依規定辦理工廠登記，目前尚在審查中有 1 件(中國礦業有限公司)。

四、莫拉克颱風災區土石堆置場：

(一)本輔導名冊係依經濟部 102 年 7 月 11 日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫)

置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置期限、面積達 2 公頃(含)以上、未抵觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。

- (二)本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石行(2 場)、長鎰砂石有限公司、大汗砂石有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共 15 場。
- (三)目前已有 6 場土石堆暫置場(全谷、聖宏邦、永裕、鼎興 2 場、裕田等共 7 場)提出申請，現正依規審查中；部分用地因涉及特定農業區管理事項，已向營建署提出辦理分區變更為一般農業區作業，將於完成變更後，再行續辦。
- (四)有 3 場土石堆暫置場(長鎰、大汗、尚意等 3 家業者)正辦理用地廢止撥用程序，將用地歸還國產署。
- (五)另中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，將視草屯鎮公所需求，如經該公所將用地撥回國產署管理後，再予辦理。
- (六)弘城部分因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已排除輔導名冊。
- (七)新旭台實業股份有限公司、千友開發有限公司所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，目前已提送開發計畫轉請內政部營建署審查中。
- (八)昇運砂石股份有限公司申辦之堆置場用地，因水利署已規劃做為烏溪烏嘴潭人工湖用地，該用地已不再作為堆置場使用，並已報請經濟部自輔導名冊中刪除。
- (九)本縣部分場家之堆置場用地位於集集攔河堰上游集水區內，因內政部營建署修正「非都市土地開發審議作業規範」第 9 點，影響集集攔河堰上游堆置場用地變更編定作業，經立法委員及公會反映，本府(水利工程科)除 105 年 9 月曾邀請營建署及水利署官員至府協商，亦於 106 年 3 月 28 日再次召開協商會議，堆置場後續作業將視中央主管機關意見統整後再配合辦理，另 107 年度中區水資源局局長來訪縣長，表示近期預計將修法將水庫定義排除攔河堰，以期解除用地申請之困難，惟迄目前相關法令尚未修正。

五、107 集鹿橋下游河床運輸便道設施維護及管理工程(開口契約)：

便道維護廠商隆郢營造有限公司，履約期限至 109 年 3 月 31 日。目前砂石車行駛於濁水溪北岸便道，避免砂石車進入名間鄉市區，其環境及交通品質將可明顯改善，砂石車通行並連接彰化縣或銜接產業運輸道路至國道 3 號，更大幅降低砂石車對名間鄉市區衝擊。109 年 4 月後續維護廠商已辦理開標作業，俟得標廠商接續便道維護管理作業。

貳、水利工程科

一、有關本府縣管區排南投市「外轆排水系統」治理工程：

- (一)該排水系統目前刻正辦理區排公告作業，已於109年1月2日由經濟部水利署召開審查已原則同意，經依委員意見修正完成，於109年3月26日再報水利署辦理後續核定事宜。
- (二)該區排公告作業完成後，將依治理計畫分期工程優先順序爭取前瞻計畫經費，其工程用地取得之測量、分區變更及其他前置相關作業，將併行辦理，俾利後續作業執行。

二、八卦山旱灌計畫目前已完工水池營運情形：

- (一)名間鄉公所現營水池計有252用戶正常營運。
- (二)本府管理水池營運情形如下：

1. 第1工區(中山村)計有55用戶使用。
2. 赤水地區(P18池)計有52用戶使用。

依107年2月2日行政院長賴院長蒞本縣辦理「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」意見，行政院農業委員會刻正推動農田水利會改制升格，未來將設「農村暨農田水利署」，俟完成改制後八卦山旱灌計畫將移由該署接管維護。行政院農業委員會於107年6月19日以農水字第1070990570號函請臺灣彰化農田水利會辦理八卦山旱灌區之P16及P17水池之工程建設規劃設計，後於108年10月2日召開「八卦山旱灌區推動擴大灌溉服務推動平台第一次研商會議」，決議請臺灣彰化農田水利會於108年度完成前揭工程之發包作業，並規劃檢討相關八卦山旱灌系統管線漏水情形，故行政院農業委員會現正委託黎明工程顧問股份有限公司辦理「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」，並對八卦山旱灌設施進行檢測。

參、下水道科

一、污水下水道建設：

草屯用戶接管第一標已於106年9月8日採購發包決標，108年5月24日竣工，已接2341戶。

- (一)草屯管線及用戶接管工程第一標設計1834戶。由元証環保科技有限公司得標108年6月12日訂約，於108年9月18日開工，至109年3月31日工程進度為24.74%，已接411戶，進行巷道連接管工程累積完成約3609.88M。
- (二)草屯管線及用戶接管工程第二標，設計1103戶於108年9月6日上網公告招標，由順捷營造有限公司得標108.11.20完成訂約，於109年2月20日召開施工前說明會，廠商於109年3月5日申報開工。
- (三)「南投縣南投市污水下水道系統管線工程(第一期)管線工程第二標」廠商於106年3月27日申報開工，108年12月27日申報竣工，109年1月16、21

日辦理初驗，109年2月6日辦理初驗複驗完成，109.2.18及2.20驗收完成，辦理核銷程序中。

- (四)「南投縣南投市水資源回收中心新建工程(第一期)統包工程」案，修正後基本設計書圖已送營建署108年3月5日備查，細部設計(第一階段部份)已於108年6月18日核定，第二批次細部設計(擋土牆)營建署於109年2月12日備查。整體批次細部設計審查會於109年1月21日召開，於109年3月6日提送委員複審。至109年3月26日進度為12.20%。
- (五)南投縣埔里鎮污水下水道系統管線新建工程案，管線工程(委由營建署辦理)截至109年3月30日三建標案進度，分別為：第一標已於108年1月22日完成工程驗收，第二標已於108年6月11日申報竣工，於108.09.18工程驗收合格；第三標109年3月30日起辦理驗收程序；埔里鎮水資源回收中心PCM專案管理(含監造)委託技術服務案：於109.03.30提送基本需求書及相關資料至營建署，現階段執行招標文件擬定作業，於本府意見修正完成後報營建署備查後辦理招標程序。
- (六)「南投縣竹山鎮污水下水道系統管線工程，管線工程第一標(委由營建署辦理)目前進度60.54%。管線工程第二標(委由營建署辦理)，目前進度87.18%。管線工程第三標(委由營建署辦理)目前進度45.57%。竹山水資源回收中心PCM已於106年8月10日訂約，概念設計專案管理廠商於108.06.21提送定稿本送營建署核備，於109.3.24由營建署下水道工程處中區分處召開統包工程招標文件審查會議，將函文請PCM廠商依會議結論辦理修正。
- (七)「南崗地區用戶納管戶設置連接管工程」經費5,700,000元，設計33戶，已接31戶，107年11月2日決標，於108年4月8日開工，已於108年9月23日報竣，108年10月18日驗收合格，辦理結案中。

二、雨水下水道建設：

- (一)「南投縣國姓鄉雨水下水道系統檢討規劃」案，廠商所提工作執行計畫書已由營建署於106年3月14日備查在案，106年10月12日辦理測量成果複驗合格，測量成果複驗合格，台灣世曦工程顧問股份有限公司107年1月22日內業查核通過，108年7月25日召開期末審查會，108年09月19日營建署函文修正意見，108年9月20日函請顧問公司依據審查意見修正中，顧問公司依據審查意見修正108年10月23日已提送修正三版，縣府檢核後108年10月29日函請營建署備查，108年11月13日營建署備查，函請廠商依規定檢送成果報告書，108年11月18日發文請撥補助尾款，108年11月29日廠商函送期末成果報告，108年12月20日營建署函文成果報告備查。已核銷尾款，辦理結案程序。
- (二)「南投縣埔里鎮雨水下水道系統檢討規劃」案，已結案。
- (三)「南投縣南投市中興新村及附近地區雨水下水道系統檢討規劃」案，經費550

萬，期初規劃報告已提送，108年4月9日測量外業驗收，108年5月2日召開期初審查，期初報告營建署109年3月10日備查。SWMM第1階段海大108年11月4日同意，第2階段海大108年12月26日同意，第3階段海大109年1月22日同意，第四階段海大109年2月7日同意。

- (四)南投縣南投市南崗地區都市計畫區雨水下水道規劃」案，經費374萬元，本案於107年3月26日訂約，108年4月29日召開期初報告審查會，營建署於108年11月26日函覆修正意見，本府將請顧問公司依審查意見修正，預計配合SWMM通過提送。SWMM模式第二階段已於109年1月6日通過，第三階段已於109年3月3日通過。第四階段已於109年3月4日通過，本府於109年3月10日請顧問公司依審查意見修正並於109年3月18日函送期初修正報告。
- (五)「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程」案，工程108年4月2日決標，108年6月1日開工，因地下水位過高(地面下1.5M.原預估為地面下3-4M)鋼板樁擋土支撐經承商應力計算檢核強度不足，無法依原設計方式施工，已於109年2月11日同意廠商終止契約決於算109年3月31日辦理驗收。辦理重新招標，後續工程之預算書圖已送署審查通過同意備查，目前辦理公開閱覽作業。用地徵收部分：工程主線用地皆已取得完成。水門設施都計樁位已完成測定，已於109.1.15辦理驗收。用地取得勞務案已於109.3.19決標，預計於109.3.31訂約。都市計畫樁位已送南投地政事務所辦理逕為分割作業，預計於109.4.7辦理樁位點交後排程分割。
- (六)「南投市中興路雨水下水道改善工程」經費核定總工程經費：91,072,000元。辦理情形：1.委託設計及監造服務案、107.3.1訂約開工。2.107.3.19函送工程預算書初稿，5.15辦理預算書圖審查會、廠商依審查意見修正於107.6.5重送。配合南投市都市計畫雨水下水道系統檢討規劃期末報告，協商辦理重新設計或解約事宜中。
- (七)「南投市大同街雨水下水道改善工程」案，總預算為24,838,000元，108年6月20日申報開工。108年6月26日試挖完成後因現場有管線需配合遷移。申報停工，108年8月29日召開管線遷移協調會，與公所及其他管線單位協調遷移時程，承商已於108年9月10日申報復工，因民生路民眾抗爭，擬修改路線至大同街。於109年1月13日函送第一次變更設計預算書至營建署審查。
- (八)「南投縣竹山鎮中山路雨水下水道工程」經費20,910,000元，於107年1月29日勞務訂約，108.1.9開工，工期180日曆天。目前進度84.74%，因施工廠商施作連接管時挖損中華電信管線，目前施工廠商已完成可施作之項目故於109年2月14日起停工，須待中華電信完成修復後再行復工施作最後AC刨鋪作業
- (九)「南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道工程」案，總工程經費共計5600萬元，108年2月26日開工，已於108.9.24核定總工期271天，已於108.7.29

送第一次變更設計報署，於 108 年 9 月 11 日施作時遭遇自來水管線障礙，目前施工廠商申請免計工期中，自來水公司設計區域管線汰換更新，將與本工程抵觸管線一併變更，俟自來水管線變更後施作 A 段系統，另待變更設計完成後先行施作 B、C、D 段系統。

- (十)「草屯鎮虎山路及民權路等雨水下水道改善工程」案，經費為新台幣 1800 萬元，於 108.11.26 終止契約，已完成中途結算。後續改善工程於 109.02.25 開標無人投標，已於 109.03.06 第 2 次開標由三聯發有限公司得標，109.03.31 開工。
- (十一)「南投縣埔里鎮大城路雨水下水道工程」營建署核定經費 16,867,000 元，108 年 1 月 28 日開工，縣府已於 108.11.22 日辦理複驗驗收合格，已於 108.12.27 簽辦工程尾款。簽辦繳回結餘款，並發文提送 GIS 資料。
- (十二)「南投縣水里鄉 M 幹線雨水下水道改善工程」案，106.09.06 營建署來文同意納入流域綜合治理計畫補助，法定經費 49,512,000 元，於 107 年 11 月 19 日訂約，107 年 12 月 14 日開工。108 年 2 月 21 日復工，108 年 3 月 25 日召開管線協調會，108 年 7 月 4 日取得路證，108 年 8 月 1 日會同河川局公所辦理出水口會勘，水利署同意另案辦理出口介面工程，截至 108.03.30，玉管處工區：樁號：0K+000~0K+095，箱涵施工完成，博愛路工區，樁號：0K+230~0K+240 箱涵施工完成。目前：0K+095~0K+155 瀝青混凝土假封層目前。(實際進度約 46.52%)。
- (十三)「南投縣埔里鎮中華路、仁愛路與和平東路等雨水下水道工程」補助 100% 經費 1,700 萬元，截至 108.03.30 進度約 11.88%，中華路、仁愛路工區續施工中，和平東路工區 3 月期間進行 0K+130(變電所出口處)工區進行挖掘施作。
- (十四)「南投縣魚池鄉 B 幹線雨水下水道改善工程」與忠進營造 108.12.10 辦理訂約，109.02.07 試挖完成。109.03.02 辦理現場管線會勘，自來水公司預計 109.4.13 進場施作，預計 2 禮拜內完成部分管段，俟自來水施工完成後進場施作。
- (十五)「南投縣南投市嘉和一路 331 巷、集賢路及建國路口雨水下水道改善工程」與上瑞營造 108.11.18 訂約，108.11.18 申報開工，截至 108.03.30 進度約 77.39%，目前已完成(A 工區)箱涵 1.2x1.2m 設計長度 66.3m 累計完成：76m(A0k+005~070)(A0k+103.5~108.5)；(B 工區)箱涵 1.2x1.2m 設計長度 82.5m，累計完成：86m(B0k+000~086)

肆、道路養護科

- 一、「106 年六月豪雨埔里鎮愛村橋災害復建工程」及代辦經濟部水利署第三河川局「南港溪牛相觸防災減災(愛村橋上下游段)工程」，工程經費合計 129,230,000 元，於

107年7月7日開工，總工期510日曆天。

工程內容為橋梁主體長度234公尺、前後引道長度166公尺及堤防長度170公尺等，提前完工並於108年11月7日辦理通車典禮，縣府有效督核承包商全力顧品質，不僅提前近月竣工且榮獲零事故零職災的金安獎。

- 二、108年6月豪雨(C2、H3類)呈報中央專案補助颱風災害復建工程，經行政院公共工程委員會召開復建經費專案小組審議完成奉核定計115案金額共計173,542千元。目前各提案公所及本府執行中。
- 三、108年7月豪雨(C2、H3類)呈報中央專案補助颱風災害復建工程，經行政院公共工程委員會召開復建經費專案小組審議完成奉核定計10案金額共計11,531千元。目前各提案公所及本府執行中。
- 四、108年8月利奇馬及白鹿(C2、H3類)呈報中央專案補助颱風災害復建工程經行政院公共工程委員會召開復建經費專案小組審議完成奉核定計67案金額共計106,534千元。目前各提案公所及本府執行中。

伍、交通工程科

- 一、為提升瑞龍瀑布聯外大眾運輸服務，協調臺中區監理所及員林客運以公路客運【6721】竹山-山坪頂(經瑞竹)路線延駛瑞龍瀑布，每週五六日三天行駛，自108年12月1日起已正式通車。
- 二、本府協調彰化客運原訂108年2月停駛之公路客運路線延駛至108年11月底，並協助草屯及中寮鄉公所申請交通部公路總局108年公路公共運輸多元推升計畫補助，購置3輛乙類大客車(草屯鎮2輛、中寮鄉1輛)，並於108年12月2日起由草屯及中寮鄉公所通車營運基本民行公車服務，以補足彰化客運停駛路線之大眾運輸服務缺口。
- 三、2019南投世界茶葉博覽會活動期間，規劃10/10~10/13、10/19~10/20等6日假日時間以總達客運及中寮鄉公所基本民行公車提供外地遊客由本縣921會展中心前往茶博會場(中興大操場)之接駁服務(首班車時間：08:30，首班車時間：18:10，班距：20分鐘/班)。
- 四、108年12月20日府工交字第1080288318號函(109年第1次)提案爭取交通部公路總局109年度公路公共運輸多元推升計畫，申請項目詳如下列：
 - (一)幸福巴士計畫—1路市區客運「埔里-中正村-法治村」路線基礎營運補貼。(尚未核定)。
 - (二)鼓勵公車駛進校園—1路市區客運「埔里-暨南大學」路線基礎營運補貼。(尚未核定)。
 - (三)建構候車亭-南投基督教醫院2座。(尚未核定)。

陸、土木工程科

一、104-投 86 線 0K+700-2K+260 道路拓寬改善工程：

- (一)都市計畫內區段：用地徵收完成，108 年 3 月 2 日開工，目前進度 100%。
- (二)都市計畫外區段：105 年 8 月 18 日報開工，107 年 3 月 5 日申報竣工。

二、南投市 139 丙線 0K+000-1K+740 道路新建工程案：

- (一)本案經交通部 106 年 11 月 17 日交路(一)字第 1068600816 號函，核定補助經費 608,300 千元。
- (二)106 年 11 月 14 日徵收核定，106 年 12 月 21 日徵收發價，107 年 2 月 13、21 日協議價購發價；工程部分於 106 年 9 月 27 日辦理公開閱覽，106 年 10 月 6 日辦理上網發包作業，106 年 12 月 5 日工程訂約，107 年 2 月 8 日動土典禮，107 年 2 月 26 日工程正式動工，108 年 11 月 29 日竣工，109 年 1 月 3 日辦理通車典禮。

三、草屯鎮立人路投9線4K+597~4K+912道路拓寬改善工程：

- (一)本案經交通部106年11月17日交路(一)字第1068600816號函，核定補助經費 58,350 千元。
- (二)本案設計監造於107年5月22日訂約，107年6月29日基本設計第一次送審，107年7月26日基本設計第二次修正送審。
- (三)107年6月11日辦理第一場公聽會，107年7月5日辦理第二場公聽會，107年8月9日辦理協議價購，107年9月14日提送徵收計畫書至內政部審議。
- (四)107年11月23日工程決標，108年2月11日工程開工，109年3月27日竣工，109年3月26日辦理通車典禮。

四、埔里鎮福興農場聯外道路(投76-1)新闢工程：

- (一)本案經交通部 106 年 11 月 17 日交路(一)字第 1068600816 號函，核定補助經費 510,700 千元
- (二)本府以 107 年 3 月 5 日府工土字第 1070048074 號函，提送基本設計報告書，惠請交通部公路總局第二區養護工程處辦理審議作業。
- (三)107 年 3 月 20 日辦理第三場公聽會，刻正辦理用地取得及細設相關作業中。
- (四)交通部公路總局 107 年 6 月 12 日路養修字第 1070069510 號函，檢送本工程基本設計審議會會議紀錄。
- (五)本府以 107 年 6 月 22 日府工土字第 1070138415 號函，提送基本設計報告書(修正版)，供公路總局複審。
- (六)交通部 107 年 7 月 5 日交路(一)字第 1078600477 號函，同意本工程基本設計報告，107 年 10 月 17 日召開細部設計審查會議，107 年 11 月 14 日提送修正後細部設計圖，107 年 12 月 27 日公開閱覽。
- (七)107 年 7 月 27 日辦理協議價購會議。
- (八)108 年 1 月 7 日府地權字第 1080008042 號函申請徵收，內政部 108 年 3 月 26

日台內地字第 1080261715 號函核准徵收。

(九)108 年 5 月 9 日工程決標，108 年 8 月 5 日工程開工，工期 480 日曆天，目前進度 36.8%。

五、埔里鎮投 70 線 0K+000-0K+800 道路拓寬改善工程，總經費 9,398.6 萬元

(一)本府 107 年 6 月 26 日府工土字第 1070140701 號函，提報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8 年(104~111)計畫」審議，爭取經費補助辦理道路拓寬。

(二)本案經交通部 107 年 11 月 5 日交路(一)字第 1078600605 號函，核定補助經費 93,986 千元。

(三)108 年 3 月 5 日召開細部設計地方說明會，108 年 3 月 28 日議價。

(四)108 年 6 月 25 日工程決標，工期 360 日曆天，108 年 11 月 16 日工程開工，目前進度 13.5%。

六、151 乙線 0K+000-1K+473.41 道路拓寬改善工程，總經費 13,295.9 萬元

(一)本案經交通部 107 年 11 月 5 日交路(一)字第 1078600605 號函，核定補助經費 132,959 千元。

(二)108 年 8 月 20 日辦理第一場公聽會，108 年 9 月 11 日辦理第二場公聽會。

(三)108 年 9 月 18 日完成地上物現地查估。

(四)工程部份基本設計業已審查完成，於用地取得作業完成後發核定函，目前先通知地質探查及水保計劃開辦。

(五)工程發包作業簽辦中，109 年 3 月 31 日開標。

七、南投市 139 丙線 1K+740-3K+220 道路新建工程案，工程經費 54,381.3 萬元：

(一)本案經交通部 107 年 11 月 5 日交路(一)字第 1078600605 號函，核定補助經費 543,813 千元。

(二)都內段：都更辦理中，業經顧問公司完成路線檢討，基本設計辦理中。

(三)都外段：完成路線檢討。

(四)109 年 1 月 17 日召開地方說明會，109 年 4 月 24 日召開第一次公聽會。

八、中寮鄉投 22 線連接投 26 線道路拓寬改善工程(第一期)，總經費 40,753 萬元

(一)本案經交通部 108 年 8 月 6 日交路(一)字第 1088600413 號函，核定補助經費 407,530 千元。

(二)108 年 9 月 11 日召開地方說明會。

(三)本案設計監造於 109 年 3 月 10 日訂約，109 年 4 月 6 日召開路線地方說明會。

九、147 線 4K+625-7K+300 段拓寬改善工程，總經費 32,530 萬元

(一)本案經交通部 108 年 8 月 6 日交路(一)字第 1088600413 號函，核定補助經費 325,300 千元。

(二)本案設計監造於 109 年 3 月 5 日路線檢討工作開工。

十、南投縣仁愛鄉投 89 線 15K~25K 危險路段改善工程，總經費 6,511 萬元

(一)本案經交通部 108 年 8 月 6 日交路(一)字第 1088600413 號函，核定補助經費 65,110 千元。

(二)本案設計監造於 108 年 11 月 26 日測設開工，109 年 1 月 3 日完成細設。

(三)工程 109 年 3 月 26 日決標，得標廠商龍宇營造。

十一、南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程，總經費 7,720 萬元

(一)本案經內政部 109 年 1 月 20 日台內營字第 1090801419 號函，核定補助經費 77,200 千元。

十二、名間鄉大庄地區仁和巷新闢及拓寬工程，總經費 4,810 萬元

(一)本案經內政部 107 年 7 月 13 日台內營字第 1070812082 號函，核定補助經費 48,100 千元。

十三、公路總局前瞻計畫：

(一)仁愛鄉投 83 線 1K+000-10K+300 提升道路品質工程，工程經費 11,480 萬元，3/5-3/9 公開預覽，預計 109 年 4 月 28 日工程開標。

(二)竹山鎮 149 乙線 0K+000~5K+014 提升道路品質工程，工程經費 2,230 萬元，109 年 4 月 7 日工程開標。

(三)國姓鄉 136 線 48K+500~57K+367 提升道路品質工程，工程經費 4,760 萬元，預計 109 年 4 月 14 日工程開標。

(四)名間鄉投 42 線 0K+500~8K+080 提升道路品質工程，公路總局 109 年 3 月 18 日召開審議。

十四、營建署前瞻計畫

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
內政部	108 年 5 月 2 日台內營 1080807658 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投市營北路人行步道改善工程(五階)	南投縣政府	40,100,000
內政部	108 年 5 月 2 日台內營 1080807658 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣名間鄉豐柏路人行道改善工程(五階)	南投縣政府	6,000,000
內政部	108 年 5 月 2 日台內營 1080807658 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣松柏嶺地區道路改善工程(五階)	名間鄉公所	13,670,400
內政部	108 年 5 月 2 日台內營 1080807658 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣魚池鄉魚池村人行道暨共和村等村道路改善工程(五階)	魚池鄉公所	28,000,000
內政部	108 年 5 月 2 日台內營 1080807658 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣集集鎮中集路、成功路共同管溝及人本通學步道建置計畫第一期(五階)	集集鎮公所	53,880,000

