

南投縣 112 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案件數	總經費 18.16 億元		預算執行數 (千元)	預算執行率 (%)	預算達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
141	18.16	0	575,352.413	125.97	31.68	141	140	135	133	79	98	25	44	5	13	4	12

本年度基本設施補助經費 18.16 億元(中央補助 18.16 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 141 件。

112 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 456,735.796 仟元，預算實際支用數 496,304.063 仟元，已執行應付未付數 78,172.793 仟元，發包結餘數 875.557 仟元，合計預算執行數 575,352.413 仟元，預算執行率 125.97%，預算達成率 31.68%。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,816,373 仟元，縣(市)執行率 125.97%，預算達成率 31.68%。
- 依標案執行情形進度區分：141 件標案，已設計完成者 140 件，已發包決標者 133 件，已開工者 98 件，施工進度已達 50%者 44 件，已完工者 13 件，已驗收完成者 12 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 112 年 6 月底止，141 件標案計有 3 件落後，落後比率 2.13%。

落後原因：

- 112 年 6 月落後標案 3 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 2 件。
- 落後原因分析：因招標作業落後者 1 件、因施工作業落後者 1 件、其他因素落後者 1 件。

管考建議：

截至 6 月預算達成率為 31.68%，較平均預算達成率 44.37%落後 12.69 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(40.45%)、體育經費(56.05%)、補助貧瘠鄉鎮市(49.93%)、道路養護及道安計畫(7.65%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(14.23%)、水利建設經費(40.95%)、農業建設經費(10.49%)、公有建物及設施經費(8.95%)及其他建設經費(45.44%)等九類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 3 件落後標案，分屬南投縣政府工務處下水道科(1 件)、南投縣政府建設處使用管理科(1 件)及南投縣政府建設處城鄉發展科(1 件)執行案件。請南投縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數