南投縣 112 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

| 標案件數 | 總經費 18.16 億元 | | 西 | 預算 | 預算 | 設計完成 (件數) | | 發包決標 (件數) | | 開工(件數) | | 施工進度 達 50% (件數) | | 完工(件數) | | 驗收完成 (件數) | |
|------|-----------------|-------|---------------|------------------|----------------|--------------|----|--------------|----|--------|----|-----------------------|----|--------|----|--------------|----|
| | 中核億元 | 縣自(元) | 預算執行數 (千元) | 預算 執行率 (%) | 達成 率 (%) | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 | 預定 | 實際 |
| 141 | 18. 16 | 0 | 136, 769. 548 | 148. 33 | 7. 53 | 78 | 92 | 31 | 51 | 27 | 43 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 |

本年度基本設施補助經費 18.16 億元(中央補助 18.16 億元,地方自籌 0 億元),截至 3 月底止,共有標案 141 件。

112年度3月執行情形檢討:

- 1. 依整體執行情形分析: 累計預定支用數 92, 209. 11 仟元,預算實際支用數 130, 977. 819 仟元,已執行應付未付數 5, 791. 729 仟元,發包結餘數 0 仟元,合計預算執行數 136, 769. 548 仟元,預算執行率 148. 33 %,預算達成率 7. 53 %。
- 2. 依執行機關區分:由縣(市)執行1,816,373 仟元,縣(市)執行率148,33%,預算達成率7.53%。
- 3. 依標案執行情形進度區分:141 件標案,已設計完成者 92 件,已發包決標者 51 件,已開工者 43 件,施工進度已達 50%者 10 件,已完工者 2 件,已驗收完成者 1 件。
- 4. 依管考要點規定,預算執行未達 80%或查核點進度落後者,即為落後標案,截至 112 年 3 月底止,141 件標案計有 0 件落後,落後比率 0.00%。管考建議:截至 3 月預算達成率為 7.53%,較平均預算達成率 15.84%落後 8.31 個百分點,執行情形欠佳。其中交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、農業建設經費等二類均未執行,文化經費(3.48%)、體育經費(5.32%)、道路養護及道安計畫(0.03%)、公有建物及設施經費(3.52%)、其他建設經費(11.54%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低,需積極執行;預算達成率與計畫平均值比偏低;請南投縣政府主動了解落後原因,加強督促並協助所屬機關,確實檢討改善,並按時上網填報,以落實管考作業。

註:中央核定(億元)-指該縣市當年度基本設施補助經費分配數