

南投縣 111 年度基本設施補助計畫標案 9 月份執行分析表

標案件數	總經費 16.37 億元		預算執行數 (千元)	預算執行率 (%)	預算達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
120	16.37	0	1,201,949.243	110.10	73.40	120	120	120	120	118	119	93	97	17	26	8	14

本年度基本設施補助經費 16.37 億元(中央補助 16.37 億元，地方自籌 0 億元)，截至 9 月底止，共有標案 120 件。

111 年度 9 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,091,668.535 仟元，預算實際支用數 997,737.531 仟元，已執行應付未付數 203,242.727 仟元，發包結餘數 968.985 仟元，合計預算執行數 1,201,949.243 仟元，預算執行率 110.10 %，預算達成率 73.40 %。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,637,442 仟元，縣(市)執行率 110.1%，預算達成率 73.4%。
3. 依標案執行情形進度區分：120 件標案，已設計完成者 120 件，已發包決標者 120 件，已開工者 119 件，施工進度已達 50%者 97 件，已完工者 26 件，已驗收完成者 14 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 111 年 9 月底止，120 件標案計有 4 件落後，落後比率 3.33%。
落後原因：

1. 111 年 9 月落後標案 4 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 2 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
2. 落後原因分析：因拆遷補償落後者 1 件、其他因素落後者 3 件。

管考建議：截至 9 月預算達成率為 73.40%，較平均預算達成率 71.80%高出 1.60 個百分點，執行情形良好。文化經費(67.38%)、補助貧瘠鄉鎮市(74.90%)、水利建設經費(71.82%)、農業建設經費(55.56%)、其他建設經費(75.68%)等五類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 4 件落後標案，分屬南投縣政府工務處土木工程科(1 件)、南投縣政府工務處交通工程科(1 件)、南投縣政府稅務局(1 件)、南投縣政府警察局(總)(1 件)執行案件。請南投縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

