

11. 南投縣

南投縣 112 年度基本設施補助計畫標案 12 月份執行分析表

標案件數	總經費 18.16 億元		預算執行數 (千元)	預算執行率 (%)	預算達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
141	18.16	0	1,782,276.537	98.12	98.12	141	141	141	141	141	141	141	139	141	135	141	131

本年度基本設施補助經費 18.16 億元(中央補助 18.16 億元，地方自籌 0 億元)，截至 12 月底止，共有標案 141 件。

112 年度 12 月執行情形檢討：

1. 依整體執行情形分析：累計預定支用數 1,816,373 仟元，預算實際支用數 1,730,841.467 仟元，已執行應付未付數 21,694.051 仟元，發包結餘數 29,741.019 仟元，合計預算執行數 1,782,276.537 仟元，預算執行率 98.12 %，預算達成率 98.12 %。
2. 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,816,373 仟元，縣(市)執行率 98.12%，預算達成率 98.12%。
3. 依標案執行情形進度區分：141 件標案，已設計完成者 141 件，已發包決標者 141 件，已開工者 141 件，施工進度已達 50%者 139 件，已完工者 135 件，已驗收完成者 131 件。

4. 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 112 年 12 月底止，141 件標案計有 10 件落後，落後比率 7.09%。
落後原因：

(1)112 年 12 月落後標案 10 件，屬查核點進度落後者 5 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 5 件。

(2)落後原因分析：因規劃設計落後者 5 件、因驗收作業落後者 3 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議：截至 12 月預算達成率為 98.12%，較平均預算達成率 97.07%高出 1.05 個百分點，執行情形良好。其他建設經費(96.20%)預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 10 件落後標案，分屬南投縣政府民政處(2 件)、南投縣政府建設處使用管理科(2 件)、南投縣政府消防局(1 件)、南投縣政府環境保護局(1 件)、南投縣政府觀光處(4 件)執行案件。請南投縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數