

南投縣 111 年度基本設施補助計畫標案 6 月份執行分析表

標案件數	總經費 16.37 億元		預算執行數 (千元)	預算執行率 (%)	預算達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
120	16.37	0	589,969.628	125.51	36.03	119	119	117	113	66	75	10	23	4	9	3	8

本年度基本設施補助經費 16.37 億元(中央補助 16.37 億元，地方自籌 0 億元)，截至 6 月底止，共有標案 120 件。

111 年度 6 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 470,046.124 仟元，預算實際支用數 483,815.664 仟元，已執行應付未付數 104,979.75 仟元，發包結餘數 1,174.214 仟元，合計預算執行數 589,969.628 仟元，預算執行率 125.51 %，預算達成率 36.03 %。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,637,442 仟元，縣(市)執行率 125.51%，預算達成率 36.03%。
- 依標案執行情形進度區分：120 件標案，已設計完成者 119 件，已發包決標者 113 件，已開工者 75 件，施工進度已達 50%者 23 件，已完工者 9 件，已驗收完成者 8 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 111 年 6 月底止，120 件標案計有 8 件落後，落後比率 6.67%。

落後原因：

- 111 年 6 月落後標案 8 件，屬預算執行未達 80%者 1 件，屬查核點進度落後者 6 件，屬預算執行未達 80%及查核點進度皆落後者 1 件。
- 落後原因分析：因規劃設計落後者 1 件、因招標作業落後者 4 件、因施工作業落後者 1 件、其他因素落後者 2 件。

管考建議：截至 6 月預算達成率為 36.03%，較平均預算達成率 42.75%落後 6.72 個百分點，執行情形欠佳。其中文化經費(40.45%)、體育經費(51.38%)、補助貧瘠鄉鎮市(49.93%)、道路養護及道安計畫(7.46%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(38.66%)、農業建設經費(10.46%)、其他建設經費(44.08%)等 7 類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 8 件落後標案，分屬南投縣政府工務處交通工程科(1 件)、南投縣政府文化局(1 件)、南投縣政府民政處(1 件)、南投縣政府建設處建築管理科(1 件)、南投縣政府消防局(3 件)、南投縣政府警察局(總)(1 件)執行案件。請南投縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

