

南投縣政府建設處工作報告(民國 105 年 10 月至 106 年 3 月)

壹、都市計畫科

一、「仁愛鄉清境周邊地區新訂或擴大都市計畫申請、研擬、規劃等作業委託技術服務案」：

(一)106 年 3 月 6 日召開「仁愛鄉清境周邊地區新訂或擴大都市計畫申請、研擬、規劃等作業委託技術服務案」第二十三次工作會議決議：1. 請規劃單位依各單位意見及臨時討論議題結論納入修正，並請提送修正測量工作計畫書至本府審查。2. 為縮短辦理時程及利用現有圖資避免重複施設等因素，除已開發區面積約 260 公頃採用實地測量外，其餘約 282 公頃輔以採用精確度高之光達圖資加地物及道路修補測方式辦理，並配合修正後之測量工作書，進行變更調整等事宜。3. 另規劃單位業已提送修正後之測量工作書至本府，目前正請內政部營建署城鄉發展分署及本府地政處提供審查意見中。

(二)將依規辦理「清境風景特定區內地質敏感區細部規劃」發包，委託辦理內容：
(1)清境都市計畫範圍內地質敏感區細部分析。(2)地質敏感區內土地使用安全評估分級。(3)辦理專家諮詢會議，民眾說明會或座談會。(4)擬定清境都市計畫管理辦法。作為未來土地使用強度規劃、管理及防災計畫之參據。另將地質敏感區分析及相關資料收集，將包括(1)地調所敏感區分析數據之收集與研析(2)清境地區相關監測報告收集與研析等。

二、有關變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫（第四次通盤檢討）委託技術服務案：有關旨案之規劃，公告日期自中華民國 105 年 12 月 12 日起至中華民國 106 年 1 月 10 止計 30 天，為瞭解各機關、園區廠商以及鄰里居民對地方發展的想法，特於 106 年 2 月 22 日召開規劃前座談會，廣納各方意見；現階段彙整各機關需求等，預計於 106 年 5 月中旬提送都市畫書、圖草案進行後續都市計畫法定程序作業。

三、「擬訂南投縣區域計畫委託規劃案」及區域計畫轉換國土計畫案：

(一)依據行政院 105 年 4 月 18 日院臺建字第 1050015750B 號函，國土計畫法於 105 年 5 月 1 日施行；內政部請本府於 106 年 1 月 18 日前依作業須知研提申請計畫書，申請國土計畫規劃費用補助事宜。

(二)國土計畫案：有關辦理國土計畫規劃作業乙案，依據內政部 106 年 3 月 8 日台內營字第 1060802314 號函核定本府補助款為 500 萬元整；後續將辦理本府配合款編列和相關委辦發包事宜等。

四、配合工務處辦理之投 86 縣道路拓寬都市計畫個案變更案，經 105 年 9 月 6 日內政部都市計畫委員會第 882 次會審查決議：「請南投縣政府補充相關說明及資料後，再行提會討論」。本案經營建署於 106 年 2 月 14 日召開會議審查通過，俟工務處依會議紀錄修正書圖後送內政部核定。

五、「變更草屯都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段)」：106 年 1 月 18 日召開內政部

都市計畫委員會專案小組聽取「變更草屯都市畫（第二次通盤檢討）【第二階段】案」第1次會議，後續俟草屯鎮公所依會議決議修正後，提送內政部都市計畫委員會進行審議。

- 六、變更水里都市計畫(第四次通盤檢討)案，106年2月17日召開內政部都委會專案小組第3次會議審竣，俟收到會議紀錄後請水里鄉公所依決議修正書圖後再續審。
- 七、八卦山風景特定區計畫(南投縣部分)(第三次通盤檢討)案：已於105年10月25日召開第一次專案小組會議，於105年12月12日召開第二次專案小組會議，將依規(約)辦理後續各關事宜等。
- 八、公共設施專案通檢委託技術服務：現已完成各都市計畫公共設施會議需求調查，彙整各都市計畫轄區未取得之公共設施之清冊，規劃公司已提期末報告，因內容涉及20個都市計畫區內公共設施保留之檢討變更，本府預計依變更內容多寡分以每次審議2~3個都市計畫區之方式，召開5場會議審議期末報告後，再提內政部營建署審議。
- 九、變更鹿谷都市計畫(第三次通盤檢討)案：於105年12月15日及105年12月22日分別提送「變更鹿谷都市計畫（第三次通盤檢討）案」補辦公開展覽陳情資料報請營建署審議，內政部訂於106年4月11日召開都市計畫委員會審議。
- 十、「變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫（第三次通盤檢討）委託技術服務」案：公告日期自105年12月28日起至106年1月26止計30天，為瞭解各機關、高等研究園區廠商以及鄰里居民對地方發展的想法，特於106年1月20日召開規劃前座談會，廣納各方意見；現階段彙整各機關需求等，並製作都市畫書、圖，預計於106年5月中旬提送都市畫書、圖草案進行後續都市計畫法定程序作業。
- 十一、東埔風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案：
 - (一)於105年3月8日經內政部都市計畫委員會審議通過，並持續辦理陳有蘭溪河川區域線變更都市計畫河川區測繪作業，後續將補辦公開展覽及說明會。
 - (二)為釐清變更河川區範圍，本府於106年1月24日府建都字第1060021087號函，請第四河川局辦理樁位清查補建。

貳、營繕工程科

- 一、南投埔里福興農場旅館區開發工程統包案，於106年3月3日決標，3月18日簽約，3月22日辦理現地點交，目前廠商依契約規定製作工作執行計畫書中，並預定於106年4月18日召開工地開工現場說明會。
- 二、辦理本府各單位無專業工程技術人員（消防局、警察局、衛生局、社會處、民政處及學校教室新、增、改、修建）等硬體設施營繕工程委託規劃設計監造服務共計88件，工程施作中計22件。
- 三、年度計畫案件辦理情形：
 - (一)各年度老舊校舍整建工程：102年度名間國中及鳳鳴國小及雲林國小等3案目

前施工中。104 年度力行國小及五城國小等 2 案，目前力行國小辦理解約，重新發包中，五城國小工程施工中。104 年度田豐國小、南豐國小及合作國小等 3 案，目前田豐國小及南豐國小規劃設計修正完成，排訂聯審會議中，合作國小規劃設計修正中。106-108 公立國中小老舊校舍拆除重建計 9 案(包括久美國小、雙龍國小、新鄉國小、新庄國小、清境國小、互助國小、鹿谷國中、南崗國中及愛蘭國小等 9 件重建工程)，其中新庄國小規劃設計中，其餘 8 案簽辦遴選建築師中。

(二)各年度老舊校舍補強工程：104 年度核定設計經費計 16 案，目前皆規劃設計中，(包括 104 年度竹山、鹿谷及信義鄉鎮國小等 6 案、104 年度仁愛及國姓鄉國中小學等 5 案及 104 年度仁愛鄉國中小學等 5 案)。105 年度核定工程經費計 5 案，目前 4 案完工，1 案解約重新發包中，(包括鹿谷國小、水里國小、永昌國小及信義國中等 4 案已完工，旭光高中活動中心案解約重新發包)。105 年度核定第 4 階段 6 案，目前俟教育處確認是否需一併補照需求後，即辦理委託設計遴選(包括地利國小 2 案、國姓國中 3 案及大鞍國小案)。106-108 公立國中小老舊校舍拆除重建計 33 案(包括初鄉國小、鳳凰國小、同富國小、紅葉國小、水里國中、民和國中…等 33 案)。

四、重大計畫執行進度：103 年度旭光高中新建科學館工程，目前施工中；104 年度南投縣政府警察局竹山分局辦公廳舍興建統包工程，目前 PCM 已完成需求計畫，本案尚待協調之易地問題(易地協商)尚待具體結果，俾利依規賡辦。

五、民國 105 年 10 月 1 日至 106 年 3 月 31 日工程計 21 案已陸續完工，另一案將重新發包，(包括南投縣立綜合運動場(含棒球場)統包工程；102 年度永昌國小老舊校舍補強工程；102 年度信義國中老舊校舍補強工程；102 年度水里國小老舊校舍補強工程；102 年度鹿谷國小老舊校舍補強工程-活動中心；102 年度南投縣政府消防局第三大隊信義分隊新建消防廳庫工程；103 年度南投縣政府消防局第三大隊集集分隊新建消防廳庫工程；104 年度中峰國小操場暨周邊設施整修工程；104 年度南光國小 PU 跑道新建工程；104 年度北港國小改善及充實教學環境設備工程；104 年度國姓國小田徑運動空間設置工程；104 年度鹿谷鄉瑞田社區活動中心輔導建物合法化工程；104 年度中原國小運動跑道整建工程；104 年度北港國小運動場整建工程；105 年度仁愛國中宿舍修繕工程；105 年度南投縣立會展中心後方行車通路工程；南投縣政府警察局草屯分局辦公廳舍修繕工程；105 年福龜國小經管 921 震災臨時教室拆除工程；105 年縣立南投殯儀館變電站(高壓電)及相關電檢缺失設備整修工程；105 年度竹山國小改善無障礙校園環境工程；105 年度南崗國中改善無障礙校園環境工程；105 年度日新國中改善及充實教學環境設備-新校舍遮雨棚工程；)。另 104 年度平靜國小紅土改 PU 跑道工程(因廢約問題已解約)，刻依規辦理各項事宜等。

叁、使用管理科

- 一、違章業務：違章建築查報 122 件、違章建築勘查 142 件、民眾網路檢舉案件 19 件、1999 陳情案件 8 件、違章建築結案 15 件、農業處會辦案件 36 件、配合公所勘查違規建築物 3 件、地政處便簽彙辦案 32 件、台灣南投地方法院民事執行處案 52 件、民眾信箱案 5 件、各地政事務所案 23 件、106 年度「南投縣列管九處山坡地住宅社區監測」發包作業中、召開非都市土地違反使用管制查處會議、縣長室人民陳情交辦案件 2 件、消費爭議申訴(調解)案 2 件。
- 二、公共安全業務：辦理 106 年度建築物公共安全檢查申報委外抽複查案、建築物公共安全委外查核作業查複人員講習、建築物室內裝修審查件數 11 件、建築物變更使用執照審查 22 件、配合教育處建築物公共安全補習班立案審查 5 件、配合教育處補習班立案及未立案公共安全查核 15 件、配合觀光處旅館、民宿設立會勘 14 件、配合觀光處旅館、民宿建築物公共安全檢查會勘 15 件、配合農業處審查建築違規使用件數 2 件、配合工商科工廠設立 15 件、配合都市設計審查幹事會審查案件 2 件、人民陳情 5 件、配合轄區內各鄉鎮會稽查案件 15 件、配合轄區內經濟部稽查案件、配合八大行業聯合稽查 31 件、建築管理案件違規使用稽查 2 件、配合衛生局開業設立書審 1 件、配合觀光處辦理旅宿業聯合稽查 4 件、配合教育處辦理幼兒園增班 1 件、建築物公共安全檢查申報案件審查 222 件、建築物室內裝修審查件數 3 件、通知第四季應辦理建築物公共安全檢查申報場所 261 件、建築物公共安全檢查不合格場所張貼不合格標章 2 件、配合消防局辦理公共危險物品場所查核 25 件、召開 106 年度第 1 次建築物無障礙設施與設備審查會及基金會、配合農業處辦理休閒農場查核 19 件、建築物公共安全檢查複查作業共 1,017 件，其中合格 936 件合格率 92%、昇降梯設備檢查合格許可證核發 135 件。

肆、品質管理科

- 一、自 105 年 10 月起迄 106 年 3 月止辦理工程查核計 37 件，查核結果甲等 15 件、乙等 22 件。
- 二、105 年 10 月至 106 年 3 月辦理全民督工計 5 件。
- 三、本府已於 105 年 12 月 6 日舉辦南投縣草屯鎮水資源回收中心第一期新建統包工程工程觀摩，藉以觀摩統包工程，提升本府及所屬機關工程承辦人員及其廠商人員，對於承辦統包工程品質專案管理、施工設計及施工進度管理及工程障礙處理等能力，以防止工程設計不當、施工不良、工程延滯或勞安衛等缺失重複發生，進而有效提升公共工程品質。
- 四、105 年 10 月至 106 年 3 月止，各單位辦理工程抽驗、查核、驗收，送請本府委託 TAF 認證之實驗室辦理材料試(檢)驗案件，以確保工程品質，105 年 10 月至 106 年 3 月第一區（南投市、名間鄉、中寮鄉、集集鎮、竹山鎮、水里鄉、鹿谷鄉、信義鄉）計 166 件，第二區（草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、仁愛鄉、魚池鄉）計 107 件，

合計 273 件，本府各單位申請件數如表：

申請單位	申請件數	申請單位	申請件數	申請單位	申請件數
工務處	168	農業處	70	觀光處	2
地政處	12	建設處	0	原住民族行政局	21
總計	273				

伍、建築管理科

- 一、辦理「簡政便民平台」建造執照及使用執照審查一般案件縮短為 8 天，供公眾使用案件為 25 天；建照核發數為 325 件，使用執照核發數為 330 件。
- 二、為加強建築物各樓層施工查驗，105 年編列預算 60 萬元整，辦理委託專業技師公會執行建築物施工查核作業，有效控管施工品質，辦理發包完竣執行中。
- 三、106 年度推廣綠建築與綠建築設計審核及抽查業務案，業於 106 年 3 月 21 日檢送修正計畫書予內政部營建署核備，俟營建署核備後辦理發包作業。
- 四、本府訂定之「南投縣不動產開發業管理自治條例」條文，業經南投縣議會 106 年 1 月 3 日投議議字第 1060000013 號函決議修正通過在案，並經本府以 106 年 1 月 23 日府行法字第 1060019650 號令制定發布，據以實施辦理。
- 五、辦理內政部委託本府辦理營造業登記管理，申請設立許可、技師逐案簽證及變更等業務計 646 件。
- 六、本處於 106 年 2 月 16 日召開建築管理相關函令檢討會議，決議修正內容如下：
 - (一)修正本府 100 年 12 月 27 日府建管字第 1000330438 號令，私設通路旁設置之排水溝活動隔柵板，放寬為每 5 公尺設置一處。
 - (二)本府 86 年 4 月 2 日 86 投府建管字第 50737 號函規定集合住宅或社區型態受理建築許可，須裝置「聯防警鈴系統」，因時代變遷及現代科技的進步，聯防警鈴系統業已不符現代需求，申請建築許可時，免再裝置。
 - (三)依本府 102 年 1 月 30 日府建管字第 1020026552 號函對已依法定期限申報開工，且竣工期限後 6 個月內申請使用執照，且現場已完竣者，得切結補辦相關程序，是逾 6 個月期限者，無法再行申請使用執照，決議放寬為得提出佐證資料(如戶政初編門牌證明等)，比照內政部 69 年 10 月 22 日台內營字第 038773 號函規定辦理，並依建築法第 87 條規定裁罰後，核發使用執照。

陸、城鄉發展科

- 一、內政部營建署推動「105 年度既有住宅耐震安檢」計畫，核定本府初步評估件數 20 件(補助案件 6,000~8,000 元/件)，詳細評估 10 件(補助案件 45%最高 300,000 元/件)，經費為 3,220,000 元(初步評估 170,000 元、詳細評估 3,050,000 元)，本府業於 105 年 9 月 23 日已公告，截至 105 年 11 月 30 日止目前受理案件為 14 件。
- 二、推動簡易自來水執行進度案：本府簡易自來水(105)年度編列預算約 350 萬,餘皆

需報經濟部水利署補助經費。截至 106 年 3 月 22 日統計，計有集集鎮 1 件（中央補助）、信義鄉 4 件（中央補助）、仁愛鄉 4 件（中央補助）、埔里鎮 7 件（4 件本府預算、3 件中央補助）、草屯鎮 2 件（本府）、水里鄉 3 件（本府）、鹿谷鄉 1 件（本府）、國姓鄉 2 件（本府）、魚池鄉 1 件（本府）。另目前本府辦理中央補助簡易自來水工程經費 12 件，已完工有 11 件，另 1 件預計 106 年 4 月底完工。辦理本府預算簡易自來水工程有 6 件，已完工有 5 件。辦理議員配合款簡易自來水工程有 7 件，已完工有 5 件，另有 1 件草屯鎮加老里簡易自來水工程於 3 月 14 日經現場勘查與地主協調後，該地主願意提供土地同意書，廠商已申請復工。（如后附件一）

三、藍田街及主管宿舍活化進度報告：兩案分別發包經費為 2,000,000 元（藍田街 1,200,000 元、主管宿舍 800,000 元），藍田街宿舍案已於 106 年 3 月 14 日核備廠商提送之工作計畫書；另主管宿舍案已於 106 年 3 月 10 日辦理議價程序，俟簽准後移採購中心辦理上網決標公告，並將依規（約）賡辦後續各項執行事宜等。

四、有關城鎮風貌型塑整體計畫案，各案辦理情形分述如下：

（一）105 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」第一階段，經內政部營建署 105 年 2 月 2 日台內營字第 1050801452 號函共核定 5 案（附件二），總補助經費為 8,748,000 元，獲補助案件分別由鄉鎮市公所及本府負責執行，目前本府執行 2 案，餘 3 案經公所辦理規劃設計案（A 類）皆已完成，並於 105 年第二階段向中央申請工程案。

（二）105 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」第二階段，經內政部營建署 105 年 6 月 30 日台內營字第 1050809171 號函共核定 7 案（附件三），總補助經費為 21,627,000 元，獲補助案件分別由鄉鎮市公所執行，各公所依規賡續辦理中；其中信義鄉公所及埔里鎮公所進度稍微落後（信義鄉公所因近日降雨密集不易施工，目前進度為 55%；埔里鎮公所日前因當地居民對欄杆設計有歧見，而辦理變更設計，本府於 106/2/6 同意其變更設計案，將欄杆部份取消不作。已請本府委託計畫團隊（環境景觀總顧問計畫）多加督促，其餘 5 案皆已完工。

（三）106 年度「城鎮風貌型塑整體計畫」第一階段，經內政部營建署 105 年 11 月 30 日台內營字第 1050815466 號函共核定 7 案（附件四），總補助經費為 13,160,000 元，目前已獲南投縣議會同意先行墊付，修正計畫書經中央備查，並於 106 年 2 月 7 日府建城字第 1060028042 號函轉發通知各公所，確實掌握後續執行時程。目前竹山鎮公所因預算代表會尚未通過，其 2 案需俟預算通過後始可辦理後續事宜（截至目前公所已辦理保留決標作業程序）；餘 4 案已於 3 月 8 日邀集中央委員至本府召開預算書圖審查，其中魚池鄉公所未通過預算書審查，將再辦理第二次審查會議；餘三案（水里、草屯、名間）同意小幅修正後通過，預計於 4 月底發包。另仁愛鄉公所 1 案將併入社規師項下辦理，依規簽辦中。

五、有關 105 年度整合住宅實施方案，「105 年度租金補貼」，（申請期間：105 年 7 月 21

日至 105 年 8 月 31 止)，本次分中央辦理戶數 669 戶及地方政府自籌辦理戶數 118 戶，共計 787 戶，「105 年度自購住宅貸款利息補貼」本縣獲分配辦理戶數為 66 戶，「105 年度修繕住宅貸款利息補貼」本縣獲分配辦理戶數為 38 戶，截至 105 年 8 月 31 日止，租金受理戶數 738 戶；購置住宅貸款利息補貼受理戶數 96 戶；修繕貸款利息補貼受理戶數 8 戶，刻依規辦理中。

柒、工商管理科

- 一、受理消費爭議調處案件計 112 件，結案者 106 件，處理中 6 件。
- 二、執行商品標示抽查案件 1,480 件/次。
- 三、執行「進出碎解洗選場及預拌混凝土廠車輛不得超過規定重量」稽查業務共計 15 家/次。
- 四、核准商業登記 415 件，變更登記 450 件，歇業登記 286 件；本縣目前商業登記家數為 27,995 家。
- 五、核准工廠登記 26 件，工廠變更登記 34 件；本縣目前工廠家數為 920 家，較前期減少 5 家。
- 六、辦理電器承裝、檢驗維護及專業技術人員登記及變更計 103 件。
- 七、自來水管承裝業登記及換證計 34 件。
- 八、天然氣導管承裝業登記及換證計 3 件。
- 九、核准加油站核發營業許可及變更登記 65 件（本縣目前加油站 95 家）。
- 十、督導本縣所屬機關（單位）學校及本身執行節約能源措施，以 104 年為基期，於 108 年提升整體用電效率 4% 為目標，用油以較 104 年不成長為目標。
- 十一、105 年 10 月至 106 年 3 月南投縣會展中心共辦理全國社區民俗育樂活動觀摩會（10/1）、歡慶住棚節活動（10/16）、中部四縣市農業博覽會（11/ 5~27）、2016 南投生活商品博覽會（12 月 9~12 日）、社區照顧關懷據點年度成果展（12/3）、南投恐龍展（106/1/21~5/7）、2017 南投燈會（106/1/21~2/19）。
- 十二、本縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，105 年度租金總收入 12,106,982 元。
- 十三、本縣投資招商單一窗口，本年度計 1 件成案（樹德企業股份有限公司）。
- 十四、105 年度「地方產業創新研發推動計畫」（地方型 SBIR）核定補助 10 家本縣中小企業執行中，另查 106 年度經濟部亦已核定補助 421 萬元。
- 十五、南投旺來產業園區開發案。
 - （一）環評、水土保持規劃書及用水計畫：已核定。
 - （二）可行性規劃報告：已完成。
 - （三）開發計畫暨細部計畫：已原則通過，須補正土地同意文件；目前本府積極配合台糖公司內部程序協商協議價購中，並已向內政部申請展延補正期限。

(四)土地出售辦法：刻正由委辦顧問公司研擬修正，並將依規(約)審查。

十六、埔里地方產業微型園區開發案：業於106年3月2日核定，惟內政部106年3月8日來函表示審查意見，故於106年3月14日召開研商會議研擬因應方案。另已於106年3月30日檢送開發計畫核定修正本，俟審查完竣後，將依規再繼續辦理園區核定設置公告作業，併報經濟部備查。

附件一 簡易自來水執行進度表：

案件經費來源	年度	項次	鄉鎮	工程	經費	戶數	進度	中央補助	本府配合款	備註
中央補助	104	1	集集	集集鎮富山里簡易自來水供水改善工程	4,410,600	30	已完工結案	3131526	1279074	105.10.18完工結案
	105	2	信義	南投縣信義鄉東埔村樂樂谷取水至東埔1鄰管線工程	5,800,000	78	105.10.21開標	4118000	1682000	預計106年4月底完工
	105	3	仁愛	南投縣仁愛鄉親愛村簡易自來水供水改善工程	4,700,000	180	已完工結案	3337000	1363000	105.10.05完工
	105	4	仁愛	南投縣仁愛鄉萬豐社區簡易自來水供水改善工程	5,300,000	110	已完工結案	3763000	1537000	105.10.06完工完工
	105	5	仁愛	南投縣仁愛鄉都達村簡易自來水供水改善工程	2,100,000	172	完工結算中	1491000	609000	105.11.04完工結案
	105	6	埔里	南投縣埔里鎮牛眠里內埔簡易自來水工程	2,550,000	53	完工結算中	1810500	739500	105.10.20完工
	105	7	埔里	南投縣埔里鎮向善里第4、5鄰簡易自來水水源改善工程	2,350,000	50	完工結算中	1668500	681500	105.10.20完工
	105	8	埔里	南投縣埔里鎮南村里第8鄰簡易自來水工程	1,980,000	20	完工結算中	1405800	574200	105.10.20完工
	105	9	信義	南投縣信義鄉雙龍村簡易自來水供水改善工程	3,940,000	59	105.12.26完工	2797400	1142600	105.12.26完工,請款中
	105	10	信義	南投縣信義鄉潭南村簡易自來水供水改善工程	3,170,000	144	105.12.28完工	2250700	919300	105.12.28完工
	105	11	仁愛	南投縣仁愛鄉南豐村天主堂簡易自來水供水改善工程	2,860,000	91	105.12.27完工	2030600	829400	完工結案
	105	12	信義	南投縣信義鄉望鄉部落簡易自來水供水改善工程	1,360,000	53	完工結算中	965600	394400	105.10.31完工

案件經費來源	年度	項次	鄉鎮	工程	經費	戶數	進度	中央補助	本府配合款	備註
本府預算	104	13	草屯	草屯鎮坪頂里風水坪簡易自來水開關控制系統改善	568,000	16	完工結算中			105.11.10完工結案
	104	14	埔里	埔里鎮桃米里草湳尾簡易自來水設施工程	443,000	16	完工結算中			105.06.08完工結案
	104	15	水里	水里鄉上安村坪頂集戶簡易自來水工程	1,100,000	16	完工結算中			含議員配合款完工結案
	105	16	鹿谷	鹿谷鄉和雅村深坑簡易自來水設備二期工程	550,000	60	變更設計中			已完工
	105	17	國姓	國姓鄉柑林村清德庄簡易自來水取水設施工程	412,000	60	完工			已完工
	105	18	埔里	埔里鎮合成里北寮社區簡易自來水二期供水改善	35,000	50	發包中			
議員配合款	104	19	埔里	向善里第四、五鄰簡易自來水深井清淤及電器改善	98,000	30	已完工			
	105	20	埔里	埔里鎮一新里2.5.6.7鄰鑽井民生用水工程	900,000	80	已完工			
	105	21	草屯	草屯鎮加老里簡易自來水工程	280,000	80	申請復工			業於2月初停工,於3月15日申請復工
	105	22	水里	水里鄉上安村天山嶺簡易自來水工程	98,752	17	完工請款中			
	105	23	水里	水里鄉民和村簡易自來水工程	98,000	30	完工請款中			
	105	24	國姓	國姓鄉長流村第九鄰簡易自來水工程	200,000	20	發包中			
	105	25	魚池	魚池鄉新城村17鄰簡易自來水管線工程第二期	100,000	10	完工請款中			

附件二 105 年度城鎮風貌型塑整體計畫執行情形表(一階)

公所	幾 階	計畫 性質	計畫名稱	實際發包 訂約日期	備註
南投縣政府	一 階	A	105 年度南投縣 環境景觀總顧問 計畫 (200 萬)	105/12/16	10/24 第一次上網公告，11/9 開 標，因無廠商投標而流標。 11/10 第二次上網公告，11/18 開標，評選會議 11/22 辦理，預 定 12/9 辦理議價(約)程序。 12/16 訂約完成。106/4/5 辦理期 初審查會議。
南投縣政府	一 階	A+B	105 年度南投縣 社區規劃師駐地 輔導計畫 (700 萬)	105/10/25	7/4 上網發包，7/13 開標， 105/10/25 訂約完成，106/1/6 辦理期初審查會議，106/2/8 辦 理社區申辦雇工購料方式之說明 會，106/2/14 期初報告備查，目 前進入期中報告階段。
水里鄉公所	一 階	A	南投縣水里鄉水 里車站周邊(東) 美綠化工程計畫	105/03/14	開口契約簽約日 3/14，委設日期 4/1，委設申報竣工日 4/11。
魚池鄉公所	一 階	A	南投縣魚池鄉五 城生態油桐花步 道改善工程案	105/03/25	3/15 公告上網，3/25 訂約，3/26 開工日期，4/24 期程訂約日次日 起 30 日，4/24 完工日期。
埔里鎮公所	一 階	A	南投縣埔里鎮中 心路(保民宮-地 母廟)水岸風貌營 造工程案	105/04/15	3/25 公告上網，4/15 訂約，期程 訂約日次日起 10 日：4/24 完工 日期。

附件三 105 年度城鎮風貌型塑整體計畫執行情形表(二階)

公所	幾 階	計畫 性質	計畫名稱	實際發包 訂約日期	備註
水里鄉公所	二 階	B	南投縣水里鄉水里車站周邊(東)美綠化工程計畫	105/09/27	9/07 上網發包, 9/20 開標, 9/27 訂約, 10/05 開工, 工期 60 天, 11/02 進度 21.32%, 11/21 進度達 80%, 12/16 完工, 106/1/5 驗收完畢, 2/10 決算作業完成, 2/23 送府請款, 目前辦理撥付作業簽辦中。
魚池鄉公所	二 階	B	南投縣魚池鄉五城生態油桐花步道改善工程案	105/08/17	8/03 上網發包, 8/17 開標, 8/17 訂約, 9/06 開工, 工期 90 天, 10/26 進度 40%, 11/02 進度 70%, 11/08 進度達 80%, 11/25 完工, 12/13 驗收完畢, 12/23 決算作業完成, 目前辦理撥付作業簽辦中。
埔里鎮公所	二 階	B	南投縣埔里鎮中心路(保民宮-地母廟)水岸風貌營造工程案	105/10/21	9/20 上網發包, 10/04 開標, 10/04 開標流標, 10/7 第二次上網, 10/14 第二次開標 10//14 決標, 10/21 期程訂約日次日起 7 日, 工期 60 天, 10/28 日前因當地居民對欄杆設計有歧見, 而辦理辦更設計。本府於 106/2/6 同意其變更設計案, 將欄杆部份取消不做, 公所將另尋他案申請。公所於 2/14 通知廠商復工。然公所於 3 月初該施工場地辦理路跑活動, 請廠商暫緩施工, 並已於路跑活動結束後復工(復工日: 3 月 13 日)。3/31 進度 6%。
國姓鄉公所	二 階	A+B	南投縣國姓鄉漫步遊國姓鄉土步道整置計畫	105/11/03	(A 類)8/26 開口契約, 委設工期 20 天, 9/12 委設竣工日, 9/13 收到竣工資料並工程預算書送至本府。 (B 類)9/21 上網發包, 10/04 開標, 10/04 無廠商投標, 並於當日簽呈至上級主管, 調整契約內容後重新辦理公開招標, 10/11 上網公開招標公告, 10/25 第二次開標, 11/02 第三次開標, 11/03 訂約, 工期 60 日, 11/09 開工, 12/5 進度

公所	幾 階	計畫 性質	計畫名稱	實際發包 訂約日期	備註
					10%，12/10 進度 40%，106/1/3 進度 80%，106/1/6 完工，2/8 辦理驗收(初驗)，期間由顧問團隊督導工程，請公所辦理缺失改善。2/21 驗收通過(複驗)。3/10 決算作業完成，目前辦理撥付作業簽辦中。
集集鎮公所	二 階	A+B	南投縣集集鎮第一市場周邊環境設施改善工程	105/10/18	(A 類) 7/28 上網發包，8/02 開標，8/18 墊付 8/30 決標，9/12 工程預算書送至本府。 (B 類) 9/30 上網發包，10/12 開標， 10/12 開標流標，10/13 第二次上網，10/18 開標，10/18 訂約，10/20 開工，工期 30 天，11/02 進度 50%，12/05 進度 90%，12/27 完工，106 年 1/10 驗收完畢。3/27 決算作業完成，目前辦理撥付作業簽辦中。
信義鄉公所	二 階	A+B	南投縣信義鄉東埔溫泉觀光小鎮環境活化-多功能廣場暨街道景觀改善工程	105/10/21	(A 類) 7/29 上網發包，8/3 開標，9/12 工程預算書送至本府。 (B 類) 9/19 上網發包，10/03 開標，10/03 開標流標，10/14 第二次上網，10/19 二次開標，10/21 決標，10/21 訂約，11/02 開工，12/05 進度 15%，後因影響到居民私人用地停工，1/4 進度 15%，1/11 公所回報 1/6 已發文請廠商復工，廠商已於 1/16 復工，1/19 進度 30%，1/20 進度 40%，2/15 進度 45%，工期:60 天。3/10 因近日降雨密集不易施工，進度 55%。3/17 進度 80%。3/23 顧問團隊督導 80%工程進度，請公所辦理缺失改善。

公所	幾 階	計畫 性質	計畫名稱	實際發包 訂約日期	備註
南投市公所	二 階	A+B	南投縣南投市街區門戶新意象建置計畫	105/10/31	(A 類)8/2 墊付，8/12 上網發包，8/17 開標，8/17 決標，8/17 訂約，9/12 工程預算書送至本府。 (B 類)10/6 上網發包，10/12 開標，10/12 宣布決標保留。本府於 105/10/21 日府建城字第 1050217940 號函通知公所墊付案已通過。 10/31 決標，10/31 訂約，11//14 開工，工期 75 日，12/05 進度 11.7%，12/23 進度 40%，106 年 1/4 進度 62%，1/10 進度 80%，1/11 進度 95.14%，1/19 進度 98.63%，1/24 完工，2/9 驗收(發現有缺失)，再擇日辦理複驗，3/2 驗收完畢。4/10 尚在辦理決算作業中。

附件四 106 年度城鎮風貌型塑整體計畫執行情形表(一階)

公所	幾 階	計畫 性質	計畫名稱	實際發包 訂約日期	備註
仁愛鄉公所	一 階	A+B	仁愛鄉發祥村 瑞岩部落活動 中心週邊環境 改善工程		中央審查委員建議併入社區 規劃師辦理，106/4/1 洽詢府 內採購中心，表示採購契約程 序尚有部分待釐清事項，預計 4 月底可移請採購中心辦理 議價程序。
魚池鄉公所	一 階	A+B	魚池鄉提昇青 龍山景點活動 空間營造計畫 工程	105/12/29	(A 類)105/12/22 上網，12/29 發包，12/29 訂約，3/8 邀請 中央委員至本府召開預算書 圖審查，但未通過預算書審 查，需辦理第二次審查。4/10 進行修正預算書之書面審查。
竹山鎮公所	一 階	A+B	竹山鎮桂林山 水步道週邊休 憩環境及景觀 風貌營造計畫		因預算代表會尚未通過，需俟 預算通過後始可辦理後續事 宜(截至目前公所已辦理保留 決標作業程序)。
竹山鎮公所	一 階	A+B	竹山鎮公所路 綠帶及竹山公 園設施改善工 程		因預算代表會尚未通過，需俟 預算通過後始可辦理後續事 宜(截至目前公所已辦理保留 決標作業程序)。
名間鄉公所	一 階	A+B	名間鄉濁水地 區環境綠美化 第二期改善工 程	106/2/15	(A 類)106/2/27 上網，2/14 開標，2/15 決標，3/8 邀請中 央委員至本府召開預算書圖 審查，同意小幅修正後通過， 4/6 預算書修正通過，4/7 函 文中央備查。
草屯鎮公所	一 階	A+B	草屯鎮富察里 閒置空間活化 再造工程	106/1/24	(A 類)1/18 上網，1/24 發包， 2/2 訂約，3/8 邀請中央委員 至本府召開預算書圖審查，同 意小幅修正後通過，3/29 預 算書修正通過，4/7 函文中央 備查。 (B 類)3/30 上網發包，3/31 公告。
水里鄉公所	一 階	A+B	水里鄉水里車 站周邊(東)美 綠化(第二期) 工程	105/12/8	(A 類)105/12/9 上網，12/20 開標，12/29 決標，106/3/8 邀請中央委員至本府召開預 算書圖審查，同意小幅修正後 通過，4/6 預算書修正通過， 4/7 函文中央備查。

