

南投縣政府工務處工作報告(民國 106 年 10 月至 107 年 3 月)

報告人：處長 陳錫梧

壹、資源開發科

一、本府於濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業，其辦理情形如下：

- (一)北港溪眉原橋下游河段疏濬作業(第一期)：疏濬 30 萬立方公尺。支出部分業於 105 年 4 月 6 日決標。收入部分於 105 年 12 月 9 日，6 標全部標售完成。工程於 106 年 4 月 21 日開工，106 年 5 月 17 日開始提貨，目前提貨進度 79.29%，提貨數量 226,220.44 立方公尺，工程持續進行中。106 年 6 月豪大雨沖毀運輸便道，且河川公地 6 月 30 日屆期，故不再修復，遂於 106 年 6 月 16 日結案。
- (二)105 貓羅溪坪林橋下游河段疏濬作業：疏濬 30 萬立方公尺。支出部分業於 105 年 11 月 29 日決標。收入部分於 106 年 2 月 21 日開標，本案預計發包 6 標，5 標標售完成剩餘 1 標。工程於 105 年 12 月 7 日開工，106 年 3 月 13 日開始提貨，目前提貨進度 44.07%，目前提貨數量 22,039 立方公尺，工程持續進行中。106 年 7 月 25 日檢警介入調查停工中，已停工，已解約，106 年 9 月 13 日拆除監控設備，106 年 9 月 19 日地磅設備拆除及保全撤除。剩餘未完成土石數量已重新發包，將於 107 年 3 月 27 日開始提料作業。
- (三)105 清水溪瑞草橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 23.8 萬立方公尺，以採售分離方式辦理，支出標於 105 年 12 月 23 日開工，收入部分於 106 年 2 月 23 日開始提貨，截至目前已提貨 18.9 萬立方公尺，提貨進度 79.4%，本案已達階段性目標，且許可期限將屆滿及清水溪河床便道損毀等因素，後續即不再辦理提貨，業於 106 年 9 月 25 日申報竣工。
- (四)郡坑溪上游野溪清疏作業：預計疏濬 50 萬立方公尺，以採售分離方式辦理，支出標於 106 年 4 月 28 日起開工，收入標於 106 年 5 月 31 日開始提貨，於 107 年 01 月 24 日已完提貨 50 萬立方公尺，提貨進度 100%，業已於 107 年 2 月 2 日申報竣工。
- (五)106 北港溪斷面 1~5 龍興吊橋上下游河段疏濬作業：疏濬 16 萬立方公尺，支出部分業於 106 年 7 月 20 日開工，並於 106 年 9 月 6 日開始提貨，於 107 年 1 月 22 日完竣，進度 100%。
- (六)106 濁水溪香員腳段河段疏濬作業：預計疏濬 60 萬立方公尺，業於 107 年 2 月 2 日完成提貨作業，疏濬範圍內約尚有 15 萬立方公尺可疏濬量，已向經濟部水利署第四河川局提出申請增量。
- (七)陳有蘭溪陳有蘭溪橋上下游河段疏濬作業：疏濬 45 萬立方公尺，以採售分離方式辦理，支出部分業於 106 年 5 月 10 日開工，並於 106.12.23 開始提貨，目前提貨中，進度 70.63%。
- (八)濁水溪武界橋下游河段疏濬作業(第二期)：預計疏濬 10 萬立方公尺，以採售合一方式辦理，於 106 年 10 月 11 日開工，並於 106.12.4 開始提貨，目前提

貨中，進度 33.53%。

(九)和社溪隆華橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 40 萬立方公尺，支出部分業於 107 年 2 月 27 日開工，目前正設置管制站及河床便道作業，預計於 4 月中旬開始提貨。

(十)106 濁水溪永興橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 56.8 萬立方公尺，支出部分業於 106 年 9 月 11 日開工，並於 106 年 11 月 17 日開始提貨，目前提貨中，進度 46%。

(十一)北港溪眉原橋下游河段疏濬作業(第二期)：疏濬 341,532 萬立方公尺，支出部分業於 106 年 11 月 22 日開工，並於 107 年 3 月 19 日開始提貨，目前提貨中，提貨進度 1.86%。

(十二)106 貓羅溪坪林橋下游河段疏濬作業：疏濬數量 164,724.51 立方公尺，支出部分 107 年 3 月 7 日開工，目前管制站施設作業中，107 年 3 月 27 日開始提貨。

(十三)106 陳有蘭溪興安橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 75 萬立方公尺，疏濬計畫書業已於 107 年 01 月 29 日核定，支出標於 107 年 3 月 20 日訂約，預計 107 年 4 月 5 日通知開工，預計 107 年 4 月下旬開始提貨。

(十四)107 郡坑溪上游野溪清疏作業：預計疏濬 25 萬立方公尺，支出標於 107 年 3 月 15 日訂約，預計 107 年 4 月 5 日通知開工，預計 107 年 4 月下旬開始提貨。

二、本府目前向第三及第四河局申請中疏濬河段共四處，說明如下：

(一)濁水溪寶石橋上下游河段疏濬作業：經濟部水利署 105 年 8 月 29 日核定疏濬計畫，惟依據 106 年第二次疏濬督導會報決議辦理，本案因故暫緩執行；因應今年 6 月豪雨造成河床土砂淤積，刻正請顧問公司檢測河道變化及土石淤積情形作業中，本案業於 107 年 1 月 25 日再次提送河川公地使用許可申請。

(二)106 玉峰橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 120 萬立方公尺，疏濬計畫書第四河川局已初審，現正辦理初審意見修正作業中。

(三)106 烏溪大斷面 83~85 河段疏濬作業：預計疏濬 60 萬立方公尺，疏濬計畫書第三河川局已初審，現正辦理初審意見修正作業中。

(四)106 卓棍溪河段疏濬作業：預計疏濬 20 萬立方公尺，疏濬計畫書第四河川局已初審，現正辦理初審意見修正作業中。

三、本縣轄內辦理陸上土石採取情形：

(一)不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點，通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定，針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查，並且設有土石盜濫採舉報電話專線，除民眾檢舉外，另警察局各分局於查獲違規採取土石時，另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府 106 年度迄今

尚無其他裁罰案件。

- (二)輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫，依法定程序取得核可。對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後，業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明，輔導業者書面文件齊全後，由本府各主管機關進行審查，經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」，105年8月12日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。為輔導既存於山坡地範圍之砂石碎解洗選場，中央管理機關經濟部於98年10月23日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」。本原則執行期間自發布施行日起二年，符合本原則之場家應於執行期間內，向當地直轄市、縣(市)政府提出用地變更編定或使用分區變更申請，逾期不予受理並依法處理。查目前本縣轄內共計有32家砂石碎解洗選場(含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等)，其中18家完成工廠登記、其餘13家業者正輔導其依規定辦理工廠登記，目前尚在審查中有1件(中國礦業有限公司)。

四、莫拉克颱風災區土石堆置場：

- (一)本輔導名冊係依經濟部102年7月11日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫)置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置期限、面積達2公頃(含)以上、未牴觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。
- (二)本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石行(2場)、長鎰砂石有限公司、大汗砂石有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共15場。
- (三)目前已有6場土石堆暫置場(全谷、聖宏邦、永裕、昇運、鼎興2場等共6場)提出申請，現正依規審查中。
- (四)有4場土石堆暫置場(長鎰、大汗、尚意、裕田等4家業者)正辦理用地廢止撥用程序，將用地歸還國產署。
- (五)另中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，將視草屯鎮公所需求，如經該公所將用地撥回國產署管理後，再予辦理。
- (六)弘城部分因場區範圍250公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已排除輔導名冊。
- (七)新旭台實業股份有限公司及千友開發有限公司所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，目前已辦理提送開發計算送本府建設處審查中。
- (八)本縣部分場家之堆置場用地位於集集攔河堰上游集水區內，因內政部營建署修

正「非都市土地開發審議作業規範」第9點，影響集集攔河堰上游堆置場用地變更編定作業，經立法委員及公會反映，本府(水利工程科)除105年9月曾邀請營建署及水利署官員至府協商，亦於106年3月28日再次召開協商會議，堆置場後續作業將視中央主管機關意見統整後再配合辦理。

五、106集鹿下游河床運輸便道設施維護及管理工程(開口合約)：

- (一)106年8月31訂約。承攬廠商：隆郢營造有限公司。履約期限至107年6月30日。
- (二)106年11月15日開工，便道起點(0K+000)至名竹大橋段(3K+700)已於(107)年1月25日完成AC路面鋪設；名竹橋(3K+700)至彰化縣界(10K+500)於107年1月18日已完成路基回填，級配鋪設於107年1月26日完成，全線AC鋪設於107年1月31日完成並於107年2月1日先行開通便道起點至名竹大橋段便道供砂石車通行。
- (三)便道銜接彰化縣界部分，四河局於107年3月13日驗收完成，107年3月14日全線便道完成開通。

貳、下水道科

一、污水下水道建設：

- (一)草屯用戶接管第一標已於106年9月8日採購發包決標，並於同年11月1開工，截至107年3月25日預定進度7%，實際進度21.77%，草屯管線及用戶接管(第一標)將於4月初辦理發包作業，另管線及用戶接管(第二標)設計部分已完成，後續將辦理採購審查小組會議。
- (二)「南投縣草屯鎮水資源回收中心第一期新建統包工程」案，已於106年11月30日報請竣工，目前進行初驗複驗中。
- (三)「南投縣南投市污水下水道系統管線工程(第一期)管線工程第一標」於107年1月26日申報竣工，107年3月8日辦理初驗。
- (四)南投縣南投市污水下水道系統管線工程(第一期)管線工程第二標」廠商於106年3月27日申報開工，工期共計720日曆天，預定108年3月16日竣工；目前至3月底進度40.82%。
- (五)「南投縣南投市水資源回收中心新建工程(第一期)專案管理服務」工程預算書、統包工程及統包工程委託監造服務案招標文件各1式，營建署於106年3月17日備查(營署水字第1061361097號)，有關委託監造工作案業於106年12月22日與廠商簽訂契約。另統包工程案業於3月16日完成決標會議程序，目前與廠商辦理訂約作業中。
- (六)「南投縣埔里鎮污水下水道系統管線新建工程」案，第一標管線工程(委由內政部營建署中區工程處辦理)105年7月1日開工，截至107年2月15日工程預定進度81.24%、實際進度90.99%。；第二標管線工程(委由內政部營建署

中區工程處辦理)截至 107 年 2 月 15 日工程預定進度 42.08%、實際進度 55.81%。;第三標管線工程 107 年 2 月 14 日開工施工中;埔里鎮水資源回收中心 PCM 專案管理(含監造)委託技術服務案,目前概念設計審查中。

(七)「南投縣竹山鎮污水下水道系統管線工程,第一標管線工程(委由營建署辦理),將與管線第三標合併發包。第二標管線工程(委由營建署辦理),目前進度 15.61%。另竹山水資源回收中心 PCM 已於 106 年 8 月 10 日訂約,於 107 年 3 月 26 日辦理第二次概念設計審查會。

(八)「南崗地區用戶納管戶設置連接管工程」經費 5,700,000 元,本案目前修正工程名稱後再上網招標。

二、雨水下水道建設:

(一)「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程」案,於 107 年 3 月 12 日辦理細部設計審查會(第二次),廠商業於 107 年 3 月 2 日提送修正資料,後續擬寄予各委員及相關單位確認。另有關用地取得部分,於 107 年 3 月 9 日分割完成,業於 107 年 3 月 20 日地政處召開土地徵收補償市價查估作業預審會議,並訂於 107 年 4 月 2 日辦理本案第二場公聽會。

(二)「南投縣國姓鄉雨水下水道系統檢討規劃」案,廠商所提工作執行計畫書已由營建署於 106 年 3 月 14 日備查在案,106 年 10 月 12 日辦理測量成果複驗合格,測量成果複驗合格,台灣世曦工程顧問股份有限公司 107 年 1 月 22 日內業查核通過,SWMM 複合型都市排水模型已經送海洋大學辦理模型演算檢核,海洋大學 107 年 3 月 8 日、107 年 3 月 19 日二次退回請嵐海修正後再送模型演算檢核。

(三)「南投縣埔里鎮雨水下水道系統檢討規劃」案,俟廠商通過海洋大學檢核後辦理期末報告審查會。

(四)南投縣雨水下水道普查 106 年 3 月 8 日訂約,工作計畫書 106 年 7 月 28 日核定,期中報告書修正二版,107 年 2 月 21 日函送世曦檢核中,世曦工程顧問股份有限公司 107 年 3 月 13 日內業查核通過,辦理外業查核驗收中。

(五)「南投市中興新村仁愛路雨水下水道工程(第二期)」經費 2,000,000 元,廠商於 106 年 10 月 25 日訂約,業於 107 年 2 月 13 日竣工,107 年 3 月 13 日驗收。

(六)「南投縣水里鄉 M 幹線雨水下水道改善工程」案,106 年 9 月 6 日營建署來文同意納入流域綜合治理計畫補助,法定經費 49,512,000 元,本案於 107 年 1 月 2 日勞務訂約,於 107 年 2 月 9 日召開預算書審查會,目前顧問公司提送修正預算書圖審查中。

(七)「南投縣南投市南崗地區都市計畫區雨水下水道規劃」案,營建署 106 年 9 月 6 日來文通過流域綜合治理計畫補助,法定經費 374 萬元,本案於 107 年 3 月 26 日勞務訂約。

參、水利工程科

一、流域綜合治理計畫核定下述 3 案工程，預計於計畫結束前(108 年底前)完成工程用地取得作業，努力爭取前瞻計畫工程經費，各案工程用地費核定及辦理情形，如下所述：

- (一)「外轆排水系統出口治理工程」：本工程核定用地經費 89,714 仟元，中央補助 67% -62,800 仟元，本府自籌 33% -26,914 仟元，目前辦理分區變更工作中。
- (二)「內轆橋分洪工程(出口段~1K+180)」：本工程核定用地經費 60,872 仟元，中央補助 67% -40,784 仟元，本府自籌 33% -20,088 仟元，目前辦理縣管區域排水公告作業中。
- (三)「內轆橋分洪工程(1K+180~2K+030)」：本工程核定用地經費 43,848 仟元，中央補助 67% -29,378 仟元，本府自籌 33% -14,470 仟元，目前辦理縣管區域排水公告作業中。

二、八卦山旱灌計畫目前已完工水池營運情形：

- (一)名間鄉公所現營水池計有 182 用戶正常營運。
- (二)本府管理水池營運情形如下：

- 1、第 1 工區(中山村)計有 43 用戶使用。
- 2、竹園地區(P16 池)計有 1 用戶使用。
- 3、赤水地區(P18 池)計有 53 用戶使用。

(三)八卦山旱灌赤水地區 P18 水池配水系統佈設工程：

- 1、八卦山旱灌赤水地區 P18 水池配水系統佈設計畫(第一工區)於 106 年 2 月 2 日府工水字第 1060020337 號函農委會爭取工程補助經費 1,650 萬元。
- 2、農委會 106 年 4 月 25 日農水字第 1060080011 號函核定工程經費 1,650 萬元(農委會補助 1,452 萬元及本府自籌 198 萬元)，議會 106 年 6 月 2 日投議議字第 1060003691 號同意先行墊付，本府 106 年 6 月 9 日府工水字第 1060118978 號函委託名間鄉公所辦理本案，目前工程進度業已完工驗收。

三、「105 南投市東山路淹水改善工程」案，業已召開二次管線協調會，目前因涉及台電管線由地下改為架空方式辦理，由台電評估並與地方民眾協調中。

肆、交通工程科

一、爭取交通部補助本府辦理 106-107 年度「智慧運輸系統發展建設計畫」，107 年度獲交通部同意核定「南投縣 106-107 年度溪頭運輸走廊壅塞改善計畫」補助新臺幣 500 萬元整。

二、爭取交通部公路總局 106 年度公路公共運輸多元推升計畫(第二波第 2 次)，本府獲核定補助 135 萬元改善本縣公共運輸環境，核定補助 135 萬元新購 1 輛乙類大客車(1 路市區客運繞駛仁愛鄉中正村路線)。

三、信義基本民行公車通車：信義鄉「潭南-人和-水里」路線基本民行公車於 106 年

10月3日起正式通車，截至107年1月份共已載運6,507人次。

四、南投燈會臨時停車場建置：辦理南投縣立棒球場、沙雕文化園區停車場、南投污水處理場臨時停車場設置及改善。

五、南投燈會接駁公車：

(一)南投燈區：協調彰化客運(6919 彰化-南投經省訓團)、統聯客運(高鐵臺中站-國道3號-南投1657)、總達客運(臺中-中興-水里6333)於燈會期間辦理路線繞駛，並增設南投會展中心臨時站牌。

(二)埔里燈區：協調中寮鄉、信義鄉及埔里鎮基本民行公車配合埔里鎮公所，共同辦理假日免費接駁服務，由地母廟地8停車場行駛至18度c巧克力，假日期間每日2台車輛營運，單日共行駛16班次(往返共32班次)，2018燈會期間共營運14天。

伍、土木工程科

一、「131線49K+160~50K+160道路拓寬改善工程」：目前進度97.4%，第二次變更設計簽辦中，目前停工中。

二、「104-151線替代道路-投55線3K+450~3K+553;4K+450~5K+080;8K+000~8K+180;8K+800~10K+915及10K+915~11K+300」：

(一)3K~10K拓寬路段，目前進度82.18%。A段已施作完成，已無施作項目，B段用地尚未取得，目前停工中。

(二)10K+915~11K+300路段，106年6月5日辦理地上物查估作業，106年6月14日協議價購會議，106年9月11日及10月27日提送徵收計畫書，106年12月29日核定徵收，預計107年4月21日協議價購發價，107年4月23日徵收發價。

三、104-投86線0K+700-2K+260道路拓寬改善工程：

(一)都市計畫內區段：106年12月5日辦理分割作業，106年12月26日第一場公聽會，107年1月23日第二場公聽會，107年3月16日協議價購，107年3月20日市價查估。

(二)都市計畫外區段：105年8月18日報開工，107年3月5日申報竣工。

四、南投市139丙線0K+000-1K+740道路新建工程案：

106年11月14日徵收核定，106年12月21日徵收發價，107年2月13、21日協議價購發價；工程部分於106年9月27日辦理公開閱覽，106年10月6日辦理上網發包作業，106年12月5日工程訂約，107年2月8日動土典禮，107年2月26日工程正式動工。

五、草屯鎮投9立人路(碧峰國小至碧峰橋)道路拓寬：106年11月17日申報竣工，目前結算作業中。

六、仁愛鄉投89線整體復建工程：106年9月18日辦理上網發包作業，106年10月25

日工程訂約，106 年 11 月 3 日工程開工，107 年 3 月 2 日工程竣工。

七、水銀路燈汰換，已於 106 年 3 月 18 日竣工：

(一) 水銀路燈已換裝盞數：

鄉鎮市別	共換裝盞數	備註
南投市	3,462	
竹山鎮	5,876	
埔里鎮	3,128	
水里鄉	2,178	
仁愛鄉	1,608	
中寮鄉	583	
合計	16,835	

(二) 已完成換裝盞數共 16,835 盞，實際進度 100%，106 年 3 月 9 日至 106 年 3 月 18 日辦理初驗，另 106 年 5 月 4 日至 106 年 5 月 16 日辦理複驗，相關資料已送經濟部能源局，請款作業簽付中。

七、信義鄉投 91 線(舊投 59 線)16K+000-17K+800 道路拓寬改善工程委託規劃及用地先期作業：

(一) 計畫道路長度約 1.8 公里，有效路基寬度 8m，用地取得經費約 600 萬元，工程經費約 8,900 萬元。

(二) 於 106 年 3 月 16 日完成地方說明會，106 年 8 月 7 日提呈期末報告審查，106 年 9 月 4 日同意備查，106 年 9 月 20 日提送路線用地拆除線釘樁樁位路權成果圖，於 106 年 10 月 24 日點交完成，後續視公路總局生活圈滾動檢討爭取經費改善。

八、南投市千秋里投 25 線淹水整治工程改善案，重新修正預算，於 107 年 3 月 31 日重新上網發包。

九、中寮鄉投 22~26 線先期規劃環評案，環保局於 106 年 3 月 31 日召開第三次環評審查，並通過環評審查，本案於 106 年 5 月 11 日(府工土字第 1060082450 號函)提報交通部生活圈道路交通系統建設計畫審議，公路總局第二養護工程處並於 106 年 6 月 29 日辦理初審會議，本府於 107 年 2 月 5 日(府工土字第 1070020051 號函)，檢送初審修正後計劃書至公路總局第二養護工程處，循序提送辦理審議，爭取補助。

十、埔里鎮投 70 線設計規劃作業：

(一) 於 105 年 9 月 11 日(府工土字第 1060157566 號函)提報交通部公路總局，申請納入生活圈道路系統建設補助。依交通部 106 年 11 月 17 日交路(一)字第 1068600816 號函，本案尚未納入生活圈滾動，後續俟公路總局通知召開審議會議，再行配合辦理。

(二) 本案辦理委託技術服務細項設計，承商預計 107 年 4 月 2 日提送。

十一、埔里鎮福興農場聯外道路(投76-1)新闢工程：

(一)本案經交通部106年11月17日交路(一)字第1068600816號函，核定補助經費510,700千元。

(二)本府以107年3月5日府工土字第1070048074號函，提送基本設計報告書，惠請交通部公路總局第二區養護工程處辦理審議作業。

(三)107年3月20日辦理第三場公聽會，刻正辦理用地取得及細設相關作業中。

十二、草屯鎮立人路投9線4K+597~4K+912道路拓寬改善工程：

(一)本案經交通部106年11月17日交路(一)字第1068600816號函，核定補助經費58,350千元。

(二)目前辦理評選作業中。

十三、營建署前瞻計畫：

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
內政部	106年9月25日台內營字第1060814340號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣共同管線整合與建置工程(第一期)(一階)	南投縣政府	24,000,000
內政部	106年9月25日台內營字第1060814340號	提升道路品質計畫(內政部)-鹿谷鄉溪頭自然教育園區園外人行道改善工程(二期)(一階)	南投縣政府	20,000,000
內政部	106年9月25日台內營字第1060814340號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣埔里鎮人本計畫藝文中心暨鎮立圖書館周邊人行道空間改善工程(第二期)(一階)	埔里鎮公所	12,500,000
內政部	106年9月25日台內營字第1060814340號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣草屯鎮市區人文景觀改善工程(一階)	草屯鎮公所	20,000,000
內政部	106年9月25日台內營字第1060814340號	提升道路品質計畫(內政部)-集集鎮市區道路養護整建(大園巷、大石巷、田寮巷)計畫	集集鎮公所	15,000,000
內政部	106年9月25日台內營字第1060814340號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣鹿谷鄉內湖國小及麒麟潭人行道周邊道路改善工程(一階)	鹿谷鄉公所	3,500,000
內政部	106年9月25日台內營字第1060814340號	提升道路品質計畫(內政部)-中寮鄉愛鄉巷及仙鹿巷道路養護改善工程(一階)	中寮鄉公所	11,000,000
內政部	106年9月25日台內營字第1060814340號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣魚池鄉提升福興巷-東興巷-長寮尾社區-長興巷道路品質改善計畫(一階)	魚池鄉公所	11,910,000

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
內政部	106年9月25日台內營字第1060814340號	提升道路品質計畫(內政部)-名間鄉受天宮周邊環境改善計畫(一階)	名間鄉公所	28,000,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-南投市南陽路周邊環境道路改善工程(二階)	南投市公所	10,000,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-國姓鄉豐竹產業道路改善工程(二階)	國姓鄉公所	11,834,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-水里鄉南湖路水里高職前人行道暨路面改善工程(二階)	水里鄉公所	12,000,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣集集鎮八張街共同管溝暨無障礙路網建置及休憩廣場景觀綠美化計畫(二階)	集集鎮公所	52,700,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-鹿谷鄉廣興社區道路美化改善工程(二階)	鹿谷鄉公所	25,000,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣中寮鄉復興巷及新城巷道路改善工程(二階)	中寮鄉公所	12,000,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣魚池鄉提升文正巷-中明社區景觀及環境改善計畫(二階)	魚池鄉公所	20,000,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-南投市南崗一路人行步道及復興路道路改善工程(二階)	南投市公所	19,830,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣草屯鎮御富路道路暨排水改善工程(二階)	草屯鎮公所	20,000,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣草屯鎮成功路一段人文景觀改善工程(二階)	草屯鎮公所	27,500,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-埔里鎮中華路、忠孝三路、青田街等道路改善工程(二階)	埔里鎮公所	12,100,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣集集鎮武昌宮廟埕社區廣場暨周邊無障礙空間改善計	集集鎮公所	32,200,000

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
		畫(二階)		
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-信義鄉明德社區道路改善工程(二階)	信義鄉公所	11,073,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-信義鄉人和村人和社區道路改善工程(二階)	信義鄉公所	11,918,000
內政部	107年1月12日台內營字第1070800643號	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣鹿谷鄉興產路共同管溝道路改善工程(二階)	南投縣政府	10,714,000

十四、公路總局前瞻計畫

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
交通部	106年12月22日路規計字第1060158463號	集集鎮投54線 0K+000~4K+000道路提升品質工程	南投縣政府	32,000,000
交通部	106年12月22日路規計字第1060158463號	名間鄉139乙線 9K+700~16K+518(松柏嶺投42線至臺3線)提升道路品質工程	南投縣政府	40,000,000
交通部	106年12月22日路規計字第1060158463號	信義鄉投95線 0K+000~7K+766(臺21線至東埔)提升道路品質工程	南投縣政府	36,500,000
交通部	106年12月22日路規計字第1060158463號	仁愛鄉投89線 0K+000~14K+400(縣市界~台14線)提升道路品質工程	南投縣政府	39,606,000
交通部	107年1月18日路規計字第1060158463號	投79線0K+000~2K+500提升道路品質工程	南投縣政府	106,000,000

陸、道路養護科

- 一、「埔里鎮愛村橋災害復建工程」案，基本設計於106年9月28日檢送行政院公共工程委員會審查，106年11月21日基本設計獲行政院公共工程委員會同意，工程總經費重行核列1億1,400萬元。107年1月5日完成預算書，目前辦理招標作業中。
- 二、106年7月尼莎及海棠颱風(C2、H3類)呈報中央專案補助颱風災害復建工程，經行政院公共工程委員會於106年9月26日召開7月尼莎及海棠颱風復建經費專案小組審議，經審議完成奉核定計10案金額共計10,391千元。目前執行中。

