

南投縣政府建設處工作報告(民國 107 年 8 月至 108 年 3 月)

報告人：處長 李正偉

壹、都市計畫科

一、「仁愛鄉清境周邊地區新訂或擴大都市計畫申請、研擬、規劃等作業委託技術服務案」：

(一)107 年 10 月 19 日召開清境風景特定區內地質敏感區細部規劃委託技術服務案專家座談會，討論細部分析方法的適切性及初步分析成果合理性。

(二)107 年 12 月 27 日召開「清境風景特定區內地質敏感區細部規劃委託技術服務案」期中報告書審查，決議：「本案期中報告原則同意，請將各委員及業務單位意見列入修正」。

二、擬定縣國土計畫案：

(一)南投縣區域計畫：

1.104 年 12 月 18 日國土計畫三讀通過，未來相關規劃及程序將配合國土計畫，故區域計畫因政策異動須依規(約)辦理階段性中止，將依規配合內政部營建署政策辦理。

2.依據行政院 105 年 4 月 18 日院臺建字第 1050015750B 號函，國土計畫法於 105 年 5 月 1 日施行。

(二)國土計畫案：

1.107 年 5 月 21 日召開「擬定南投縣國土計畫及研究規劃」委託技術服務案之部門計畫研擬、涉及特定農業區因應方式研商會，決議：請各單位於 107 年 6 月 15 日前提提供部門計畫。

2.107 年 9 月 10 日召開「擬定南投縣國土計畫及研究規劃」第三次工作會議，討論本縣產業用地及未登記工廠相關議題，將由本處產發科及工商科於 108 年 6 月前提供產業規劃及未登記工廠相關資料納入國土計畫研議。

3.107 年 11 月 19 日召開「擬定南投縣國土計畫及研究規劃」第四次工作會議，討論原住民族土地之規劃處理原則，因現階段中央營建署與原委會、與地方原民局尚在研議，俟後續確認內容再納入本縣國土計畫。

4.已完成南投縣政府國土計畫審議會設置及作業要點，並於 108 年 1 月 17 日府建都字第 1080018502 號函，即日生效。

5.預計於 108 年 3 月 31 日提送修正後期中報告，擇期再召開會議。並於期末報告提送前，須辦理 3 場協調會、2 場工作坊、8 場地方座談等。

三、變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫(第四次通盤檢討)案：

(一)107 年 7 月 25 日、107 年 10 月 8 日、108 年 1 月 16 日召開變更溪頭森林遊樂特定區第四次通盤檢討案第一~三次專案小組會議。

(二)108 年 3 月 27 日召開變更溪頭森林遊樂特定區第四次通盤檢討案第四次專案小組會議，辦理專案小組現勘事宜。

- (三)已於108年4月3日專案小組於內湖活動中心辦理聽取民眾陳情意見事宜。
- 四、變更水里都市計畫(南光、北埔地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案，於108年2月27日於水里鄉公所辦理公開展覽說明會事宜，公開展覽由108年2月14日至108年3月15日止，共計30日，後續俟水里鄉公所針對陳情案研提具體意見後，再送本縣都委會審議。
- 五、變更霧社都市計畫第三次通盤檢討，於108年3月7日假仁愛鄉公所辦理公開展覽說明會事宜，公開展覽由108年2月18日至108年3月19日止，共計30日，後續將彙整相關陳情意見函請仁愛鄉公所修正後，據以提送本縣都市計畫委員會審議。
- 六、「變更集集都市計畫(部分農業區、宗教專用區(二)為宗教專用區、河川區、公園用地、廣場用地)」案：於107年4月19日縣都委會第274次會議審議通過。107年10月4日經內政部都委會專案小組建議意見，修正後提會；預計於108年4月由內政部召開都委會審議。
- 七、八卦山風景特定區計畫(南投縣部分)(第三次通盤檢討)案：經內政部都市計畫委員會107年11月13日審竣，目前依該部107年11月28日內授營都字第1070819773號函請規劃單位修正，並辦理後續補辦公開展覽事宜。
- 八、公共設施專案通檢委託技術服務：內政部於107年8月13日召開公共設施評鑑會議；本府已於107年8月30日召開都市計畫委員會第278次會議，完成檢視修正整體構想。另本府已於107年9月28日將整體檢討構想報告書送至營建署；內政部營建署於107年10月30日召開南投縣政府函報公共設施用地專案通盤檢討整體檢討構想審查會議，審查結果：修正通過。後續各轄區於辦理公開展覽程序前，陸續邀請各轄區公所及相關單位、及縣都市計畫委員提供意見並協助行政單位檢視草案之可行性後，辦理專案通盤檢討公開展覽事宜，並通知相關土地所有權人參加。
- 九、「變更草屯都市計畫(第二次通盤檢討)【第二階段】案(依內政部都市計畫委員會第900次會議決議補辦公開展覽)」：107年10月17日召開專案小組審查會，決議：依專案小組初步意見修正，修正後之補充內容請業務單位檢視是否需再提專案小組釐清或逕送縣都委會審議，後續俟草屯鎮公所檢送修正書圖後，再辦理審議事宜。
- 十、東埔風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案：107年5月4日召開民眾陳情案協調會，決議有關溫泉露頭專用地及溫泉設施用地變更案將俟溫泉主管機關表示意見後再行辦理；107年7月13日彙整溫泉主管機關處理意見，請規劃單位納入計畫書，將送內政部再提會審議；本府於107年12月24日府建都字第1070291270號函請規劃單位修正，將第一階段書圖送府辦理後續核定事宜。
- 十一、「變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫(配合中興園區計畫)案」：中科管理局已於107年7月24日與本府協商討論並達成共識，本府原則同意中科管理局所提之都市計畫變更草案內容，並同意中科管理局以逕為變更方式提報內政部。本案已自107年10月1日至107年10月30日止，辦理公開展覽，107年10月

12 日上午 10 時假南投市公所舉辦說明會。內政部營建署 107 年 12 月 26 日以營授辦審字第 1071366585 號函，檢送內政部都市計畫委員會專案小組第一次會議紀錄。另內政部於 108 年 3 月 5 日召開內政部都市計畫委員會第 941 次會議，本案審查通過，後續將俟中科管理局製作書圖送內政部核定後發布實施。

十二、「變更水里主要計畫(第四次通盤檢討)案(依內政部都市計畫委員會第 923 次會議決議再行辦理公開展覽)」計畫書圖，自 107 年 12 月 13 日起至 108 年 1 月 11 日止補辦公開展覽，並已於 107 年 12 月 24 日，假水里鄉公所舉辦說明會。於 108 年 3 月 12 日召開南投縣都市計畫委員會第 280 次會議，修正通過，後續俟水里鄉公所修正書圖後，再送內政部審議。

十三、「擬定水里細部計畫(土地使用分區管制要點)書」自 107 年 12 月 19 日起至 108 年 1 月 17 日止公開展覽，並已於 107 年 12 月 24 日，假水里鄉公所舉辦說明會。於 108 年 3 月 12 日召開南投縣都市計畫委員會第 280 次會議，修正通過，俟水里鄉公所提送修正書圖後辦理後續相關事宜。

貳、營繕工程科

- 一、辦理本府各單位無專業工程技術人員(消防局、警察局、衛生局、社會及勞動處、民政處及教育處各學校教室新、增、改、修建)等硬體設施營繕工程委託規劃設計監造服務共計 120 件，工程施作中計 33 件。
- 二、此階段截至 108 年 3 月 31 日止共計 39 案已陸續完工(包括 102 年度名間國中老舊校舍整建工程(部分驗收 1、2 期);103 年度鳳鳴國中老舊校舍整建工程;104 年度仁愛國中活動中心及電腦教室補強工程;106 年度中寮國小人工跑道整建工程;106 年度廬山國小 0601 豪雨災損修建工程;106 年度清境國小補強工程;106 年度鹿谷國中改善無障礙校園環境工程;106 年度碧峰國小教學大樓(西棟、北棟)震損修復工程;106 年度前山國小改善無障礙校園環境工程;106 年度名崗國小校舍補強工程;106 年度社寮國中改善校園無障礙工程;106 年度光榮國小 C 棟教學大樓防水隔熱工程;106 年度北港國小改善及充實教學環境設備-視聽教室整修工程;106 年度仁愛鄉衛生所、室修繕工程;106 年度前山國小網球場整建工程;106 年度埔里國中運動場整建工程;106 年度瑞田國小改善及充實教學環境設備--木造校舍修繕及外牆護木漆工程;106 年度清境國小後棟教室防水隔熱工程;106 年度延平國小 PU 跑道整建工程;107 年度共和國小上庭教室舊棟防水隔熱工程;107 年度秀林國小活動中心防水隔熱工程;107 年度忠孝國小教學大樓防水隔熱工程;107 年度竹山國小 A 棟大樓防水隔熱工程;107 年度鹿谷國中改善及充實教學環境設備-活動中心防水隔熱工程;107 年度敦和國小教學大樓防水隔熱工程;107 年度平和國小教學大樓 E 棟防水隔熱工程;107 年度成城國小 B 棟教室防水隔熱工程;107 年度和平國小育賢堂防水隔熱工程;107 年度集集國中教學樓防水隔熱工程;107 年度史港國小風雨球場整建工程;107 年度瑞峰國中教學大樓防水隔熱工程;107 年度南

投縣文化局圖書館無障礙設施與設備改善工程；107 年度紅葉國小梅林分班老舊校舍拆除整地工程；107 年度南投縣水里鄉衛生所照管分站修繕工程；107 年度僑建國小東棟教室磁磚外牆防水及高壓磚改善工程；107 年度大成國中活動中心防水隔熱工程；107 年度南投縣消防局三樓廁所整建及地下室漏水修繕工程；107 度國姓鄉衛生所照管分站修繕工程；南投市茄苳腳永久屋基地土地廟周邊綠美化工程。

三、重大計畫執行進度：

- (一)104 年度南投縣政府警察局竹山分局辦公廳舍興建統包工程：目前請使用單位修正興建計畫書中。
- (二)南投埔里福興農場旅館區開發工程統包案：106 年 8 月 7 日開工，至 108 年 3 月 20 日止之預定進度 49.08%，實際進度 49.12%，超前 0.04%，目前區內道路及遊客中心等工項施作中。
- (三)106 年度南投縣立體育場整建工程案目前進度：107 年 4 月 24 日開工，107 年 11 月 28 日竣工，目前 3 月 8 日使照之消防查驗不符合規定，部份涉及舊有系統損壞，已請承商查看中，並俟使用執照取得後再辦理驗收。
- (四)106 年度旭光高中空手道館興建工程案目前進度：107 年 10 月 25 日開工，至今年 3 月 13 日止之預訂進度 41.39%，實際進度 38.60%，目前為 2 樓灌漿中。
- (五)106 年度南崗國中老舊校舍拆除重建工程案：108 年 2 月 20 日召開第二次開工前協調會議，其決議：預定 4 月 22 日開工進行行政辦公室搬遷作業，並配合使用單位需求(5 月 18~19 日會考因素)於 5 月 20 日後始進行拆除作業。

四、年度老舊校舍整建、補強及新(整)建工程各案件辦理情形：

- (一)老舊校舍整建工程計 14 案：其中 102 年度名間國中及雲林國小等 2 案目前施工中；104 年度力行國小案建照執照已取得，目前施工中。104 年度田豐國小、南豐國小及合作國小等 3 案，目前南豐國小及田豐國小施工中，合作國小上網招標中(3 月 28 日第 8 次流標)。106-108 公立國中小老舊校舍拆除重建計 9 案(包括久美國小、雙龍國小、新鄉國小、新庄國小、清境國小、互助國小、鹿谷國中、南崗國中及愛蘭國小等 9 件重建工程)，目前新鄉、久美、愛蘭及新庄國小等 4 案目前施工中，南崗國中預訂 4 月 22 日工程開工，互助國小於 3 月 19 日決標，目前訂約中，其他 3 案陸續上網辦理工程招標中。
- (二)老舊校舍補強工程計 33 案：目前分年度執行，107 年度部分已期末審查通過，施工中案件計 5 件(包括中寮國中、中寮國小、文昌國小、大鞍國小及漳和國小)，已完工或結案計 5 件(包括名崗國小、民和國中 2 件、久美國小及清境國小)，其餘俟教育處通知經費核准後將陸續上網辦理工程招標中(包括初鄉國小、鳳凰國小、同富國小、紅葉國小、水里國中、民和國中…等)。
- (三)國中小宿舍新(整)建工程：105 年度核定仁愛國小、同富國中及信義國中等 3 案，目前同富及信義國中目前施工中，餘仁愛國小多次流標，目前重新檢討中。

叁、使用管理科

- 一、107 年度建築物公共全相關業務督導考核城鎮型甲等(分組第 2 名)。
- 二、107 年度內政部處理違章建築督導考核城鎮型乙等(分組第 3 名)。
- 三、107 年度公共建築物無障礙生活環境業務督導考核城鎮型特優(分組第 1 名)。

肆、產業發展科

- 一、自來水管承裝業登記及換證計 4 件。
- 二、核准加油站核發營業許可及變更登記 29 件(本縣目前加油站 95 家)。
- 三、督導本縣所屬機關(單位)學校及本身執行節約能源措施,以 104 年為基期,於 108 年提升整體用電效率 4%為目標,用油則以較 106 年不成長為目標,依規辦理中。
- 四、南投縣會展中心活動共計舉辦以下各項活動:節能減塑宣導活動(107 年 8 月 19 日)、體育用品特賣會(107 年 9 月 26 日至 107 年 10 月 2 日)、道安宣導活動(107 年 10 月 6 日)、商品展(107 年 10 月 11 日至 11 月 14 日)、就業博覽會(107 年 10 月 27 日)、清潔隊員日(107 年 10 月 31 日)、中華汽車車主聯誼(107 年 11 月 3 日)、國際身障日(107 年 11 月 10 日)、錦鯉文化節(107 年 11 月 12 日至 11 月 18 日)、昆蟲展暨 AR VR 展(108 年 2 月 1 至 2 月 28 日)。
- 五、本縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備,107 年下半年度租金收入 6,965,729 元。
- 六、冠好科技股份有限公司依據「南投縣吸引投資自治條例」以自有之土地及建築物申請設置地第二年地價稅及房屋稅補助,計 2,088,820 元(自開始課征各該稅年度起兩年內給與全額補助,第三年度至第五年度給與補助百分之五十)。
- 七、南投旺來產業園區開發案。
 - (一)經濟部備查:107 年 1 月 11 日經濟部核定設置本園區,107 年 1 月 15 日取得園區土地。
 - (二)產業用地出售作業:107 年 2 月 2 日辦理第 1 次公告出售園區 14 塊產(一)土地,經 107 年 5 月 31 日及 107 年 7 月 5 日召開 2 場土地租售審定小組會議,審定 12 塊產(一)土地之承購廠商,第 1 次公告出售已可銷售金額為 18.52 億。並於 107 年 7 月 26 日及 12 月 27 日針對剩餘坵塊進行第 2 次及第 3 次土地公告出售,於 108 年 3 月 15 日召開土地租售審定小組會議,審查確認剩餘坵塊產(一)土地之承購廠商,目前 15 塊產(一)土地已全數出售完畢,產(一)總銷金額為 21.63 億。
 - (三)工程概況:107 年 4 月 27 日辦理園區動工前公開說明會,假設工程於 107 年 6 月 29 日申報開工,目前正依工程進度辦理各項工程施作,現場施工狀況截至 108 年 3 月 20 日整體預定進度為 1.74%,實際進度為 2.45%,預計 109 年 6 月完成基礎工程及服務中心。
- 八、埔里地方產業微型園區開發案:

- (一)核定設置：已於 106 年 7 月 28 日公告核定設置；106 年 9 月 4 日取得經濟部同意備查。
- (二)公告招商：本案於 107 年 9 月 27 日辦理第四次公告出售產業用地（一）5 筆土地（107 年 9 月 27 日～108 年 2 月 28 日），截至受理申請截止日止，計共銷售出 3 筆土地，總銷售金額為 1.39 億元，後續將積極依規辦理第五次公告出售相關事宜。
- (三)新建工程：截至 108 年 3 月底，工程實際進度約達 80%，目前已完成二座滯洪池及排水系統、污水系統、景觀綠化及服務中心等工程，全案預計可於 108 年 6 月完工。

九、草屯手工藝智慧園區開發案：

- (一)開發目的：全區土地面積約 20 公頃，鄰近市區及學校，每年公所均需編列龐大維護經費辦理公墓遷葬後之除草和維管等作業，且公墓屬高鄰避設施及易造成治安死角，縣府為提升周圍生活品質、改善本縣財政，創造地方發展新契機，規劃於此闢設產業園區，引入手工藝相關智慧型產業廠商之進駐，以結合台灣手工藝園區、南開科大等產學體系，希藉此帶動南投（草屯）之地區再繁榮，增加青年返鄉就業機會。
- (二)園區特色：該土地所有權約 98%屬縣府，將規劃開發為草屯手工藝智慧園區，草屯地區之工藝產業由國立台灣工藝研究發展中心帶動下，已具豐沛能量與成果，未來在結合草屯手工藝園區和南開科技大學等產學合作，將使園區升級再發展，強化科技產業軸帶群聚效應，推展地區優勢特色產業及觀光產業優化與多元發展。
- (三)執行進度：本案經本府於 107 年 1 月提案爭取前瞻基礎建設經費，於 3 月 19 日獲經濟部工業局核定全程計畫執行經費為 7 億 5,405 萬元整(中央補助 5 億 2,783 萬 5,000 元整。本府自籌 2 億 2,621 萬 5,000 元整)，並於 4 月 12 日與經濟部工業局完成本計畫契約書鈐印簽約。工業局另於 107 年 10 月 5 日核定提高補助比例，中央補助金額增加至 6 億 7,864 萬元，本府自籌款減至 7,541 萬元。本府於 107 年 10 月 22 日決標確認調查規劃及申請設置廠商，目前刻由規劃廠商依契約書及本案核定計畫內容辦理都市計畫變更、可行性規劃、用水計畫、排水計畫及環境影響說明書等園區申設相關作業中。
- (四)開發效益：園區每年產值約 15~20 億元，創造約 500~800 人就業機會，園區開發後，將帶動地方產業與活動人口，增加地方繁榮及產業紮根與升級。

十、竹山竹藝產業園區計畫：

- (一)開發目的：基於本縣係以觀光首都作政策目標，故產業園區之開發須併考量結合觀光產業發展，竹山鎮又是南投縣工商發展程度較高之鄉鎮，其二級產業以製造業為主；然以目前南投縣之相關產業服務規模，尚無法滿足現況需求，其中竹山地區係以木竹製品製造業、家具製造業及紙漿、飲料製造業、菸草製造

業、橡膠製品製造業、紙及紙製品製造業等為主，亦為南投縣之優勢產業。

(二)園區特色：引進產業類別以南投縣之優勢產業多以傳統產業為主，依行政院「傳統產業維新方案及推動計畫」，藉由文創設計軟實力、優質農業技術、ICT 或其他領域新科技及創新營運模式等新驅動成長因素，以提升傳統產業成長動能。

(三)執行進度：本案於 107 年 3 月 23 日提送計畫向經濟部爭取前瞻補助經費，於 6 月 11 日核定全程計畫執行經費為新台幣 4 億 2,065 萬元整(中央補助 2 億 9,445 萬元整；本府自籌 1 億 2,620 萬元整)，並於 6 月 27 日與經濟部工業局完成本計畫契約書鈐印簽約。工業局另於 107 年 10 月 5 日核定提高補助比例，中央補助金額增加至 3 億 7,858 萬元，本府自籌款減至 4,207 萬元。本府於 107 年 11 月 7 日決標確認調查規劃及申請設置廠商，目前刻由規劃廠商依契約書及本案核定計畫內容辦理開發計畫、可行性規劃、用水計畫、排水計畫及環境影響說明書等園區申設相關作業中，並由本府地政處併同辦理本案土地特定農業區變更為一般農業區檢討作業。

(四)開發效益：竹山竹藝產業園區基地規模約 11.4 公頃，預估開發效益園區每年產值可達 8~10 億元，引進約 10~15 家廠商進駐，將帶動地方產業與活動人口，除增加地方繁榮外，亦可帶動在地產業升級與紮根。

伍、建築管理科

一、辦理「簡政便民平台」建造執照及使用執照審查一般案件縮短為 8 天，供公眾使用案件為 25 天；107 年 8 月至 108 年 3 月，建造執照核發數為 541 件，使用執照核發數為 375 件。

二、107 年度南投縣建築物施工管理樓層必須勘驗工作查核作業，業於託專業技師公會執行建築物施工查核作業，有效控管施工品質，將依規定辦理發包作業。

三、108 年度推廣綠建築與綠建築設計審核及抽查業務案，預訂 108 年 12 月中完成。

四、本府「107 年度建築管理資訊系統擴充建置專案」業於 107 年 12 月 19 日已完成履約，「108 年度建築管理資訊系統擴充建置專案」將依規定辦理發包作業。

五、內政部委託本府辦理營造業登記管理，申請設立許可、技師逐案簽證及變更等業務共計 1,046 件。

陸、城鄉發展科

一、推動簡易自來水執行進度案：中央補助案件計 1 件，目前委由埔里鎮公所執行中。本府預算支應辦理共 9 件(其中工程款已核銷 2 件，已驗收 1 件，其餘 6 件依計畫執行中)。議員配合款 2 件，1 件工程款已核銷，1 件水里鄉公所尚在執行中(如后附表)。

二、青年宅規設及興建工程：共分兩期施作，第一期計畫總經費 2 億 300 萬元；第二期的開發進度與推出戶數實際狀況，尚須視縣政府預算編列與市場供給需求滾動式調

整；未來全區將採分 2 期分區開發南投縣青年住宅，針對第 1 期青年住宅的部分，規劃朝向較大坪數、較大空間、三房型及四房型著手。青年住宅第一期預估有 40 戶，包括三房型 30 戶（約 30~33 坪、總價約 500 萬元），四房型 10 戶（約 40 坪、總價約 600 萬元）。一期住宅預計於 108 年年底前發包、開工，預計於 110 年能夠落成、啟用。

三、城鎮之心工程計畫-貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫：

(一)預算及經費概述：總經費約 3.41 億。(計包括第一期工程 1.3 億，已發包完成，108 年 3 月 5 日開工；第二期工程約 2.11 億，基本設計與中央研討中，尚待中央定案)。

(二)目標：1. 貓羅溪環狀路廊：藍綠帶串連和改造並增加綠覆面積，以連結舊南投市區和中興新村自行車道；2. 市區藍帶：以平和大排周邊環境為主，截流沿途生活廢水，淨化水質去除惡臭，並以生態工法呈現景觀生態；3. 舊市區公園、人本無障礙改善：以防災、人本無障礙、老舊設備改善及共融式遊具為原則，整理既有 8 個鄰里公園，另透過自行車道串連公園。

柒、工商管理科

一、受理消費爭議調處案件計 182 件，結案者 153 件，處理中 29 件。

二、執行商品標示抽查案件 2,041 件(次)。

三、執行「進出碎解洗選場及預拌混凝土廠車輛不得超過規定重量」稽查業務共計 7 家(次)。

四、核准商業登記 547 件，變更登記 621 件，歇業登記 377 件；本縣目前商業登記家數為 28,493 家。

五、核准工廠登記 39 件，工廠變更登記 43 件；本縣目前工廠家數為 999 家，較前期增加 27 家。

六、辦理電器承裝、檢驗維護及專業技術人員登記及變更計 37 件。

附件一 簡易自來水執行進度表：

案件經費來源	年度	項次	鄉鎮	工程	經費(元)	戶數	進度	中央補助(元)	本府配合款(元)	備註
中央補助	108	1	埔里	埔里鎮桃米里外大坪簡易自來水工程	5,645,000	33	水利署已核定補助款，目前發文請埔里鎮公所依計畫執行	4,008,000	0	總經費 564 萬 5000 元，水利署補助款 400 萬 8,000 元，埔里鎮公所自籌款 163 萬 7,000 元
本府預算	106	2	水里鄉	水里鄉新山村 4、5 鄰簡易自來水工程	1,321,000	20	1071226 辦理驗收，續辦核銷作業中	0	1321000	
	105	3	水里鄉	水里鄉上安村 8 鄰鑿井工程	1,100,000	20	工程已核銷付款，測設費及工管費尚在簽辦中	0	1,100,000	
	107	4	國姓	國姓鄉南港社區增設相關簡易自來水工程	2,500,000	200	經費已簽准核定，續辦委託測設及工程相關事宜	0	2,500,000	
	106	5	竹山	竹山鎮過溪庄簡易自來水蓄水塔增設工程	500,000		工程已核銷，測設費廠商尚未請款	0	500,000	
	107	6	魚池	魚池鄉五城村 8、10、11 鄰簡易自來水工程	600,000	50	1071116 發核定函予公所，由公所代辦中	0	600,000	
	107	7	魚池	魚池鄉新城村 2 鄰簡易自來水工程	600,000	20	1071108 發核定函於公所，由公所代辦中，目前進度公所已發包		600,000	
	107	8	魚池	魚池鄉新城村香茶巷 14 鄰簡易自來水工程	600,000	10	1071116 發核定函於公所，由公所代辦中，目前進度設計中		600,000	
	107	9	魚池	魚池鄉舊鹿篙簡易自來水工程	600,000	10	1071116 發核定函於公所，由公所代辦中，目前進度設計中		600,000	
	107	10	鹿谷	鹿谷鄉永隆村溪底城簡易自來水鑿井工程	745,000	30	1071116 發核定函於公所，由公所代辦中，目前進度設計中		745,000	
議員配合款	106	11	國姓	國姓鄉乾溝村偏遠地區簡易自來水中繼站工程	462,019		工程已核銷付款，測設費及工管費簽辦結算付款中。	0	462,019	陳翰立及莊文彬議員建議案配合款 342,704 元，其餘由本科預算支應

案件 經費 來源	年 度	項 次	鄉 鎮	工 程	經費 (元)	戶 數	進 度	中央補助 (元)	本府 配合款 (元)	備 註
	107	12	水 里	水里鄉郡坑村 簡易自來水管 線工程	3,000,000	176	水里公所已於 107.11.22 與 廠商訂約	0	1,000,000	蕭志全議員建 議案配合款 100 萬元，其 餘 200 萬元由 水里鄉公所自 籌