

南投縣政府工務處工作報告(民國 107 年 8 月至 108 年 3 月)

報告人：處長 陳錫梧

壹、資源開發科

一、本府於濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業，其辦理情形如下：

- (一)北港溪眉原橋下游河段疏濬作業(第一期)：疏濬 30 萬立方公尺。支出部分業於 105 年 4 月 6 日決標。收入部分於 105 年 12 月 9 日，6 標全部標售完成。工程於 106 年 4 月 21 日開工，106 年 5 月 17 日開始提貨，目前提貨進度 79.29%，提貨數量 226,220.44 立方公尺，工程持續進行中。106 年 6 月豪大雨沖毀運輸便道，且河川公地 6 月 30 日屆期，故不再修復，遂於 106 年 6 月 16 日結案，並已結算完成。
- (二)105 貓羅溪坪林橋下游河段疏濬作業：疏濬 30 萬立方公尺。支出部分業於 105 年 11 月 29 日決標。收入部分於 106 年 2 月 21 日開標，本案預計發包 6 標，5 標標售完成剩餘 1 標。工程於 105 年 12 月 7 日開工，106 年 3 月 13 日開始提貨，目前提貨進度 44.07%，目前提貨數量 22,039 立方公尺，工程持續進行中。106 年 7 月 25 日檢警介入調查停工中，已停工，已解約，106 年 9 月 13 日拆除監控設備，106 年 9 月 19 日地磅設備拆除及保全撤除。剩餘未完成土石數量已重新發包「106 貓羅溪坪林橋下游河段疏濬作業」，於 107 年 3 月 27 日開始提料作業，另因河川公地申請期限已至，目前辦理河道整理，已於 107 年 11 月完工並驗收完成，目前決算中。
- (三)郡坑溪上游野溪清疏作業：預計疏濬 50 萬立方公尺，以採售分離方式辦理，支出標於 106 年 4 月 28 日起開工，收入標於 106 年 5 月 31 日開始提貨，107 年 2 月 2 日完成提貨作業。
- (四)陳有蘭溪陳有蘭溪橋上下游河段疏濬作業：疏濬 45 萬立方公尺，以採售分離方式辦理，提貨作業已於 107 年 4 月 30 日完成(出料量 45 萬立方公尺)，並於 107 年 6 月 29 日完成提貨，107 年 6 月 29 日竣工，107 年 10 月 1 日決算。
- (五)濁水溪武界橋下游河段疏濬作業(第二期)：預計疏濬 10 萬立方公尺，以採售合一方式辦理，提貨作業已於 107 年 6 月 30 日完成(出料量約 6 萬 4 仟立方公尺)，107 年 7 月 30 日培厚開工，107 年 8 月 12 日培厚完成，107 年 10 月 12 日竣工，辦理決算程序中。
- (六)和社溪隆華橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 40 萬立方公尺，支出部分業於 107 年 2 月 27 日開工，於 4 月 16 日開始提貨，進度達 50.15%，因臨汛期及河川局便道損壞於 107 年 6 月 6 日起停工，至 107 年 10 月 31 日疏濬計畫屆期，期間河床便道均未修復，已依契約規定予以結案，計完成疏濬數量為 20 萬 592 立方公尺。
- (七)106 濁水溪永興橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 56.8 萬立方公尺，支出部分業於 106 年 9 月 11 日開工，並於 106 年 11 月 17 日開始提貨，業於 107 年

- 11 月 22 日完成提貨作業，於 107 年 12 月 10 日申報竣工。
- (八)北港溪眉原橋下游河段疏濬作業(第二期)：疏濬 341,532 萬立方公尺，支出部分業於 106 年 11 月 22 日開工，並於 107 年 3 月 19 日開始提貨，目前提貨中，至 107 年 6 月 26 日，因河川公地屆期，便道不再修復，提貨結束，結算出料 219,858.55 萬米，工程部分並已驗收並決算完成。
- (九)106 貓羅溪坪林橋下游河段疏濬作業：疏濬數量 164,724.51 立方公尺，支出部分 107 年 3 月 7 日開工，目前管制站施設作業中，預計 107 年 3 月 27 日開始提貨，並 107 年 4 月 30 日河川公地屆期，停止提貨，並簽辦河道整理，已於 107 年 11 月完工並驗收完成，目前決算中。
- (十)106 陳有蘭溪興安橋上下游河段疏濬作業：疏濬 75 萬立方公尺，疏濬計畫書業已於 107 年 01 月 29 日核定，支出標於 107 年 3 月 20 日訂約，支出部分 107 年 4 月 30 日開工，並於 107 年 6 月 28 日開始提貨，因現地已開採至申請計畫高程無明顯料源，業於 108 年 1 月 28 日完成提貨，計完成疏濬量 70.6 萬立方公尺，於 108 年 2 月 22 日申報竣工。
- (十一)107 郡坑溪上游野溪清疏作業：預計疏濬 25 萬立方公尺，支出標於 107 年 3 月 15 日訂約，於 107 年 7 月 2 日開始提貨，108 年 1 月 24 日提貨結束，支出標 107 年 1 月 31 日申報竣工，108 年 2 月 22 日驗收合格，現正辦理結算作業中。
- (十二)106 烏溪大斷面 83~85 河段疏濬作業：預計疏濬 60 萬立方公尺，業於 107 年 12 月 11 日開提貨，目前提貨中，進度約 42%。
- (十三)濁水溪寶石橋上下游河段疏濬作業：經濟部水利署 105 年 8 月 29 日核定疏濬計畫，惟依據 106 年第二次疏濬督導會報決議辦理，本案因故暫緩執行；因應今年 6 月豪雨造成河床土砂淤積，刻正請顧問公司檢測河道變化及土石淤積情形作業中，本案河川公地使用許可已核定，俟今年汛期結束后即辦理開工及出料作業，工程於 107 年 10 月 16 日開工，並於 108 年 1 月 21 日開始提貨，目前提貨中，進度 31%。
- (十四)107 玉峰橋上下游河段疏濬作業(第一工區)：疏濬 50 萬立方公尺，支出部分於 107 年 10 月 31 日開工，收入部分於 108 年 3 月 12 日辦理提貨作業，已提貨量 88,265 立方公尺，提貨進度 17.6%。
- (十五)107 玉峰橋上下游河段疏濬作業(第二工區)：疏濬 50 萬立方公尺，支出部分於 107 年 10 月 11 日開工，收入部分於 107 年 11 月 28 日辦理提貨作業，已提貨量 25 萬立方公尺，提貨進度 50%。
- (十六)108 郡坑溪上游野溪清疏作業：預計疏濬 25 萬立方公尺，支出標於 108 年 2 月 21 日開工，收入標於 108 年 3 月 8 日開始提貨，現正出料中。
- (十七)107 北港溪斷面 41~47 及斷面 6~7 河段疏濬作業：疏濬 63 萬立方公尺，經濟部水利署 107 年 12 月 24 日核定疏濬計畫，目前辦理河川公地使用及土石

採取使用許可申請作業流程中。

二、本府目前向第三及第四河局申請中疏濬河段共三處，說明如下：

- (一)106 卓棍溪河段疏濬作業：預計疏濬 20 萬立方公尺，四河局修正疏濬計畫書退回修正中。
- (二)濁水溪集鹿橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬量為 60 萬立方公尺，疏濬計畫於 108 年 1 月 31 日完成初審，修正疏濬計畫書已於 108 年 3 月 15 日函送四河局。

三、本縣轄內辦理陸上土石採取情形：

- (一)不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點，通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定，針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查，並且設有土石盜濫採舉報電話專線，除民眾檢舉外，另警察局各分局於查獲違規採取土石時，另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府 108 年度迄今尚無裁罰案件。
- (二)輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫，依法定程序取得核可。對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後，業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明，輔導業者書面文件齊全後，由本府各主管機關進行審查，經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105 年 8 月 12 日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。為輔導既存於山坡地範圍之砂石碎解洗選場，中央管管機關經濟部於 98 年 10 月 23 日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」。本原則執行期間自發布施行日起二年，符合本原則之場家應於執行期間內，向當地直轄市、縣(市)政府提出用地變更編定或使用分區變更申請，逾期不予受理並依法處理。查目前本縣轄內共計有 32 家砂石碎解洗選場(含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等)，其中 21 家完成工廠登記、其餘 10 家業者正輔導其依規定辦理工廠登記，目前尚在審查中有 1 件(中國礦業有限公司)。

四、莫拉克颱風災區土石堆置場：

- (一)本輔導名冊係依經濟部 102 年 7 月 11 日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫)置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置期限、面積達 2 公頃(含)以上、未抵觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。
- (二)本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石行(2 場)、長鑑砂石有限公司、大汗砂石有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有

限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共 15 場。

(三)目前已有 6 場土石堆暫置場(全谷、聖宏邦、永裕、鼎興 2 場、裕田等共 7 場)提出申請，現正依規審查中。

(四)有 3 場土石堆暫置場(長鎰、大汗、尚意等 3 家業者)正辦理用地廢止撥用程序，將用地歸還國產署。

(五)另中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，將視草屯鎮公所需求，如經該公所將用地撥回國產署管理後，再予辦理。

(六)弘城部分因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已排除輔導名冊。

(七)新旭台實業股份有限公司、千友開發有限公司及昇運砂石股份有限公司所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，目前已提送開發計畫轉請內政部營建署審查中。

(八)本縣部分場家之堆置場用地位於集集攔河堰上游集水區內，因內政部營建署修正「非都市土地開發審議作業規範」第 9 點，影響集集攔河堰上游堆置場用地變更編定作業，經立法委員及公會反映，本府(水利工程科)除 105 年 9 月曾邀請營建署及水利署官員至府協商，亦於 106 年 3 月 28 日再次召開協商會議，堆置場後續作業將視中央主管機關意見統整後再配合辦理，另今(107)年度中區水資源局局長來訪縣長，表示近期預計將修法將水庫定義排除攔河堰，屆時將可解除用地申請之困難。

五、106 集鹿下游河床運輸便道施設維護及管理工程(開口合約)及 107 集鹿橋下游河床運輸便道施設維護及管理工程(開口契約)：

(一)本案第一期便道(106 集鹿下游河床運輸便道施設維護及管理工程)於 107 年 10 月 31 日竣工。

(二)後續便道維護廠商隆郢營造有限公司，履約期限至 108 年 12 月 31 日。目前砂石車行駛於濁水溪北岸便道，避免砂石車進入名間鄉市區，其環境及交通品質將可明顯改善，砂石車通行並連接彰化縣或銜接產業運輸道路至國道 3 號，更大幅降低砂石車對名間鄉市區衝擊。

貳、水利工程科

一、流域綜合治理計畫核定下述 3 案工程，預計於計畫結束前(108 年底前)完成工程用地取得作業，努力爭取前瞻計畫工程經費，各案工程用地費核定及辦理情形，如下所述：

(一)「外轆排水系統出口治理工程」：本工程核定用地經費 89,714 仟元，中央補助 67% -62,800 仟元，本府自籌 33% -26,914 仟元，目前辦理分區變更工作中。

(二)「內轆橋分洪工程(出口段~1K+180)」：本工程核定用地經費 60,872 仟元，中

央補助 67% -40,784 仟元，本府自籌 33% -20,088 仟元，目前辦理縣管區域排水公告作業中，水利署預定 108 年 4 月 25 日召開審查會議。

- (三)「內轆橋分洪工程(1K+180~2K+030)」：本工程核定用地經費 43,848 仟元，中央補助 67% -29,378 仟元，本府自籌 33% -14,470 仟元，目前辦理縣管區域排水公告作業中，水利署預定 108 年 4 月 25 日召開審查會議。

二、八卦山旱灌計畫目前已完工水池營運情形：

- (一)名間鄉公所現營水池計有 181 用戶正常營運。

- (二)本府管理水池營運情形如下：

1. 第 1 工區(中山村)計有 48 用戶使用。

2. 赤水地區(P18 池)計有 48 用戶使用。

- (三)八卦山旱灌赤水地區 P18 水池配水系統佈設工程：

1. 八卦山旱灌赤水地區 P18 水池配水系統佈設計畫(第一工區)於 106 年 2 月 2 日府工水字第 1060020337 號函農委會爭取工程補助經費 1,650 萬元。

2. 農委會 106 年 4 月 25 日農水字第 1060080011 號函核定工程經費 1,650 萬元(農委會補助 1,452 萬元及本府自籌 198 萬元)，議會 106 年 6 月 2 日投議議字第 1060003691 號同意先行墊付，本府 106 年 6 月 9 日府工水字第 1060118978 號函委託名間鄉公所辦理本案，業已竣工新設 80 組水錶供需用者使用。

參、下水道科

一、污水下水道建設：

- (一)草屯用戶接管第一標已於 106 年 9 月 8 日採購發包決標，並於同年 11 月 1 開工，截至 108 年 3 月 31 日預定進度 79.15%，實際進度 79.46%屯管線及用戶接管(第一標)及管線及用戶接管(第二標)目前已上網公告招標，訂於 108 年 4 月 29 日第一次開標。

- (二)「南投縣草屯鎮水資源回收中心第一期新建統包工程」案，已於 107 年 5 月 17 日驗收完成，目前進入三年試運轉階段。

- (三)「南投縣南投市污水下水道系統管線工程(第一期)管線工程第一標」已結案。

- (四)南投縣南投市污水下水道系統管線工程(第一期)管線工程第二標」廠商於 106 年 3 月 27 日申報開工，預定 108 年 12 月 6 日竣工；目前至 3 月底預定進度 62.97%，實際進度 64.34%。

- (五)「南投縣南投市水資源回收中心新建工程(第一期)統包工程」案，基本設計已於 108.03.11 核定，廠商於 60 天日提送細部設計。

- (六)南投縣埔里鎮污水下水道系統管線新建工程」案(委由內政部營建署中區工程處辦理)，第一標管線工程已於 107 年竣工；第二標管線工程目前進度 97.62%；第三標管線工程目前進度 46.02%；埔里鎮水資源回收中心 PCM 專案管理(含監

造)委託技術服務案，於 108.04.03 提送概念設計修正五版。

(七)「南投縣竹山鎮污水下水道系統管線工程，管線第一標及管線第三標合併發包(委由營建署辦理)，施工進度分別為 6.8%及 3.73%；第二標管線工程(委由營建署辦理)，目前進度 54.69%。另竹山水資源回收中心 PCM 已於 108 年 3 月 29 日函送水資中心概念設計報告至營建署審查中。

(八)「南崗地區用戶納管戶設置連接管工程」經費 5,700,000 元，本案於 107.11.02 決標，已於 108.04.08 開工。

二、雨水下水道建設：

(一)「南投縣國姓鄉雨水下水道系統檢討規劃」案，資料檢核之「SWMM 參數模式設定與檢查」海洋大學 107.9.20 通過第四階段，本府於 107.10.12 核定期初報告；廠商 107.12.6 提送期中報告。107.12.24 核撥第 2 期款、108.1.10 辦理期中報告審查會，期中報告(修正版)函請署備查中。

(二)「南投縣埔里鎮雨水下水道系統檢討規劃」案，已於 108 年 3 月撥付廠商尾款。

(三)「南投縣南投市中興新村及附近地區雨水下水道系統檢討規劃」案，營建署 107.07.16 函文同意經費增加至 550 萬。預定 4 月中辦理期初報告審查會

(四)南投縣南投市南崗地區都市計畫區雨水下水道規劃」案，營建署 106.09.06 來文通過流域綜合治理計畫補助，法定經費 374 萬元，本案已於 108.03.15 函送期初報告。

(五)南投縣雨水下水道普查106.3.8 訂約，工作計畫書 106.7.28 核定，世曦工程顧問股份有限公司 107.3.13 內業查核通過，107.10.2 辦理竹山鎮、集集鎮及水里鄉測量驗收通過、廠商 108.1.10 函送期末報告，108.1.30 召開期末報告審查會、預定 108 年 4 月 8~10 日辦理總驗收；第二部分後續擴充已於 108.1.11 完成議價，108.1.19 訂約、108.2.18 府工道字第 1080033870 號核定工作計畫書，預定 108.4.29 前提送期中報告書。

(六)「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程」案，業於 108 年 4 月 2 日開標，合庫營造得標，刻正排定施工前協調會事宜。用地取得部分：主線工程用地皆已取得完成，僅剩水門設施用地刻正辦理都市計畫迅行變更作業。

(七)「南投市大同街雨水下水道改善工程」案，總預算為 24,838,000 元。因 2 次招標皆流標，故退回檢討預算中，預定 4 月中重新上網招標。

(八)「南投縣竹山鎮中山路雨水下水道工程」經費 20,910,000 元，由登豐營造有限公司承攬，於 108 年 1 月 9 日開工，因廠商已完成試挖作業並於 1 月 14 日申報停工，須待管線單位完成管線遷移後再行辦理復工。

(九)「南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道工程」案，總工程經費共計 5600 萬元，已於 107 年 12 月 5 日決標，由億立營造有限公司得標，並於 108 年 2 月 26 日開工，目前施工中，進度 1.74%。

(十)「草屯鎮虎山路及民權路等雨水下水道改善工程」案，經費為新台幣 1800 萬

元，已於 108 年 1 月 22 日開工，因現場管線遷移問題，目前停工中。

(十一)「南投縣埔里鎮大城路雨水下水道工程」營建署核定經費 16,867,000 元，於 108 年 3 月 29 日辦理管線協調現勘。

(十二)「南投縣水里鄉 M 幹線雨水下水道改善工程」案，106.09.06 營建署來文同意納入流域綜合治理計畫補助，法定經費 49,512,000 元，本案已於 107.11.09 決標，業於 107.12.14 開工，目前工程施工進度 2.73%。

(十三)「草屯鎮新生路等雨水下水道改善工程」案，營建署核定經費 1200 萬元，目前辦理工程發包作業。

肆、交通工程科

- 一、協調臺中區監理所及員林客運以公路客運【6718】竹山-水里路線延駛鹿谷鄉茅埔村(107 年 9 月 1 日起通車)，另以【6719】竹山-溪頭路線繞駛鹿谷鄉和雅村(108 年 1 月 2 日起通車)。
- 二、本府於 108 年 1 月 17 日召開彰化客運停駛路線協調會議，邀集臺中區監理所、彰化客運、草屯鎮公所及中寮鄉公所等單位，除協調彰化客運停駛時程展延 6 個月外，另積極協商並輔導草屯鎮公所及中寮鄉公所申請新闢基本民行公車路線。
- 三、2019 南投燈會期間，協調臺中區監理所及彰化客運、統聯客運、總達客運提供公車繞駛南投燈區(會展中心站)接駁服務，另在埔里燈區協調魚池鄉公所及信義鄉公所於春節期間以鄉鎮市公所基本民行公車提供地母廟停車場至埔里燈區之接駁服務。
- 四、本縣 1 路市區客運延駛暨南大學路線(公車進校園專案)於 108 年 2 月 1 日正式通車，本路線配合學生上下學通車需求，學期中平日(週一至週五)行駛每日 66 班次、週六 26 班次、週日 37 班次；寒暑假期間平日(週一至週五)行駛 16 班次、假日 12 班次，並申請交通部公路總局「107 年公路公共運輸多元推升計畫--鼓勵公車駛進校園計畫」補助添購 1 輛普通甲類大客車、1 輛低地板甲類大客車、2 輛無障礙通用型大客車等 4 輛全新大客車提供本路線運輸服務。
- 五、108 年 2 月 27 日府工交字第 1080049597 號函提案爭取交通部公路總局 108 年度公路公共運輸多元推升計畫，申請項目詳如下列(目前皆尚未核定)：
 - (一)建構候車亭與集中式站牌-新建候車亭 10 座(南投市 2 座、草屯鎮 4 座、集集鎮 2 座、暨南大學 2 座)。
 - (二)新闢路線增加供給-基本民行公車新闢路線購車補助(草屯、中寮)。
 - (三)整體公共運輸規劃及調查-南投縣整體基本民行公車營運體系建置研究規劃案。
 - (四)108 年需求反應式公共運輸專案-1 路市區客運 DRTS 路線補助計畫。
 - (五)汽車客運業營運虧損補貼-「埔里-中正村-法治村」路線虧損補貼申請。
 - (六)汽車客運業營運及服務評鑑-市區汽車客運業營運及服務評鑑。

(七)成立公運專案辦公室。

伍、土木工程科

一、「131 線 49K+160~50K+160 道路拓寬改善工程」：107 年 9 月 2 日竣工，107 年 11 月 7 日驗收。

二、「104-151 線替代道路-投 55 線 3K+450~3K+553;4K+450~5K+080;8K+000~8K+180;8K+800~10K+915 及 10K+915~11K+300」：

(一)B 段 10K+915~11K+300 路段，107 年 4 月 23 日徵收發價完成。

(二)該道路 3K~10K 拓寬路段，A 段已施作完成，已無施作項目，進度 100%。B 段目前停工中，進度 95%。

三、104-投 86 線 0K+700-2K+260 道路拓寬改善工程：

(一)都市計畫內區段：用地徵收完成，108 年 3 月 2 日開工，目前進度 5%。

(二)都市計畫外區段：105 年 8 月 18 日報開工，107 年 3 月 5 日申報竣工。

四、南投市 139 丙線 0K+000-1K+740 道路新建工程案：

106 年 11 月 14 日徵收核定，106 年 12 月 21 日徵收發價，107 年 2 月 13、21 日協議價購發價；工程部分於 106 年 9 月 27 日辦理公開閱覽，106 年 10 月 6 日辦理上網發包作業，106 年 12 月 5 日工程訂約，107 年 2 月 8 日動土典禮，107 年 2 月 26 日工程正式動工，目前進度 66.31%。

五、草屯鎮立人路投9線4K+597~4K+912道路拓寬改善工程：

(一)本案經交通部 106 年 11 月 17 日交路(一)字第 1068600816 號函，核定補助經費 58,350 千元。

(二)本案設計監造於 107 年 5 月 22 日訂約，107 年 6 月 29 日基本設計第一次送審，107 年 7 月 26 日基本設計第二次修正送審。

(三)107 年 6 月 11 日辦理第一場公聽會，107 年 7 月 5 日辦理第二場公聽會，107 年 8 月 9 日辦理協議價購。

(四)108 年 2 月 11 日工程開工，目前進度 12%。

六、南投市千秋里投 25 線淹水整治工程改善案，107 年 5 月 15 日開工，108 年 1 月 10 日竣工，108 年 3 月 11 日驗收。

七、埔里鎮福興農場聯外道路(投76-1)新闢工程：

(一)本案經交通部 106 年 11 月 17 日交路(一)字第 1068600816 號函，核定補助經費 510,700 千元

(二)本府以 107 年 3 月 5 日府工土字第 1070048074 號函，提送基本設計報告書，惠請交通部公路總局第二區養護工程處辦理審議作業。

(三)107 年 3 月 20 日辦理第三場公聽會，刻正辦理用地取得及細設相關作業中。

(四)交通部公路總局 107 年 6 月 12 日路養修字第 1070069510 號函，檢送本工程基本設計審議會議紀錄。

(五)本府以 107 年 6 月 22 日府工土字第 1070138415 號函，提送基本設計報告書(修正版)，供公路總局複審。

(六)交通部 107 年 7 月 5 日交路(一)字第 1078600477 號函，同意本工程基本設計報告，107 年 10 月 17 日召開細部設計審查會議，107 年 11 月 14 日提送修正後細部設計圖，107 年 12 月 27 日公開閱覽。

(七)107 年 7 月 27 日辦理協議價購會議。

(八)108 年 1 月 7 日府地權字第 1080008042 號函申請徵收，內政部 108 年 3 月 26 日台內地字第 1080261715 號函核准徵收。

(九)108 年 4 月 9 日工程開標(第 2 次)。

八、埔里鎮投 70 線 0K+000-0K+800 道路拓寬改善工程，總經費 9,398.6 萬元

(一)於 105 年 9 月 11 日(府工土字第 1060157566 號函)提報交通部公路總局，申請納入生活圈道路系統建設補助。依交通部 106 年 11 月 17 日交路(一)字第 1068600816 號函，本案尚未納入生活圈滾動，後續俟公路總局通知召開審議會，再行配合辦理。

(二)本案辦理委託技術服務細項設計，本府 107 年 6 月 26 日府工土字第 1070140701 號函，提報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)8 年(104~111)計畫」審議，爭取經費補助辦理道路拓寬。委託測設部分刻正辦理細設階段。

(三)108 年 3 月 5 日召開細部設計地方說明會，108 年 3 月 28 日議價。

九、公路總局前瞻計畫：

(一)仁愛鄉投 89 線 0K+000~14K+400(縣市界~台 14 線)提升道路品質工程，工程經費 3,960.6 萬元，107 年 6 月 4 日工程訂約，107 年 6 月 6 日工程開工，107 年 11 月 27 日工程竣工。

(二)信義鄉投 95 線 0K+000-7K+766(臺 21 線至東埔)提升道路品質工程，工程經費 3,650 萬元，107 年 7 月 18 日工程訂約，107 年 7 月 20 日工程開工，107 年 12 月 25 日工程竣工。

(三)集集鎮投 54 線 0K+000-4K+000 道路提升品質工程，工程經費 3,200 萬元，107 年 7 月 18 日工程訂約，107 年 7 月 22 日工程開工，107 年 11 月 9 日工程竣工。

(四)名間鄉 139 乙線 9K+700~16K+518(松柏嶺投 42 線至台 3 線)提升道路品質工程，工程經費 4,000 萬元，107 年 8 月 6 日工程訂約，107 年 8 月 8 日工程開工，107 年 11 月 14 日工程竣工。

(五)投 79 線 0K+000-2K+500 提升道路品質工程，工程經費 10,600 萬元，108 年 3 月 20 日工程訂約、開工，目前進度 2%

(六)信義鄉投 91 線 0K+000~7K+500(臺 21 線至風櫃斗)提升道路品質工程，工程經費 3,995 萬元，107 年 10 月 1 日工程訂約，107 年 10 月 5 日工程開工，目前進度 95%。

- (七)國姓鄉 133 線 0K+000~2K+600 及 4K+650~5K+150 提升道路品質工程，工程經費 3,900 萬元，107 年 10 月 12 日工程訂約、開工，108 年 3 月 15 日工程竣工。
- (八)竹山鎮投 52 線 0K+000~4K+715(149 線~瑞龍瀑布停車場)提升道路品質工程，工程經費 4,000 萬元，107 年 10 月 12 日工程訂約，107 年 10 月 16 日工程開工，目前進度 86.96%。
- (九)鹿谷鄉 151 線 0K+900~7K+300 提升道路品質工程，工程經費 2,914 萬元，預算成立，工程發包簽辦中，俟工程決標後續辦工程作業。
- (十)竹山鎮 149 線 1K+400~10K+660 提升道路品質工程，工程經費 3,781 萬元，預算成立，工程發包簽辦中，俟工程決標後續辦工程作業。
- (十一)埔里鎮投 73 線 0K+000~7K+138 提升道路品質工程，工程經費 4,730 萬元，預算成立，工程發包簽辦中，俟工程決標後續辦工程作業。
- (十二)南投市及中寮鄉投 22 線 0K+000~11K+200 提升道路品質工程，工程經費 4,760 萬元，預算成立，工程發包簽辦中，俟工程決標後續辦工程作業。
- (十三)仁愛鄉投 89 線 26K+500~39K+750 提升道路品質工程，工程經費 3,967.6 萬元，預算成立，工程發包簽辦中，俟工程決標後續辦工程作業。

十、營建署前瞻計畫

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
內政部	107 年 7 月 20 日台內營 1070812440 號函	提升道路品質計畫(內政部)-松柏嶺地區道路改善工程(四階)	名間鄉公所	14,180,000
內政部	107 年 7 月 20 日台內營 1070812440 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣草屯鎮中興路及中正路道路改善工程(四階)	草屯鎮公所	24,524,900
內政部	107 年 7 月 20 日台內營 1070812440 號函	提升道路品質計畫(內政部)-竹山鎮市區道路養護整建(延正里、延和里、中山里、竹山里、中崎里)計畫工程(四階)	竹山鎮公所	19,700,000
內政部	107 年 7 月 20 日台內營 1070812440 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣鹿谷鄉中央巷、堀邊巷、東進巷道路改善工程(四階)	鹿谷鄉公所	25,000,000
內政部	107 年 7 月 20 日台內營 1070812440 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣魚池鄉提升鄉內村里聯絡道路品質改善計畫(四階)	魚池鄉公所	43,800,000
內政部	107 年 7 月 20 日台內營 1070812440 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣仁愛鄉南豐村夢谷聯絡道道路改善工程(四階)	仁愛鄉公所	7,000,000

陸、道路養護科

一、「106 年六月豪雨埔里鎮愛村橋災害復建工程」規劃設計及河川公地申請，並配合經濟部水利署第三河川局辦理「南港溪牛相觸防災減災(愛村橋上下游段)工程」，工程經費合計 129,230,000 元，於 107 年 7 月 7 日開工，總工期 510 日曆天，預計竣工日為 108 年 11 月 28 日。

工程內容為橋梁主體長度 234 公尺、前後引道長度 166 公尺及堤防長度 170 公尺等，目前工程持續進行進度已達約 65%。

二、107 年 8 月豪雨(C2、H3 類)呈報中央專案補助颱風災害復建工程，經行政院公共工程委員會召開復建經費專案小組審議完成奉核定計 37 案金額共計 69,607 千元。目前各提案公所及本府執行中。

