

# 南投縣政府建設處工作報告(民國 108 年 4 月至 108 年 9 月)

報告人：處長 李正偉

## 壹、都市計畫科

一、「清境風景特定區內地質敏感區細部規劃」：108 年 8 月 13 日召開「清境風景特定區內地質敏感區細部規劃委託技術服務案」期末報告書(含傾斜管監測分析及自動化監測設備規劃)審查會，決議：「1. 本案期末報告、自動化監測設備規劃報告書、傾斜管監測及分析報告書審查原則同意，請將各委員意見及業務單位意見列入修正，並依約提送成果報告書辦理結案驗收。2. 請將本案成果報告書提送給建設處(使用管理科)、工務處、農業處、觀光處等相關業務單位作為後續推動參考。」

## 二、國土計畫案：

(一)依據行政院 105 年 4 月 18 日院臺建字第 1050015750B 號函，國土計畫法於 105 年 5 月 1 日施行，直轄市、縣(市)政府應於全國國土計畫公告實施後 2 年內，依內政部指定之日期，一併公告實施直轄市、縣(市)國土計畫。南投縣政府國土計畫審議會設置及作業要點，已於 108 年 1 月 17 日府建都字第 1080018502 號函發佈實施。

(二)108 年 5 月 14 日~6 月 4 日間，分別於埔里鎮、魚池鄉、鹿谷鄉、竹山鎮、仁愛鄉、信義鄉、南投市及草屯鎮辦理「擬定南投縣國土計畫及研究規劃」案地方座談會，共計八場；108 年 7 月 3 日~7 月 18 日間辦理 3 場協調會-成長管理計畫與產業、農業發展、鄉村地區整體規劃及新訂擴大都市計畫及 2 場工作坊-觀光發展及國土保育、國土功能分區規劃。另 108 年 10 月 1 日至 10 月 30 日辦理南投縣國土計畫(草案)公開展覽並分別於各鄉鎮市公所辦理 13 場公聽會。

三、變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫(第四次通盤檢討)案：本案已分別於 107 年 7 月 25 日、107 年 10 月 8 日、108 年 1 月 16 日召開變更溪頭森林遊樂特定區第四次通盤檢討案第一~三次專案小組會議、108 年 3 月 27 日召開變更溪頭森林遊樂特定區第四次通盤檢討案第四次專案小組會議，辦理專案小組現勘事宜、108 年 4 月 3 日專案小組於內湖活動中心辦理聽取民眾陳情意見事宜；全案迄今已召開專案小組 7 次，惟陳情案多且案情複雜，後續將繼續召開專案小組審議。

四、變更水里都市計畫(南光、北埔地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案：於 108 年 2 月 27 日於水里鄉公所辦理公開展覽說明會事宜，公開展覽由 108 年 2 月 14 日至 108 年 3 月 15 日止，共計 30 日。108 年 6 月 17 日召開「變更水里都市計畫(南光、北埔地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案」第一次專案小組會議，決議：其餘未審竣之變更內容明細表及公開展覽期間陳情案件，俟下次專案小組會議再行審議。

五、變更霧社都市計畫第三次通盤檢討案：於 108 年 3 月 7 日假仁愛鄉公所辦理公開展覽說明會事宜，公開展覽由 108 年 2 月 18 日至 108 年 3 月 19 日止，共計 30 日，並已於 108 年 7 月 24 日召開第一次專案小組審查會，決議：「請公所依委員意見修正後，提下次專案小組審議並辦理實地現勘」。

- 六、「變更集集都市計畫(部分農業區為宗教專用區(五)、河川區、公園用地及部分宗教專用區(二)為廣場兼道路用地)」案：本府已於108年7月8日公告，7月9日凌晨起發布實施，並已協助公所於7月4日完成釘樁、驗收及點交水里地政事務所先行辦理假分割作業，集集鎮公所亦已配合自108年7月12日至8月12日止辦理樁位公告30日完竣，武昌宮已完成稅務及土地移轉與本府。
- 七、八卦山風景特定區計畫(南投縣部分)(第三次通盤檢討)案：經內政部都市計畫委員會107年11月13日審竣，依該部107年11月28日內授營都字第1070819773號函請規劃單位修正，並辦理後續補辦公開展覽事宜，補辦公開展覽，時間自民國108年4月18日起至108年5月17日止，並於108年5月3日分別於名間鄉公所及南投市公所辦理補辦公開展覽說明會。本案補辦公展結束後，經提送本縣都市計畫委員會第283次會議審竣，並決議修正後送內政部審議，目前請規劃單位修正中，預計於108年11月份提報內政部審議。
- 八、公共設施專案通檢委託技術服務：
- (一)內政部營建署於107年10月30日召開南投縣政府函報公共設施用地專案通盤檢討整體檢討構想審查會議，審查結果：修正通過。
- (二)南投縣公共設施用地專案通盤檢討案於108年9月16日起至108年10月15日止公開展覽30天，並已分別於下列各公所辦理公開展覽說明會：
- (1)於108年9月25日於水里鄉公所及集集鎮公所舉行公展說明會。
- (2)於108年9月27日於竹山鎮公所及鹿谷鄉公所舉行公展說明會。
- (3)於108年9月30日於南投市公所及南投市公所舉行(南投含南崗)公展說明會。
- (4)於108年10月02日於國姓鄉公所及草屯鎮公所舉行公展說明會。
- (5)於108年10月04日於仁愛鄉公所及埔里藝文中心舉行公展說明會。
- (6)於108年10月07日於魚池鄉公所舉行公展說明會。
- (7)於108年10月09日於中寮鄉公所及名間鄉公所舉行公展說明會。
- 九、「變更草屯都市計畫(第二次通盤檢討)(第二階段)」：107年10月17日召開專案小組審查會，決議：依專案小組初步意見修正，修正後之補充內容請業務單位檢視是否需再提專案小組釐清或逕送縣都委會審議，後續俟草屯鎮公所檢送修正書圖後，再辦理審議事宜。108年8月8日召開第二次專案小組審查會，決議：「補充相關說明資料後逕送縣都委會審議」。
- 十、東埔風景特定區計畫(第二次通盤檢討)案：已於108年7月20日發布實施。
- 十一、「變更水里主要計畫(第四次通盤檢討)案：於107年12月24日，假水里鄉公所舉辦說明會。於108年3月12日召開南投縣都市計畫委員會第280次會議，修正通過，已於108年9月10日經內政部都市計畫委員會第953次會議審議，審議通過；後續俟水里鄉公所製作核定書圖至本府後，送內政部核定發佈實施。
- 十二、「擬定水里細部計畫(土地使用分區管制要點)書」案：自107年12月19日起至

108年1月17日止公開展覽，並已於107年12月24日，假水里鄉公所舉辦說明會。於108年3月12日召開南投縣都市計畫委員會第280次會議，修正通過，俟水里鄉公所提送修正書圖後辦理後續發佈公告實施事宜。

十三、「變更集集主要計畫（第三次通盤檢討）」及「擬定集集細部計畫（土地使用分區管制要點）」案：於108年5月17日於集集鎮公所辦理公開展覽說明會事宜，公開展覽由108年5月8日起至108年6月6日止，共計30日，相關陳情意見已請集集鎮公所研提具體建議，俟集集鎮公所提送審議書圖後再據以送本縣都市計畫委員會審議。

十四、「變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫(部分農業區為溝渠用地)案：自108年4月11日起至108年5月10日止公開展覽，並於108年4月24日，假南投市公所舉辦說明會。於108年6月13日召開南投縣都市計畫委員會第281次會議，修正通過；並已於108年8月22日提報內政部審議。

十五、「擬定南投(含南崗地區)都市計畫(配合南投市嘉和市地重劃)細部計畫案：自108年5月9日起至108年6月9日止公開展覽，並於108年5月23日，假南投市公所舉辦說明會。於108年8月30日召開南投縣都市計畫委員會第一次專案小組會議，【決議】：1、文小7部分考量民眾意願與需地機關用地需求，納入刻正辦理之南投縣公共設施專案通盤檢討中處理；2、文中2部分所涉建議修正為免回饋部分，涉主要計畫變更，須依規送縣都委會層轉內政部都市計畫委員會辦理。

十六、變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫(部分停車場用地為道路用地兼供停車場使用)案：自108年5月22日起30天公開展覽，並於108年6月6日，假鹿谷鄉公所舉辦說明會。於108年8月15日經本縣都市計畫委員會審議修正後通過，後續俟本府工務處修正書圖後送內政部審議。

十七、變更南投(含南崗地區)都市計畫(部分農業區、保護區、綠地用地及人行道用地為道路用地)案：108年7月1日起至民國108年7月30日止計30天；於民國108年7月17日上午10時假南投市公所舉辦說明會。於108年8月15日召開南投縣都市計畫委員會第282次會議，決議：請參考委員意見，並確認道路規劃路線後再提會審議。

十八、公告核定宏晨開發建設股份有限公司擔任實施者擬具之「南投市三塊厝段自辦都市更新事業計畫第四次變更說明書」暨「南投市三塊厝段自辦都市更新權利變換計畫第四次變更說明書」，並自中華民國108年9月3日零時起生效。

## 貳、營繕工程科

一、辦理本府各單位無專業工程技術人員(消防局、警察局、衛生局、社會處、民政處及學校教室新、增、改、修建)等硬體設施營繕工程委託規劃設計監造服務共計114件，工程施作中計45件。

二、至 108 年 9 月 30 日止共計 21 案已陸續完工（107 年度僑建國小東棟教室磁磚外牆防水及高壓磚改善工程、106 年北梅國中 PU 跑道整建工程、106 年度南投縣立體育場整建工程、107 年度中山國小運動場跑道整建工程、107 年度嘉和國小綜合教室防水隔熱工程、106 年度南光國小幼兒園改善無障礙廁所工程、105 年度南投縣文化局圖書館大樓結構補強與劣損修復工程、103 年度鳳鳴國中小老舊校舍整建工程、107 年度南投縣政府 A 棟大樓 3 樓廁所及 2 樓無障礙廁所改善工程、106 年度南投縣政府中央空調主機與冷卻水塔散熱片汰換改善節能工程、106 年度營北國中改善整建運動場及週邊排水工程、107 年度廬山國小宿舍整建及修繕工程、107 年度南投縣仁愛鄉衛生所照管分站修繕工程、106 年度中和國小補強工程、102 年度名間國中小老舊校舍整建工程、107 年度南投縣綜合性身心障礙福利復健服務中心外牆整修及空調系統機電配線工程、107 年度文化局館舍易燃裝修防火塗層、演藝廳及演講廳無障礙設施改善工程、107 年度北山國中籃排綜合球場及周邊設施整建工程、107 年度本府消防局 B 棟備勤室整修工程、107 年度新庄國小 B 棟大樓防水隔熱工程）。

三、重大計畫執行進度：南投埔里福興溫泉農場開發工程統包案：106 年 8 月 7 日開工，至 108 年 9 月 27 日止之實際進度 65.48%，目前區內整地及拆除工程第一期、排水工程(一、二期)、茸坑野溪排水工程、污水管線工程(主、次幹管、路口節點、用戶接管)、建築工程主結構體等工項已完成；道路橋梁工程、汙水廠、自來水及溫泉管線工程等工項施作中，預定 109 年 4 月 9 日完工。

四、年度計畫各案件辦理情形：

(一)各年度老舊校舍整建工程計 11 案：其中 103 年度雲林國小目前施工中。104 年度力行國小案建造執照已取得，目前施工中。104 年度田豐國小、南豐國小及合作國小等 3 案，目前南豐國小、田豐國小施工中，合作國小退回檢討預算書圖中。106-108 公立國中小老舊校舍拆除重建計 6 案(包括久美國小、雙龍國小、新鄉國小、新庄國小、南崗國中及愛蘭國小等 6 件重建工程)，目前新鄉、久美、愛蘭國小及南崗國中等 4 案目前施工中，新庄國小五大管線申請中，雙龍國小已於 108 年 4 月 22 日完工。

(二)各年度老舊校舍補強工程計 49 案：目前分年度執行，107 年度部分已期末審查通過，施工中案件計 5 件(文昌國小、弓鞋國小、桐林國小 2 件、國姓國小)，已完工或結案計 38 件(包括春陽國小 2 件、仁愛國中 2 件、南豐國小、萬豐國小、紅葉國小 2 件、北梅國中 2 件、地利國小 2 件、大鞍國小、國姓國中 3 件、文昌國小自然教室、新鄉國小、過溪國小、鳳凰國小、同富國小、漳和國小、明潭國小、旭光高中、民和國中 2 件、南投國中、南投國小、宏仁國中、久美國小、史港國小、清境國小、前山國小、和雅國小、中寮國小、中寮國中、名崗國小、中和國小)，其餘俟教育處通知經費核准後將陸續上網辦理工程招標中(包括水里國中、集集國小、永昌國小、北山國中、廬山國小、力行國小翠

巒分校)。

(三)各年度國中小宿舍新(整)建工程計 6 案：105 年度核定仁愛國小、同富國中及信義國中等 3 案；106-108 年度清境國小、互助國小、鹿谷國中等 3 案，目前同富、仁愛、互助國小、鹿谷國中及信義國中目前施工中，清境國小規劃設計中。

### 參、使用管理科

- 一、108 年度南投縣列管九處山坡地住宅社區監測作業，持續進行中。
- 二、108 年度南投縣政府辦理清境地區旅宿業建築物周邊安全檢查作業，持續進行中。

### 肆、工商管理科

- 一、受理消費爭議調處案件計 127 件，結案者 101 件，處理中 26 件。
- 二、執行商品標示抽查案件 624 件(次)。
- 三、執行「進出碎解洗選場及預拌混凝土廠車輛不得超過規定重量」稽查業務共計 8 家/次。
- 四、核准商業登記 467 件，變更登記 412 件，歇業登記 258 件；本縣目前商業登記家數為 28,778 家。
- 五、核准工廠登記 23 件，工廠變更登記 37 件；本縣目前工廠家數為 1014 家，較前期增加 15 家。
- 六、辦理電器承裝、檢驗維護及專業技術人員登記及變更計 38 件。

### 伍、建築管理科

- 一、辦理「簡政便民平台」建造執照及使用執照審查一般案件縮短為 8 天，供公眾使用案件為 25 天；108 年 4 月至 108 年 9 月，建造執照核發數為 330 件，使用執照核發數為 225 件。
- 二、107 年度南投縣建築物施工管理樓層必須勘驗工作查核作業已於 108 年 8 月 15 日完成履約，108 年度南投縣建築物施工管理樓層必須勘驗工作查核作業，業於 108 年 8 月 7 日簽約，預計 109 年 8 月 15 日完成履約標的。
- 三、108 年度推廣綠建築與綠建築設計審核及抽查業務案，預計 108 年 11 月完成履約，12 月辦理驗收作業。
- 四、本府「108 年度建築管理資訊系統擴充建置專案」已辦理發包，預計於 108 年 12 月完成履約。
- 五、內政部委託本府辦理營造業登記管理，108 年 4 月至 108 年 9 月申請設立許可、技師逐案簽證及變更等業務共計 574 件。

## 陸、城鄉發展科

- 一、文化路青年住宅：未來全區將採分 2 期分區開發南投縣青年住宅，針對第 1 期青年住宅的部分，規劃朝向大坪數、大空間、三房型及四房型著手。預估三房型 30 戶（約 30~33 坪、總價約 500 萬元），四房型 10 戶（約 40 坪、總價約 600 萬元），一期住宅預計於 109 年中旬發包、開工，預計於 110 年 12 月底前能夠落成、啟用。
- 二、推動簡易自來水執行進度案：中央補助案件計 2 件，目前委由埔里鎮及國姓鄉公所執行中；本府預算支應辦理共 2 件，依計畫執行中；議員配合款 1 件，水里鄉公所尚在執行中(如後附表一)。
- 三、城鎮之心工程計畫-貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫進度報告：總經費 3.41 億，第一期工程(含設計及監造費)1.3 億已發包，工程於 108 年 3 月 5 日開工，預定 109 年 4 月完工；第二期工程 2.11 億，分 2 標案進行-(一)第一標案公園部份為 3,400 萬元本府於 9 月 20 日公告上網，因 108 年 10 月 3 日開標流標，將賡續上網招標；(二)第二標案(市區藍帶及貓羅溪自行車道部分為 1.77 億元)，預計 11 月完成招標作業。
- 四、九二一震災平價住宅專案讓售：
  - (一)本縣九二一震災平價住宅專案讓售執行期間預定為三年，分三期執行(一年一期)。107 年第一期已完成 43 戶，剩餘 79 戶(如後附表二)。
  - (二)本府於 108 年 06 年 13 日辦理 108 年度專案讓售(二期)申請事宜，公告期間為 108 年 6 月 17 日~108 年 8 月 30 日止，108 年第二期已申請戶數為 31 戶，目前刻正委託辦理所有權移轉登記工作勞務採購案相關發包作業事宜，後續(第三期)預計可申請戶數為 48 戶(如後附表二)。

## 柒、產業發展科

- 一、自來水管承裝業登記及換證計 6 件。
- 二、天然氣導管承裝業登記及換證計 2 件。
- 三、核准加油站核發營業許可及變更登記 32 件（本縣目前加油站 95 家）。
- 四、督導本縣所屬機關（單位）學校及本身執行節約能源措施，以 104 年為基期，於 108 年提升整體用電效率 4% 為目標，用油以 106 年不成長為目標。
- 五、108 年 4 月至 108 年 9 月南投縣會展中心期間辦理體育用品特賣會(4/17~23)、浴佛節活動(5/11~12)、就業博覽會(5/24~25)、阿瘦皮鞋特賣會(5/30~6/10)、108 年運動 i 臺灣-夜 YA ZUMBA PARTY (6/15)、台灣廠拍特賣會(7/12~7/21)、921 紀念攝影展(9/1~9/30)。
- 六、本縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，108 年上半年度租金收入 5,274,069 元。
- 七、南投旺來產業園區開發案：
  - (一)經濟部備查：107 年 1 月 11 日經濟部核定設置本園區，107 年 1 月 15 日取得

園區土地。

(二)產業用地出售作業：目前 15 塊產(一)土地已全數出售完畢，總銷金額為 21.63 億，2 塊產(二)土地並已著手研議後續處份方式，已於 108 年 9 月 19 日召開土地租售審定小組會議進行討論。

(三)工程概況：107 年 4 月 27 日辦理園區動工前公開說明會，假設工程於 107 年 6 月 29 日申報開工，目前正依工程進度辦理各項工程施作，現場施工狀況截至 108 年 9 月 18 日整體預定進度為 15.69%，實際進度為 16.23%，目前工程主要施工項目為聯外排水、臨時水保工程、擋土牆、滯洪池施工、整地工程開挖及回填等。園區東側及西側聯外道路工程部分並已於 108 年 6 月 20 日完工，全案預計 110 年 3 月完工。

#### 八、埔里地方產業微型園區開發案：

(一)核定設置：106 年 7 月 28 日公告核定設置；106 年 9 月 4 日取得經濟部同意備查。

(二)公告招商：本案於 108 年 4 月 3 日辦理第五次公告出售產業用地(一)5 筆土地(108 年 4 月 3 日~108 年 10 月 31 日)，截至受理申請截止日止，計共銷售出 3 筆土地，總銷售金額為 1.39 億元，後續將積極依規辦理出售相關事宜。

(三)新建工程：業於 108 年 5 月 30 日申報竣工，將依規賡辦後續結算、驗收及移交接管等相關事宜，並預定於 108 年 10 月 29 日上午辦理服務中心揭牌儀式。

#### 九、草屯手工藝智慧園區開發案：

(一)開發目的：全區土地面積約 13.94 公頃，鄰近市區及學校，每年公所均需編列龐大維護經費辦理公墓遷葬後之除草作業，且公墓屬高鄰避設施及易造成治安死角，縣府為提升周圍生活品質、改善本縣財政，創造地方發展新契機，規劃於此闢設產業園區，引入手工藝相關智慧型產業廠商之進駐，以結合台灣手工藝園區、南開科大等產學體系，希藉此帶動南投(草屯)之地區再繁榮，增加青年返鄉就業機會。

(二)開發效益：園區每年產值約 15~20 億元，創造約 500~800 人就業機會，園區開發後，將帶動地方產業與活動人口，增加地方繁榮及產業紮根與升級。

(三)園區特色：將草屯植物公園保留，不納入園區範圍內，以維持居民休憩使用，讓園區與公園綠地共存共榮。該土地所有權約 99.63%屬縣府，將規劃開發為草屯手工藝智慧園區，草屯地區之工藝產業由國立台灣工藝研究發展中心帶動下，已具豐沛能量與成果，未來在結合草屯手工藝園區和南開科技大學等產學合作，將園區升級再發展，強化科技產業軸帶群聚效應，推展地區優勢特色產業及觀光產業優化與多元發展。

(四)執行進度：本案經本府於 107 年 1 月提案爭取前瞻基礎建設經費，於 3 月 19 日獲經濟部工業局核定全程計畫執行經費為 7 億 5,405 萬元整(工業局另於 107 年 10 月 5 日核定提高補助比例，中央補助金額增加至 6 億 7,864 萬元，

本府自籌款減至 7,541 萬元)。本府於 107 年 10 月 22 日決標確認調查規劃及申請設置廠商，108 年 4 月 30 日同意期中報告備查，108 年 9 月 16 日同意期末報告備查，目前刻由規劃廠商依契約書及備查內容辦理都市計畫變更、可行性規劃、用水計畫、排水計畫及環境影響說明書等相關書件定稿作業，後續將提送至各目的事業主管機關審查。

#### 十、竹山竹藝產業園區計畫：

- (一)開發目的：基於本縣係以觀光首都作政策目標，故產業園區之開發須併考量結合觀光產業發展，竹山鎮又是南投縣工商發展程度較高之鄉鎮，其二級產業以製造業為主；然以目前南投縣之相關產業服務規模，尚無法滿足現況需求，其中竹山地區係以木竹製品製造業、家具製造業及紙漿、飲料製造業、橡膠製品製造業、紙及紙製品製造業等為主，亦為南投縣之優勢產業。
- (二)開發效益：竹山竹藝產業園區基地規模約 15.4 公頃，預估開發效益園區每年產值可達 8~10 億元，引進約 10~15 家廠商進駐，將帶動地方產業與活動人口，除增加地方繁榮外，亦可帶動在地產業升級與紮根。
- (三)園區特色：引進產業類別以本縣具優勢之傳統產業為主，依行政院「傳統產業維新方案及推動計畫」，藉由文創設計軟實力、優質農業技術、ICT 或其他領域新科技及創新營運模式等新驅動成長因素，以提升傳統產業成長動能。
- (四)執行進度：本案於 107 年 3 月 23 日提送計畫向經濟部爭取前瞻補助經費，於 6 月 11 日核定全程計畫執行經費為新台幣 4 億 2,065 萬元整(工業局另於 107 年 10 月 5 日核定提高補助比例為中央補助 3 億 7,858 萬元整；本府自籌 4,207 萬元整)。本府於 107 年 11 月 7 日決標確認調查規劃及申請設置廠商；108 年 6 月 10 日同意期中報告備查，108 年 8 月 21 日完成期末報告審查。另查本府地政處於 108 年 8 月 28 日提送「非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更」作業至營建署，待核准後，將據以辦理後續各項審查。

附表一 簡易自來水執行進度表：

107.9.30 日製表

單位：元

案件經費來源	年度	項次	鄉鎮	工程	經費	戶數	進度	中央補助	本府配合款	備註
中央補助	108	1	埔里	埔里鎮桃米里外大坪簡易自來水工程	5,645,000 水利署補助款 400 萬 8000 元，自籌款 163 萬 7000 元(其中 100 萬元，申請議員配合款、埔里鎮公所負責 63 萬 7000 元)	33	已完成測設監造，工程於 108 年 9 月 24 日開標，預計 10 月底開工。	4,008,000	0	由埔里公所執行
	108	2	國姓	國姓鄉長流村西邊山簡易自來水改善工程	水利署補助款 220 萬 8000 元，自籌款 90 萬 2000 元	20	目前辦理測設監造中	2,208,000	0	由國姓公所執行
本府預算	107	3	國姓	國姓鄉南港社區增設簡易自來水工程	2,500,000	200	經查本處原簽核經費 250 萬元，有低估情形，恐無法順利發包施工，需再依規簽核增加經費。	0	2,500,000	
	107	4	鹿谷	鹿谷鄉永隆村溪底城簡易自來水鑿井工程	745,000	30	已完成測設監造，工程(目前 10 月 15 日定約，預計 10 月 21 日工程開工)。	0	745,000	
議員配合款	107	5	水里	水里鄉郡坑村簡易自來水管線工程	3,000,000	176	水里公所目前複驗完畢，辦理決算中	0	1,000,000	蕭志全議員建議案配合款 100 萬元，其餘 200 萬元由水里鄉公所自籌

附表二

社區	承購戶數	107年第一期 已承購戶數	108/06/17至 108/08/30止 已申請戶數	第三期 可申請戶數
北梅新社區平價住宅	39	30	3	6
南光新社區平價住宅	34	2	8	24
紅瑤新社區平價住宅	11	4	4	3
茄苳新社區平價住宅	31	7	15	9
柯子坑新社區平價住宅	3	0	1	2
大丘園新社區平價住宅	4	0	0	4
	122	43	<b>31</b>	48