

何議長、潘副議長、各位議員女士、先生：
大家好！

欣逢 貴會第 19 屆第 3 次定期大會開議，謹代表本府同仁敬祝大會圓滿成功。首先要特別感謝何議長、潘副議長暨各位議員先進的鼎力支持，使縣政建設得以順利推展，在此，謹致上最誠摯的敬意與謝忱！今天應邀提出南投縣政府施政總報告，深感榮幸。在未來施政，仍要敦請各位女士、先生繼續不吝賜教，共同為南投縣民福祉努力打拼。

壹、前 言：

半年來，本府在 貴會匡督下，舉辦 2019 南投花卉嘉年華-南投溫泉季、跨年晚會、2019 美利達盃南投百 k 嘉年華活動、第七屆日月潭環湖馬拉松、第 37 屆日月潭萬人泳渡嘉年華等一連串大型活動，參加人數屢創新高，為本縣帶進一波波觀光人潮。

2020 南投燈會自 1 月 18 日至 2 月 9 日舉行，今年推陳出新增加「雕藝塑型」南投雕塑大展、夜間花海、具聲光互動體驗的光之庭園燈區、貓羅溪立式划槳體驗、知名火舞團表演以及聲光震撼之水舞展演、無人機演出等都大獲好評，令遊客驚豔。

新型冠狀病毒散播全世界，為避免影響縣民健康，縣府團隊展開防疫大作戰，配合中央流行疫情指揮中心加強縣內消毒、宣導防疫觀念並關懷居家隔離、檢疫個案，積極將中央紓困與振興特別預算宣導縣民周知，另利用本縣老薑是很好防疫食品的特色，首次行銷美國，增加農產品行銷管道，協助業者與民眾渡過景氣低迷的寒冬。

這是 貴會暨全體縣民共同努力的成果。現謹就 108 年度本縣總決算案編製、縣政重點工作、半年來施政績效，簡要提出書面報告，誠盼各位 議員女士、先生繼續給予支持與指教。

貳、108 年度本縣總決算案編製

- 一、總預算歲入總額為 273 億 8,886 萬元，決算數 266 億 2,935 萬 1,776 元，較預算數短收 7 億 5,950 萬 8,224 元，短收數約占總預算歲入總額 2.77%。
- 二、總預算歲出總額為 271 億 5,786 萬元，決算數 247 億 7,022 萬 121 元，較預算數減支 23 億 8,763 萬 9,879 元，減支數約占總預算歲出總額 8.79%。
- 三、歲入、歲出執行結果產生歲入歲出賸餘 18 億 5,913 萬 1,655 元，債務舉借 41 億 7,000 萬元，債務還本 44 億 931 萬元，收支賸餘 16 億 1,982 萬 1,655 元。
- 四、本縣 108 年度應付債(借)款 105 億 1,390 萬元，收支賸餘 16 億 1,982 萬 1,655 元，以前年度累計短絀 56 億 6,341 萬 7,818 元，累計財政缺口 145 億 5,749 萬 6,163 元。

參、縣政重點工作與成果

一、開創幸福南投，國際觀光首都：

本縣擁有豐富物產和國際知名的天然景觀，除積極改善風景區公共設施外，並結合觀光、產業、文化舉辦系列活動行銷南投，開拓國際觀光客源，創造觀光商機，並引進民間機構參與公共建設，加速地區觀光發展。

(一)積極規劃提昇觀光遊憩設施水準：

1. 日月潭國家風景區管理處委託辦理日月潭地區公有船舶上架檢修場興建工程，總經費 4,950 萬元，工程進度約 97%。
2. 本府與日月潭國家風景區管理處及信義鄉公所共同出資辦理南投縣信義鄉雙龍水源吊橋改建工程，總經費 5,500 萬元已完成，俟疫情狀況擇日開園。
3. 辦理交通部觀光局 108 年度補助集集小鎮亮點景區觀光環境整備計畫，核定經費 600 萬元，施工中。
4. 辦理交通部觀光局 108 年度核定補助「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」南投縣鳶峰旅遊服務中

心及周邊整備等 6 件工程，總經費 7,100 萬元，均施工中。

5. 辦理交通部觀光局 109 年度「體驗觀光-地方旅遊環境營造計畫」南投縣鹿谷鄉和雅遊憩區設施環境營造計畫等 8 件工程，總經費 7,700 萬元。
6. 南投縣埔里鎮和平段 1035 地號等六筆國有土地改良利用合作開發案完成招商作業，由振宇五金得標，目前施工進度約為 40%，預計 109 年 10 月 31 日前完工。
7. 草屯九九峰生態藝術園區規劃案：本案將由本府自行規劃開發，將邀集府內外專家組成專案小組研議園區未來發展方向。
8. 名間鄉松柏嶺高空觀景台興建安：已收集土地所有權人簽訂之協議書，後續依規函送內政部同意後併入都市計畫內發佈實施，賡續辦理都市計畫樁位測量、定樁及公告等程序。
9. 前瞻基礎建設計畫-營造友善自行車道，仁愛鄉清流梅鄉自行車道、南投市八卦山稜線串連城鎮之心自行車道、名間鄉波羅水綠隧自行車道、魚池鄉五城、水社自行車道、南投縣集集鎮綠色隧道及環鎮自行車道斷點評估與整建計畫等 5 件工程，總經費 1 億 3,148 萬元。

(二)加強觀光行銷，拓展國際旅遊市場：

1. 南投縣觀光導覽網站固定上傳至「政府資料開放平臺」供民眾介接免費使用，已增設合歡山國際暗空公園(中英雙語)以及觀光工廠內容，持續創造更好的推廣行銷效果與創新的服務內容。
2. 108 年 11 月辦理「2019 南投溫泉季」活動，108 年 12 月-109 年 2 月間辦理「2019 南投花卉嘉年華」，結合在地產業、原民特色、農特產品及觀光景點，提升本縣觀光人次。
3. 2020 南投燈會(1/18-2/9)於南投市會展中心舉行，展演期間雖適逢新冠肺炎疫情爆發，調整資源與

表演節目等方式積極因應，本次增添的夜間花海、具聲光互動體驗的光之庭園燈區、貓羅溪立式划槳體驗、知名火舞表演以及聲光震撼之水舞展演(入圍義大利 A Design Awards 國際設計大獎- A Design Awards 素有設計界的奧斯卡美譽)及無人機表演等等都大獲好評，經統計 239 萬人次蒞臨欣賞。

4. 為推動智慧觀光，本府爭取本年為「中台灣好玩卡」發卡縣市，將於今年度整合中台灣食宿遊購行推出實體票證(預計以悠遊卡發行)。
5. 各國媒體團、踩線團及貴賓團共計 13 團體 212 人次來訪。

二、創新產業經濟，推動農產行銷

發展產業結合科技提高農特產品附加價值，促進產業升級，並積極推展精緻與休閒農業，提昇本縣農業競爭力，針對產季舉辦行銷活動，以活絡市場，結合農村社區人文自然生態環境規劃，改善公共設施，各項辦理情形說明如下：

(一)五大園區開發案：

1. 埔里福興農場旅館區開發工程統包案：因受疫情影響工程展期，預計 5 月底完工。
2. 南投旺來產業園區開發案：15 塊產(一)土地已全數出售完畢，總銷金額為 21.63 億，2 塊產(二)土地於 109 年 3 月 2 日起公告開放申購至 3 月 31 日止，目前計有 2 家提出申請，將依規賡辦後續各項事宜。
3. 埔里地方產業微型園區開發案：產業用地(一)共計售出 3 塊，總銷售金額為 1.39 億元，尚餘 5 塊【含產(二)用地】，俟與受託開發單位協商，依據委辦契約第 18 條規定以未出售用地「藍城段 281-30 地號」償還開發成本後，剩餘坵塊再行研議分割銷售。

4. 草屯手工藝智慧園區開發案：可行性規劃報告經經濟部於 109 年 1 月 10 日業予備查在案。109 年 2 月 24 日因園區範圍調整變更經費為 4 億 9,224 萬元(中央補助款 4 億 4,302 萬元，本府自籌款 4,922 萬元)。
 5. 竹山竹藝產業園區計畫：廠商已提交可行性規劃報告、申請書暨開發計畫書、用水計畫書、農地變更使用說明書、環境影響說明書等相關書件定稿本至本府，後續將提送至各主管機關進行實質審查；另有關環境影響評估事宜，於 109 年 2 月 5 日提送環境影響說明書(初稿)至環保局進行審查中。
- (二)文化路青年住宅：未來全區將採分 2 期分區開發，第一期計畫總經費約 2 億，規劃 3 房型約 35 戶，4 房型約 9 戶，合計約 44 戶，已委託專業團隊辦理規劃設計等相關事宜，第二期的開發進度與推出戶數實際狀況，視本府預算編列與市場供給需求滾動式調整。
- (三)城鎮之心工程計畫-貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫：總經費約 3.41 億。第一期工程(含設計監造案及工程案)約 1.3 億元，已發包施作，實際進度約 76.24%，預定 109 年 8 月份完工。第二期工程約 2.11 億，分 2 標案進行(第一標案公園整建修繕部分為 3,400 萬元)，於 109 年 2 月 4 日申報開工，實際進度約 3.83%。第二標案(市區藍帶及貓羅溪自行車道部分為 1.77 億元)，進度約 5.78%。
- (四)921 震災平價住宅專案讓售案：分三期執行，專案讓售計畫共 122 戶，107 年第一期申請承購戶數 43 戶，108 年續辦第二期申請 31 戶尚符申請資格條件，剩餘 48 戶將依規列入 109 年度第三期辦理。
- (五)辦理 108 年度配合國土計畫推動農地資源空間規劃計畫執行委託服務案，成果如下：
1. 持續辦理更新及查核農業及農地資源盤查工作。

2. 配合108年度農委會農業發展地區劃設檢核作業，本縣因山坡地範圍廣，坡地農業為本縣多數鄉鎮市主要農業經濟來源，國土功能分區之國保二與農發三競合部分，本縣13鄉鎮市公所農業單位皆提出建議重疊區之宜農牧地皆回復為農發三。另對於臺大實驗林區分布水里鄉、鹿谷鄉與信義鄉範圍之國土利用調查現況農業利用部分劃設為農發三，已與國土計畫單位研議區域內農發三土管配套相關內容，故南投縣之農業發展地區模擬劃設資料，截至109年2月底，農業發展地區總面積約97,628.26公頃。
 3. 因應氣候變遷下農地調適規劃策略，擬定「平原山地稻作蔬果區(草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、南投市)、高山花卉茶樹蔬果區(仁愛鄉、魚池鄉、鹿谷鄉)、高山蔬果特用作物區(信義鄉、國姓鄉)、平原山地蔬果特用作物區(集集鎮、中寮鄉、水里鄉、埔里鎮)」四大調適熱點類別區，此部分將會對應本縣之108年農產業空間佈建，配合農委會作更深入之實作措施分析。
- (六)輔導南投縣農會整合本縣各農民團體、產銷班，承辦台北希望廣場及花博圓山廣場農產品促銷展售活動計4場次，銷售總金額約301萬3,810元，另於本縣主要農產品產季辦理2019南投世界茶業博覽會、2019中臺灣農業博覽會銷售金額約2,540萬9,280元，對協助本縣農產品之促銷獲益良多。
- (七)積極推動治山防災工作，辦理集水區治理、土石流及崩塌地源頭處理、土石流災害防治，突發性災害治理，以預防並減少洪水及土石災害之發生。
1. 108年治山防災及野溪治理工程，核准經費5,791萬4千元，總計77件。
 2. 108年度整體性治山防災計畫，核准經費1,366萬6千元，總計3件。
 3. 108年度前瞻基礎建設計畫，核准經費489萬3千

元，總計 1 件。

4. 108 年度流域綜合治理計畫，核准經費 1,497 萬 1 千元，總計 4 件。

(八)加強推動並輔導縣內各社區積極參與農村培根計畫訓練，並提具農村再生計畫：

1. 截至 109 年 3 月，本縣共核定通過 52 案之農村再生計畫，另已審查待修正通過 2 案。
2. 行政院農業委員會水土保持局補助 109 年南投縣年度農村再生執行計畫（第一梯）共 49 件，總經費 3,010 萬 7 千元；補助 109 年度南投縣社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫，總經費 530 萬元，目前執行中。

(九)重要動物傳染病防治：

1. 為早日清除豬瘟及口蹄疫，辦理注射豬瘟疫苗、口蹄疫抗體採血監測養豬場 17 場 89 頭、養牛場 1 場 15 頭、養羊場 11 場 165 頭、農產運銷公司交易毛豬採血 949 件；口蹄疫非結構性蛋白抗體監測均為陰性。
2. 推動羊痘疫苗預防注射 17 場 2,717 隻。
3. 結核病是人畜共通傳染病，每年定期辦理檢驗牛、羊草食動物結核病結核菌素皮內試驗一次，計檢驗乳羊 12 場 2,153 隻、乳牛 5 場 666 隻，檢驗結果均為陰性。
4. 狂犬病防疫工作：本縣狂犬病預防注射工作注射數量 108 年 32,740 頭，109 年迄今 1,953 頭。

(十)因特殊傳染性肺炎疫情延燒，紓困與振興措施：

1. 「經濟部辦理公有零售市場及列管夜市設備改善補助作業要點」函請各公所提報計畫推動公有市場及列管夜市環境優化振興措施，改善相關設施功能，以減輕嚴重特殊傳染性肺炎之影響，並加快產業之復甦。

2. 地方稅減免：

(1)娛樂稅因應措施：

- A. 自動報繳娛樂稅之業者，依實際收入申報，稅賦將因實際收入減少而減輕。
- B. 查定課徵娛樂稅之業者，娛樂設施未使用減少收入，即可申請依實際營業狀況，核實調降。
- C. 不能於娛樂稅規定期間繳納者，得檢具證明文件申請延期或分期繳納。

(2)使用牌照稅因應措施

- A. 針對遊覽車客運業、小客車租賃業，交通部已規劃補貼，減免使用牌照稅 50%，該等類別車輛 109 年上期使用牌照稅已列入開徵檔案辦理開徵，繳款書記載補貼本稅 50%金額，應納稅額為本稅 50%。
- B. 營業用車輛如長時間不使用，車主可持汽車號牌 2 面、行車執照與身分證正本等證件，就近向各地監理機關辦理停駛，未使用車輛期間，即可按日免徵使用牌照稅。

(3)房屋稅減稅措施

- A. 飯店旅館業者因疫情影響，關閉部分樓層未使用，在停用期間准以「一層樓」為核准單位，由營業用稅率(3%)改按非住家非營業用稅率(2%)課徵房屋稅。
- B. 營利事業如有停業或歇業情事，依國稅局通報資料，主動按房屋實際使用情形適用較低稅率。

3. 地方稅延期或分期繳納:財政部 109 年 3 月 25 日台財稅字第 10904537901 及 10904537902 號函送審核原則在案，本轄納稅義務人因受疫情影響且不能於規定繳納期間內一次繳清稅捐者，可依稅捐稽徵法第 26 條規定申請延期或分期繳納，稅務局將依審核原則從寬協助辦理。

4. 因疫情影響本縣建築工程案件之工期展延，自 105 年 12 月 1 起至 109 年 12 月 31 日止，領得本縣建

築許可(含建築執照及雜項執照)案，且至 109 年 12 月 31 日止執照仍有效者，自動展期一年，如期限內未能完成，可依南投縣建築管理自治條例第 25 條第 1 項所規定之特殊情形，准其自動增加建築期限一年。

5. 勞動部針對減班休息勞工實施(1)充電再出發計畫；(2)安心就業計畫；(3)安心即時上工計畫。其中安心即時上工計畫是針對非典型勞工（如早餐店、便利商店或加油站等打工族，即部分工時勞工）因受疫情影響而縮減工作時間所提出之計畫，並以公部門提供符合公共利益之計時工作機會為主，每月工作時間 80 小時，時薪 158 元，每月最多可領取 12,640 元，工作期限 6 個月，經費由勞動部補助，本縣獲分配名額 500 名。

三、建構交通路網，加強基礎建設：

完善的交通路網為發展南投成為觀光大縣必要條件，除可縮短到南投旅遊的行車時間，創造更優質的旅遊品質，提供安全便利的交通外，更帶動各項產業之發展。其各項建設如下：

(一)重大交通建設興建概況：

1. 南投市 139 丙線 0K+000-1K+740 道路新建工程案：核定補助 6 億 830 萬元，108 年 11 月 29 竣工，109 年 1 月 3 日辦理通車典禮。
2. 草屯鎮立人路投 9 線 4K+597~4K+912 道路拓寬改善工程：核定補助 5,835 萬元，109 年 3 月 27 日竣工，109 年 3 月 26 日辦理通車典禮。
3. 埔里鎮福興農場聯外道路(投 76-1)新闢工程：核定補助 5 億 1,070 萬元，108 年 8 月 5 日開工，工期 480 日曆天，目前進度約 36.8%。
4. 埔里鎮投 70 線 0K+000-0K+800 道路拓寬改善工程：核定補助 9,398 萬 6,000 元，108 年 11 月 16 日開工，工期 360 日曆天，目前進度 13.5%。

5. 151 乙線 0K+000-1K+473.41 道路拓寬改善工程：核定補助 1 億 3,295 萬 9,000 元，工程基本設計審查完成，目前辦理地質探查及水保計劃作業。
6. 南投市 139 丙線 1K+740-3K+220 道路新建工程案：核定補助 5 億 4,381 萬 3,000 元，109 年 1 月 17 日召開地方說明會，4 月 24 日召開第一次公聽會。
7. 中寮鄉投 22 線連接投 26 線道路拓寬改善工程(第一期)：核定補助 4 億 753 萬元，設計監造於 109 年 3 月 10 日訂約，4 月 6 日召開路線地方說明會。
8. 147 線 4K+625-7K+300 段拓寬改善工程：核定補助 3 億 2,530 萬元，109 年 3 月 19 日召開地方說明會。
9. 南投縣仁愛鄉投 89 線 15K~25K 危險路段改善工程，核定補助 6,511 萬元，工程於 109 年 3 月 26 日決標。
10. 前瞻計畫：
 - (1) 公路總局前瞻計畫-提升道路品質工程：
 - A. 仁愛鄉投 83 線 1K+000-10K+300，工程經費 1 億 1,480 萬元，已於 109 年 4 月 28 日工程決標。
 - B. 竹山鎮 149 乙線 0K+000~5K+014，工程經費 2,230 萬元，已於 109 年 4 月 7 日工程開標。
 - C. 國姓鄉 136 線 48K+500~57K+367，工程經費 4,760 萬元，已於 109 年 4 月 14 日工程開標。
 - (2) 內政部營建署 108 年前瞻建設提升道路品質計畫，核定南投市營北路人行步道改善工程(五階)、南投縣名間鄉豐柏路人行道改善工程(五階)、南投縣松柏嶺地區道路改善工程(五階)、南投縣魚池鄉魚池村人行道暨共和村等村道路改善工程、南投縣集集鎮中集路、成功路共同管溝及人本通學步道建置計畫第

一期(五階)等 5 件工程，總經費 1 億 4,165 萬 400 元。

(二)辦理中央管河川疏濬作業兼供土石標售：108-109 年疏濬工程辦理案件情形如下：

1. 107 烏溪大斷面 83~85 河段計畫：疏濬 60 萬立方公尺，實際疏濬 58.7 萬立方公尺，業於 108 年 10 月底完竣。
2. 濁水溪寶石橋上下游河段疏濬作業：109 年 2 月 28 日提貨完成，進度 100%，工程已竣工。
3. 107 玉峰橋上下游河段疏濬作業(第一工區)：108 年 11 月 18 日完成提貨 50 萬米，後因尚有淤積，再向水利署申請增辦 25 萬米並獲同意，進度達 100%，工程已竣工。
4. 清水溪南雲橋上游河段疏濬 43.8 萬立方公尺，提貨進度 81.5%，預計 5 月底竣工。
5. 濁水溪集鹿橋上下游河段疏濬作業：於 109 年 1 月 16 日提貨完成；惟目前採區尚有 15 萬立方公尺土石已向四河局申請增辦並且核准，預計 5 月份恢復提貨。
6. 卓棍溪羅羅格橋上下游河段疏濬 20 萬立方公尺，於 109 年 3 月 17 開始提貨，目前進度 9%，預計 12 月底竣工。
7. 和社溪松泉橋下游河段疏濬作業(採售合一)：疏濬 10 萬立方公尺，預計 12 月底竣工。
8. 濁水溪永興橋上下游河段預計疏濬 70 萬立方公尺，已於 109 年 4 月 27 日提貨。
9. 109 郡坑溪上游野溪疏濬 20 萬立方公尺，109 年 4 月 13 日開始出料，預計 12 月底竣工。

(三)為改善住家環境衛生降低生態環境汙染，積極推動下水道系統建設：

1. 草屯管線及用戶接管工程第一標設計 1,834 戶，目前進度約 24.74%，已接 411 戶，進行巷道連接管工程累積完成約 3609.88M。

2. 草屯管線及用戶接管工程第二標，設計 1,103 戶，廠商於 109 年 3 月 5 日申報開工。
3. 「南投縣南投市污水下水道系統管線工程(第一期)管線工程第二標」已竣工，辦理核銷作業。
4. 「南投縣南投市水資源回收中心新建工程(第一期)統包工程」案，整體批次細部設計審查於 109 年 3 月 6 日提送委員複審。
5. 南投縣埔里鎮污水下水道系統管線新建工程案，管線工程(委由營建署辦理)三標案進度，分別為：第一標於 108 年 1 月 22 日完成工程驗收，第二標於 108 年 9 月 18 日工程驗收合格；第三標 109 年 3 月 30 日起辦理驗收程序。
6. 「南投縣竹山鎮污水下水道系統管線工程」(委由營建署辦理)，管線工程第一標目前進度 60.54%；第二標進度 87.18%；第三標 45.57%。
7. 「南崗地區用戶納管戶設置連接管工程」經費 570 萬元，設計 33 戶，已接 31 戶，於 108 年 10 月 18 日驗收合格。

(四)雨水下水道建設：

1. 「南投縣國姓鄉雨水下水道系統檢討規劃」案，經費 115 萬元，108 年 12 月 20 日營建署函文成果報告備查，已核銷尾款，辦理結案程序。
2. 「南投縣南投市中興新村及附近地區雨水下水道系統檢討規劃」案，經費 550 萬，期初報告營建署 109 年 3 月 10 日備查。
3. 南投縣南投市南崗地區都市計畫區雨水下水道規劃」案，經費 374 萬元，於 109 年 3 月 18 日函送期初修正報告。
4. 「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程」案，經費 1 億 3,700 萬元，108 年 6 月 1 日開工，因地下水位過高(地面下 1.5M. 原預估為地面下 3-4M)鋼板樁擋土支撐經承商應力計算檢核強度不足，無法依原設計方式施工，已於 109 年 2 月 11 日同意

廠商終止契約，109 年 3 月 31 日辦理驗收。辦理重新招標，後續工程之預算書圖已送署審查通過同意備查，目前辦理公開閱覽作業。

5. 「南投市大同街雨水下水道改善工程」案，總預算為 2,483 萬 8,000 元，因民生路民眾抗爭，擬修改路線至大同街。109 年 1 月 13 日函送第一次變更設計預算書至營建署審查。
6. 「南投縣竹山鎮中山路雨水下水道工程」經費 2,091 萬元，因挖損中華電信管線於 109 年 2 月 14 日起停工，須待中華電信完成修復後再行復工。
7. 「南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道工程」案，總工程經費 5,600 萬元，108 年 9 月 11 日施作時遭遇自來水管線障礙，目前施工廠商申請免計工期中，自來水公司設計區域管線汰換更新，將與本工程抵觸管線一併變更。108 年 12 月 17 日停工，第一次變更設計營建署於 109 年 4 月 10 日備查，目前辦理議價程序。
8. 「草屯鎮虎山路及民權路等雨水下水道改善工程」案，經費 1,800 萬元，109 年 3 月 31 日開工。
9. 「南投縣埔里鎮大城路雨水下水道工程」核定經費 1,686 萬 7,000 元，已於 108 年 11 月 22 日辦理複驗驗收合格。
10. 「南投縣水里鄉 M 幹線雨水下水道改善工程」案，經費 4,951 萬 2,000 元，目前 0K+095-0K+155 瀝青混凝土假封層。(實際進度約 46.52%)。

四、優質教育環境，健康溫馨校園

縣府以有限資源建構優質教育環境，重視弱勢學童社會福利照顧，縮短城鄉差距，提升教育競爭力。

- (一)108 年度「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」國教署核定補助本縣 21 校，總經費 3,936 萬元，執行期程至 109 年 9 月 30 日止。

- (二)「公立國民中小學校舍防水隔熱工程計畫」，108 年度第 1 梯次獲補助 10 校，總經費 829 萬元，執行期程至 109 年 6 月 30 日止。
- (三)「公立國中小偏鄉宿舍改善計畫」，108 年度獲教育部補助 965 萬 1,048 元，執行期程至 110 年 6 月 30 日止。
- (四)南豐國小老舊校舍拆除重建工程，教育部補助 4,716 萬元，於 108 年 12 月 14 日舉行落成典禮，新校舍外觀為紅、白、灰、黑相間，圖書館室以菱形紋方式呈現，2、3 樓走廊圍牆設計更以傳統織布紋路為巧思，充分展現賽德克族的文化創意，兼具美觀與部落文化意象。
- (五)愛蘭國小於 108 年 12 月 21 日舉辦活動中心啟用落成典禮，本案總經費 4,363 萬元，讓師生能有完善的教育學習環境，為教育奠定良好基石。
- (六)109 年 2 月 19 日辦理北投國小新建幼兒園園舍動土典禮，總核定經費 1,893 萬元，工期 240 日，預計 109 年 10 月底完工。
- (七)教育部核定補助埔里鎮溪南國小幼兒園園舍興建工程經費 2,890 萬元，預定 110 年 12 月 31 日前完成工程施作，為幼兒打造優質學習空間。
- (八)積極爭取整建國中小師生教學運動場地及設施，108 年 10 月至 109 年 3 月已獲得教育部核定體育設施計畫經費 1 億 7,706 萬餘元，本府配合款 617 萬餘元，改善 27 校師生體育教學環境。
- (九)本府積極爭取前瞻計畫-教育部補助國民中小學社區共讀站計畫，截至 109 年 3 月底，已完成國中小 38 所共讀站改造與設置，109 年將持續再建置 20 所，三年共計爭取逾 1 億 2,000 萬元。
- (十)提昇教保服務，建置友善育兒環境：
 - 1. 109 學年度規劃於南投國小等 8 校附設幼兒園辦理增班，總計增加 8 班共 225 個名額，總核定經費 898 萬 8,100 元，以提高公共化教保服務供應

量，建置友善育兒環境。

2. 108 學年度第 2 學期計 43 所私立幼兒園加入準公共機制，簽約比率 71%，受益人數 5,876 人。
3. 本府積極推動公立幼兒園辦理課後留園，申辦園數亦逐年增加，108 學年度第 1 學期間公立幼兒園計 85 園辦理課後留園服務，總經費 597 萬 6,525 元。
4. 自 108 年 8 月起擴大發放 2 至 4 歲育兒津貼，每人每月 2,500 元，第 3 名以上子女每月加發 1,000 元，108 年 10 月至 109 年 2 月累積核撥金額計 5,947 萬 7,500 元。
5. 為充實 0-6 歲在家育兒之托育資源，提供親子活動及教玩具租借，於竹山鎮興設竹山托育資源中心，總經費 913 萬元，於 109 年 2 月 18 日決標，109 年 4 月 6 日開工。

(十一) 108 年全國運動會於 10 月 19 日至 24 日假桃園市舉行，本屆全運會本縣代表隊榮獲 15 金 15 銀 13 銅佳績，榮獲全國第七名監察院長獎(六都以外全國第一名)。

(十二) 因應新冠肺炎疫情影響，本縣於 109 年 2 月 5 日於教育處網站設置數位學習平台專區，整合目前政府及民間的相關自主學習平台，以提供學生在家學習的有效工具，讓防疫期間學習不中斷。

五、健全社會福利，樂齡長照老少共護

積極推動社會救助及兒少、婦女、老人、身心障礙者各項福利措施與服務，用心照護弱勢族群。

(一) 長期照顧十年計畫 2.0：

1. 108 年核定 10 億 237 萬 5,000 元，執行 8 億 8,254 萬 8,889 元，109 年核定 12 億 3,152 萬 2,000 元。
2. 本縣老人人口數約為 8 萬 7,930 人，長照需求 1 萬 9,997 人，截至 109 年上半年分別為居家服務 29 家、日間照顧服務 12 家、家庭托顧機構 20 家、

交通接送服務 17 家、失智症團體家屋 1 家、小規模多機能服務 2 家、社區整體照顧服務體系 13 家、輔具資源中心 2 家、老人營養餐飲服務 12 家。

3. 截至 109 年 3 月底，有 18 個 A 單位；292 個包括居家服務、日間照顧、家庭托顧等照顧服務單位以及居家護理、居家復健、喘息等專業服務之 B 級單位；116 個提供健康促進、失能失智延緩等活動辦理之 C 級單位，共布建 18A-292B-116C。

(二)公共服務據點整備-整建長照衛福據點計畫，長照資源布建預計整建建築物 41 件(4A-8B-24C 及照管分站)，總經費 4 億 3,046 萬 9,000 元，預計 109-110 年完工，落實在地化長照資源布建。

(三)推動社區產業行銷計畫，108 年有南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮等 21 個社區加入；109 年有南投市、埔里鎮、草屯鎮、竹山鎮、名間鄉、魚池鄉等 34 個社區加入，全縣成立 8 個社區產業實體店面，增加各社區產業銷售機會，行銷推廣社區農產品，為社會大眾提供一個選購優質產品的新通路，新增財源更可挹注社區福利服務。

(四)積極推辦兒童及少年未來教育與發展帳戶，符合參與資格者 879 人，已辦理開戶兒童計 386 人，開戶率 44%。家長每月自存 500 至 1,250 元，政府採一比一方式提撥經費，年滿 18 歲後可運用此經費接受高等教育或職業訓練，避免經濟弱勢兒童長大後陷入低學歷、低技術、低社會參與度的惡性循環。

(五)老人裝置假牙補助：108 年第一類與第二類補助人數 1,188 人，共核撥補助經費 3,691 萬 9,000 元，109 年 1-3 月份補助人數 124 人，核撥 365 萬 2,000 元。

(六)積極推動食(實)物銀行援助計畫：自 103 年 5 月起以「餐食援助」、「食物援助」、「物資援助」多元服務方式推動此計畫，並成立濁水溪線及烏溪線食物銀行服務站，擴大服務能量，以即時提供需求民眾食(實)物等服務。108 年 9 月至 109 年 3 月餐食援助受益人

數共計 492 人，發放 3,323 張餐券；食物援助受益人次共計 7,762 人次。

(七)保障身心障礙者及原住民族權益，依規定足額進用：截至 109 年 3 月，本府暨所屬機關學校應進用身心障礙者人數 193 人，已進用總數 303 人，超額進用 110 人，比率為 156%。另依法應進用原住民人數(約僱等五類人員)為 44 人，實際已進用原住民人數 120 人，超額人數 76 人；依法應進用原住民人數(具公務人員任用資格者)為 2 人，實際已進用原住民人數(具公務人員任用資格者)358 人，超額人數(具公務人員任用資格者)356 人。

(八)108 年生育獎勵金本府編列 5,650 萬元，1 至 12 月新生兒出生數計 3,174 人，發放金額 5,266 萬元。

六、藝術文化傳承，原鄉部落永續發展

本縣擁有多元族群，孕育豐富多元文化，為展現南投縣風土民情及文化特色，提升藝術創作水準，傳承原住民文化，加強部落工作人才培訓，運用在地資源與潛力，發展各具特色之部落，帶動原鄉部落整體發展。

(一)108 年 10 月 31 日~11 月 4 日受邀前往廈門參加第十二屆海峽兩岸(廈門)文化產業博覽交易會，本次邀請自然色手作坊、康樺國際生物科技、南投縣信義鄉蔬果生產合作社、康健生物科技、南投縣茶葉運銷合作社等 5 家業者前往參展，推廣本縣在地文化產業特色。

(二)文化部補助「南投縣推動國家文化記憶庫-南投山水文化印記之『埔里九二一地震與重生』」案，經費 400 萬元，本府自籌 65.2 萬元，預計將導入國家文化記憶庫收存系統 1,700 筆詮釋資料及數位化。

(三)文化部 109 年補助「109-110 年度南投縣社區營造三期及村落文化發展計畫」109 年經費 667 萬 6 千元(含文化局 579 萬 6 千元、名間鄉公所 50 萬元、集集鎮公所 38 萬元)；110 年經費 687 萬 6 千元(含文

化局 579 萬 6 千元、名間鄉公所 70 萬元、集集鎮公所 38 萬元），促進文化扎根及在地產業合作行銷。

(四)文化部「地方美術館典藏空間升級或購藏計畫」期程 107-109 年，共獲核定 1,800 萬元，本府自籌 450 萬、另編列 108 年統籌分配款 150 萬、109 年先期計畫 350 萬元，總經費共 2,750 萬元，辦理文化局 5、6、7 樓典藏空間改善等工程。

(五)博物館與地方文化館發展計畫：文化部核定補助 1,050 萬元辦理 108 博物館與地方文化館運籌計畫 180 萬元、提升計畫 490 萬元、整合協作平臺計畫 380 萬元，已執行完畢。109 年補助 1,283 萬元辦理博物館與地方文化館運籌計畫 180 萬元、提升計畫 623 萬元、整合協作平臺計畫 480 萬元，預計年底執行完畢。

(六)108 年 10 月-109 年 3 月間提案爭取客家委員會補助 1,013 萬 8,920 元辦理 109 年南投縣客語深根服務計畫、南投縣古道歷史循跡計畫、2020 客家桐花祭-藝桐花現南投系列活動、109 年度推展伯公照護站計畫（第一次）、2020 客庄 12 大節慶-南投·國姓搶成功、國姓鄉客語教學班、109 年水里客庄慶天穿等七件。

(七)為強化原住民老人照顧服務與支持系統，109 年輔導縣轄內原鄉地區設置部落文化健康站 32 站，賡續爭取原民會補助經費 7,597 萬 5,831 元；另為改善文健站長者活動空間使用的安全性及舒適性，109 年爭取友善空間整建特別預算 7,944 萬 2,173 元，辦理友善空間整修建及設備設施的添購。

(八)原住民族委員會補助辦理原住民保留地禁伐補償計畫，108 年度受理筆數為 3,148 筆，合格面積共計 3198.21 公頃，發放補償金 9,594 萬 6,300 元；109 年度申請 3,800 公頃（仁愛鄉 2,200 公頃、信義鄉 1,600 公頃），將由本縣仁愛鄉公所及信義鄉公所依計畫核定後執行。

(九)加強原鄉地區基礎建設：

1. 經濟部水利署核定補助 109 年度前瞻基礎建設計畫—水環境建設—無自來水地區供水改善計畫第三期共計 2 件：
 - (1) 109 年度原住民族地區簡易自來水系統營運補助核定總經費計 916 萬餘元，本府執行辦理簡易自來水水質檢測、現地調查等經費 596 萬 8,500 元；信義鄉公所執行設施改善 185 萬元，仁愛鄉公所執行 135 萬元，目前辦理規劃設計中。
 - (2) 簡易自來水工程核定總經費計 2,647 萬 8,100 元，本府辦理 2 件經費 426 萬 8,000 元，已於 109 年 3 月份全數完成工程發包，信義鄉公所執行 3 件，經費 632 萬元，1 件於 109 年 3 月 11 日完成工程發包，另 2 件已完成規劃設計，辦理預算書圖審查中，仁愛鄉公所執行 2 件，經費 1,589 萬 100 元，辦理規劃設計中。
2. 原住民族委員會核定 109 年度「原住民族部落特色道路改善計畫」(第二次核定)-「春陽村春陽聯絡道路改善工程」等 3 件，補助工程總經費 5,738 萬 4,210 元，本府執行 1 件經費 885 萬 960 元，目前辦理規劃設計中，仁愛鄉公所執行 2 件，經費 4,853 萬 3,250 元，辦理發包作業。
3. 交通部觀光局核定補助 109 年度「體驗觀光—地方旅遊環境營造計畫」(地方創生計畫)-「信義鄉神木村-祝山車站古道改善工程」等 3 件，工程總經費 2,400 萬元，目前簽辦預算墊付及簽辦規劃設計評選中。

七、提升環境品質，完善醫療偏鄉照護

本縣觀光資源豐富，為提供遊客舒適旅遊環境，致力於環境品質維護及改善。另為營造健康、樂活城市，落實維護民眾健康，積極推動各項醫療保健服務，並因應本縣特殊地理環境，提升偏遠地區醫療服務與照護品質，相關

重點工作如下：

(一)一般家戶垃圾轉運處理作業：

1. 苗栗縣政府與本府簽訂109年「苗栗縣與南投縣垃圾焚化處理區域合作行政契約書」，處理量為70公噸/日，年處理量25,550公噸。
2. 高雄市政府於109年4月6日起同意協處本縣垃圾100公噸/日。
3. 為減少本縣垃圾轉運成本及降低垃圾處理壓力，環保局依據廢棄物清理法第14條第1項規定，於108年12月26日起公告指定本縣轄區連鎖便利商一般廢棄物清除處理方式-自行委託合格廢棄物清除處理業者予以清除處理，並於公告日起二個月後實施。

(二)「南投縣綠能永續中心 BTO 案促參前置作業計畫」已於108年11月28日上網公開招標，同年12月10日決標於環興科技股份有限公司，並於109年2月簽約。

(三)辦理淘汰二、四行程機車核定補助1,128件，核定補助獎勵金112萬4,500元；108年10月至12月淘汰二行程機車換(新)購電動二輪車核定補助779件，補助金額504萬9,000元；109年1月至3月淘汰老舊機車換購電動二輪車或七期機車核定補助109件，核定補助金額68萬6,500元。

(四)大型柴油車汰舊換新補助一~三期大型柴油車汰除或汰舊換新，最高補助金額達65萬元，共計補助184輛，預計補助6,191萬元。一~三期大型柴油車加裝空氣污染防制設備，108年10月1日至109年3月31日補助加裝空氣污染防制設備共計7輛，預計補助金額85萬元。

(五)108年10月至109年3月31日加強執行河川疏濬工程土石運輸道路揚塵洗掃工作共14,384公里。針對河川疏濬工程土石運輸道路、砂石場及砂石運輸車輛主要運輸及屢遭陳情道路等，加強執行揚塵洗掃工作。

(六)提升醫療服務引進醫學中心次專科資源，讓南投縣「醫療不中斷」

1. 爭取衛生福利部「醫中計畫」，109 年-112 年四年補助經費 5 億 5,800 萬元，補助項目單位如下：

(1)臺中榮民總醫院埔里分院補助 4 名專科醫師人力，目標為達成緊急醫療能力分級中度級與腦中風醫療重度級標準。

(2)埔里基督教醫院新增辦理「醫學中心支援計畫」，補助 6 名專科醫師人力，目標為達成急性冠心症醫療重度級、緊急外傷醫療重度級、腦中風醫療重度級等標準。

(3)部立南投醫院補助 6 名專科醫師人力，達到高危險妊娠及新生兒醫療與急診醫療重度級標準之服務為目標。

(4)竹山秀傳醫院與佑民醫院各補助 6 名專科醫師人力，竹山秀傳醫院為緊急醫療能力分級中度級與腦中風醫療達重度級為目標；佑民醫院目標為達成緊急醫療能力分級中度級與腦中風醫療重度級標準、急性冠心症醫療重度級標準。

2. 提升緊急醫療能力，24 小時心導管中心建置

(1)佑民醫院-自 108 年 10 月起至 109 年 3 月已服務 285 人次。

(2)埔里基督教醫院-自 108 年 10 月起至 109 年 3 月已服務 312 人次。

3. 輔導南基醫院於 108 年 10 月 1 日轉型為彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院，彰化基督教醫院投資整修經費約 7,000 萬元，並將原急性一般病床數許可數由 78 床擴充至 150 床，診療科別有內科、外科、骨科、家庭醫學科、神經科、復健科、麻醉科、急診科、放射診斷科、中醫一般科計 10 個科別。未來規劃增設專科診療科別包括泌尿科、耳鼻喉科、牙科，另原手術台 2 床將再增加 1 床，並提升急診服務能量，降低轉診率，期能落實在

地醫療，減少術後遠地照顧奔波，患者轉診風險。並將加強與社區醫院及基層院所間的合作，配合「分級醫療與轉診」政策，縮小城鄉醫療資源分佈不均，維護縣民健康。

(七)因應新冠肺炎防疫工作：

1. 配合中央 109 年 3 月 18 日召開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情防治」會議中請本縣各鄉鎮市公所將防疫物資(如漂白水)需求提報，並配合啟動轄區社區環境消毒作業，重點為人潮聚集民生熱點，如車站、超市、傳統市場及商圈等。
2. 縣政中心整備情形：
 - (1)於 109 年 3 月 27 日起正式對進入本府洽公民眾實施門禁管制，統一由本府大門及地下車道進出，並強制規定配戴口罩及量測額(體)溫，另大門入門處裝設次氯酸水噴霧機定時消毒、各電梯內設置 75%酒精提供消毒清潔手部使用。
 - (2)有關疫情異地辦公需要，目前規劃地下大禮堂、員工餐廳及 921 會展中心等已完成初步桌椅、電話及網路等建置，餘各單位已陸續就二辦處所自行進行相關整備，經費支應由新聞及行政處統一彙整簽報動支第二預備金。
3. 配合中央疫情指揮中心，每日於有線電視全天候全區播送4~22則跑馬燈加強宣導民眾防疫觀念；另於有線電視第4頻道播送「不要趴趴走」、「eMask口罩預購流程說明」、「什麼是居家隔離及自主健康管理」等20則宣導影片持續加強宣導。並於衛生局網頁提供「嚴重傳染性疾病肺炎」疫情及衛生宣導訊息。
4. 配合中央自 1 月 25 日起請各鄉鎮市村里長或村里幹事每日針對自主健康管理及居家檢疫電話健康關懷或訪視。自 109 年 2 月 27 日起成立跨局處居家檢疫及居家隔離關懷服務中心，提供防疫資訊、醫療協助、用藥、心理關懷、電話關懷、生活協助，送餐服務、家戶垃圾清運及環境清消，適時支持陪

伴與協助，並供予防疫關懷包，期使個案能安心配合防疫政策，度過 14 天的受檢疫期間。

5. 因疫情提升及面對居家檢疫者對防疫旅館日益需求，由本府觀光處、衛生局及民政處三方於 3 月 18 及 20 日與旅館業者溝通協調，計有 3 家業者願意提供 181 間房間作為防疫旅館，至 3 月底止計有 52 名居家檢疫個案提出需求。
6. 為讓本縣在台移工了解相關防疫訊息印製 1500 份四國語言（英文、印尼文、越南文及泰文）宣導海報函請事業單位及仲介公司協助張貼並發送口罩提醒移工落實防疫措施，共同守護國人及移工健康。
7. 警察局偵處假訊息 2 件(1 件已移送、1 件偵辦中)。尋獲居家隔離及居家檢疫失聯者計 5 人，均依規定移請衛生局裁罰。
8. 因應居家隔離個案心理問題，建置「南投縣居家自主管理個案心理諮商轉介單」，倘個案有需求由專業團隊進行心理諮商服務。
9. 3月27日於埔基醫療財團法人附設愛蘭護理之家辦理因應COVID-19（新冠肺炎）防疫演練，提升機構工作人員應變處理能力，另於4月15日在埔里鎮公所及衛生所進行桌上演練，其他鄉鎮市公所觀摩，預先準備社區防疫相關工作。
10. 為防範本縣各社區照顧關懷據點及 C 級巷弄長照站(共計 120 個)因長輩們群聚而成為防疫之破口，本府自 109 年 4 月 1 日起暫停前揭據點及長照站之各項活動，惟其暫停活動後，本府迭有接獲反映社區長輩(尤其是獨居者)仍有餐食供應之需求，本處爰發文調查統計結果，計有 25 個據點及長照站欲賡續提供餐食服務，惟為避免長輩們群聚感染，同意於備餐後，再由志工分送至長輩家中方式因應之。

八、強化救災救護，維護社會安全

本縣幅員廣闊且山地偏多，唯有落實治安與防災工作，才能有效推動觀光，保障縣民與遊客生命財產安全。

- (一)針對本縣居家燃氣熱水器裝設不當，且顯有一氧化碳中毒潛在危險，經改善者內政部補助低收入戶每戶最高 12,000 元，一般住戶每戶最高 3,000 元，消防局自 109 年 1 月 1 日起廣為宣導，並結合防火宣導隊深入社區實施家戶訪視。
- (二)執行緊急救護出勤共 11,430 次，急救人數 9,985 人，執行到院前心肺功能停止 (OHCA) 患者共 262 人次，急救成功 34 人，成功率 12.98%。
- (三)勤務指揮管制：執行重大災害指揮搶救計有山難救援 19 件、火災搶救案 25 件，其他案件 8 件，充分發揮勤務指揮、聯繫、協調及管制等功能。
- (四)「精進緝毒」偵防作為計查獲一級毒品案 160 人、起獲毒品 469.34 公克；二級毒品案 207 人、起獲毒品 759.97 公克；三、四級毒品案 5 人、起獲毒品 64.35 公克。
- (五)詐欺案件計發生 275 件，破獲 340 件，破獲率 123.64%，另加強查緝車手及攔阻民眾被害計查獲詐欺集團 19 件 78 人，查獲車手人數 115 人，攔阻詐欺被害人數 22 人，攔阻金額共計 450 萬 228 元。
- (六)偵破故意殺人案 2 件 2 人、強盜案 1 件 1 人、搶奪案 1 件 1 人、槍擊案 1 件 3 人 (均已破案)，另緝獲各類逃犯 341 人。另查獲犯嫌非法槍械案件 13 件 13 人、查扣制式槍枝 1 枝、土(改)造槍枝 14 枝，與前期比較增加 3 件。
- (七)受理民生竊案計 96 件，破獲 88 件，破獲率 91.67%，較前期破獲率 55.70%，提昇 35.97%。
- (八)遠端網路監錄系統建置及維運管理工作執行情形：
 - 1.108 年度監視器建置經費為 2,200 萬元，共裝設全新 18 組監視器，包含 73 支鏡頭、14 支路口全景

- 鏡頭，有效提升監控品質，保護縣民生命財產安全。
2. 109 年監視器系統網路案及維護總金額約 2,800 萬元，皆順利於年度開始前開標完畢，有效使監視系統維運正常。
3. 已建置 114 處路口 516 支車牌辨識鏡頭，作為車行軌跡系統使用，以利刑案偵處。

九、推展資訊建設，廉能簡政便民

積極推動業務資訊化、便民服務 e 化，以「網路代替馬路」，本府透過網路提供更便利服務，省去民眾舟車勞頓的麻煩。提升公務員為民服務行政效率及專業素質，強化政府數位學習能力，推動公務人員訓練，貫徹依法行政，建構廉能政府。

- (一) 為提升本縣中高齡者資訊應用之能力及縮短城鄉之數位落差，108 年度辦理中高齡友善資訊服務計畫採購案，提供 40 歲以上民眾或新住民免費平板電腦教學，實施範圍遍及全縣 13 鄉鎮市，108 年推廣 671 人，109 年預計推廣教學 850 人。
- (二) 地理圖資流通與政府資料開放成果：本府獲行政院函送「108 年度政府資料開放獎勵結果」地方政府分組之「資料開放金質獎」-品質進步獎。
- (三) 本縣為觀光大縣，除辦公區域外，考量免費無線上網服務涵蓋外國遊客，為提升本府形象，提供安全與安心的無線上網環境，受限部份觀光景點地處偏遠、海拔高低起伏及受地形地貌影響，無現成骨幹線路可供運用，架設不易，致所需費用較一般地點高，影響裝設點數，107 年 12 月完成擴增高空觀景步道等 8 點，108 年再增設南投縣婦幼館等 2 熱點，109 年預計增加 8 點。
- (四) 加強宣導「公職人員利益衝突迴避法」規定，使相關公職人員及關係人知悉並遵守利益衝突迴避規

定並落實機關事後公開登錄作業，以免誤觸法網；積極推廣財產申報義務人授權透過法務部「公職人員財產申報系統」提供財產資料以辦理申報，提升財產申報正確率，避免申報人遭受裁罰。

(五)為落實為民服務施政理念，瞭解地方民眾需求，廣納建言，每月第2週星期五在縣府1樓大廳，第4週星期五巡迴各鄉鎮輪次舉辦，縣民時間108年10月至109年3月底止，共接見19人陳情建議，並交辦列管23件，已依業務權責分送各業務單位妥善處理儘速答覆陳情人。

(六)本府稅務局與信義鄉、仁愛鄉、國姓鄉及魚池鄉公所辦理遠距視訊服務，自108年10月起至109年3月底止計服務2,293件。

(七)釐整地籍資料，辦理地籍圖重測與數化地籍圖整合建置：

1. 108年籍圖重測已完成埔里鎮水尾段，竹山鎮大坑段大坑小段，中寮鄉先驅段、龍眼林段等，總計4,166筆、面積892.96公頃。今年續辦中寮鄉二重溪段、水里鄉郡坑段、埔里桃米坑段，總計辦理筆數3,803筆、面積759公頃。
2. 數化地籍圖整合建置為有效運用圖解法地籍圖數值化成果，透過實測方式，解決圖幅接合問題，達成整段圖籍整合及管理之目標，以改善圖地不符情形，提升外業測量成果之可信度及公信力，整合後成果可供地政、都市計畫、公共建設等多目標使用。
3. 108年圖解數化地籍圖整合建置，完成南投市包尾段(1/2)筆數2,308筆、面積128.90公頃。今年續辦南投市包尾段(2/2)辦理筆數約3,450筆、面積64公頃。

十、積極開闢財源，強化財政管理

為期提昇財政經營效能，縮減歷年財政缺口，本府除厲行各項節流措施外，亦積極開闢地方自治財源，並落實財政紀律，相關推動開源措施成效如下：

(一)積極開闢財源，改善財政困境，庫款支付順暢穩健的財政為地方發展之基礎，本縣為農業縣，工商不發達、稅收財源不豐裕，致長期財政收支不平衡，已嚴重影響各項自治事務推展。因此如何開闢地方自治財源，提昇財政自主能力，乃是健全本府財政及促進地方發展之關鍵；為期提昇財政經營效能，縮減歷年財政缺口，本府除厲行各項節流措施外，亦積極開闢地方自治財源，並落實財政紀律。自 105 年起因資金調度得宜，支付狀況順暢，皆隨到隨付，無待付工程款項，已有效改善本府財政狀況。相關推動開源措施成效如下：

1. 充分運用本縣天然資源增益建設財源：為健全本府財政，充分運用本縣砂石資源開闢自有財源，本府積極向主管機關提出申請河川土石疏濬，97 至 107 年共計辦理資源開發基金結餘繳庫 47 億 4,969 萬餘元，108 年度繳庫數為 3 億元，對本縣財源挹注頗具效益。
2. 依地方稅法通則開徵地方稅，增裕地方自治財源：承蒙貴會鼎力支持審議通過「南投縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例」，並奉財政部同意備查在案，本府稅務局擬定相關執行作業細則後，自 97 年 5 月 1 日起施行迄今，97 至 107 年共計增益地方稅收 22 億 328 萬餘元，108 年度收入 1 億 8,041 萬餘元、109 年度 1-3 月收入 3,106 萬餘元。
3. 妥善運用民間資源：依據「促進民間參與公共建設法」規定，以 BOT 方式引進民間資源參與公共建設，運用較低之成本以增裕未來之財政收入，

同時引進民間活力，加速地區觀光發展。

- (1)「日月潭國際觀光旅館」及「鯉魚潭風景區觀光遊憩設施」等 2 件促參案，108 年度本府收取營運權利金分別為 429 萬 1,414 元、80 萬元，除帶動當地觀光發展外，後續營運期間每年房屋稅及租金收入等亦可增益縣庫收入。
 - (2)「日月潭孔雀園土地觀光遊憩設施」促參案已於 105 年 12 月 20 日完成簽約併收取開發權利金 6,500 萬元，進入興建期履約階段，106 年~109 年收取土地租金收入合計 100 萬 1,914 元，俟興建完成正式營運後每年至少可收取 1,000 萬元營運權利金。
 - (3)日據時代興建、定位為歷史建築的「南投稅務出張所」，本府以 ROT 方式委外，由溪頭妖怪村明山別館得標，於 107 年 5 月 22 日完成簽約併收取開發權利金 50 萬元，並於 108 年 2 月 1 日正式對外營業，成為南投觀光新景點，帶動南投觀光產業商機及就業機會，108-109 年度租金收入 214 萬 7,544 元。
4. 積極清理活化縣有閒置房地及非公用土地標（讓）售，增加公產收益：
- (1)本(109)年度已召開 1 次本縣公有財產活化小組會議，列管追蹤活化案件進度，加速案件進行。目前列管案件計 13 件，合計活化面積約 28.7 公頃，土地現值約 32.7 億元。
 - (2)108 年度辦理非公用閒置土地標（讓）售作業增裕縣庫收入 6,874 萬餘元、109 年度 1-3 月收入 391 萬元。
5. 善用地方觀光資源，興建遊憩景點，充實縣府自有財源：
- (1)為發展地區觀光，促進地方產業榮景，前爭取中央補助經費興建竹山梯子吊橋及南投天空之橋等觀光遊憩設施，其中竹山梯子吊橋

於 107 年休園整建，俟整修完成再擇日重新開幕，該景點自 98 年正式對外收費營運迄 106 年底挹注縣庫收入 5,314 萬餘元；另南投天空之橋原委外經營，自 105 年 10 月份起改由南投市公所接管經營，該景點所產生之收益，由交通部觀光局參山國家風景區管理處、南投市公所及本府共同參與分配，自 101 年對外營運迄 108 年挹注縣庫收入 9,094 萬餘元。

- (2) 南投市沙雕文化園區業於 106 年度 1 月 21 日起採收費方式營運，截至 108 年增裕縣府自有財源 1,490 萬餘元。因高公局刻正進行高速公路橋墩耐震補強工程，該園區目前休園中。
- (3) 為解決清境農場人車爭道問題，本府打造全長 1.2 公里、寬 2.5 公尺的「清境高空觀景步道」第一期，自 106 年 5 月 27 日正式開放營運，在縣府團隊大力宣傳下，大受好評，已成為清境觀光打卡新亮點，而清境高空觀景步道第二期於 108 年 10 月 30 日啟用，串聯第一期使步道總長達 1,600 公尺，同時合歡山也正式成立國際暗空公園，未來在兼顧遊客的安全下，將夜間開放，讓遊客就近觀星，提升步道附加價值，截至 109 年 3 月底止挹注縣庫收入 8,119 萬餘元。
- (4) 有「竹山第一美瀑」之稱的瑞龍瀑布，是一處充滿負離子的秘境景點，經封閉整修 5 年，本府於 107 年 2 月 13 日重新開幕營運，截至 109 年 3 月底止挹注縣庫收入 406 萬餘元。
- (5) 由本府與日月潭國家風景區管理處、信義鄉公所共同籌措經費興建雙龍吊橋，吊橋階梯以彩虹七彩顏色配色，非常有特色，將成為南投縣觀光新亮點，並帶動信義鄉觀光發展，

促進地方繁榮。該吊橋園區已於 109 年 3 月完工，原訂 4 月 1 日正式對外開放，採收費方式營運，惟因近來新冠肺炎疫情嚴峻，延後開放。

6. 善用縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，增益縣府自有財源：為推廣節能減碳、發展再生能源，推動本縣經管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，並藉此達到開源的目的，103~109 年 3 月底止挹注縣庫租金收入計 6,198 萬餘元。

7. 透過跨域合作治理，提昇資源整合運用效益，與國有財產署共同開發南投縣內大面積閒置國有土地之利用：本府與國有財產署合作共同開發埔里鎮和平段 1035 地號等 6 筆住宅區土地，順利完成招商作業，由振宇五金得標，本府分配開發權利金收入 1,012 萬元，目前進入興建期履約階段，賡續營運期間每年亦可分收營運權利金，增益縣庫收入。

8. 持續爭取上級計畫型補助款挹注縣政建設財源：為鼓勵本府各單位及附屬機關主動提報計畫，積極向中央各部會爭取計畫型補助款挹注縣政建設財源，訂定「南投縣政府爭取上級補助經費獎勵要點」，對於爭取成效績優者，予以適當獎勵。107 年度爭取上級補助款計 55 億 4,973 萬餘元、108 年度計 61 億 2,602 萬餘元，109 年 1-3 月爭取上級補助款約 14 億 9,529 萬餘元。

(二)推動青年返鄉開創事業、協助中小企業發展，提供融資信用保證：為協助縣籍青年返鄉開創事業及中小企業擴大經營績效，以活絡本縣經濟，促進產業發展，本府於 108 年 10 月 16 日開辦「青年創業貸款及中小企業一般融資貸款」專案，融資規模為 1 億元，截至 109 年 3 月 31 日止已受理 23 件，除待審查 6 件、不予核貸 3 件外，目前已協助縣內 12 位青年及 2 家中小企業取得創業及營運資金計 1,045 萬元。

肆、歷年天然災害復建執行情形

一、106 年 6 月豪雨災後復建工程，業經行政院 106 年 9 月 6 日院授主預督字第 1060102065B 號函核定計 600 件工程，總經費 11 億 7,383 萬元，截至 109 年 3 月 31 日止，589 件完工、1 件工程執行中、1 件未發包（辦理測設及發包中）、9 件註銷，發包率 99.83%，完工率 99.66%。

核定補助（件）	已完工（件）	發包執行中（件）	未發包（件）	註銷（件）
600	589	1	1	9

二、106 年 7 月尼莎及海棠颱風災後復建工程，業經行政院 106 年 10 月 30 日院授主預督字第 1060102538A 號函核定計 40 件工程，總經費 7,480 萬 3 仟元，截至 109 年 3 月 31 日止，38 件完工、1 件未發包（辦理測設及發包中）、1 件註銷，發包率 97.44%，完工率 97.44%。

核定補助（件）	已完工（件）	發包執行中（件）	未發包（件）	註銷（件）
40	38	0	1	1

三、107 年 8 月豪雨災後復建工程，業經行政院 107 年 10 月 20 日院授主預督字第 1070102682A 號函核定計 66 件工程，總經費 1 億 3,904 萬 4 仟元，截至 109 年 3 月 31 日止，63 件完工、1 件工程執行中，2 件註銷，發包率 100%，完工率 98.44%。

核定補助（件）	已完工（件）	發包執行中（件）	未發包（件）	註銷（件）
66	63	1	0	2

四、108 年 6 月豪雨災後復建工程，業經行政院 108 年 9 月 19 日院授主預督字第 1080102307A 號函核定計 214 件工程，總經費 3 億 8,657 萬 5 仟元，截至 109 年 3 月 31 日止，117 件完工、76 件工程執行中、20 件未發包（辦理測設及發包中）、1 件註銷，發包率 90.61%，完工率 54.93%。

核定補助（件）	已完工（件）	發包執行中（件）	未發包（件）	註銷（件）
214	117	76	20	1

五、108 年 7 月豪雨災後復建工程，業經行政院 108 年 10 月 2 日院授主預督字第 1080102383A 號函核定計 20 件工程，總經費 3,263 萬 5 仟元，截至 109 年 3 月 31 日止，15 件完工、4 件工程執行中、1 件未發包（辦理測設及發包中），發包率 95.00%，完工率 75.00%。

核定補助（件）	已完工（件）	工程執行中（件）	未發包（件）	註銷（件）
20	15	4	1	0

六、108 年利奇馬及白鹿颱風災後復建工程，業經行政院 108 年 11 月 25 日院授主預督字第 1080102847A 號函核定計 116 件工程，總經費 2 億 1,994 萬 9 仟元，截至 109 年 3 月 31 日止，13 件完工、78 件工程執行中、25 件未發包（辦理測設及發包中），發包率 78.45%，完工率 11.21%。

核定補助（件）	已完工（件）	工程執行中（件）	未發包（件）	註銷（件）
116	13	78	25	0

七、108 年 10 月至 109 年 3 月總共召開復建工程進度督導會議 2 次，檢討並督促執行單位加速趕辦，務使工程早日完工。

伍、半年來施政績效

- 一、財政部 108 年度地方財政業務考核債務管理類全國第三名。
- 二、108 年度人事業務績效考核，經行政院人事行政總處核定榮獲全國縣市政府組第 1 名「特優」，名列前茅成績卓著。
- 三、「108 年度機動車輛噪音稽查管制計畫」經考核評比績效榮獲第二名（六都及離島除外縣市）。
- 四、行政院環境保護署辦理全國 108 年度「地面水體垃圾攔除考核計畫」，考評分組較佳者分為特優及優等，本縣經審查評定為第三組優等。
- 五、榮獲 108 年「金安獎」院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」單項成績績優獎（第 3 組第 1 名）。

- 六、內政部營建署辦理「107 年度行政院管制計畫-生活圈道路系統四年(104-107)建設計畫」之評核等第為優等。
- 七、內政部營建署辦理「107 年度行政院管制計畫-提升道路品質計畫(內政部)(106-107)」之評核等第為甲等。
- 八、內政部辦理 108 年度「市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫」之考評成績為甲等。
- 九、教育部 108 年 11 月舉辦 108 學年度國中小行動學習推動計畫優良學校評選，本縣由名間國小及延平國小獲得全國優良學校的殊榮與肯定。
- 十、本縣德興國小及炎峰國小榮獲 108 年教育部品德教育特色學校觀摩及表揚等殊榮。
- 十一、教育部 108 年度審查地方政府辦理社區大學業務暨全國社區大學申請獎勵計畫，本府辦理社區大學業務獲評為「優等」榮獲 76 萬 5 仟元獎勵金；本縣貓羅溪社區大學 108 年榮獲 119 萬元獎勵金；濁水溪社區大學 108 年榮獲 199 萬元獎勵金；水沙連社區大學 108 年榮獲 89 萬元獎勵金。
- 十二、108 年 12 月 9 日本縣學習型城市團隊接受中華民國組織學習協會頒發績優組織學習楷模-學習型城市獎，並分享本縣推動經驗與成果。
- 十三、108 年度全國語文競賽於 11 月於台北市舉行，本縣代表隊共 80 人參賽，獲得特優獎項共 22 人。
- 十四、108 年全運會獲得空手道(5 金 1 銀 2 銅)；划船(4 金 3 銀 4 銅)；輕艇(1 金 2 銀 3 銅)；曲棍球(2 金)；女子壘球(1 金)；角力(1 金 4 銀 4 銅)；拳擊(1 金)；保齡球(2 銀)；跆拳道(1 銀)；柔道(1 銀)；自由車(1 銀)，共榮獲 15 金 15 銀 13 銅。
- 十五、本縣埔里國中榮獲 108 學年度中小學女子壘球聯賽國中甲級冠軍。
- 十六、輔導縣內農會參加行政院農業委員會所舉辦「2020 台灣農漁會百大精品」選拔活動，計有南投縣農會、

埔里鎮農會、草屯鎮農會、國姓鄉農會、中寮鄉農會、水里鄉農會、魚池鄉農會、鹿谷鄉農會、信義鄉農會、仁愛鄉農會等 10 個農會產品入選，入選 7 大類，24 個產品。

- 十七、本府執行「108 年度自主防災訓練管理執行計畫」經行政院農業委員會水土保持局評定結果獲得縣市組優等，另本縣埔里鎮、國姓鄉、水里鄉、竹山鎮、草屯鎮及魚池鄉等 6 鄉鎮公所獲得公所組優等。
- 十八、原住民族行政局辦理 108 年度原住民族土地業務綜合評比，經原住民族委員會核定為全國第三名。
- 十九、內政部 108 年度對直轄市、縣(市)政府役政業務督訪成績揭曉，本縣榮獲 B 組第 2 名之佳績。
- 二十、內政部 108 年對直轄市、縣〈市〉政府執行 107 年度新住民照顧輔導績效考核，本府複評榮獲優等。
- 廿一、本局 108 年度地方稅網路申報作業執行成果優異，經財政部評定為全國地方稅稽徵機關丙組第 1 名。
- 廿二、「108 年直轄市、縣（市）及特設主管建築機關辦理建築物公共安全檢查相關業務考核計畫」，經內政部營建署考核榮獲「城鎮型第一名」。
- 廿三、108 年度「公共建築物無障礙生活環境業務督導考核」，經內政部營建署考核評定本縣榮獲「特優城鎮型第一名」。
- 廿四、108 年度「建築物昇降設備管理業務督導考核」，經內政部營建署考核評定甲等。
- 廿五、108 年度動物保護業務績效評鑑經行政院農業委員會評選，榮獲表現優秀獎及進步獎。
- 廿六、108 年度動物收容管制業務績效評鑑經行政院農業委員會評選，榮獲表現優秀獎及進步獎。
- 廿七、交通部辦理院頒「道路交通秩序與交通安全改進方案」108 年度執行成果考評，本縣執行成效業經評定，在團體成績部分獲評為卓越獎(第 3 組第 1 名)績優單位，其中單項成績公路監理及交通安全宣導各獲評同組第 1 名。

- 廿八、內政部營建署督導本縣 108 年度騎樓整平示範業務，本府警察局負責交通執法，本縣獲評核「特優」佳績。
- 廿九、108 年第 3 季、第 4 季強化應受尿液採驗人採驗執行計畫獲內政部警政署評核為特優縣市。
- 三十、108 年檢肅幫派工作經內政部警政署評核為優等縣市。
- 卅一、108 年自衛槍枝管理及維護工作，獲內政部警政署評核第三名(全國 21 單位)。
- 卅二、辦理「108 年民防大隊幹部訓練」工作，經內政部核頒為丙組第 1 名。
- 卅三、108 年度衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評-保健業務類第四組優等獎(指標含營造健康生活環境、癌症篩檢與檳榔健康危害防制、婦幼健康促進、中老年健康促進及菸害防制等業務)。
- 卅四、108 年度衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評-營造健康生活環境業務第四組第 1 名(指標含健康生活型態成效、社區健康生活型態營造)。
- 卅五、108 年度衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評-癌症篩檢與檳榔健康危害防制業務第四組第 1 名，指標含四項癌症(乳癌、大腸癌、子宮頸癌、口腔癌)之篩檢率及陽追率、推動檳榔健康危害防制等)。
- 卅六、108 年度衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評-婦幼健康促進業務第 1 名(指標含出生性別比宣導、營造母嬰親善哺乳環境、兒童近視防治、新生兒聽力篩檢陽性個案確診追蹤、青少年性健康促進、原住民新住民婦幼健康管理等)。
- 卅七、108 年度衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評-菸害防制法稽查績效第四組第 2 名(指標為特殊案件裁罰案件數)。
- 卅八、108 年度衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評-中老年健康促進績效第四組第 2 名(指標含活躍老化及推動慢性病照護網等)。

- 卅九、本縣社區營養推廣中心榮獲衛生福利部國民健康署頒發 108 年度延緩失能社區營養示範據點補助計畫「資源整合獎」
- 四十、108 年度衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評-衛生教育業務-第四組優等獎(第 2 名): 包含自殺防治守門人及 1925 安心專線、食品安全衛生教育、病人自主權利法及預立醫療決定及健康資料帶著走, 健康存摺好放心等 4 項宣導主題。
- 四十一、108 年度衛生福利部疾病管制署評核榮獲「消弭原鄉健康不平等計畫之結核病主動發現-優等獎」。
- 四十二、108 年度衛生福利部疾病管制署評核榮獲「都治計畫之山地原鄉住民潛伏結核感染治療-甲等獎」。
- 四十三、衛生福利部食品藥物管理署委託辦理 108 年度「食品流通稽查業務」, 榮獲「效率卓越績優獎」。
- 四十四、衛生福利部委託辦理 108 年「部落社區健康營造計畫」, 本縣信義鄉榮獲「績優健康營造中心」。
- 四十五、本縣信義鄉 108 年參加國民健康署「高齡友善健康照護機構典範選拔-友善環境獎」評選, 榮獲優等獎。
- 四十六、本縣信義鄉 108 年參加國民健康署「健康城市暨高齡友善城市(社區)-環境優良獎(敬老與社會融入)」評選, 榮獲優等獎。
- 四十七、衛生福利部委託辦理 108 年「部落社區健康營造計畫」, 信義鄉衛生所榮獲「績優健康營造中心」。
- 四十八、衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評「108 年度心理及口腔健康業務」類榮獲全國第四組第 2 名。
- 四十九、衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評「108 年度照護業務」類榮獲全國第四組第 2 名。
- 五十、衛生福利部辦理地方衛生機關業務考評「107 年度醫政業務」類榮獲全國第四組第 1 名。
- 五十一、法務部辦理 107 年中央聯合視導地方毒品危害防制中心視導評核「轉介服務組」榮獲「全國第二類組第 1 名」。

陸、結語

以上是最近半年來本府在 貴會議員女士、先生匡督下，所進行的重點工作及施政績效簡要列舉，未來還有許多工作有待我們賡續努力，有關其他工作事項詳如各單位所提出的「南投縣政府工作報告」，敬請 參閱指教。

信義鄉雙龍吊橋完工增加南投旅遊新元素，將成為縣內觀光新亮點；福興農場旅館區開發案即將於 5 月份完工，提供廬山溫泉業者重建之平台，延續溫泉特色，除了增加就業機會外，並以觀光帶動產業發展；東埔溫泉景觀風貌形塑與路網整合工程已經動土，明年將再現風華，各項建設效益日漸展現。因目前尚在防疫期間，縣府團隊竭盡所能兼顧防疫、紓困及振興，為避免群聚造成疫情擴散，如雙龍吊橋啟用等部分大型活動暫緩辦理，然仍秉持服務不打烊改成服務不暫停的態度，繼續努力拼經濟、拼永續、創造更多就業機會，拓銷農產品管道，並加強社會安全網建立與長照業務推動，為縣民打造健康、快樂、幸福宜居的觀光首都繼續邁進。

各位議員女士、先生身體健康，事事如意！ 謝謝！