

南投縣政府建設處工作報告(民國 110 年 4 月至 110 年 9 月)

報告人：處長 李正偉

壹、都市計畫科

一、南投縣公共設施專案通盤檢討：

- (一)內政部營建署於 107 年 10 月 30 日召開南投縣政府函報公共設施用地專案通盤檢討整體檢討構想審查會議，審查結果：修正後通過。
- (二)南投縣公共設施用地專案通盤檢討案於 108 年 9 月 16 日起至 108 年 10 月 15 日止公開展覽 30 天，並於 108 年 9 月 25 日~10 月 9 日於各鄉鎮市公所辦理 13 場公開展覽說明會，後續將彙整地主陳情意見後，送本縣都市計畫委員會審議。
- (三)本案於 108 年 9 月 16 日至 10 月 15 日公告公開展覽，期間於本縣各鄉(鎮、市公所)召開 13 場說明會，並將 15 個都市計畫區分為三組審議，各都市計畫區審議時先通知陳情人到場陳述意見並與專案小組委員進行雙向溝通，至 109 年 7 月止已完成 15 處都市計畫區之第一輪專案小組審議，其中南投(含南崗地區)、中興新村、草屯、埔里及竹山等 4 處，因案件較為複雜，預計於 110 年 10 月底前完成專案小組審議，11 月提送本縣大會，並預定於 11 月底前陸續提報內政部，另日月潭及廬山等二案，經內政部 110 年 6 月 29 日第 992 次會議修正後通過。

二、變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫(第四次通盤檢討)案：本案 107 年 7 月 25 日~109 年 9 月 18 日召開變更溪頭森林遊樂特定區第四次通盤檢討案計十一次專案小組會議，全案於 109 年 12 月 22 日於縣都委會第 291 次會議審議通過後已送內政部審議中，110 年 8 月 6 日內政部都市計畫委員會專案小組第 1 次會議，目前正依會議決議修正及補充相關資料。

三、變更水里都市計畫(南光、北埔地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案：本案自 108 年 6 月 17 日~110 年 3 月 18 日召開變更水里都市計畫(南光、北埔地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案計四次專案小組會議，並於 110 年 8 月 19 日召開本縣都市計畫委員會第 296 次會議修正通過，後續俟水里鄉公所修正後送本府核定。

四、變更霧社都市計畫第三次通盤檢討：本案分別於 108 年 7 月 24 日、109 年 3 月 10 日、109 年 5 月 13 日及 109 年 12 月 1 日召開 4 次專案小組會議，並於 110 年 4 月 8 日召開本縣都市計畫委會第 295 次會議審議，其決議：「部分變更案件退請仁愛鄉公所修正」。惟避免影響其他變更案之進度，如於本會議紀錄發文日(110.5.3)起 3 個月內，公所仍無具體意見，由本府逕提會討論。查迄今尚未收到公所之函復，將於近期內提送縣都委會審議。

五、「變更集集主要計畫(第三次通盤檢討)」案：本案自 108 年 5 月 8 日至 108 年 6 月 6 日 30 日公開展覽計 30 日，108 年 5 月 17 日於公所辦理公開展覽說明會，110 年 3 月 24 日縣都市計畫委員會審議通過，110 年 6 月 25 日提報內政部審議。

六、變更鳳凰谷風景特定區計畫(第四次通盤檢討)案：於 109 年 12 月 30 日訂約完成，

110 年 4 月 26 日至 110 年 5 月 25 日辦理公告徵求意見，並於 110 年 5 月 6 日於鹿谷鄉公所辦理座談會，110 年 7 月 29 日召開機關協調會議，目前請規劃單位修正草案中，後續將續辦公展事宜。

- 七、變更鹿谷都市計畫(兒童遊樂場用地(三)為社教兼社會福利設施用地)案：自 110 年 2 月 24 日至 3 月 25 日止，舉辦公開展覽，並於 110 年 3 月 11 日假鹿谷鄉公所舉辦說明會，分別於 110 年 4 月 8 日本縣都市計畫委員會第 295 次會議及 110 年 7 月 27 日內政部都市計畫委會第 994 次會議，審查修正通過，並於 110 年 9 月 23 日提送內政部核定。

貳、營繕工程科

- 一、辦理本府各單位無專業工程技術人員（消防局、警察局、衛生局、社會及勞動處、民政處及教育處各學校教室新、增、改、修建）等硬體設施營繕工程委託規劃設計監造服務截至目前共計 118 件，工程施作中計 31 件。
- 二、此階段截至目前共計計 43 案已陸續完工（106 年度南投縣兒少多功能福利館新建工程、107 年度僑建國小新建幼兒園園舍工程、108 年度新豐國小半戶外球場新建工程、109 年度南投縣政府文化局及演藝廳頂樓陽台防水工程、109 年度南投縣政府縣民廣場車道出入口整修工程、109 年度南投縣兒少多功能福利館新建工程（第二期）、109 年度西嶺國小西棟教學大樓防水隔熱工程、109 年度南投市大同街 178 號及民權街 30 號報廢縣有建物拆除工程、109 年度縣政大樓空調系統改善工程、108 年度(偏遠及非山非市)大成國中 B 棟一區大樓音樂教室琴房工程、108 年度埔里鎮育英國小設置埔里區托育資源中心修繕工程、108 年度南光國小半戶外球場新建工程、108 年度大成國中半戶外球場新建工程、109 年度埔里國中行政大樓防水隔熱工程、109 年度育英國小充實設施設備-校園路面柏油及排水溝工程、105 年度南投縣竹山區托育資源中心裝修及增建工程、109 年度社寮國中操場整建工程、109 年度雲林國小操場整建工程、109 年度前山國小北棟教學大樓防水隔熱工程、109 年度竹山國小 B 棟大樓防水隔熱工程、109 年度雲林國小專科教學大樓防水隔熱工程、108 年度雙冬國小半戶外球場新建工程、108 年度富功國小活動中心空調工程、109 年度名間鄉衛生所無障礙設施暨修繕工程、108 年度廣興國小半戶外球場新建工程、109 年度鹿谷國小運動場整建工程、109 年度水里鄉衛生所辦公廳舍修繕工程、109 年度(偏遠及非山非市)永興國小操場及網球場整建工程、108 年度(偏遠及非山非市)魚池國中星空未來視聽館和咖啡人文主題館、108 年度(偏遠及非山非市)明潭國小校園油漆、空間活化與綠化美化工程、108 年度明潭國小半戶外球場新建工程、108 年度魚池國小半戶外球場新建工程、109 年度明潭國小宿舍修繕工程、108 年度北港國小風雨走廊結構鏽蝕及屋頂漏水修繕工程、109 年度乾峰國小操場整建工程、109 年度國姓鄉衛生所廳舍修繕工程、109 年度國姓國小教學行政大樓防水隔熱工程、108 年度信義國中半戶外球場新建工程、105 年度仁愛國小宿舍新(整)

建工程、108 年度(偏遠及非山非市)發祥國小校園空間改善工程、109 年度紅葉國小宿舍修繕工程、109 年度仁愛鄉南豐村衛生室修繕工程、109 年度春陽國小行政大樓防水隔熱工程)。

三、重大計畫執行進度

- (一)南投埔里福興溫泉旅館開發工程統包案：本案於 106 年 8 月 7 日起開工，第一階段基礎工程於 109 年 1 月 25 日竣工，第二階段建築及設備工程於 109 年 4 月 30 日竣工。109 年 7 月起辦理初驗、10 月 13 日初驗複驗合格，並於 109 年 12 月 8 日起開始正式驗收，110 年 3 月 26 日驗收合格；目前辦理綠建築標章、結算、造冊整理移交資料中，完成後陸續點交予各相關權責維護管理單位。
- (二)108 年度南投縣政府警察局竹山分局辦公廳舍興建工程：專案管理為陳永川建築師事務所承攬，本案屬巨額工程採購，109 年 8 月 18 日第一次開標，廠商未達三家流標，109 年 9 月 1 日第二次開標，109 年 9 月 7 日召開評選會，109 年 9 月 17 日決標，決標廠商為欽成營造有限公司，統包商 109 年 10 月 5 日簽約(基設 60 天，細設 90 天)基設審查完成，細部設計配合使用單位需求確認後相關資料調整中；拆照及建照已核准並於 110 年 7 月 13 日頒圖施工中。
- (三)109 年度縣立南投殯儀館新建工程：委託設計監造勞務案於 109 年 8 月 20 日開資格標，並於 109 年 9 月 4 日評選完成，決標廠商為劉宇建築師事務所，109 年 9 月 30 日訂約；109 年 10 月 14 日規劃完成；109 年 10 月 22 日基本設計完成；109 年 12 月 25 日細部設計中，今(110)年 4 月間完成細部設計審查，9 月 16 日公開閱覽完成，上網招標中。
- (四)109 年度南投縣集集鎮長期照顧多功能社區服務暨八張里集會所綜合大樓興建工程：委託規劃設計及監造服務案，108 年 12 月 10 日開標，108 年 12 月 30 日議價決標，決標廠商為朱國華建築師事務所，109 年 1 月 14 日訂約。110 年 2 月 9 日工程決標，由正大營造有限公司承攬，110 年 2 月 24 日訂約。並已於 110 年 3 月 25 日舉辦動土典禮，於 4 月 1 日正式開工。
- (五)青年宅規設及興建工程：共分兩期施作，第一期計畫總經費 2 億 6743 萬元；第二期計畫總經費 4 億 833 萬 5 千元(尚須視縣政府預算編列與市場供給需求滾動式調整)，未來全區將採分 2 期分區開發南投縣青年住宅，針對第 1 期青年住宅的部分，規劃朝向大坪數、大空間、三房型及四房型著手。青年住宅第一期規劃 45 戶，三房型 36 戶(含陽台約 35 坪、總價約 500 餘萬元)，四房型 9 戶(含陽台約 43 坪、總價約 600 餘萬元)。一期住宅於 110 年 8 月 26 日工程決標，由安全營造有限公司得標並於 110 年 9 月 10 日簽約，110 年 9 月 29 日舉辦工程動工典禮，預計 110 年 10 月動工，工期為 520 日曆天，預定於 112 年 4 月完工。

四、年度老舊校舍整建、補強及新(整)建工程各案件辦理情形：

- (一)老舊校舍整建工程計 15 案：其中 102 年度名間國中已於 107 年 11 月 6 日完工，

綠建築及使照已取得。103 年度雲林國小已於 109 年 3 月 20 日完工。104 年度力行國小案建造執照已取得，目前施工中。104 年度田豐國小、南豐國小及合作國小等 3 案，目前南豐國小、田豐國小已完工，合作國小五大管線已核准。108 年度豐丘國小施工中、東埔國小施工中。109 年度都達國小施工中；106-108 公立國中小老舊校舍拆除重建計 6 案，其中南崗國中目前施工中，新庄國小已撤案，愛蘭國小、雙龍國小、新鄉及久美國小已完工。

(二)老舊校舍補強工程計 50 案：目前分年度執行，107 年度部分已期末審查通過，已完工或結案計 48 件(包括春陽國小 2 件、仁愛國中 2 件、南豐國小、萬豐國小、紅葉國小 2 件、北梅國中 2 件、地利國小 2 件、大鞍國小、國姓國中 3 件、文昌國小自然教室、新鄉國小、過溪國小、鳳凰國小、同富國小、漳和國小、明潭國小、旭光高中、民和國中 2 件、南投國中、南投國小、宏仁國中、久美國小、史港國小、清境國小、前山國小、和雅國小、中寮國小、中寮國中、名崗國小、中和國小、文昌國小音樂教室、桐林國小 2 件、國姓國小、集集國小、永昌國小富山分校、廬山國小、弓鞋國小、水里國中、北山國中)，力行國小翠巒分校施工中；109 年度草屯國中工程上網招標中。

(三)國中小宿舍新(整)建工程計 6 案：包括 105 年度核定仁愛國小、同富國中及信義國中等 3 案及 106-108 年度清境國小、互助國小、鹿谷國中等 3 案，合計 6 案。目前同富、仁愛、互助國小及鹿谷、信義國中已完工。另清境國小工程已決標待鑽探報告、基地調查及山崩地滑地質敏感區報告完成，俟相關地質公會審查結果研議開工時程，鑽探工作及地質安全評估報告案於 110 年 6 月 22 日決標於鴻宜工程顧問有限公司，契約規定為訂約日(110 年 6 月 25 日)起 100 天內提送至公會審查，該公司於 110 年 8 月 25 日函送『臺灣省應用地質技師公會』審查，於 110 年 9 月 1 日向本府申報已完成評估報告及提送公會審查。目前由臺灣省應用地質技師公會審查中。

(四)國小宿舍補強工程計 10 案：109 年度信義國小宿舍 A 補強工程施工中、109 年度同富國小宿舍 B 補強工程施工中、109 年度人和國小宿舍 A 補強工程施工中、109 年度人和國小宿舍 B 補強工程施工中；109 年度親愛國小宿舍 3 補強工程、109 年度廬山國小宿舍 B 補強工程預計 10 月份開工；109 年度潭南國小教師宿舍 1 補強工程及 109 年度潭南國小教師宿舍 2 補強工程不用補強，惟氯離子過高，建議拆建；109 年度豐丘國小宿舍補強工程上網招標中；109 年度親愛國小宿舍 3 補強工程上網招標 5 次流標退回檢討中。

叁、使用管理科

一、公共建築物無障礙設施：

(一)基金會審查會議，計召開 1 次。

(二)無障礙設施改善及諮詢審查小組會議，計召開 2 次。

(三)各場所新建建築物勘檢及建築物將依規分期分區清查、待改善場所勘檢共 42 件。

二、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定之申報期間，已先行通知各類組應申報場所辦理申報，公安列管申報案計 1,055 件。

三、實施無預警動態安全檢查機制及加強高風險場所聯合檢查機制：

(一)配合八大行業夜間專案稽查計 116 間。

(二)配合衛生局專案稽查護理機構計 27 間。

(三)發現違反建築物公共安全相關規定，均依規通知業者限期改善，逾期未改善、依規張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示予以裁罰者，查共 3 件。

(四)違章建築統計違建數累計 176 件，移送法辦件數 1 件

(五)配合社勞處外籍移工宿舍，加強建築物公共安全法令宣導。

(六)建築物公共安全檢查專業檢查機構人員教育講習：舉辦 1 場教育講習宣導。

肆、產業發展科

一、自來水管承裝業登記及換證計 9 件。

二、核准加油站核發營業許可及變更登記 21 件（本縣目前加油站 95 家）。

三、督導本縣所屬機關（單位）學校及本身執行節約能源措施，執行期程自 109 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止，以 104 年為基期，基期年 EUI(基期用電指標)值高於公告基準單位，以 112 年 EUI 降至公告基準為目標，未高於公告基準單位則以較基期年 EUI 不成長為目標。

四、110 年 4 月至 110 年 9 月南投縣會展中心室內空間 B 區暫時堆置 2021 南投燈會之燈具，另因疫情關係及主要聯外道路祖祠路進行下水道工程封路，期間並未舉辦相關活動。另查，2022 南投燈會已確定在會展中心周邊續辦。

五、本縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，110 年上半年度租金收入 5,659,415 元。

六、南投旺來產業園區開發案：

(一)核定設置：107 年 1 月 11 日經濟部核定設置本園區，107 年 1 月 15 日由台糖公司依規價購取得園區土地，108 年 11 月 14 日完成用地變更編定作業。

(二)產業用地出售作業：目前 15 塊產(一)土地及 2 塊產(二)土地已全部出售完畢，總銷金額達 22.4 億元。

(三)工程概況：園區東側及西側聯外道路工程已於 108 年 6 月 20 日完工。園區區內工程部分目前正依工程進度辦理各項工程施作，現場施工狀況截至 110 年 8 月 31 日整體預定進度為 94.58%，實際進度為 96.84%，目前臨時水保工程、排水工程、道路照明、道路工程、假設工程、電信工程等已申報竣工，並辦理驗收作業中；其餘園區工項之工程則將陸續申報竣工，全案預計 110 年完工。

七、埔里地方產業微型園區開發案：

(一)核定設置：係於106年7月28日公告核定設置；106年9月4日取得經濟部同意備查。

(二)公告招商：產業用地(一)已全數售出，擬於110年10月4日研議產業用地(二)第一次公告售地手冊，依規辦理後續銷售等相關事宜。

(三)新建工程：業於108年5月30日申報竣工；於110年6月11日核發工程結算驗收證明書，將依規賡辦後續移交接管等相關事宜。

八、草屯手工藝智慧園區開發案：

(一)開發目的：全區土地面積約13.94公頃，鄰近市區及學校，每年公所均需編列龐大維護經費辦理公墓遷葬後之除草作業，且公墓屬高鄰避設施及易造成治安死角，縣府為提升周圍生活品質、改善本縣財政，創造地方發展新契機，規劃於此闢設產業園區，引入手工藝相關智慧型產業廠商之進駐，以結合台灣手工藝園區、南開科大等產學體系，希藉此帶動南投(草屯)之地區再繁榮，增加青年返鄉就業機會。

(二)開發效益：預計園區每年產值約15~20億元，創造約500~800人就業機會，園區開發後，將帶動地方產業與活動人口，增加地方繁榮及產業紮根與升級。

(三)執行進度

1. 核定設置：110年1月4日經濟部核定設置本園區。

2. 甄選開發商：110年7月27日公告甄選開發商，110年9月2日辦理甄選開發商甄審會議，並於110年9月8日完成甄選作業；目前刻正與獲選優勝廠商辦理簽訂契約中，後續俟完成簽約後將由開發商啟動辦理園區工程、行銷出售等開發作業。

九、竹山竹藝產業園區計畫：

(一)開發目的：基於本縣係以觀光首都政策目標，故產業園區之開發須併考量結合觀光產業發展，竹山鎮又是南投縣工商發展程度較高之鄉鎮，其二級產業以製造業為主；然以目前南投縣之相關產業服務規模，尚無法滿足現況需求，其中竹山地區係以木竹製品製造業、家具製造業及紙漿、飲料製造業、紙製品製造業等為主，亦為南投縣之優勢產業。

(二)開發效益：竹山竹藝產業園區基地規模約11.4公頃，預估開發效益園區每年產值可達8~10億元，引進約10~15家廠商進駐，將帶動地方產業與活動人口，除增加地方繁榮外，亦可帶動在地產業升級與紮根。

(三)園區經費：本案於107年3月23日提送計畫向經濟部爭取前瞻補助經費，於107年6月11日核定全程計畫執行經費為新台幣4億2,065萬元整(工業局另於107年10月5日核定提高補助比例為中央補助3億7,858萬元整；本府自籌4,207萬元整)

(四)執行進度：

1. 本案特定農業區檢討變更為一般農業區作業於109年2月27日經內政部准

予核備在案，並由竹山地政事務所完成登簿作業。

2. 用水計畫書，經濟部水利署中區水資源局於 109 年 04 月 16 日水中經字第 10950021010 號函表示-園區用水未超過 300CMD 無須提送用水計畫。
3. 農地變更使用說明書，行政院農業委員會於 110 年 4 月 23 日農企字第 1100012548 號函，同意本案農業用地變更使用。
4. 出流管制規劃書，本府工務處於 110 年 1 月 8 日府工水字第 1100008853 號函，同意核定本案之出流管制規劃書。
5. 環境影響說明書，本府環保局業以 110 年 5 月 17 日府授環綜字第 1100100384 號函，公告本案通過環境影響評估審查。
6. 開發計畫暨細部計畫書，於 110 年 8 月 18 日檢送內政部營建署辦理審查，內政部營建署於 110 年 9 月 3 日函覆本府審查意見，規劃單位刻正依規進行檢討修正中。

伍、建築管理科

- 一、辦理「簡政便民平台」建造執照及使用執照審查，一般案件可縮短審查期程至 8 天，供公眾使用案件約為 25 天；110 年 4 月至 110 年 9 月，建造執照核發數為 383 件，使用執照核發數為 387 件。
- 二、109 年度南投縣建築物施工管理樓層必須勘驗工作查核作業已於 110 年 8 月 15 日完成履約。110 年度南投縣建築物施工管理樓層必須勘驗工作查核作業，已完成發包，目前執行中。
- 三、本府「110 年度建築管理資訊系統擴充建置專案」已發包，目前執行中。
- 四、110 年度推廣綠建築與綠建築設計審核及抽查業務案已發包，目前執行中，預計 110 年 11 月底完成履約，12 月中辦理驗收作業。
- 五、內政部委託本府辦理營造業登記管理，110 年 4 月至 110 年 9 月申請設立許可、技師逐案簽證及變更等業務共計 668 件。

陸、城鄉發展科

- 一、推動簡易自來水執行進度案：中央補助案件計 5 件，目前委由魚池鄉、埔里鎮及國姓鄉公所執行中；本府預算支應辦理共 7 件，依計畫執行中；議員配合款 1 件(附件一)。
- 二、城鎮之心工程計畫-貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫：
 - (一)預算及經費概述：總經費約 3.41 億。
 1. 第一期工程(含設計監造案及工程案)約 1.3 億，於 108 年 3 月 5 日開工，因地方民眾需求及南投市公所反應工項變更調整，多次召開討論及辦理說明會(109 年 12 月至 110 年 1 月)，於 110 年 3 月 12 日第三次變更設計議價作業完成，廠商於 110 年 4 月 20 日函報竣工。工程驗收部分工項缺失，請廠商

於 110 年 7 月 23 日前辦理缺失改善，於 110 年 8 月 4 日辦理複驗作業，目前驗收通過，依規(約)辦理結算作業中。

2. 第二期工程約 2.11 億，目前第二期工程係分 2 標案進行，第一標案(公園部分為 3,400 萬元)，工程於 109 年 2 月 4 日開工，因地方民眾需求及南投市公所反應工項變更調整，多次召開討論及辦理說明會(109 年 12 月至 110 年 1 月)，於 109 年 12 月 21 日廠商因變更設計申請停工，複已於 110 年 3 月 18 日第一次變更設計議價作業完成，廠商於 110 年 9 月 6 日函報竣工，監造單位刻正辦理竣工確認作業。第二標案(2/2 市區藍帶及貓羅溪自行車道部分為 1.77 億元)，109 年 1 月 12 日開工，於 110 年 2 月 24 日廠商因辦理第二次變更設計申請停工，於 110 年 5 月 6 日第二次變更設計議價作業完成，廠商於 110 年 6 月 28 日函報竣工。設計監造單位審核確認後，於 110 年 8 月 12 日及 110 年 8 月 13 日辦理工程查驗，於 110 年 9 月 1 日驗收。驗收缺失項目刻請廠商依規(約)依限改善完成。

三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型—「南投縣名間鄉濁水車站與水綠廊道串接計畫」：

(一)預算及經費概述：總經費約 2,000 萬元(中央補助款 1,700 萬元，本府自籌款 300 萬元)。

(二)中央補助款墊付及自籌款尚在簽核中；後續將依規邀集土地管理機關現勘確認用地可行性。

四、九二一震災平價住宅專案讓售案：

本縣九二一震災平價住宅專案讓售執行期間預定為三年，分三期執行(一年一期)。專案讓售計畫共計 122 戶，107 年第一期申請承購戶數 43 戶，另 108 年續辦第二期申請計有 31 戶提出申請。另 109 年度專案讓售第三期申請計 26 戶，將依規廣辦後續各項事宜等。

柒、工商管理科

一、受理消費爭議調處案件計 190 件，結案者 154 件，處理中 36 件。

二、執行商品標示抽查案件 608 件(次)。

三、執行「進出碎解洗選場及預拌混凝土廠車輛不得超過規定重量」稽查業務共計 3 家(次)。

四、核准商業登記 612 件，變更登記 683 件，歇業登記 373 件；本縣目前商業登記家數為 29,521 家。

五、核准工廠登記 11 件，工廠變更登記 40 件；本縣目前工廠家數為 1,021 家(含臨時工廠換發特定工廠 37 家)。

六、辦理電器承裝、檢驗維護及專業技術人員登記及變更計 138 件。

七、自工廠管理輔導法於民國 109 年 3 月 20 日修正並公布施行後截至目前為止，受理

既有未登記工廠申請納管計 198 家，核准計 120 家，補正計 20 家，駁回(含撤回)11 家。臨時工廠申請換發特定工廠 58 家，核准 37 家，補正 6 家。另申請工廠改善計畫家數為 67 家。另本府業於 110 年 8 月 26 日委託國立成功大學辦理特定工廠及未登記工廠輔導，協助本府設置特定工廠登記輔導諮詢服務櫃台及電子郵件輔導諮詢窗口、未登記工廠輔導及未登記工廠納管、改善計畫及特定工廠登記申請案初審，以加速本府全面輔導及管理既有未登記工廠。

(附件一)

簡易自來水執行進度表

110.9.22 日製表

單位：元

案件 經費 來源	年度	項 次	鄉鎮	工程	經費	戶 數	進度	中央 補助	本府 配合款	備註
中央補助	109	1	魚池	魚池鄉共和村中興巷1~3鄰簡易自來水改善工程	4,010,000 水利署補助款 284 萬 7,100 元,自籌款116 萬 2,900 元	73	已於110.8.17竣工,110.8.30驗收通過,辦理結算中	2,847,100	0	由魚池公所執行
	110	2	埔里	埔里鎮成功里1、2、5鄰簡易自來水改善工程	3,110,000 水利署補助款 238 萬 5600 元,公所自籌款 72 萬 4400 元	37	工程於110.5.25決標,110.6.7開工,110.8.13竣工,110.8.30驗收通過,辦理結算中	2,385,600	0	由埔里公所執行
	110	3	埔里	埔里鎮牛眠里守城社區簡易自來水改善工程	2,280,000 水利署補助款 161 萬 8,800 元,公所自籌款 66 萬 1,200 元	104	工程於110.5.18決標,110.5.31開工,進度約50%,因第一階段水權申請尚未核准,目前停工中	1,618,800	0	由埔里公所執行
	110	4	埔里	埔里鎮麒麟里第10鄰簡易自來水鑿井工程	2,560,000 水利署補助款 181 萬 7,600 元,公所自籌款 74 萬 2,400 元	12	工程於110.5.25開工,進度約90%,因第一階段水權申請尚未核准,目前停工中	1,817,600	0	由埔里公所執行
	110	5	國姓	國姓鄉北山村茅埔社區簡易自來水改善工程	4,960,000 水利署補助款 352 萬 1,600 元,自籌款143 萬 8,400 元	200	水利署109.12.24核定補助,110.3.24工程決標,110.4.26開工,110.5.28竣工,110.6.29驗收通過,110.9.16函送水利署請款	3,521,600	0	由國姓公所執行
	110	5	國姓	國姓鄉北山村茅埔社區簡易自來水改善工程	4,960,000 水利署補助款 352 萬 1,600 元,自籌款143 萬 8,400 元	200	水利署109.12.24核定補助,110.3.24工程決標,110.4.26開工,110.5.28竣工,110.6.29驗收通過,110.9.16函送水利署請款	3,521,600	0	由國姓公所執行
本府預算	108	1	埔里	埔里鎮牛眠里18、24鄰簡易自來水裝設水塔工程	830,000	80	工程於109.11.27竣工,110.2.24驗收通過,110.6.22來文本府請款,110.8.4已核銷結案	0	830,000 (其中30萬為潘副議長建議案配合款)	由埔里公所執行
	109	2	竹山	竹山鎮田子里第3鄰簡易自來水設施改善工程	930,000	23	本府109.8.26核定補助,110.4.1竣工、110.4.21驗收通過,110.5.27來文本府請款,已核銷結案	0	930,000	由竹山公所執行
	109	3	草屯	草屯鎮風水坪簡易	600,000		本府109.8.26核定補助,已完工	0	600,000	由草屯公所執行

案件 經費 來源	年度	項 次	鄉鎮	工程	經費	戶 數	進度	中央 補助	本府 配合款	備註
本府 預算				自來水改善工程			驗收，公所於110.4.28來文請款，已核銷結案。			行
	109	4	水里	水里鄉上安村第8鄰簡易自來水設施增設工程	710,000	25	本府109.8.26核定補助，已竣工，110.5.11驗收，110.9.17來文本府請款，資料審核中。	0	710,000	由水里公所執行
	109	5	水里	水里鄉上安村第13、14鄰簡易自來水蓄水池工程	416,000	6	本府109.8.26核定補助，已竣工，110.5.11驗收，110.9.17來文本府請款，資料審核中。	0	416,000	由水里公所執行
	109	6	魚池	魚池鄉大雁村澀水社區簡易自來水設施增設工程	535,000	15	本府109.8.26核定補助，已完工驗收，公所110.4.15來文請款，已核銷結案。	0	535,000	由魚池公所執行
	109	7	魚池	魚池鄉新城村2鄰簡易自來水設施增設工程	355,000	15	本府109.8.26核定補助，已完工驗收，公所110.4.15來文請款，已核銷結案。	0	355,000	由魚池公所執行
議員 配合款	109	1	草屯	草屯鎮土城簡易自來水設施改善工程	900,000 (何議長勝豐、唐議員曉茶、莊議員士傑配合款)	16	本府109.5.29核定補助，工程於109.8.18訂約開工，109.12.23竣工，110.3.8來文請款，已核銷結案。	0	900,000	由草屯公所執行

(附件二)

九二一平價住宅專案讓售承購戶數表

社區	承購戶數	107 年第一期 已承購戶數	108 年第二期 已承購戶數	109 年第三期 申請戶數	未申請	
					現租戶	退租
北梅新社區 平價住宅	39	30	1	5	3	
南光新社區 平價住宅	34	2	3	13	14	2
紅瑤新社區 平價住宅	11	4	3	2	2	
茄苳新社區 平價住宅	31	7	13	6	4	1
柯子坑新社區 平價住宅	3	0	0	0	3	
大丘園新社區 平價住宅	4	0	0	0	4	
	122	43	20	26	30	3

備註：

九二一平價住宅專案讓售戶數剩餘 33 戶，其中 3 戶已退租。

(南光新社區死亡退租 2 戶及茄苳新社區退租 1 戶)