

南投縣政府工務處工作報告(民國 110 年 4 月至 110 年 9 月)

報告人：處長 陳錫梧

壹、土木工程科

一、151 乙線 0K+000-1K+473.41 道路拓寬改善工程，總經費 13,295.9 萬元。

(一)本案經交通部 107 年 11 月 5 日交路(一)字第 1078600605 號函，核定補助經費 132,959 千元。

(二)108 年 8 月 20 日辦理第一場公聽會，108 年 9 月 11 日辦理第二場公聽會。

(三)108 年 9 月 18 日完成地上物現地查估。

(四)工程部份基本設計業已審查完成，於用地取得作業完成後發核定函，目前先通知地質探查及水保計劃開辦。

(五)109 年 5 月 5 日工程決標，工期 420 日曆天，109 年 5 月 25 工程開工，110 年 4 月 20 工程竣工。

二、南投市 139 丙線 1K+740-3K+220 道路新建工程案，工程經費 54,381.3 萬元：

(一)本案經交通部 107 年 11 月 5 日交路(一)字第 1078600605 號函，核定補助經費 543,813 千元。

(二)109.1.17 召開地方說明會。

(三)109.4.24 召開第一次公聽會，109.6.3 召開第二次公聽會。

(四)109.6.24 都外段地評審議。

(五)109.7.20 協議價購會、109.8.24 民眾協議價購同意書截止。

(六)109.2.3 基設報審議、總局於 109.3.3 召開基設審查，顧問公司 109.4.1 提送基本設計修正。於 109.5.8 再送修正資料，交通部 109.7.14 經審議委員及總局複審確認修正完竣，顧問公司 109.8.4 提送細部設計，109.8.28 細部設計審查。

(七)110 年 1 月 21 日工程決標，工期 540 日曆天，110 年 2 月 24 工程開工，目前進度 49.29%。

三、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 14K+000-16K+406 道路拓寬改善工程(第一期)，總經費 40,753 萬元。

(一)本案經交通部 108 年 8 月 6 日交路(一)字第 1088600413 號函，核定補助經費 407,530 千元。

(二)109.04.06 路線說明會，109.05.14 預為分割完成。

(三)109.06.04 召開第一場公聽會，109.7.7 召開第二場公聽會。

(四)109.7.(1、6、8、9、10)地上物查估作業，109.8.6 市價評議，109.8.14 協議價購會議，109.9.8 民眾協議價購同意書截止。

(五)109 年 11 月 12 日公告徵收(公告日期 109.11.13~109.12.14 止)。

(六)109 年 12 月 24 日發價。

(七)本案設計監造於 109 年 3 月 10 日訂約，109.6.11 召開基設審查，總局於

109.6.20 函送基設審議會會議紀錄，顧問公司 109.7.15 函送基本設計修正，本府於 109.7.24 提陳基設修正複審。

(八)110 年 3 月 25 日工程決標，工期 600 日曆天，110 年 4 月 27 工程開工，目前進度 18.73%。

四、147 線 4K+625-7K+300 段拓寬改善工程，總經費 32,530 萬元。

(一)本案經交通部 108 年 8 月 6 日交路(一)字第 1088600413 號函，核定補助經費 325,300 千元。

(二)109.03.19 路線規畫說明會，109.04.15 預為分割完成。

(三)109.05.07 召開第一場公聽會，109.6.2 召開第二場公聽會。

(四)109.6.24 市價評議，109.7.24 協議價購會議，109.8.10 民眾協議價購同意書截止，109.9.3 及 9.9 簽訂協議價購同意書。

(五)109 年 12 月 28 日公告徵收(公告日期 109.12.29~110.1.27 止)。

(六)110 年 2 月 5 日發價。

(七)109.5.15 基設提報審議、總局於 109.6.9 基本設計審議、本府於 109.7.9 提陳基設修正複審。

(八)110 年 4 月 27 日工程決標，工期 600 日曆天，110 年 5 月 18 工程開工，目前進度 6.44%。

五、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 16K+406-19K+130 道路拓寬改善工程(第二期)，總經費 40,880 萬元。

(一)本案經交通部 109 年 2 月 11 日交路(一)字第 1098600006 號函，核定補助經費 960,146 千元。

(二)109.8.14 預為分割完成、訂 109.9.4 召開第一場公聽會，109.9.23 召開第二場公聽會。

(三)109.9.28 市價評議，109.11.16 召開協議價購會，109.12.7 協議價購土地意書截止日，109.12.10-11 日簽立協議構約書，目前辦理農牧用地變更為非農業用地中(110.2.26 同意更編定)，4 月 28 日陳報徵收計畫書，7 月 7 日核准徵收。

(四)109.7.31 顧問公司提送基本設計，109.8.4 基設陳報審議，109.12.1 提送基本設計經費定稿本，報奉交通部 109.12.23 同意核定。

(五)109.12.28 通知顧問公司依交通部核定基本設計經費審議意見辦理細部設計，細部設計顧問公司已於 110.2.8 提送縣府，110.2.25 辦理細部設計審查，顧問公司 110.3.31 提送細部修正。

(六)110 年 8 月 10 日工程決標，工期 570 日曆天，110 年 8 月 20 工程訂約。

六、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 19+130-22K+540 道路拓寬改善工程(第三期)，總經費 47,416.8 萬元。

(一)本案經交通部 109 年 2 月 11 日交路(一)字第 1098600006 號函，核定補助經費 960,146 千元。

(二)109.8.14 預為分割完成、訂 109.9.4 召開第一場公聽會，109.9.23 召開第二場公聽會。

(三)109.9.28 市價評議，109.11.16 召開協議價購會，109.12.7 協議價購土地意書截止日，109.12.10-11 日簽立協議構約書，目前辦理農牧用地變更為非農業用地中(110.2.26 同意更編定)，4 月 28 日陳報徵收計畫書，7 月 7 日核准徵收。

(四)109.7.31 顧問公司提送基本設計，109.8.4 基設陳報審議，109.12.1 提送基本設計經費定稿本，報奉交通部 109.12.23 同意核定。

(五)109.12.28 通知顧問公司依交通部核定基本設計經費審議意見辦理細部設計，細部設計顧問公司已於 110.2.8 提送縣府，110.2.25 辦理細部設計審查，顧問公司 110.3.31 提送細部修正。

(六)110 年 7 月 6 日工程決標，工期 570 日曆天，110 年 8 月 31 工程開工。

七、公路總局前瞻計畫：

(一)131 線 22K+400~31K+900 提升道路品質工程，工程經費 3,190 萬元，110.8.24 工程決標，110.9.3 開工。

(二)投 85 線 0K+000~9K+640 提升道路品質工程，工程經費 4,080 萬元，110.8.27 工程決標，110.9.9 開工。

八、營建署前瞻計畫：

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-集集鎮集集國小等周邊人道改善工程(增額補助)(六階)	南投縣政府	6,000,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-鹿谷鄉興產路(杉林溪段)第二期工程(六階)	南投縣政府	41,400,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣信義鄉望鄉地區聯外道路改善工程(六階)	信義鄉公所	7,500,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-埔里鎮市區道路路面改善工程(六階)	埔里鎮公所	47,790,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣竹山鎮提升鎮內村里聯絡道路品質改善工程(六階)	竹山鎮公所	55,000,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營	提升道路品質計畫(內政部)-國姓鄉豐竹產業道路改善工程(第二	國姓鄉公所	18,467,000

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
	1090816964 號函	期)(六階)		
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣魚池鄉中明村等村聯絡道路品質改善工程(六階)	魚池鄉公所	32,000,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-鹿谷鄉鹿谷村及彰雅村周邊道路改善工程(六階)	鹿谷鄉公所	48,000,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-仁愛鄉霧社區道路改善工程(六階)	仁愛鄉公所	34,000,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投市貓羅溪生活廊道人行空間串聯改善計畫(六階)	南投縣政府	27,000,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-竹山鎮人行環境建置計畫(六階)	竹山鎮公所	12,000,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-鹿谷鄉秀林巷等路面改善工程(六階)	鹿谷鄉公所	35,800,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-草屯鎮碧山路、玉屏路及御富路道路改善計畫(六階)	草屯鎮公所	30,000,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-埔里鎮聯合行政園區周邊道路及人行道改善工程(六階)	埔里鎮公所	5,300,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣鹿谷鄉集鹿南路及瑞田社區周邊人行環境建置計畫(六階)	鹿谷鄉公所	46,920,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-草屯鎮富察里無障礙人行環境改善工程(六階)	草屯鎮公所	23,000,000
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣鹿谷鄉鳳園路人行環境及鳳凰	鹿谷鄉公所	36,500,000

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
	1090816964 號函	山寺廟埕廣場改善計畫(六階)		
內政部	109 年 9 月 25 日 台內營 1090816964 號函	提升道路品質計畫(內政部)-桃米里往成功里社區聯外道路改善工程(六階)	埔里鎮公所	13,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-南投縣信義鄉同富村太平巷周邊道路改善工程	信義鄉公所	15,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-信義鄉自強村烏松崙道路路面改善工程	信義鄉公所	9,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-竹山鎮竹山國中周邊人行道改善工程	竹山鎮公所	44,588,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-仁愛鄉霧社地區台 14 線人行道路及公有空間改善工程	仁愛鄉公所	14,860,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-草屯鎮富頂路人行道改善計畫	草屯鎮公所	20,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-埔里鎮東華路、西安路路面及北平街、英二街人行道改善工程	埔里鎮公所	24,550,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-南投市中興新村新興路與周邊道路品質改善工程	南投市公所	23,500,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-南投縣南投市彰南路一段人行道改善工程	南投市公所	22,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-鹿谷鄉和雅與內湖村道路養護整建改善工程	鹿谷鄉公所	23,037,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-埔里鎮中正路、西安路二段一巷等	埔里鎮公所	23,400,000

計畫主管機關	核定日期與文號	工程名稱	執行單位	經費
	1100805703 號	路面改善工程		
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 南投縣信義鄉提升波石鄉部落生 活道路養護整建工程	信義鄉公所	8,200,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 南投縣信義鄉息自強社區暨坪瀨 道路改善工程	信義鄉公所	24,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 集集鎮草嶺巷、田寮巷、林尾一街 及集賢街道路養護整建工程	集集鎮公所	10,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 南投縣草屯鎮中興路、大成街及明 賢街道路品質改善工程	草屯鎮公所	11,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 中寮鄉義和村、永福村及廣福村周 邊道路改善工程	中寮鄉公所	33,520,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 埔里地區桃米、成功、溪南社區道 路改善工程(一、二期)	埔里鎮公所	47,125,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 草屯鎮草溪路及碧山路道路改善 計畫	草屯鎮公所	12,500,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 南投縣竹山鎮提升鎮內村里聯絡 道路品質改善工程	竹山鎮公所	60,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 仁愛鄉法治村武界部落產業聯絡 道路改善工程	仁愛鄉公所	35,000,000
內政部	110 年 4 月 16 日 台內營字第 1100805703 號	提升道路品質計畫(內政部 2.0)- 南投縣竹山鎮下坪尾圳自行車道 結合步道工程	竹山鎮公所	10,000,000

九、營建署生活圈交通系統建設計畫：

(一)南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程，總經費 7,720 萬元。

1. 本案經內政部 109 年 1 月 20 日台內營字第 1090801419 號函，核定補助經費 77,200 千元。
2. 109.09.10 預為分割完成。
3. 109.09.24 第一場公聽會，109.10.13 第二場公聽會。
4. 109.10.(5、6)地上物查估作業，109.11.15 市價評議，109.11.19 協議價購會議，110.03.24 發價。
5. 109.09.09 議約，109.09.18 基本設計，109.09.28 細設。
6. 110 年 3 月 30 日徵收計畫審議日。
7. 110 年 6 月 24 日工程決標，工期 240 日曆天，110 年 8 月 24 工程開工。

(二)名間鄉十號道路新建工程(第二期)及五十號道路拓寬工程，總經費 12,030.1 萬元。

1. 本案經內政部 107 年 7 月 13 日台內營字第 1070812082 號函，核定補助經費 120,301 千元。
2. 用地取得完成，109.10.23 工程決標，109.10.31 工程開工，目前進度 67.22%。

(三)名間鄉大庄地區仁和巷新闢及拓寬工程，總經費 4,810 萬元。

1. 本案經內政部 107 年 7 月 13 日台內營字第 1070812082 號函，核定補助經費 48,100 千元
2. 用地取得完成，目前工程進度 42.37%。

(四)竹山鎮 25 號道路新建工程，總經費 2,700 萬元

1. 本案經內政部 108 年 10 月 3 日台內營字第 1080817256 號函，核定補助經費 27,000 千元。
2. 用地取得完成，目前工程進度 40.97%。

(五)鹿谷都市計畫 12 號道路危險瓶頸路段改善建工程，總經費 200 萬元。

1. 本案經內政部 108 年 12 月 11 日台內營字第 1080822676 號函，核定補助經費 2,000 千元。
2. 本案經內政部 109 年 2 月 5 日營署中字第 1091008025 號函，調整經費 2,900 千元。
3. 設計完成，109.9.18 提報營建署備查，營建署已於 110.01.13 辦理預算書審查，110 年 2 月 5 日辦理設計方案檢討會議。
4. 110 年 07 月 16 日委託監造(含水保計畫、地質鑽探)技術服務決標。

(六)南投縣各鄉鎮(烏溪線)人行環境暨危險路口改善工程計畫，總經費 600 萬元。

1. 本案經內政部 109 年 1 月 20 日台內營字第 1090801419 號函，核定補助經費 6,000 千元。
2. 完成訂約，109 年 11 月 3 日期初報告審查會議。109 年 12 月 3 日提送修正

後之期初報告，同意備查。

3. 辦理細部設計中，預計 110 年 10 月 15 日完成。

(七) 草屯都市計畫 52 號道路銜接 28 號瓶頸路口改善工程，總經費 11,572.6 萬元。

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函，核定補助經費 115,726 千元。

2. 109.12.10 委託設計及監造。

3. 109.12.30 函請戶政所、稅務局提供土地所有權人最新住址清冊。

4. 110.01.14 函文縣府協助地上作物查估。

5. 110.01.13 函文縣府召開地價評議委員會，以利本所據以辦理市價徵收補償作業。

6. 110.01.07 函縣府環境影響評估、函水利南投管理處土地撥用新屋段 953 號、高雄市政府撥用新屋段 859、934 等 2 筆土地、函文化局是否有古蹟..等。

7. 110.01.13 函文縣府召開地價評議委員會，以利本所據以辦理市價徵收補償作業。

8. 110.01.14 函文縣府協助地上作物查估。

9. 110.02.04 舉辦第 2 次公聽會。

10. 110.02.18~20 縣府派員查估該工程用地地上物作業。

11. 110.08.25 府地權字第 1100193657 號函徵收土地計畫書及審查單陳報內政部。

(八) 竹山鎮 7 號道路新建工程，總經費 7,100 萬元。

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函，核定補助經費 71,000 千元。

2. 110.03.31 內政部召開廢止徵收會議。

3. 110.08.30 台內地字第 11002649042 號函，業經內政部土地徵收審議小組第 226 次會議決議不准予廢止徵收。

4. 110.08.10 工程開工(第一期)，110.09.08 因民眾陳情，停工中。

(九) 鳳凰谷風景特定區 4 號道路改善工程，總經費 7,300 萬元。

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函，核定補助經費 73,000 千元。

2. 辦理協議價購作業完竣。

3. 縣府已於 110 年 1 月 14 日函送用地協議價購請領清冊，公所現簽報撥款作業中。

4. 110.08.20 府地權字第 1100192692 號函徵收計畫書陳報內政部，已排 110.09.15 徵審會。

5. 110 年 8 月 23 日府工土字第 1100190841 號，縣府原則同意本案預算書圖核

定備查。

6. 110 年 8 月 24 日府農管字第 1100195997 號，工程水土保持核定。

7. 本案預計 110 年 9 月底前完成工程發包，110 年 10 月初工程開工。

貳、水利工程科

一、有關本府縣管區排南投市「外轆排水系統」治理工程：

有關外轆排水系統-外轆排水幹線之用地範圍線（紅線）及治理計畫線（黃線）業於 109 年 6 月 13 日由經濟部公告完成。目前該排水幹線之設施範圍線（綠線）計畫報告中，已於 110 年 8 月 30 日於內新、內興里活動中心召開地方說明會，已於 9 月 24 日前檢送報告書報府憑辦核定並安排驗收及結案後續作業。有關外轆排水相關提報計畫，將依治理計畫分期工程優先順序爭取前瞻計畫經費。

二、八卦山旱灌計畫目前已完工水池營運情形：

（一）名間鄉公所現營水池計有 235 用戶正常營運。

（二）本府管理水池營運情形如下：

1、第 1 工區（中山村）計有 59 用戶使用。

2、竹圍地區(P16 池)計有 1 用戶使用。

3、赤水地區(P18 池)計有 49 用戶使用。

（三）依 107 年 2 月 2 日行政院長賴院長蒞本縣辦理「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」意見，行政院農業委員會刻正推動農田水利會改制升格，未來將設「農村暨農田水利署」，俟完成改制後八卦山旱灌計畫將移由該署接管維護，行政院農業委員會於 107 年 6 月 19 日以農水字第 1070990570 號函請臺灣彰化農田水利會辦理八卦山旱灌區之 P16 及 P17 水池之工程建設規劃設計，後於 108 年 10 月 2 日召開「八卦山旱灌區推動擴大灌溉服務推動平台第一次研商會議」，決議請臺灣彰化農田水利會於 108 年度完成前揭工程之發包作業，並規劃檢討相關八卦山旱灌系統管線漏水情形，故行政院農業委員會現正委託黎明工程顧問股份有限公司辦理「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」，並對八卦山旱灌設施進行檢測，已於 109 年 12 月 11 日完成期末報告。目前本府於 109 年 11 月 23 日召開「八卦山旱灌系統管理維護移交前協調會」，決議由管理單位釐清土地現有狀況，處理相關情況，並辦理土地造冊後，再行辦理移撥協調事宜及由管理單位釐清設施情況並辦理修繕，於回復設施功能後，將灌溉設施進行盤點造冊，再行辦理設施移撥協調。本府於 110 年 6 月 24 日府工水字第 1100141647 號函「八卦山旱灌系統管理維護」本府將就現況移交行政院農業委員會農田水利署接管，並擇期辦理移交接管。行政院農業委員會農田水利署 110 年 7 月 6 日農水建字第 1106007008 號函復：有關移交接管事務，請本府依國有財產法第三條及國有公用財產管理手冊相關規定，將八卦山旱灌系統所屬財產區分為動產與不動產資料，並分別盤點及建置其相

關書表文件。

參、道路養護科

- 一、109 年 5 月豪雨(C2、H3 類)呈報中央專案補助颱風災害復建工程計 26 案金額共計 44,589 千元；目前本府部分均執行完畢，多數公所均已陸續辦理請款作業。
- 二、110 年 6 月豪雨(C2、H3 類)呈報中央專案補助颱風災害復建工程計核定 47 案金額共計 68,546 千元；目前各提案公所及本府執行中。
- 三、110 年 7 月及 8 月豪雨(C2、H3 類)呈報中央專案補助颱風災害復建工程計 101 案金額共計 187,019 千元；目前待行政院公共工程委員會審議中。

肆、資源開發科

- 一、本府於濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業，其辦理情形如下：
 - (一)濁水溪永興橋上下游河段疏濬作業：預計疏濬 70 萬立方公尺，支出部分 109 年 3 月 9 日開工，收入部分 109 年 3 月 13 日 14 標均標售完畢，109 年 4 月 27 日提貨，109 年 12 月 2 日因採區開挖達計畫高程提前結束出料，疏濬量 49 萬立方公尺，工程於 110 年 2 月 22 日竣工，110 年 9 月完成決算。
 - (二)加走寮溪瑞興橋上游河段疏濬作業：疏濬 17.7 萬立方公尺，支出標於 109 年 10 月 30 日開工，收入標第八次於 110 年 3 月 5 日標售完畢，已於 110 年 3 月 15 日開始出料，110 年 7 月 8 日提貨完成，提貨進度 100%，110 年 9 月 8 日竣工。
 - (三)濁水溪與卓棍溪匯流口河段疏濬作業：疏濬 40 萬立方公尺，支出標於 109 年 12 月 28 日開工，收入標於 110 年 1 月 6 日均標售完畢，110 年 1 月 22 日提貨，110 年 4 月 17 日提貨完成，提貨進度 100%，110 年 6 月 16 日竣工，110 年 9 月完成決算。
 - (四)109 北港溪斷面 41~47 及斷面 6~7 河段疏濬作業(第二期)：疏濬數量 211,490.16 立方公尺，支出部分 109 年 11 月 12 日開工，收入部分 109 年 12 月 9 日、110 年 1 月 15 日、110 年 4 月 14 日各標出 1 標(總計 4 標，剩餘 1 標)，並於 110 年 1 月 28 日開始提貨，因 5 月豪大雨便道沖毀，暫停出料，俟汛期結束再恢復提貨，提貨進度 75%，預計 111 年 1 月底竣工。
 - (五)109 眉溪善新橋上下游河段疏濬作業：疏濬數量 215,000 立方公尺，支出部分 110 年 3 月 9 日開工，收入部分 110 年 8 月 19 日標出 1 標(總計 8 標，剩餘 7 標)，並於 110 年 9 月 2 日出料，目前提貨進度 7.5%，預計 110 年 11 月底竣工。
 - (六)109 貓羅溪平林橋下游河段疏濬作業：採售合一辦理，目前開標 6 次無廠商投標流標，目前退回檢討，後續將再上網公告招標。
 - (七)清水溪與過溪匯流口河段疏濬作業：疏濬數量 400,000 立方公尺，支出部分

110 年 7 月 19 日開工，收入部分招標作業中(流標 5 次)。

(八)110 濁水溪玉峰橋上下游河段疏濬作業：疏濬數量 800,000 立方公尺，支出部分於 110 年 7 月 30 日開工，收入部分刻正積極辦理招標作業中(流標 7 次)。

(九)110 濁水溪集鹿橋上下游河段疏濬作業：疏濬數量 700,000 立方公尺，支出部分於 110 年 9 月 23 日決標。

(十)陳有蘭溪興安橋上下游河段疏濬作業：疏濬 60 萬立方公尺，支出標 110 年 1 月 8 日開工，於 110 年 2 月 27 開始提貨，110 年 9 月 11 日提貨完成；目前進行拋石作業中，預計 110 年 11 月竣工。

二、鳥嘴潭辦理情形(代辦鳥嘴潭人工湖工程有價土石方案-第 1 期工作進度)：

(一)堆置區用地取得：

1. 109.6.30 發放救濟金全數領取完畢。

2. 109.6.30 土石方暫置區農作物收割完成。

3. 109.9.18 鳥嘴潭湖區土方運至本府土方暫置區。

(二)保全標：土方暫置區及交通維持 2 案，110 年度共同供應契約下訂簽約完成。

(三)監視標：109 年監控管理開口契約已納入工作項目。

(四)收入標：中水局 109 年 12 月 2 日召開收入標辦理方式疑義研商會議，決議為收回自辦發包作業，再將得標廠商交由本府續辦提貨出料作業。

1. 支出標：109 年 11 月 5 日支出標開工，110 年 1 月 18 日本府土方暫置區提貨出料。

2. 收入標提貨作業：截至 110 年 9 月 22 日止，共計提貨 84.02 萬立方公尺。

(五)本府 110 年 3 月 5 日府工資字第 1100048185 號函，與中水局完成代辦協議書(第 1 次修正)，以完成 200 萬立方公尺提料作業為第 1 期履約期限，預估 111 年底前提貨完成。

(六)110 年~111 年底預計提貨完成 200 萬立方公尺及預估獲得 1 億 2 千萬元額度之公益支出分配。

三、本府目前向第三及第四河局申請中疏濬河段共 1 處，說明如下：110 濁水溪寶石橋下游河段疏濬作業：預計疏濬 45 萬立方公尺，疏濬計畫書於 110 年 6 月 29 日函送四河局辦理初審，業經主管機關於 110 年 9 月 8 日召開初審會議，刻正辦理疏濬計畫書初審意見修正作業中，俟完成後立即函送水利署辦理複審。

四、本縣轄內辦理陸上土石採取情形：

(一)不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點，通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定，針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查，並且設有土石盜濫採舉報電話專線，除民眾檢舉外，另警察局各分局於查獲違規採取土石時，另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府 108 年度迄今尚無裁罰案件。

(二)輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫，依法定程序取得核可。對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後，業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明，輔導業者書面文件齊全後，由本府各主管機關進行審查，經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105年8月12日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。為輔導既存於山坡地範圍之砂石碎解洗選場，中央管管機關經濟部於98年10月23日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」。本原則執行期間自發布施行日起二年，符合本原則之場家應於執行期間內，向當地直轄市、縣(市)政府提出用地變更編定或使用分區變更申請，逾期不予受理並依法處理。查目前本縣轄內共計有31家砂石碎解洗選場(含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等)，其中24家完成工廠登記、其餘7家業者正輔導其依規定辦理工廠登記，目前尚在審查中有1件(中國礦業有限公司)。

五、莫拉克颱風災區土石堆置場：

- (一)本輔導名冊係依經濟部102年7月11日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫)置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置期限、面積達2公頃(含)以上、未牴觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。
- (二)本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石行(2場)、長鎰砂石有限公司、大漢石業有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共15場。
- (三)目前已有6場土石堆暫置場(全谷、聖宏邦、永裕、鼎興2場、裕田等共7場)提出申請，現正依規審查中；部分用地因涉及特定農業區管理事項，已向營建署提出辦理分區變更為一般農業區作業，將於完成變更後，再行續辦。
- (四)有3場土石堆暫置場(長鎰、大漢、尚意等3家業者)正辦理用地廢止撥用程序，將用地歸還國產署。
- (五)另中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，將視草屯鎮公所需求，如經該公所將用地撥回國產署管理後，再予辦理。
- (六)弘城部分因場區範圍250公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已排除輔導名冊。
- (七)新旭台實業股份有限公司、千友開發有限公司所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，目前已提送開發計畫轉請內政部營建署審查中。
- (八)昇運砂石股份有限公司申辦之堆置場用地，因水利署已規劃做為烏溪烏嘴潭人

工湖用地，該用地已不再作為堆置場使用，並已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

- (九)本縣部分場家之堆置場用地位於集集攔河堰上游集水區內，因內政部營建署修正「非都市土地開發審議作業規範」第9點，影響集集攔河堰上游堆置場用地變更編定作業，經立法委員及公會反映，本府(水利工程科)除105年9月曾邀請營建署及水利署官員至府協商，亦於106年3月28日再次召開協商會議，堆置場後續作業將視中央主管機關意見統整後再配合辦理，另107年度中區水資源局局長來訪縣長，表示近期預計將修法將水庫定義排除攔河堰，以期解除用地申請之困難，惟迄目前相關法令尚未修正。

六、110 集鹿橋下游河床運輸便道設施維護及管理工程(開口契約)：110 年度由得標廠商接續辦理110年4月1日至110年12月31止，另名竹大橋北側河床運輸便道出口道路拓寬案，財政部國有財產署業已同意撥用，後續將進行道路拓寬前相關設施(電線桿及交通號誌)移置作業，俟移置完成後即進行道路拓寬作業。

伍、下水道科

一、污水下水道建設：

- (一)「草屯管線及用戶接管工程第一標」：總經費27,980萬元設計1834戶。由元証環保科技有限公司得標108年6月12日訂約，於108年9月18日開工，設計1834戶，已接2258戶，化糞池打除298處，巷道連接管工程累積完成約14882.18M，已於110年7月23日報竣，於110年8月19日及26日辦理初驗，並於110年9月16日辦理複驗，另擇期辦理驗收。
- (二)「草屯管線及用戶接管工程第二標」：總經費30,000萬元，設計1103戶於108年9月6日上網公告招標，由順捷營造有限公司得標108.11.20完成訂約，廠商於109年3月5日開工，設計1103戶，已接38戶，巷道連接管工程累積完成約3628.5M，至110年9月22日實際進度約為60.04%。
- (三)「南投縣南投市水資源回收中心新建工程(第一期)統包工程」案：總經費29,692萬元，110年7月10日辦理停工，俟第三次變更設計程序已完成後，於110年9月22日申報復工(實際進度為99.33%)、預計110年9月30日前申報竣工。
- (四)「埔里鎮水資源回收中心統包工程」案於110年9月3日完成投標廠商評選，於110年9月14日完成決標作業，近日將與承包商辦理訂約作業。
- (五)「竹山鎮水資源回收中心統包工程」於109年12月10日訂約，目前進行至基本設計部分，廠商於110年7月26日提送報府審查，已於110年7月28日報署審查，營建署將於110年10月6日召開基本設計審查會。
- (六)南投市污水下水道系統用戶接管工程(第1標)」110年5月中通知顧問公司設計，於110年7月28日召開細部設計審查會，依審查意見修正中。
- (七)南投市污水下水道系統用戶接管工程(第2標)」於110年5月13日召開細部

設計審查會，顧問公司 110 年 6 月 4 日審查意見修正完成，因疫情嚴峻，修正版 110 年 8 月 2 日函文請委員確認，已完成，110 年 8 月 13 日函送營建署備查，簽辦工程招標程序中。

- (八)「南投市污水下水道系統用戶接管工程(第 3 標)」110 年 5 月中通知顧問公司設計，於 110 年 7 月 28 日召開細部設計審查會，依審查意見修正中。

二、雨水下水道建設：

- (一)「南投縣草屯鎮雨水下水道系統檢討規劃」案：經費 950 萬，顧問公司已於 109 年 8 月 14 日提送期初報告書，109 年 11 月 9 日辦理期初審查會，109 年 12 月 29 日期初報告營建署同意備查。110 年 8 月 5 日通過海洋大學 SWMM 模式測試，並於 110 年 8 月 5 日發文請廠商依最新驗證成果修正期中報告，於 110 年 9 月 27 日召開期中審查會。
- (二)「南投縣南投市中興新村及附近地區雨水下水道系統檢討規劃」案，經費 550 萬，營建署於 110 年 6 月 8 日同意核定期中報告。110 年 7 月 23 日廠商提送期末報告，110 年 8 月 16 日召開期末報告審查會，廠商提送 110 年 9 月 10 日提送期末報告修正，目前審核中。
- (三)「南投縣南投市南崗地區都市計畫區雨水下水道規劃」案，經費 374 萬元，本案於 107 年 3 月 26 日訂約，海洋大學 SWMM 模式檢核 109 年 12 月 21 日第四階段通過，廠商 110 年 1 月 7 日提送期中報告，110 年 1 月 27 日召開期中報告審查會，110 年 6 月 23 日提送期中報告修正版，110 年 8 月 2 日營建署同意備查。110 年 9 月 3 日提送期末報告，110 年 9 月 27 日召開期末報告審查會。
- (四)「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程後續工程」：總經費 13,700 萬元於 109 年 5 月 28 日第三次開標由三元興營造有限公司得標，於 109 年 6 月 12 日訂約，於 109 年 8 月 5 日開工，於 109 年 9 月 15 日實際動工，110 年 3 月 30 日辦理第 1 次變更設計，分洪箱涵目前累計完成項目數量：3Mx3M 箱涵：累計：1204.5M(設計：1,313M)、2Mx2M 箱涵完成累計：65M(設計：256M)，實際進度至 110 年 9 月 22 日約 63.04%。
- (五)「南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道後續工程」案，總經費 5,500 萬元於 110 年 1 月 12 日訂約，110.3.18 開工，實際進度至 110 年 9 月 22 日約 34.98%。
- (六)「南投縣水里鄉 M 幹線雨水下水道改善工程」案，總經費 4,951 萬元，109 年 12 月 1 日竣工，109 年 12 月 17 日驗收完成，營建署 110 年 8 月 24 日同意結案。
- (七)「南投縣埔里鎮中華路、仁愛路與和平東路等雨水下水道後續工程」：總經費 3,600 萬元，110 年 6 月 15 日訂約、110 年 8 月 10 日申報開工，施工中，實際進度至 110 年 9 月 22 日約 7.9%。
- (八)「南投縣魚池鄉 B 幹線雨水下水道改善工程」：總經費 2,200 萬元，與 108 年

12月10日訂約，因109年12月4日會勘仍有居民不同意施工，本案簽辦於B11人孔處結案。於110年2月24日提報竣工，110年5月27日中途決算驗收完成，110年8月17日營建署同意結案。

(九)「南投縣竹山鎮吉祥村雨水下水道新建工程」：總經費450萬元，本工程由營建署中工處代為辦理，已於109年12月31日決標。110年2月17日開工，110年5月3日起因管障停工，110年9月15日復工，實際進度至110年9月22日約63.3%。

(十)「南投縣南投市營北路營北國中附近雨水下水道改善工程」：總經費1,700萬元，109年12月10日工程決標，110年3月2日開工，至110年9月22日實際進度：84.51%。

陸、交通工程科

一、提案爭取交通部公路總局110年度公路公共運輸服務升級計畫，核定項目共10案，詳如下列：

(一)幸福巴士計畫-110年南投縣仁愛鄉幸福巴士營運補助。(核定經費51萬9218元)。

(二)幸福巴士計畫-110年南投縣仁愛鄉幸福巴士(9人座)購車補助(核定經費97萬9000元)。

(三)幸福巴士計畫-110年南投縣魚池鄉幸福巴士營運補助。(核定經費50萬9382元)。

(四)幸福巴士計畫-110年南投縣魚池鄉幸福巴士(中巴)購車補助(核定經費277萬7009元)

(五)幸福巴士計畫-110年南投縣水里鄉幸福巴士營運補助(核定經費15萬7528元)。

(六)幸福巴士計畫-110年南投縣水里鄉幸福巴士(9人座)購車補助(核定經費59萬9000元)。

(七)110年建構候車亭1座-中寮鄉-肉油坑站(核定經費23萬6842元)。

(八)成立公運專案辦公室-第四期-(核定經費200萬元)。

(九)110年建構候車亭-草屯鎮4座(核定經費100萬元)。

(十)110年度南投縣市區汽車客運業營運及服務評鑑計畫(核定經費28萬元)。

二、配合中央疫情指揮中心及本府衛生局辦理防疫作業，本科發包辦理南投縣防疫計程車勞務案，並自109年7月1日起正式啟用，目前已執行至第四期計畫，針對防疫期間居家隔離、居家檢疫之民眾提供就醫所需之運輸服務，並由2輛提升至四輛防疫計程車提供服務。

