

南投縣政府建設處工作報告(民國 110 年 10 月至 111 年 3 月)

報告人：處長 李正偉

壹、都市計畫科

一、南投縣公共設施專案通盤檢討：

- (一)內政部營建署於 107 年 10 月 30 日召開南投縣政府函報公共設施用地專案通盤檢討整體檢討構想審查會議，審查結果：修正後通過。
- (二)南投縣公共設施用地專案通盤檢討案於 108 年 9 月 16 日起至 108 年 10 月 15 日止公開展覽 30 天，並於 108 年 9 月 25 日~10 月 9 日於各鄉鎮市公所辦理 13 場公開展覽說明會，已依規彙整地主陳情意見後，送本縣都市計畫委員會審議。
- (三)本案於 108 年 9 月 16 日至 10 月 15 日公告公開展覽，期間於本縣各鄉(鎮、市公所)召開 13 場說明會，並將 15 個都市計畫區分為三組審議，各都市計畫區審議時先通知陳情人到場陳述意見並與專案小組委員進行雙向溝通，至 109 年 7 月止已完成 15 處都市計畫區之第一輪專案小組審議，其中南投(含南崗地區)、中興新村、草屯、埔里及竹山等 4 處，因案件較為複雜，前已於 110 年 10 月底前完成專案小組審議，11 月提送本縣大會，並於 11 月陸續提報內政部，另日月潭及廬山等二案，經內政部 110 年 6 月 29 日第 992 次會議修正後通過，並於 111 年 3 月 14 日及 3 月 25 日發布實施。

二、變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫(第四次通盤檢討)案：本案 107 年 7 月 25 日~109 年 9 月 18 日召開變更溪頭森林遊樂特定區第四次通盤檢討案計十一次專案小組會議，全案於 109 年 12 月 22 日於縣都委會第 291 次會議審議通過後已送內政部審議中，110 年 8 月 6 日內政部都市計畫委員會專案小組第 1 次會議，111 年 2 月 8 日內政部都市計畫委員會專案小組第 2 次會議，目前正依會議決議修正及補充相關資料。

三、變更水里都市計畫(南光、北埔地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案：本案於 110 年 8 月 19 日召開本縣都市計畫委員會第 296 次會議修正通過，惟本細部計畫變更編號 6 涉及水里都市計畫(主要計畫)之兒童遊樂場用地變更為住宅區，為使該變更案完備都市計畫程序，爰併案納入「變更水里都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案」辦理主要計畫變更，故應俟內政部核定前揭主要計畫案後，本府始得核定發布實施本細部計畫案。

四、變更霧社都市計畫第三次通盤檢討：本案分別於 108 年 7 月 24 日、109 年 3 月 10 日、109 年 5 月 13 日及 109 年 12 月 1 日召開 4 次專案小組會議，並於 110 年 4 月 8 日、110 年 10 月 26 日及 111 年 2 月 17 日提本縣都市計畫委會大會進行審議完竣。後續俟仁愛鄉公所依本縣都委會意見提送修正計畫圖後，送內政部都委會審議。

五、「變更集集主要計畫(第三次通盤檢討)」案：本案自 108 年 5 月 8 日至 108 年 6 月 6 日 30 日公開展覽計 30 日，108 年 5 月 17 日於公所辦理公開展覽說明會，110 年 3 月 24 日縣都市計畫委員會審議通過，110 年 6 月 25 日提報內政部審議。

- 六、變更鳳凰谷風景特定區計畫(第四次通盤檢討)案：於109年12月30日訂約完成，110年4月26日至110年5月25日辦理公告徵求意見，並於110年5月6日於鹿谷鄉公所辦理座談會，110年7月29日召開機關協調會議，自110年12月30日起至111年1月28日公開展覽，共計30天，並於111年1月14日假鹿谷鄉公所舉辦說明會，後續簽辦專案小組審查會議。
- 七、變更翠峰風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案：公開展覽自109年3月20日起至109年4月21日止，共計30天，並於109年4月8日假仁愛鄉公所舉辦說明會。本案已於111年3月3日召開本縣都市計畫委員會第1次專案小組審查會議，俟規劃單位依專案小組審查意見補正資料後，再召開第二次會。
- 八、變更國姓都市計畫(第二次通盤檢討)案：本案於109年4月1日~109年4月30日止辦理公開展覽30天，並於109年4月22日假國姓鄉公所辦理說明會。110年5月5日召開本縣都委會第一次專案小組會議。111年3月9日召開本縣都委會第二次專案小組會議。俟公所依意見補充或修正後，提下次專案小組審議。

貳、營繕工程科

- 一、辦理本府各單位無專業工程技術人員(消防局、警察局、衛生局、社會及勞動處、民政處及教育處各學校教室新、增、改、修建)等硬體設施營繕工程委託規劃設計監造服務截至目前共計36件，工程施作中計33件。
- 二、此階段截至目前共計計19案已陸續完工(109年度(偏遠及非山非市)秀峰國小運動場及校舍整修工程、109年度(偏遠及非山非市)新興國小校園環境改善工程、106年度仁愛國小老舊校舍拆除重建工程及水土保持工程、108年度埔里國中新建女壘室內投手訓練室暨打擊室工程、110年度南投縣政府消防局第二大隊埔里分隊無障礙設施設備工程、109年度前山國小南棟教學大樓防水隔熱工程、109年度(偏遠及非山非市)永和國小校園教室空間活化改造工程、110年度中寮國中修整運動場地工程、109年度(偏遠及非山非市)北山國中戶外平台、校舍欄杆修繕及澆灌系統施作工程、106年度力行國小老舊校舍及宿舍整建工程、110年度日月潭消防分隊遷建辦公室及車庫汙水納管工程、107年度東光國小無障礙電梯工程、110年度文化局大樓外牆磁磚修繕工程、109年度同富國小宿舍B補強工程、109年度(偏遠及非山非市)互助國小校園排水系統工程、106年度力行國小翠巒分校補強工程、110年度新街國小充實設施設備-排水、地坪及擋土牆整建工程、110年度南投縣政府消防局第二大隊中心碑分隊無障礙設施設備工程、109年度(偏遠及非山非市)人和國小視聽教室修繕工程)。

三、重大計畫執行進度

- (一)南投埔里福興溫泉旅館開發工程統包案：本案於106年8月7日起開工，第一階段基礎工程於109年1月25日竣工，第二階段建築及設備工程於109年4月30日竣工。109年7月起辦理初驗、10月13日初驗複驗合格，並於109年

12月8日起開始正式驗收，110年3月26日驗收合格、並已於110年10月28日完成工程點交予各管理單位(機關)。

(二)108年度南投縣政府警察局竹山分局辦公廳舍興建工程：專案管理為陳永川建築師事務所承攬，本案屬巨額工程採購，109年8月18日第一次開標，廠商未達三家流標，109年9月1日第二次開標，109年9月7日召開評選會，109年9月17日決標，決標廠商為欽成營造有限公司，統包商109年10月5日簽約(基設60天，細設90天)基設及細設審查皆已完成，拆照及建照已核准並於110年7月13日頒圖。110年7月13日開工，工期540日曆天，預定112年1月3日竣工。

(三)109年度縣立南投殯儀館新建工程：委託設計監造勞務案於109年8月20日開資格標，並於109年9月4日評選完成，決標廠商為劉宇建築師事務所，109年9月30日訂約；109年10月14日規劃完成；109年10月22日基本設計完成；109年12月25日細部設計中，110年7月26日完成細部設計審查。經10月19日、10月28日、11月9日開標結果，皆無廠商投標而流標。110年11月10日召開預算檢討會議，調整工程預算重新辦理招標。111年1月25日至2月10日完成公開閱覽，111年3月15、22日開標無廠商流標，目前依規重新檢討招標書件中，俟檢討完成再依規重新上網招標。

(四)109年度南投縣集集鎮長期照顧多功能社區服務暨八張里集會所綜合大樓興建工程：委託規劃設計及監造服務案，108年12月10日開標，108年12月30日議價決標，決標廠商為朱國華建築師事務所，109年1月14日訂約。已於109年8月21日細部設計審查，109年10月26日公告，109年11月19日第二次工程開標，退回檢討增加預算後重新招標。110年2月2日第一次開標。110年2月9日決標，由正大營造有限公司承攬，110年2月24日訂約。已領得建造執照，目前五大管線申請許可，並已於110年3月25日舉辦動土典禮，訂於4月1日正式開工，截至111年3月31日工程預定62.69%、實際進度62.73%，工期500日曆天，預計111年8月13日完工。

(五)推動親子共融遊憩運動公園：

1.111年度草屯鎮親子共融遊憩運動公園：委託規劃設計及監造服務案，111年3月17日簽辦，目前呈核中，預定111年底完工。

2.111年度竹山鎮竹夢親子公園新建工程：委託規劃設計及監造服務案，111年3月30日移採購中心辦理招標，預定111年底完工。

3.111年度埔里福興農場遊憩設施新建工程：委託規劃設計及監造服務案，111年3月31日移採購中心辦理招標，預定111年底完工。

四、年度老舊校舍整建、補強及新(整)建工程各案件辦理情形：

(一)老舊校舍整建工程計15案：其中102年度名間國中已於107年11月6日完工；103年度雲林國小已於109年3月20日完工；106年度力行國小目前驗收中。

104 年度田豐國小、南豐國小及合作國小等 3 案，目前南豐國小、田豐國小已完工，合作國小 110 年 11 月 16、23、30 日、12 月 14、28 日、111 年 1 月 13 日皆流標退回教育處研議；108 年度豐丘國小施工中、東埔國小施工中；109 年度都達國小施工中；106-108 公立國中小老舊校舍拆除重建計 6 案，其中南崗國中目前第三階段行政大樓拆除及周邊景觀工程施工中，新庄國小已撤案，愛蘭國小、雙龍國小、新鄉及久美國小已完工。

(二)老舊校舍補強工程計 50 案：目前分年度執行，107 年度部分已期末審查通過，已完工或結案計 49 件(包括春陽國小 2 件、仁愛國中 2 件、南豐國小、萬豐國小、紅葉國小 2 件、北梅國中 2 件、地利國小 2 件、大鞍國小、國姓國中 3 件、文昌國小自然教室、新鄉國小、過溪國小、鳳凰國小、同富國小、漳和國小、明潭國小、旭光高中、民和國中 2 件、南投國中、南投國小、宏仁國中、久美國小、史港國小、清境國小、前山國小、和雅國小、中寮國小、中寮國中、名崗國小、中和國小、文昌國小音樂教室、桐林國小 2 件、國姓國小、集集國小、永昌國小富山分校、廬山國小、弓鞋國小、水里國中、北山國中、力行國小翠巒分校)；109 年度草屯國中工程 110 年 9 月 23、30 日、10 月 7 日皆流標，退回檢討，目前教育處向中央爭取補助中。

(三)國中小宿舍新(整)建工程計 6 案：包括 105 年度核定仁愛國小、同富國中及信義國中等 3 案；106-108 年度清境國小、互助國小、鹿谷國中等 3 案，目前同富、仁愛、互助國小及鹿谷、信義國中已完工，清境國小工程已決標並完成鑽探報告、基地調查及山崩地滑地質敏感區報告，因暫停履約超過 6 個月，廠商提出解除契約，俟教育處政策評估後續辦理方式再行辦理。

(四)國小宿舍補強工程計 10 案：：已完工計 4 件(109 年度信義國小宿舍 A 補強工程、109 年度同富國小宿舍 B 補強工程、109 年度親愛國小宿舍 3 補強工程、109 年度豐丘國小宿舍補強工程)；施工中計 4 件(109 年度人和國小宿舍 A 補強工程、109 年度人和國小宿舍 B 補強工程、109 年度廬山國小宿舍 B 補強工程、109 年度合作國小宿舍 D 補強工程)；109 年度潭南國小教師宿舍 1 補強工程，109 年度潭南國小教師宿舍 2 補強工程雖不用補強，惟氯離子過高，建議拆建。

參、使用管理科

一、公共建築物無障礙設施：

(一)基金會審查會議，計召開 1 次。

(二)無障礙設施改善及諮詢審查小組會議，計召開 4 次。

(三)各場所新建建築物勘檢及建築物將依規分期分區清查、待改善場所勘檢共 45 件。

二、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定之申報期間，已先行通知各類組應申報場

所辦理申報，公安列管申報案計 1,122 件。

三、實施無預警動態安全檢查機制及加強高風險場所聯合檢查機制：

(一)配合八大行業夜間專案稽查計 110 間。

(二)配合衛生局專案稽查護理機構計 12 間。

(三)發現違反建築物公共安全相關規定，均依規通知業者限期改善，逾期未改善、依規張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示予以裁罰者，查共 2 件。

(四)建築物公共安全檢查短期補習班公共安全業務教育講習：舉辦 1 場教育講習宣導。

四、違章建築統計違建數累計 120 件，移送法辦件數 2 件。

肆、產業發展科

一、自來水管承裝業登記及換證計 22 件。

二、天然氣導管承裝業登記及換證計 3 件。

二、核准加油站核發營業許可及變更登記 18 件（本縣目前加油站 95 家）。

三、督導本縣所屬機關（單位）學校及本身執行節約能源措施，執行期程自 109 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止，以 104 年為基期，基期年 EUI(基期用電指標)值高於公告基準單位，以 112 年 EUI 降至公告基準為目標，未高於公告基準單位則以較基期年 EUI 不成長為目標。

四、110 年 10 月至 111 年 3 月因受疫情影響南投縣會展中心室內空間 B 區暫時放置 2021 南投燈會之燈具，期間僅舉辦錦鯉文化節(僅使用 A 區及戶外間)及 2022 南投燈會。

五、本縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，110 年下半年度租金收入 6,564,005 元。

六、南投旺來產業園區開發案：

(一)核定設置：107 年 1 月 11 日經濟部核定設置本園區，107 年 1 月 15 日由台糖公司依規價購取得園區土地，108 年 11 月 14 日完成用地變更編定作業。

(二)產業用地出售作業：目前 15 塊產(一)土地及 2 塊產(二)土地已全部出售完畢，總銷金額達 22.4 億元。

(三)工程概況：園區東側及西側聯外道路工程已於 108 年 6 月 20 日完工。園區區內工程部分截至目前實際整體工程進度達 100%，園區各分項工程皆已報竣，工程初驗作業已於 111 年 1 月 13 日完成，現刻正辦理複驗程序。

七、埔里地方產業微型園區開發案：

(一)核定設置：係於 106 年 7 月 28 日公告核定設置；106 年 9 月 4 日取得經濟部同意備查。

(二)公告招商：產業用地(一)已全數售出，產業用地(二)土地已於 110 年 12 月 8 日起公告，受理廠商申購至 111 年 4 月 30 日止，依規辦理後續銷售等相關事宜。

(三)新建工程：業於108年5月30日申報竣工；於110年6月11日核發工程結算驗收證明書，將依規(約)廣辦後續移交接管等相關事宜。

八、草屯手工藝智慧園區開發案：

(一)開發目的：全區土地面積約13.94公頃，鄰近市區及學校，每年公所均需編列龐大維護經費辦理公墓遷葬後之綠地、草皮維管作業，且公墓屬高鄰避設施及易造成治安死角，縣府為提升周圍生活品質、改善本縣財政，創造地方發展新契機，規劃於此闢設產業園區，引入手工藝相關智慧型產業廠商之進駐，以結合台灣手工藝園區、南開科大等產學體系，希藉此帶動南投(草屯)之地區再繁榮，增加青年返鄉就業機會。

(二)開發效益：預計園區每年產值約15~20億元，創造約500~800人就業機會，園區開發後，將帶動地方產業與活動人口，增加地方繁榮及產業紮根與升級。

(三)執行進度：

1.核定設置：110年1月4日經濟部核定設置本園區。

2.甄選開發商：於110年9月8日完成甄選作業；由德昌營造股份有限公司為獲選優勝廠商，並依規於110年10月8日完成簽約，開發商刻正辦理園區水土保持及公共工程細部設計相關事宜，將依規約辦理後續工程施工及招商事宜等。

九、竹山竹藝產業園區計畫：

(一)開發目的：基於本縣係以觀光首都政策目標，故產業園區之開發須併考量結合觀光產業發展，竹山鎮又是南投縣工商發展程度較高之鄉鎮，其二級產業以製造業為主；然以目前南投縣之相關產業服務規模，尚無法滿足現況需求，其中竹山地區係以木竹製品製造業、家具製造業及紙漿、飲料製造業、紙製品製造業等為主，亦為南投縣之優勢產業。

(二)開發效益：竹山竹藝產業園區基地規模約11.4公頃，預估開發效益園區每年產值可達8~10億元，引進約10~15家廠商進駐，將帶動地方產業與活動人口，除增加地方繁榮外，亦可帶動在地產業升級與紮根。

(三)園區經費：本案於107年3月23日提送計畫向經濟部爭取前瞻補助經費，於107年6月11日核定全程計畫執行經費為新台幣4億2,065萬元整(工業局另於107年10月5日核定提高補助比例為中央補助3億7,858萬元整；本府自籌4,207萬元整)

(四)執行進度：

1.本案特定農業區檢討變更為一般農業區作業於109年2月27日經內政部准予核備在案，並由竹山地政事務所完成登簿作業。

2.用水計畫書，經濟部水利署中區水資源局於109年04月16日水中經字第10950021010號函表示-園區用水未超過300CMD無須提送用水計畫。

3.農地變更使用說明書，行政院農業委員會於110年4月23日農企字第

1100012548 號函，同意本案農業用地變更使用。

4. 出流管制規劃書，本府工務處於 110 年 1 月 8 日府工水字第 1100008853 號函，同意核定本案之出流管制規劃書。
5. 環境影響說明書，本府環保局業以 110 年 5 月 17 日府授環綜字第 1100100384 號函，公告本案通過環境影響評估審查。
6. 開發計畫暨細部計畫書，於 110 年 11 月 22 日提送營建署審查，營建署於 110 年 11 月 29 日函復本府業已收訖，營建署並於 110 年 12 月 30 日函轉本府有關經濟部中央地質調查所就本案開發計畫書內地質部分所提意見函，本府已於 111 年 2 月 25 日函覆相關意見予營建署，辦理續審作業。

伍、建築管理科

- 一、辦理「簡政便民平台」建造執照及使用執照審查，一般案件可縮短審查期程至 8 天，供公眾使用案件約為 25 天；110 年 10 月至 111 年 3 月，建造執照核發數為 297 件，使用執照核發數為 366 件。
- 二、110 年度南投縣建築物施工勘驗網路申報系統建置專案，業已於 110 年 1 月 5 日簽約，預計 111 年 9 月 5 日完成履約；另 111 年年度南投縣建築物施工管理樓層必須勘驗工作查核作業編列預算 100 萬元整，已完成發包，依規約執行中。
- 三、本府「110 年度建築管理資訊系統擴充建置專案」業已於 110 年 12 月 20 日已完成履約，另「111 年度建築管理資訊系統擴充建置專案」俟簽准後依規定辦理發包作業。
- 四、110 年度加強綠建築推動計畫，業於 110 年 11 月 29 日已完成履約；俟簽准後依規定辦理發包作業。
- 五、110 年度內政部補助委外成立都市危險及老舊建築物加速重建輔導團計畫，業於 111 年 1 月 10 日完成簽約，目前執行中。
- 六、內政部委託本府辦理營造業登記管理，110 年 10 月至 111 年 3 月申請設立許可、技師逐案簽證及變更等業務共計 345 件。

陸、城鄉發展科

- 一、推動簡易自來水執行進度案：中央補助案件計 2 件，目前分別由水里鄉及埔里鎮公所執行中；本府預算支應辦理共 2 件，由本府自行執行中；議員配合款 4 件(附件一)。
- 二、城鎮之心工程計畫-貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫：
 - (一)預算及經費概述：總經費約 3.41 億。
 1. 第一期工程(含設計監造案及工程案)約 1.3 億，於 108 年 3 月 5 日開工，廠商於 110 年 4 月 20 日函報竣工。於 110 年 8 月 4 日辦理複驗作業通過，刻依規(約)辦理結算。其中屬兒童遊戲場檢驗部分(中山公園)，經 TAF 認證的

檢驗單位現場檢驗於 111 年 3 月 2 日檢驗合格通過後開放使用。

2. 第二期工程約 2.11 億，目前第二期工程係分 2 標案進行，第一標案(公園部分為 3,400 萬元)，工程於 109 年 2 月 4 日開工，廠商於 110 年 9 月 6 日函報竣工，於 111 年 1 月 4 日辦理複驗，辦理修正結算文件中。其中屬兒童遊戲場檢驗部分(嘉和、月、首區、向上、同源等公園)，經 TAF 認證的檢驗單位現場檢驗於 111 年 2 月 9 日檢驗合格通過後開放使用。第二標案(2/2 市區藍帶及貓羅溪自行車道部分為 1.77 億元)，109 年 1 月 12 日開工，廠商於 110 年 6 月 28 日函報竣工。110 年 10 月 25 日複驗通過，刻正依規(約)辦理工程尾款撥付作業。其中屬兒童遊戲場檢驗部分(停九公園)，經 TAF 認證的檢驗單位現場檢驗於 110 年 12 月 16 日檢驗合格通過後開放使用。

三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型—「南投縣名間鄉濁水車站與水綠廊道串接計畫」：

(一)預算及經費概述：總經費約 2000 萬元(中央補助款 1700 萬元，本府自籌款 300 萬元)。

(二)111 年 1 月 31 日申報開工，截至 111 年 3 月 31 日，預定進度 21.18%，實際進度 21.24%。

四、九二一震災平價住宅專案讓售案：

本縣九二一震災平價住宅專案讓售執行期間預定為三年，分三期執行(一年一期)專案讓售計畫共計 122 戶，107 年第一期申請承購戶數 43 戶，108 年第二期承購戶數 20 戶，另 109 年續辦第三期承購計有 21 戶(如附件二)，目前刻正依規辦理所有權移轉登記工作，將依規賡辦後續各項事宜等。

- 五、青年宅規設及興建工程：共分兩期施作，第一期計畫總經費 2 億 6743 萬元；第二期計畫總經費 4 億 833 萬 5 千元(尚須視縣政府預算編列與市場供給需求滾動式調整)，未來全區將採分 2 期分區開發南投縣青年住宅，針對第 1 期青年住宅的部分，規劃朝向大坪數、大空間、三房型及四房型著手。青年住宅第一期規劃 45 戶，三房型 36 戶(含陽台約 35 坪、總價約 500 餘萬元)，四房型 9 戶(含陽台約 43 坪、總價約 600 餘萬元)。一期住宅於 110 年 8 月 26 日工程決標，由安全營造有限公司得標並於 110 年 9 月 10 日簽約，110 年 10 月 20 日開工，預定於 112 年 4 月間完工。第一期青年住宅工程執行期間，承包商提出工項數量有不足部分，經檢討後，將依規(約)辦理變更設計；南投縣青年住宅出售辦法於 110 年 10 月 18 日提送縣務會議通過，於 110 年 11 月 22 日公告送中央備查中。

柒、工商管理科

一、受理消費爭議調處案件計 158 件，結案者 126 件，處理中 32 件。

二、執行商品標示抽查案件 1,055 件(次)。

三、執行「進出碎解洗選場及預拌混凝土廠車輛不得超過規定重量」稽查業務共計 4 家

(次)。

四、核准商業登記 646 件，變更登記 382 件，歇業登記 304 件；本縣目前商業登記家數為 29,784 家。

五、核准工廠登記 12 件，工廠變更登記 17 件；本縣目前工廠家數為 1,041 家(含臨時工廠換發特定工廠 51 家)。

六、辦理電器承裝、檢驗維護及專業技術人員登記及變更計 199 件。

七、自工廠管理輔導法於民國 109 年 3 月 20 日修正並公布施行，並於今年(111 年)3 月 21 日截止受理納管申請，本縣受理既有未登記工廠申請納管計 426 家，其中核准計 154 家，補正計 34 家，駁回(含撤回)13 家，其餘依規審查中。臨時工廠申請換發特定工廠 58 家，核准 51 家，補正 3 家，其餘依規審查中。另申請工廠改善計畫家數為 80 家，核准 4 家，補正計 28 家，其餘依規審查中。申請特定工廠登記計 2 家，核准計 2 家。申請特定工廠用地變更計 6 家依規審查中。另本府業於 111 年 3 月 22 日委託國立成功大學辦理特定工廠及未登記工廠輔導，協助本府設置特定工廠登記輔導諮詢服務櫃台及電子郵件輔導諮詢窗口、未登記工廠輔導及未登記工廠納管、改善計畫及特定工廠登記申請案初審，以加速本府全面輔導及管理既有未登記工廠。

附件一 簡易自來水執行進度表

111.3.24 日製表(單位:元)

案件經費來源	年度	項次	鄉鎮	工 程	經 費	戶數	進 度	中央補助	本府配合款	備 註
中央補助	110	1	埔里	埔里鎮牛眠里守城社區簡易自來水改善工程	2,280,000 水利署補助款161萬8,800元,公所自籌款66萬1,200元	104	工程於110.5.18決標,110.5.31開工,因鑿井遇岩盤需辦理契約變更,目前停工中	1,618,800	0	由埔里公所執行
	111	1	水里	水里鄉新山村4、5鄰簡易自來水改善工程	9,000,000 水利署補助款238萬5600元,公所自籌款72萬4400元	200	水利署110.12.29核定補助,辦理採購作業程序中	3,798,500	1,820,000	由水里公所執行
本府預算	110	1	水里	水里鄉上安村8鄰簡易自來水蓄水池工程	483,000	25	辦理規劃設計中	0	483,000	由本府執行
	110	2	魚池	魚池鄉新城村13鄰簡易自來水設施改善工程	971,000	13	辦理規劃設計中	0	971,000	由本府執行
議員配合款	110	1	國姓	國姓鄉乾溝村福泉簡易自來水設施改善工程	440,000 (陳宜君議員配合款30萬元)	125	本府110.9.7核定補助,國姓公所申辦水權中	0	300,000	由國姓公所執行
	111	2	水里	水里鄉民和村4、5鄰簡易自來水水管採購	60,000 (謝明謀議員配合款)		本府111.3.15辦理現勘,111.3.21會勘紀錄發文,將依規簽辦委託水里公所代辦	0	60,000	由水里公所執行
	111	3	水里	水里鄉民和村6鄰簡易自來水水管採購	98,018 (蕭志全議員配合款)		本府111.3.14核定委託公所代辦	0	98,018	由水里公所執行
	111	4	水里	水里鄉車埕村8-10鄰簡易自來水設備改善	80,000 (陳淑惠議員配合款)		本府111.3.16核定委託公所代辦	0	80,000	由水里公所執行

附件二 九二一平價住宅專案讓售承購戶數表

社區	承購 戶數	107 年第一期 已承購戶數	108 年第二期 已承購戶數	109 年第三期 辦理承購戶數	未申請	
					現租戶	退租
北梅新社區 平價住宅	39	30	1	4	4	
南光新社區 平價住宅	34	2	3	11	16	2
紅瑤新社區 平價住宅	11	4	3	1	3	
茄苳新社區 平價住宅	31	7	13	5	5	1
柯子坑新社區 平價住宅	3	0	0	0	3	
大丘園新社區 平價住宅	4	0	0	0	4	
	122	43	20	21	35	3

備註：

九二一平價住宅專案讓售戶數剩餘 35 戶，其中 3 戶已退租。

（南光新社區退租 2 戶及茄苳新社區退租 1 戶）

