南投縣政府建設處工作報告(民國 111 年 4 月至 111 年 7 月)

報告人：處長 李正偉

壹、都市計畫科

一、南投縣公共設施專案通盤檢討：

- (一)內政部營建署於 107 年 10 月 30 日召開南投縣政府函報公共設施用地專案通盤檢討整體檢討構想審查會議，審查結果：修正後通過。
- (二)南投縣公共設施用地專案通盤檢討案於 108 年 9 月 16 日起至 108 年 10 月 15 日止公開展覽 30 天，並於 108 年 9 月 25 日~10 月 9 日於各鄉鎮市公所辦理 13 場公開展覽說明會。
- (三)本案於 108 年 9 月 16 日至 10 月 15 日公告公開展覽，期間於本縣各鄉(鎮、市公所)召開 13 場說明會，並將 15 個都市計畫區分為三組審議，各都市計畫區審議時先通知陳情人到場陳述意見並與專案小組委員進行雙向溝通，至 110 年 12 月 9 日已完成縣都委會審議，並將所有案件函報內政部續審，所送案件內政部已於 111 年 1 月起陸續召開專案小組會議，本府目前配合內政部審議排會及修正計畫中，其中日月潭及廬山等二案，經內政部 110 年 6 月 29 日第 992 次會議修正後通過，並已於 111 年 3 月 14 日及 3 月 25 日發布實施。

二、變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫(第四次通盤檢討)案：本案 107 年 7 月 25 日~109 年 9 月 18 日召開變更溪頭森林遊樂特定區第四次通盤檢討案計十一次專案小組會議，全案於 109 年 12 月 22 日於縣都委會第 291 次會議審議通過後已送內政部審議中，111 年 7 月 26 日內政部都市計畫委員會召開本案第 4 次專案小組會議，目前正依會議決議修正及補充相關資料。

三、變更水里都市計畫(南光、北埔地區)細部計畫(第二次通盤檢討)案：本案於 110 年 8 月 19 日召開本縣都市計畫委員會第 296 次會議修正通過，惟本細部計畫變更編號 6 涉及水里都市計畫(主要計畫)之兒童遊樂場用地變更為住宅區，為使該變更案完備都市計畫程序，爰併案納入「變更水里都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案」辦理主要計畫變更，故應俟內政部核定前揭主要計畫案後，本府始得核定發布實施本細部計畫案，惟有關本案之負擔條件及後續執行得否依「變更水里都市計畫(公共設施用地專案通盤檢討)案」所訂之原則辦理，本府於 111 年 6 月 28 日函請水里鄉公所再行研議。

四、變更霧社都市計畫第三次通盤檢討：本案分別於 108 年 7 月 24 日、109 年 3 月 10 日、109 年 5 月 13 日及 109 年 12 月 1 日召開 4 次專案小組會議，並於 110 年 4 月 8 日、110 年 10 月 26 日及 111 年 2 月 17 日提本縣都市計畫委會大會進行審議完竣，111 年 6 月 6 日提報內政部審議，俟內政部排會審議。

五、「變更集集主要計畫(第三次通盤檢討)」案：本案自 108 年 5 月 8 日至 108 年 6 月 6 日公開展覽計 30 日，108 年 5 月 17 日於公所辦理公開展覽說明會，110 年 3 月 24 日縣都市計畫委員會審議通過，110 年 6 月 25 日提報內政部審議，並經內政部 110

年11月12日召開內政部都市計畫委員會專案小組第一次會議。111年6月24日針對內政部專案小組初步建議意見回覆說明、補充基礎資料及提送逕向內政部陳情綜理表，後續將俟內政部召開專案小組會議，將依規辦理後續各項工作……等。

- 六、變更鳳凰谷風景特定區計畫(第四次通盤檢討)案：於109年12月30日訂約完成，110年4月26日至110年5月25日辦理公告徵求意見，並於110年5月6日於鹿谷鄉公所辦理座談會，110年7月29日召開機關協調會議，自110年12月30日起至111年1月28日公開展覽，共計30天，並於111年1月14日假鹿谷鄉公所舉辦說明會，且已於111年6月13日召開本縣都委會第一次專案小組會議。
- 七、變更翠峰風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案：公開展覽自109年3月20日起至109年4月21日止，共計30天，並於109年4月8日假仁愛鄉公所舉辦說明會。本案已於111年3月3日召開本縣都市計畫委員會第1次專案小組審查會議，規劃單位已提送補充資料，檢視無誤後，提下次專案小組審議。
- 八、變更國姓都市計畫(第二次通盤檢討)案：本案於109年4月1日~109年4月30日止辦理公開展覽30天，並於109年4月22日假國姓鄉公所辦理說明會。110年5月5日召開本縣都委會第一次專案小組會議。111年3月9日召開本縣都委會第二次專案小組會議。俟公所依意見補充或修正後，提下次專案小組審議。

貳、營繕工程科

- 一、辦理本府各單位無專業工程技術人員(消防局、警察局、衛生局、社會及勞動處、民政處及教育處各學校教室新、增、改、修建)等硬體設施營繕工程委託規劃設計監造服務截至目前共計42件，工程施作中計27件。
- 二、此階段截至目前共計13案已陸續完工(106年度南崗國中老舊校舍拆除重建工程、110年度中寮國小幼兒園廁所整修工程、110年度(偏遠及非山非市)瑞田國小校舍修繕工程、110年度(偏遠及非山非市)國小籃球場及步道整建工程、107年度南投縣政府消防局第二大隊魚池分隊新建廳舍工程、110年度國姓國中宿舍修繕工程、109年度人和國小宿舍A補強工程、109年度人和國小宿舍B強工程、108年度新鄉國小老舊宿舍拆除整建工程、110年度信義國中宿舍修繕工程、106年度法治國小老舊校舍拆除重建工程、109年度合作國小宿舍D補強工程、109年度廬山國小宿舍B強工程)。

三、重大計畫執行進度

- (一)南投埔里福興溫泉旅館開發工程統包案：本案於106年8月7日起開工，第一階段基礎工程於109年1月25日竣工，第二階段建築及設備工程於109年4月30日竣工。109年7月起辦理初驗、10月13日初驗複驗合格，並於109年12月8日起開始正式驗收，110年3月26日驗收合格，並已於10月28日完成工程點交予各相關權責維護管理單位。後續由福興溫泉區旅遊管理營運中心籌備小組負責營運管理(由觀光處風管所主政)。

(二)108 年度南投縣政府警察局竹山分局辦公廳舍興建工程：本案屬巨額工程採購，於 109 年 6 月 3 日及 6 月 4 日完成採購工作及審查小組審查，109 年 7 月 6 日至 109 年 7 月 10 日公開閱覽，並於 109 年 7 月 14 日移採購中心上網發包，109 年 8 月 18 日第一次開標，廠商未達三家流標，109 年 9 月 1 日第二次開標，109 年 9 月 7 日評選會議，109 年 9 月 17 日決標，統包商 109 年 10 月 5 日簽約(基設 60 天，細設 90 天) 基設及細設審查皆已完成，拆照及建照已核准，並於 110 年 7 月 13 日頒圖。110 年 7 月 13 日開工，工期 540 日曆天，預定 112 年 1 月 3 日竣工。

(三)109 年度縣立南投殯儀館新建工程：於 109 年 8 月 20 日開資格標，於 109 年 9 月 4 日評選完成並決標，109 年 9 月 30 日訂約；109 年 10 月 14 日規劃完成；109 年 10 月 22 日基本設計完成；109 年 12 月 25 日細部設計中，110 年 7 月 26 日完成細部設計審查。經 110 年 10 月 19 日、10 月 28 日、11 月 9 日開標結果，皆無廠商投標而流標。110 年 11 月 10 日召開預算檢討會議，調整工程預算重新辦理招標。111 年 1 月 25 日至 2 月 10 日完成公開閱覽，111 年 3 月 15、22 日開標無廠商流標，退回檢討後，調整預算重新招標，於 111 年 7 月 19 日、7 月 28 日開標，仍無廠商投標，將依規(約)再次檢討。

(四)109 年度南投縣集集鎮長期照顧多功能社區服務暨八張里集會所綜合大樓興建工程：108 年 11 月 4 日辦理招標，108 年 12 月 10 日開標，108 年 12 月 30 日議價決標，109 年 1 月 14 日訂約。已於 109 年 8 月 21 日細部設計審查，109 年 10 月 26 日公告，109 年 11 月 19 日第二次工程開標，退回檢討增加預算後重新招標。110 年 2 月 2 日第一次開標。110 年 2 月 9 日決標，110 年 2 月 24 日訂約。並已於 110 年 4 月 1 日正式開工，截至 111 年 7 月 31 日工程預定 93.35%、實際進度 97.27%，工期 500 日曆天，後展延 34 天，預計 111 年 9 月 16 日完工。

(五)推動親子共融遊憩運動公園：

1. 111 年度草屯鎮親子共融遊憩運動公園：總預算經費 5,000 萬元整，於 111 年 6 月 29 日簽約，目前規劃設計中，設計草案於 7 月 27 日向縣長報告，基設預計 8 月完成，工程預定 111 年底開工。

2. 111 年度竹山鎮竹夢親子公園新建工程：總預算經費 5,000 萬元整，於 111 年 6 月 29 日簽約，目前規劃設計中，設計草案於 7 月 27 日向縣長報告，基設預計 8 月完成，工程預定 111 年底開工。

3. 111 年度埔里福興農場遊憩設施新建工程：委託規劃設計及監造服務案，於 111 年 5 月 18 日簽約，目前設計已完成，預算書審查中，預計 8 月底前簽辦工程發包。

四、年度老舊校舍整建、補強及新(整)建工程各案件辦理情形：

(一)老舊校舍整建工程計 15 案：其中 102 年度名間國中已於 107 年 11 月 6 日完工，

103 年度雲林國小已於 109 年 3 月 20 日完工；106 年度力行國小驗收合格，待使照取得後進駐，並拆除舊有宿舍。104 年度田豐國小、南豐國小及合作國小等 3 案，目前南豐國小、田豐國小已完工，合作國小 110 年 11 月 16、23、30 日、12 月 14、28 日、111 年 1 月 13 日皆流標退回教育處研議；水保工程 111 年 5 月 17 日中止契約，6 月 8 日重新簽辦水保標，6 月 30 日流標、7 月 14 日資格標、7 月 28 日(議價)廢標，8 月 4 日第 3 次開標；108 年度豐丘國小施工中、東埔國小施工中；109 年度都達國小施工中；106-108 公立國中小老舊校舍拆除重建計 6 案，其中南崗國中目前第三階段行政大樓拆除及周邊景觀工程 111 年 8 月 1 日驗收有缺失，待複驗；新庄國小已撤案，愛蘭國小、雙龍國小、新鄉及久美國小已完工。

(二)老舊校舍補強工程計 50 案：目前分年度執行，107 年度部分已期末審查通過，已完工或結案計 49 件(包括春陽國小 2 件、仁愛國中 2 件、南豐國小、萬豐國小、紅葉國小 2 件、北梅國中 2 件、地利國小 2 件、大鞍國小、國姓國中 3 件、文昌國小自然教室、新鄉國小、過溪國小、鳳凰國小、同富國小、漳和國小、明潭國小、旭光高中、民和國中 2 件、南投國中、南投國小、宏仁國中、久美國小、史港國小、清境國小、前山國小、和雅國小、中寮國小、中寮國中、名崗國小、中和國小、文昌國小音樂教室、桐林國小 2 件、國姓國小、集集國小、永昌國小富山分校、廬山國小、弓鞋國小、水里國中、北山國中、力行國小翠巒分校)；109 年度草屯國中工程 110 年 9 月 23、30 日、10 月 7 日皆流標，退回檢討，111 年 7 月 1 日重新簽辦發工程發包，8 月 9 日開標。

(三)國中小宿舍新(整)建工程計 6 案：105 年度核定仁愛國小、同富國中及信義國中等 3 案；106-108 年度清境國小、互助國小、鹿谷國中等 3 案，目前同富、仁愛、互助國小及鹿谷、信義國中已完工。另清境國小工程已決標並完成鑽探報告、基地調查及山崩地滑地質敏感區報告，因暫停履約超過 6 個月，廠商提出解除契約，於 111 年 2 月 16 日協商解除契約，全案經費已註銷，將依規改編至 112 年度辦理。

(四)國小宿舍補強工程計 10 案：已完工計 8 件(109 年度信義國小宿舍 A 補強工程、109 年度同富國小宿舍 B 補強工程、109 年度親愛國小宿舍 3 補強工程、109 年度豐丘國小宿舍補強工程、109 年度人和國小宿舍 A 補強工程、109 年度人和國小宿舍 B 補強工程、109 年度廬山國小宿舍 B 補強工程、109 年度合作國小宿舍 D 補強工程)；另查 109 年度潭南國小教師宿舍補強工程及 109 年度潭南國小教師宿舍 2 補強工程案，經檢討評估不用補強，惟氯離子過高，建議拆除。

參、使用管理科

一、公共建築物無障礙設施：

- (一)基金會審查會議，計召開 1 次。
 - (二)無障礙設施改善及諮詢審查小組會議，計召開 3 次。
 - (三)各場所新建建築物勘檢及建築物將依規分期分區清查、待改善場所勘檢共 15 件。
- 二、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定之申報期間，已先行通知各類組應申報場所辦理申報，公安列管申報案計 686 件。
- 三、實施無預警動態安全檢查機制及加強高風險場所聯合檢查機制：
- (一)配合八大行業夜間專案稽查計 79 間。
 - (二)配合衛生局專案稽查護理機構(因疫情取消專案稽查)。
 - (三)發現違反建築物公共安全相關規定，均依規通知業者限期改善，逾期未改善、依規張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示予以裁罰者，查共 2 件。
 - (四)違章建築統計違建數累計 55 件，移送法辦件數 2 件。

肆、產業發展科

- 一、自來水管承裝業登記及換證計 9 件。
- 二、核准加油站核發營業許可及變更登記 21 件(本縣目前加油站 95 家)。
- 三、督導本縣所屬機關(單位)學校及本身執行節約能源措施，執行期程自 109 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日止，以 104 年為基期，基期年 EUI(基期用電指標)值高於公告基準單位，以 112 年 EUI 降至公告基準為目標，未高於公告基準單位則以較基期年 EUI 不成長為目標。
- 四、111 年 4 月至 111 年 7 月南投縣會展中心舉辦家具展、2022 網拍特賣會、LANEW 特賣、志工大會師及本府各局處活動租借。
- 五、本縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，110 年上半年度租金收入 5,659,415 元。
- 六、南投旺來產業園區開發案：
 - (一)核定設置：107 年 1 月 11 日經濟部核定設置本園區，107 年 1 月 15 日由台糖公司依規價購取得園區土地，108 年 11 月 14 日完成用地變更編定作業。
 - (二)產業用地出售作業：目前 15 塊產(一)土地及 2 塊產(二)土地已全部出售完畢，總銷金額達 22.4 億元。
 - (三)工程概況：園區東側及西側聯外道路工程已於 108 年 6 月 20 日完工。截至目前實際整體工程進度達 100%，園區各分項工程皆已報竣，目前各分項工程驗收作業皆已完成(至 111 年 6 月 10 日)，現刻正辦理總結算及研議後續移交接管等相關事宜。
- 七、埔里地方產業微型園區開發案：
 - (一)核定設置：係於 106 年 7 月 28 日公告核定設置；106 年 9 月 4 日經濟部同意備查。

(二)公告招商：產業用地(一)已全數售出，產業用地(二)土地已於 110 年 12 月 8 日起公告，受理廠商申購至 111 年 8 月 31 日止，依規辦理後續銷售等相關事宜。

(三)新建工程：業於 108 年 5 月 30 日申報竣工，並已依規(約)完成驗收作業，於 110 年 6 月 11 日核發工程結算驗收證明書，將依規賡辦後續移交接管等相關事宜。

八、草屯手工藝產業園區開發案：

(一)開發目的：全區土地面積約 13.94 公頃，鄰近市區及學校，每年均需編列龐大維護經費辦理公墓遷葬後之除草作業，且公墓屬高鄰避設施及易造成治安死角，縣府為提升周圍生活品質、改善本縣財政，創造地方發展新契機，規劃於此闢設產業園區，引入手工藝相關智慧型產業廠商之進駐，以結合台灣手工藝園區、南開科大等產學體系，希藉此帶動南投(草屯)之地區再繁榮，增加青年返鄉就業機會。

(二)開發效益：預計園區每年產值約 15~20 億元，創造約 500~800 人就業機會，園區開發後，將帶動地方產業與活動人口，增加地方繁榮及產業紮根與升級。

(三)執行進度：

1. 核定設置：110 年 1 月 4 日經濟部核定設置本園區。

2. 本案刻正辦理園區水土保持及公共工程細部設計及研議「售地」等相關事宜，目前刻正辦理水土保持計畫書(定稿本)作業；另本案已於 111 年 6 月 27 日完成「草屯手工藝產業園區動工前公開說明會」、於 111 年 6 月 30 日完成「草屯手工藝產業園區委託開發、租售及管理計畫案」動土典禮，預定於後續全面開工及辦理公告招募進駐廠商等各項作業。

九、竹山竹藝產業園區計畫：

(一)開發目的：基於本縣係以觀光首都政策目標，故產業園區之開發須併考量結合觀光產業發展，竹山鎮又是南投縣工商發展程度較高之鄉鎮，其二級產業以製造業為主；然以目前南投縣之相關產業服務規模，尚無法滿足現況需求，其中竹山地區係以木竹製品製造業、家具製造業及紙漿、飲料製造業、紙製品製造業等為主，亦為南投縣之優勢產業。

(二)開發效益：竹山竹藝產業園區基地規模約 11.4 公頃，預估開發效益園區每年產值可達 8~10 億元，引進約 10~15 家廠商進駐，將帶動地方產業與活動人口，除增加地方繁榮外，亦可帶動在地產業升級與紮根。

(三)園區經費：本案於 107 年 3 月 23 日提送計畫向經濟部爭取前瞻補助經費，於 107 年 6 月 11 日核定全程計畫執行經費為新台幣 4 億 2,065 萬元整(工業局另於 107 年 10 月 5 日核定提高補助比例為中央補助 3 億 7,858 萬元整；本府自籌 4,207 萬元整)

(四)執行進度：

1. 本案特定農業區檢討變更為一般農業區，業於 109 年 2 月 27 日經內政部准予核備在案，並由竹山地政事務所完成登簿作業。
2. 用水計畫書，經濟部水利署中區水資源局於 109 年 04 月 16 日水中經字第 10950021010 號函表示-園區用水未超過 300CMD 無須提送用水計畫。
3. 農地變更使用說明書，行政院農業委員會於 110 年 4 月 23 日農企字第 1100012548 號函，同意本案農業用地變更使用。
4. 出流管制規劃書，本府工務處於 110 年 1 月 8 日府工水字第 1100008853 號函，同意核定本案之出流管制規劃書。
5. 環境影響說明書，本府環保局業以 110 年 5 月 17 日府授環綜字第 1100100384 號函，公告本案通過環境影響評估審查。
6. 開發計畫暨細部計畫書，目前尚在審議程序中(營建署區域計畫委員會已於 111 年 4 月 25 日完成第一次專案小組審查會議)。
7. 另本案於 111 年 6 月 1 日舉辦「南投縣竹山竹藝產業園區」開發案－土地徵收公益性及必要性公聽會。

伍、建築管理科

- 一、辦理「簡政便民平台」建造執照及使用執照審查，一般案件可縮短審查期程至 8 天，供公眾使用案件約為 25 天；111 年 4 月至 111 年 7 月，建造執照核發數為 216 件，使用執照核發數為 147 件。
- 二、110 年度南投縣建築物施工勘驗網路申報系統建置專案，已完成發包，目前執行中；111 年度南投縣建築物施工管理樓層必須勘驗工作查核作業，已完成發包，目前執行中。
- 三、本府「111 年度建築管理資訊系統擴充建置專案」已發包，目前執行中。
- 四、111 年度推廣綠建築與綠建築設計審核及抽查業務案已發包，目前執行中，預計 111 年 11 月完成履約，12 月依規(約)辦理驗收作業。
- 五、內政部委託本府辦理營造業登記管理，111 年 4 月至 111 年 7 月申請設立許可、技師逐案簽證及變更等業務共計 432 件。

陸、城鄉發展科

- 一、推動簡易自來水執行進度案：中央補助案件計 2 件，目前分別由水里鄉及埔里鎮公所執行中；本府預算支應辦理共 2 件，由本府自行執行中；議員配合款 4 件(附件一)。
- 二、城鎮之心工程計畫-貓羅溪中游段生態及生活廊道重建計畫：
 - (一)預算及經費概述：總經費約 3.41 億。
 1. 第一期工程(含設計監造案及工程案)約 1.3 億，於 108 年 3 月 5 日開工，廠商於 110 年 4 月 20 日函報竣工。110 年 8 月 4 日複驗合格，屬兒童遊戲場部

分(中山公園)於111年3月2日經TAF認證的檢驗單位檢驗合格通過後開放使用，刻依規(約)辦理結算。

2. 第二期工程約2.11億，係分2標案進行，第一標案(公園部分為3,400萬元)，工程於109年2月4日開工，工程於109年2月4日開工，廠商於110年9月6日函報竣工，111年1月26日複驗合格，屬兒童遊戲場部分(嘉和、月、首區、向上、同源等公園)於111年2月9日經TAF認證的檢驗單位檢驗合格通過後開放使用。第二標案(2/2市區藍帶及貓羅溪自行車道部分為1.77億元)，109年1月12日開工，廠商於110年6月28日函報竣工，110年10月25日複驗合格，屬兒童遊戲場部分(停九公園)於110年12月16日經TAF認證的檢驗單位檢驗合格通過後開放使用。第二期工程之2標案刻依規(約)辦理結算作業中。

三、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」競爭型—「南投縣名間鄉濁水車站與水綠廊道串接計畫」：

(一)預算及經費概述：總經費約2000萬元(中央補助款1700萬元，本府自籌款300萬元)。

(二)111年1月31日申報開工，截至111年7月17日，預定進度41.63%，實際進度47.7%。

四、九二一震災平價住宅專案讓售案：

本縣九二一震災平價住宅專案讓售執行期間預定為三年，分三期執行(一年一期)。專案讓售計畫共計122戶，107年第一期申請承購戶數43戶，另108年續辦第二期申請計有20戶提出申請。另109年度專案讓售第三期申請計21戶，將依規賡辦後續各項事宜等。

五、青年宅規設及興建工程：

(一)共分兩期施作，第一期計畫總經費2億8,524萬元；第二期計畫總經費4億833萬5千元，未來全區將採分2期分區開發，規劃朝向大坪數、大空間、三房型及四房型著手。青年住宅第一期規劃45戶，三房型36戶(含陽台約35坪)，四房型9戶(含陽台約43坪)。

(二)第一期住宅於110年8月26日工程決標，並於110年9月10日簽約，110年10月20日開工，目前施作至一樓結構體工程，預定於112年6月底完工。

(三)第二期青年住宅共規劃55戶，三房型41戶，四房型14戶，已於111年7月完成規劃設計委託評選和議價，預計112年工程發包施工、114年完工。

(四)「南投縣幸福家園租售及管理自治條例」於108年01月18日發布實施，「南投縣青年住宅出售辦法」於110年10月18日發布實施；另「南投市文化路青年住宅(第一期)出售作業須知(草案)」及「南投縣幸福家園基金收支保管及運用辦法(草案)」均刻正依規檢討研擬中。

柒、工商管理科

- 一、受理消費爭議調處案件計 125 件，依規結案者 84 件，處理中 39 件。
- 二、執行商品標示抽查案件 165 件(次)。
- 三、核准商業登記 357 件，變更登記 247 件，歇業登記 243 件；本縣目前商業登記家數為 30,020 家。
- 四、核准工廠登記 15 件，工廠變更登記 21 件；本縣目前工廠家數為 1,055 家(含臨時工廠換發特定工廠 56 家)。
- 五、辦理電器承裝、檢驗維護及專業技術人員登記及變更計 97 件。
- 六、自工廠管理輔導法於民國 109 年 3 月 20 日修正並公布施行，111 年 3 月 21 日截止受理納管申請，本縣受理既有未登記工廠申請納管計 426 家，其中核准計 209 家，補正計 91 家，駁回(含撤回)28 家，其餘依規審查中。臨時工廠申請換發特定工廠 58 家，核准 56 家，撤回 1 家，其餘依規審查中。另申請工廠改善計畫家數為 117 家，核准 15 家，補正計 43 家，撤回 1 家，其餘依規審查中。申請特定工廠登記計 6 家，核准計 2 家。申請特定工廠用地變更計 8 家依規審查中。另本府業於 111 年 3 月 22 日委託國立成功大學辦理特定工廠及未登記工廠輔導，協助本府設置特定工廠登記輔導諮詢服務櫃台及電子郵件輔導諮詢窗口、未登記工廠輔導及未登記工廠納管、改善計畫及特定工廠登記申請案初審，以加速本府全面輔導及管理既有未登記工廠。

(附件一) 簡易自來水執行進度表

111.8.04 日製表

單位:元

案件經費來源	年度	項次	鄉鎮	工程	經費	戶數	進度	中央補助	本府配合款	備註
中央補助	110	1	埔里	埔里鎮牛眠里守城社區簡易自來水改善工程	2,280,000 水利署補助款161萬8,800元,公所自籌款66萬1,200元	104	工程於110.5.18決標,110.5.31開工,因鑿井遇岩盤需辦理契約變更,目前停工中,111.07.11刻正辦理向林務局取得土地使用同意。	1,618,800	0	埔里公所執行
	111	2	水里	水里鄉新山村4、5鄰簡易自來水改善工程	9,000,000 水利署補助款238萬5600元,公所自籌款72萬4400元	200	水利署110.12.29核定補助,辦理採購作業程序中	3,798,500	1,820,000	水里公所執行
本府預算	110	1	水里	水里鄉上安村8鄰簡易自來水蓄水池工程	483,000	25	辦理採購作業程序中	0	483,000	本府執行
	110	2	魚池	魚池鄉新城村13鄰簡易自來水設施改善工程	971,000	13	辦理採購作業程序中	0	971,000	本府執行
本議員配合款	110	1	國姓	國姓鄉乾溝村福泉簡易自來水設施改善工程	440,000 (陳宜君議員配合款30萬元)	125	本府110.9.7核定補助,國姓公所申辦水權中	0	300,000	國姓公所執行
	111	2	水里	水里鄉民和村4、5鄰簡易自來水水管採購	60,000 (謝明謀議員配合款)		本府111.3.15辦理現勘,111.3.21會勘紀錄發文,將依規簽辦委託水里公所代辦	0	60,000	水里公所執行
	111	3	水里	水里鄉民和村6鄰簡易自來水水管採購	98,018 (蕭志全議員配合款)		本府111.3.14核定委託公所代辦	0	98,018	水里公所執行
	111	4	水里	水里鄉車埕村8-10鄰簡易自來水設備改善	80,000 (陳淑惠議員配合款)		本府111.3.16核定委託公所代辦(111.07.06已結案)	0	80,000	由水里公所執行

(附件二) 九二一平價住宅專案讓售承購戶數表

社 區	承購 戶數	107 年第一期 已承購戶數	108 年第二期 已承購戶數	109 年第三期 承購戶數	第 3-2 期 預計申請戶數	退租
北梅新社區 平價住宅	39	30	1	4	4	
南光新社區 平價住宅	34	2	3	11	16	2
紅瑤新社區 平價住宅	11	4	3	1	3	
茄苳新社區 平價住宅	31	7	13	5	4	2
柯子坑新社區 平價住宅	3	0	0	0	3	
大丘園新社區 平價住宅	4	0	0	0	4	
	122	43	20	21	34	4