

南投縣政府工務處工作報告(民國 111 年 4 月至 111 年 7 月)

報告人：處長 陳錫梧

壹、資源開發科

一、本府於濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業，其辦理情形如下：

- (一)109 眉溪善新橋上下游河段疏濬作業：疏濬數量 215,000 立方公尺，支出部分 110 年 3 月 9 日開工，收入部分 110 年 8 月 19 日標出 1 標(總計 8 標，剩餘 7 標)，並於 110 年 9 月 2 日出料，111 年 3 月 9 日完竣，目前辦理驗收完成，簽辦變更設計。
- (二)109 貓羅溪平林橋下游河段疏濬作業：採售合一辦理，經開標 9 次廠商始決標，因河川公地使用期限將屆，經洽三河局會勘後，同意改以土方培厚及河道整理方式，已於 111 年 6 月 20 日完成相關工項並申請停工，目前正辦理變更設計及議約作業，預計 8 月底驗收完成。
- (三)清水溪與過溪匯流口河段疏濬作業：疏濬數量 400,000 立方公尺，支出部分 110 年 7 月 19 日開工，並於 110 年 11 月 8 日出料，於 111 年 4 月 2 日提貨進度完成，於 111 年 4 月 26 日竣工，111 年 5 月 12 日驗收完成已完成決算及付款結案。
- (四)110 濁水溪玉峰橋上下游河段疏濬作業：疏濬數量 800,000 立方公尺，支出部分於 110 年 7 月 30 日開工，收入部分於 110 年 10 月 7 日出料，於 111 年 5 月 3 日提貨結束，支出標於 7 月 8 日申報竣工並於 7 月 21 日驗收合格，刻正辦理結算及請款作業。
- (五)110 濁水溪集鹿橋上下游河段疏濬作業：疏濬數量 700,000 立方公尺，支出部分於 110 年 10 月 15 日開工，於 111 年 2 月 22 日開始提貨，提貨進度 87.84%，預計 111 年 10 月底竣工。
- (六)110 濁水溪寶石橋下游河段疏濬作業：預計疏濬 45 萬立方公尺，支出部分於 111 年 2 月 7 日開工，於 111 年 4 月 11 日開始提貨，目前提貨進度 57.78%，預計 12 月底竣工。
- (七)111 郡坑溪上游野溪清疏作業-支出部分併辦土石標售：預計疏濬 15 萬立方公尺，111 年 6 月 17 日開工，工期 150 工作天，至 7 月 27 日提貨進度達 53%，預計 9 月底竣工。
- (八)111 陳有蘭溪明德段河段疏濬作業：疏濬數量 630,000 立方公尺，支出部分 111 年 6 月 27 日開工，於 111 年 7 月 29 日開始提貨。
- (九)111 和社溪松泉橋下游河段疏濬作業：疏濬量 15 萬立方公尺，預計 11 月開始出料。

二、烏嘴潭辦理情形(代辦烏嘴潭人工湖工程有價土石方案)：

(一)第 1 期工作進度

1. 堆置區用地取得：109.6.30

2. 保全標：土方暫置區及交通維持 2 案，111 年度共同供應契約下訂簽約完成。
3. 監視標：109 年監控管理開口契約已納入工作項目。
4. 收入標：中水局 109 年 12 月 2 日召開收入標辦理方式疑義研商會議，決議為收回自辦發包作業，再將得標廠商交由本府續辦提貨出料作業。
5. 支出標：109 年 11 月 5 日支出標開工，110 年 1 月 18 日本府土方暫置區提貨出料。
6. 收入標提貨作業：截至 111 年 7 月 27 日止，共計提貨 163.87 萬立方公尺。
7. 本府 110 年 3 月 5 日府工資字第 1100048185 號函，與中水局完成代辦協議書（第 1 次修正），以完成 200 萬立方公尺提料作業為第 1 期履約期限，預估 111 年底前提貨完成。
8. 中水局 111 年 1 月 28 日水中品字第 11115003270 號函，同意第 1 次分配公益支出金額 5,369 萬 6,992 元整，全數經費使用於補助本縣 111 年度公立國中小及幼兒園免費營養午餐經費。

（二）第 2 期工作進度：

1. 中區水資源局 111 年 3 月 11 日水中品字第 11115006470 號函檢送第 2 期代辦協議書，111 年 4 月 11 日與本府訂約完成。
2. 地磅保全於 111 年 7 月 18 日訂約完成、交通維持保全 111 年 7 月 20 日訂約完成；支出標於 111 年 7 月 27 日訂約完成，後續配合中水局期程開工。

三、本府目前向第四河局申請中疏濬河段共 2 處，說明如下：

- （一）111 清水溪南雲橋上游河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，111 年 7 月 13 日完成初審，俟水利署第四河川局函文通知初審意見待修正完妥後即送水利署複審。
- （二）111 濁水溪香員腳河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，111 年 7 月 7 日已函送水利署第四河川局辦理初審，待水利署第四河局通知初審，再賡續作業。

四、本縣轄內辦理陸上土石採取情形：

- （一）不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點，通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定，針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查，並且設有土石盜濫採舉報電話專線，除民眾檢舉外，另警察局各分局於查獲違規採取土石時，另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府 111 年度迄今尚無裁罰案件。
- （二）陸上土石採取案件係依據土石採取法規定受理審查，經會同相關主管機關審查後，再予准駁；110 年度有 1 件申請案件（萬益地產開發有限公司），刻正依法審查中，111 年度無廠商申請。
- （三）輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫，依法定程序取得核可。對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後，業者

需修正或補齊之文件皆於函文中敘明，輔導業者書面文件齊全後，由本府各主管機關進行審查，經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫（「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105 年 8 月 12 日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意）。為輔導既存於山坡地範圍之砂石碎解洗選場，中央管理機關經濟部於 98 年 10 月 23 日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」。本原則執行期間自發布施行日起二年，符合本原則之場家應於執行期間內，向當地直轄市、縣（市）政府提出用地變更編定或使用分區變更申請，逾期不予受理並依法處理。查目前本縣轄內共計有 31 家砂石碎解洗選場（含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等），其中 26 家完成工廠登記、其餘 4 家業者未完成工廠登記，持續輔導其依規定辦理工廠登記，目前尚在審查中有 1 件（中國礦業有限公司）。

四、莫拉克颱風災區土石堆置場：

- （一）本輔導名冊係依經濟部 102 年 7 月 11 日公布之「莫拉克颱風災區土石堆（暫）置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆（暫）置期限、面積達 2 公頃（含）以上、未牴觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。
- （二）本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石有限公司（2 場）、長鎰砂石有限公司、大漢石業有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共 15 場。
- （三）目前已有 5 場土石堆暫置場（金裕昌、全谷、聖宏邦、永裕、裕田等）提出申請，現正依規審查中。
- （四）有 2 場土石堆暫置場（長鎰、尚意等 2 家業者）正辦理用地廢止撥用程序，將用地歸還國產署。
- （五）大漢石業有限公司用地已撥還國產署，正辦理國有土地使用許可作業，並應於 111 年 10 月 10 日前提送申請。
- （六）另中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，將視草屯鎮公所需求，如經該公所將用地撥回國產署管理後，再予辦理。
- （七）弘城部分因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已排除輔導名冊。
- （八）鼎興砂石行（郡坑段）因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。
- （九）千友開發有限公司、鼎興砂石有限公司（社子段）所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，後續應依規提送開發計畫送府審查。

(十)新旭台實業股份有限公司已完成興辦事業計畫及開發計畫審查，並取得開發同意。

(十一)昇運砂石股份有限公司申辦之堆置場用地，因水利署已規劃做為烏溪烏嘴潭人工湖用地，該用地已不再作為堆置場使用，並已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

五、111 集鹿橋下游河床運輸便道施設維護及管理工程(開口契約)：

111 年度由得標廠商接續辦理 111 年 2 月 27 日至 111 年 12 月 31 止，另名竹大橋北側河床運輸便道出口道路拓寬案，拓寬前相關設施(電線桿)已完成移置作業，預計於本年度(111 年 9 月 30 日)完成道路拓寬作業。

貳、交通工程科

一、提案協助本縣各鄉鎮(市)公所(含偏鄉地區)及市區客運業者爭取交通部公路總局

111 年度公路公共運輸服務升級計畫補助項目含 111 年度第一波、鹿谷鄉幸福巴士 2.0 計畫及第二波等補助案件，經公路總局分別於 111 年年 4 月 14 日路運計字第 1110044620 號、111 年 5 月 31 日路運計字第 1110066706 號、111 年 7 月 28 日路運計字第 1110088682 號等函來文同意補助，111 年度計畫內容項目如下：

- (一)幸福巴士計畫—南投縣中寮鄉幸福巴士基礎營運費用補助。
- (二)建構一般候車亭(集集鎮)—3 座。
- (三)市區汽車客運業車輛汰舊換新—南投客運 4 輛。
- (四)市區汽車客運業車輛汰舊換新—彰化客運 1 輛。
- (五)仁愛鄉整體公共運輸服務改善計畫。
- (六)幸福巴士計畫—鹿谷鄉基礎營運費用補助。
- (七)幸福巴士計畫—鹿谷鄉多卡通電子票證驗票機及動態資訊設備購置費用。
- (八)幸福巴士計畫—鹿谷鄉行銷與推廣計畫。
- (九)幸福巴士計畫—鹿谷鄉使用者及車載設備整合平台。
- (十)111 年度公共運輸專案辦公室。
- (十一)南投縣市區公車評鑑暨無障礙服務及性平友善度調查。
- (十二)公車進校園—暨南大學【1 區】路線營運費用。
- (十三)幸福巴士計畫—中正線基礎營運。
- (十四)幸福巴士計畫—草屯鎮基礎營運費用。

二、110 年度魚池鄉基礎公共運輸服務(幸福巴士)營運計畫於 111 年 7 月 26 日辦理通車典禮。本案購車金額總計 2,923,167 元整，含中央補助款新臺幣 277 萬 7,009 元整由本府代為提報申請，魚池鄉公所自籌 146,158 元整。本計畫以 21 人座中型巴士往返魚池鄉東光及頭社間，每日往返 4 班次，本路線根據南投縣政府人口統計資訊管理平台統計資料，可服務人口數為 8,245 人，提供當地民眾就醫、購物、交易、探親及辦事使用，並使自由行旅客到該鄉各觀光景點旅遊，更為便捷，促在地觀光

發展。

- 三、配合中央疫情指揮中心及本府衛生局辦理防疫作業並因應大量確診民眾運輸需求，本科發包辦理南投縣防疫計程車及防疫巴士勞務案，並自 110 年 12 月 14 日起陸續啟用，針對防疫期間居家隔離、居家檢疫及確診之民眾提供返家、就醫、採檢、洗腎所需之運輸服務，目前已有 8 輛防疫計程車服務(含 2 輛無障礙計程車)。
- 四、辦理「南投市藍田街臨時停車場工程」，並於 111 年 6 月 17 日竣工，目前已先行開放供臨近居民臨時使用，後續移交管理單位新聞及新政處辦理土地標租及路外停車場收費事宜。

參、土木工程科

- 一、南投市 139 丙線 1K+740-3K+220 道路新建工程案，工程經費 54,381.3 萬元：
 - (一)本案經交通部 107 年 11 月 5 日交路(一)字第 1078600605 號函，核定補助經費 543,813 千元。
 - (二)110 年 1 月 21 日工程決標，工期 520 日曆天，110 年 2 月 24 日工程開工，111 年 7 月 28 日竣工。
- 二、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 14K+000-16K+406 道路拓寬改善工程(第一期)，總經費 40,753 萬元：
 - (一)本案經交通部 108 年 8 月 6 日交路(一)字第 1088600413 號函，核定補助經費 407,530 千元。
 - (二)110 年 3 月 25 日工程決標，工期 600 日曆天，110 年 4 月 27 日工程開工，目前進度 65.43%。
- 三、147 線 4K+625-7K+300 段拓寬改善工程，總經費 32,530 萬元：
 - (一)本案經交通部 108 年 8 月 6 日交路(一)字第 1088600413 號函，核定補助經費 325,300 千元。
 - (二)110 年 4 月 27 日工程決標，工期 600 日曆天，110 年 5 月 18 日工程開工，目前進度 63.37%。
- 四、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 16K+406-19K+130 道路拓寬改善工程(第二期)，總經費 40,880 萬元：
 - (一)本案經交通部 109 年 2 月 11 日交路(一)字第 1098600006 號函，核定補助經費 960,146 千元。
 - (二)110 年 8 月 10 日工程決標，工期 570 日曆天，110 年 10 月 11 日工程開工，目前進度 33.07%。
- 五、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 19+130-22K+540 道路拓寬改善工程(第三期)，總經費 47,416.8 萬元：
 - (一)本案經交通部 109 年 2 月 11 日交路(一)字第 1098600006 號函，核定補助經費 960,146 千元。

(二)110 年 7 月 6 日工程決標，工期 570 日曆天，110 年 8 月 31 日工程開工，目前進度 36.41%。

六、公路總局前瞻計畫：

(一)139 乙線 0K+000-8K+955 暨 150 線 34K+914-42K+840 風景觀光軸線道路改善工程，工程經費 16,500 萬元，基本設計經費審議修正複審中。

(二)投 76 線 0K+000~3K+609 提升道路品質工程，工程經費 3,100 萬元，111 年 3 年 24 日工程開標，111 年 5 月 2 日開工，目前進度 22.46%。

(三)投 49 線 0K+430~14K+600 提升道路品質工程，工程經費 4,700 萬元，111 年 3 年 31 日工程開標，111 年 4 月 29 日開工，目前進度 1.05%。

(四)中寮鄉投 17 線 7K+300~15K+245、投 27 線 0K+000~6K+200 提升道路品質工程，工程經費 4,700 萬元，111 年 3 年 31 日工程開標，111 年 5 月 15 日開工，111 年 7 月 4 日竣工。

(五)投 65 線 1k+523~12k+723 提升道路品質工程，工程經費 4,664 萬元，111 年 3 月 31 日工程開標，111 年 5 月 23 日開工，目前進度 68%。

(六)投 36 線 0K+000~6K+565 提升道路品質工程，工程經費 3,600 萬元，111 年 4 月 12 日工程開標，111 年 5 月 16 日開工，111 年 6 月 23 日竣工。

七、營建署前瞻計畫：

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
內政部	提升道路品質計畫(內政部)-仁愛鄉霧社區道路改善工程(六階)	仁愛鄉公所	34,000,000	111.04.18 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)-南投市貓羅溪生活廊道人行空間串聯改善計畫(六階)	南投市公所	27,000,000	工程進度 62.04%
內政部	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣鹿谷鄉集鹿南路及瑞田社區周邊人行環境建置計畫(六階)	鹿谷鄉公所	46,920,000	工程進度 81.71%
內政部	提升道路品質計畫(內政部)-草屯鎮富察里無障礙人行環境改善工程(六階)	草屯鎮公所	23,000,000	已結案
內政部	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣鹿谷鄉鳳園路人行環境及鳳凰山寺廟埕廣場改善計畫(六階)	鹿谷鄉公所	36,500,000	111.07.10 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-南投縣信義鄉同富村太平巷周邊道路改善工程	南投縣政府(原住民族行政局)	15,000,000	111.05.20 完工

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-竹山鎮竹山國中周邊人行道改善工程	竹山鎮公所	44,588,000	111.07.05 開工
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-仁愛鄉霧社地區台14線人行道路及公有空間改善工程	仁愛鄉公所	14,860,000	中央審議，待營建署備查
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-草屯鎮富頂路人行道改善計畫	草屯鎮公所	20,000,000	工程進度 77.77%
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-埔里鎮東華路、西安路路面及北平街、英二街人行道改善工程	埔里鎮公所	24,550,000	工程進度 54%
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-南投市中興新村新興路與周邊道路品質改善工程	南投市公所	23,500,000	已納入 2.0 第二階段改由本府執行
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-南投縣南投市彰南路一段人行道改善工程	南投市公所	22,000,000	已納入 2.0 第二階段改由本府執行
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-鹿谷鄉和雅與內湖村道路養護整建改善工程	鹿谷鄉公所	23,037,000	工程進度 53.25%
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-埔里鎮中正路、西安路二段一巷等路面改善工程	埔里鎮公所	23,400,000	111.05.24 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-南投縣信義鄉息自強社區暨坪瀨道路改善工程	信義鄉公所	24,000,000	經中央決議，工程案撤案，設計案辦理結案中
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-南投縣草屯鎮中興路、大成街及明賢街道路品質改善工程	草屯鎮公所	11,000,000	111.04.20 完工，經中央會勘追加工項
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-中寮鄉義和村、永福村及廣福村周邊道路改善工程	南投縣政府(道養科)	33,520,000	111.04.14 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-埔里地區桃米、成功、溪南社區道路改善工程(一、二期)	埔里鎮公所	47,125,000	111.06.16 完工

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-草屯鎮草溪路及碧山路道路改善計畫	草屯鎮公所	12,500,000	111.03.17 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-南投縣竹山鎮提升鎮內村里聯絡道路品質改善工程	竹山鎮公所	60,000,000	111.05.29 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-仁愛鄉法治村武界部落產業聯絡道路改善工程	南投縣政府(土木科)	35,000,000	工程進度 43.9%
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-南投縣竹山鎮下坪尾圳自行車道結合步道工程	南投縣政府(觀光處)	10,000,000	111.05.13 完工

八、營建署生活圈交通系統建設計畫：

(一)南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程，總經費 7,720 萬元：

1. 本案經內政部 109 年 1 月 20 日台內營字第 1090801419 號函，核定補助經費 77,200 千元。
2. 110 年 6 月 24 日工程決標，工期 240 日曆天，110 年 8 月 24 日工程開工，目前進度 81%。

(二)名間鄉大庄地區仁和巷新闢及拓寬工程，總經費 4,810 萬元(內政部營建署中區工程處辦理)：

1. 本案經內政部 107 年 7 月 13 日台內營字第 1070812082 號函，核定補助經費 48,100 千元。
2. 工程於 111 年 4 月 14 日完工。

(三)鹿谷都市計畫 12 號道路危險瓶頸路段改善建工程，總經費 200 萬元(鹿谷鄉公所辦理)：

1. 本案經內政部 108 年 12 月 11 日台內營字第 1080822676 號函，核定補助經費 2,000 千元，內政部 109 年 2 月 5 日營署中字第 1091008025 號函，調整經費 2,900 千元。
2. 110 年 7 月 16 日委託監造(含水保計畫、地質鑽探)技術服務決標、訂約。
3. 111 年 7 月 27 日工程開工，111 年 7 月 28 日變更水保計畫書，停工中。

(四)南投縣各鄉鎮(烏溪線)人行環境暨危險路口改善工程計畫，總經費 600 萬元：

1. 本案經內政部 109 年 1 月 20 日台內營字第 1090801419 號函，核定補助經費 6,000 千元
2. 辦理細部設計完成，110 年 10 月 14 日期末報告核備。

(五)草屯都市計畫 52 號道路銜接 28 號瓶頸路口改善工程，總經費 11,572.6 萬元(草

屯鎮公所辦理)：

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函，核定補助經費 115,726 千元

2. 110 年 12 月 28 日工程決標，111 年 1 月 11 日工程開工，目前進度 28%。

(六)竹山鎮 7 號道路新建工程，總經費 7,100 萬元(竹山鎮公所辦理)：

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函，核定補助經費 71,000 千元。

2. 110 年 3 月 31 日內政部召開廢止徵收會議，內政部土地徵收審議小組第 226 次會議決議不准予廢止徵收。

3. 110 年 8 月 10 日工程開工(第一期)，110 年 9 月 8 日因民眾陳情，停工中。

(七)鳳凰谷風景特定區 4 號道路改善工程，總經費 7,300 萬元(鹿谷鄉公所辦理)：

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函，核定補助經費 73,000 千元。

2. 110 年 10 月 5 日工程決標，110 年 11 月 8 日工程開工，111 年 6 月 17 日竣工。

肆、下水道科

一、污水下水道建設：

(一)110 年度內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑結果本府獲頒「污水下水道特別獎」，得獎事由：評鑑總成績顯著進步者且本(110)年度全面開徵下水道使用費。於 111 年 7 月 8 日由工務處副處長代表至內政部領獎。

(二)南投縣草屯鎮污水下水道系統管線工程(第一期)管線及用戶接管工程第一標，經費新台幣：278,334,203 元，由元証環保科技有限公司得標 108 年 6 月 12 日訂約，於 108 年 9 月 18 日開工，設計 1,834 戶，已接 2258 戶，化糞池打除 298 處，巷道連接管工程累積完成約 14882.18M。用戶接管已全數完成，已於 110 年 7 月 23 日竣工，於 110 年 8 月 19 日及 26、27 日辦理初驗、110 年 10 月 7 日及 13 日辦理驗收完成，已結案。

(三)「南投縣草屯鎮污水下水道系統管線工程(第一期)管線及用戶接管工程第二標」經費新台幣：310,720,000 元，於 108 年 10 月 17 日開標，109 年 3 月 5 日正式申報開工，目前(111 年 8 月)設計 1,103 戶，已接 1,034 戶，巷道連接管工程累積完成約 8258.8M。

(四)「南投市水資源回收中心新建工程(第一期)專案管理服務」案，第一期污水處理量 7,000CMD，工程經費概估約為 3 億 2 千 8 百萬元。於 110 年 9 月 23 日竣工，本工程於 111 年 6 月 17 日正驗複驗合格，於 111 年 6 月 18 日起進入三年試運轉。

- (五)「埔里鎮水資源回收中心新建工程(第一期)」經費新台幣：454,186,577 元，於 110 年 9 月 14 日完成決標作業，於 110 年 10 月 5 日與承包商完成訂約，基本設計報告書圖營建署 111 年 6 月 20 日召開審查會議，縣府於 111 年 7 月 15 日發文給統包廠商依當天委員所開立意見修正中，並於 111 年 7 月 29 日修正後報 PCM 審查，現階段 PCM 審查中。
- (六)竹山水資源回收中心統包工程，經費新台幣：422,412,000 元，已於 109 年 12 月 10 日訂約，目前辦理基本設計，基本設計營建署已於 110 年 12 月 30 日備查。工地於 111 年 3 月 3 日興辦動土典禮，111 年 5 月 9 日申報開工，目前施工中。預定進度:1.004%、實際進度 3.20%(111 年 8 月)。
- (七)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第一標」經費新台幣：234,800,000 元，本案採公開招標最有利標決標，111 年 3 月 31 日辦理決標。廠商於 111 年 6 月 10 日申報開工。預定進度：0.14% 實際進度：1.94%，連接管前巷 Ø200mm：設計 15,335m，已接 375m。
- (八)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第二標」經費新台幣：134,660,000 元，本案採公開招標最有利標決標，本案於 111 年 7 月 21 日決標，111 年 8 月 5 日訂約，目前辦理各項計畫書提送審查中。
- (九)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第三標」經費新台幣：310,770,000 元，本案採公開招標最有利標決標，營建署辦理第二次預算檢討調整後，111 年 7 月 11 日開資格標(第一次)，於 111 年 7 月 28 日辦理評選，111 年 8 月 4 日決標，後續辦理訂約事宜。

二、雨水下水道建設：

- (一)「南投縣草屯鎮雨水下水道系統檢討規劃」案:經費 950 萬，顧問公司已於 111 年 4 月 29 日提送實施計畫修正版，已於 111 年 5 月 23 日核定期中報告，廠商依契約規定於 111 年 7 月 7 日廠商依限提送期末報告書，於 111 年 8 月 11 日召開期末報告審查會議。
- (二)「南投縣南投市中興新村及附近地區雨水下水道系統檢討規劃」案，經費 550 萬，111 年 5 月 5 日勞務驗收通過，期末報告已核定，並於 111 年 7 月 28 日送署報請同意結案。
- (三)「南投縣南投市南崗地區都市計畫區雨水下水道規劃」案，經費 374 萬元，本案於 107 年 3 月 26 日訂約，期末報告營建署以備查並於 111 年 3 月 1 日勞務驗收通過，已結案。
- (四)「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程後續工程」:總經費 13,700 萬元於 109 年 5 月 28 日第三次開標由三元興營造有限公司得標，於 109 年 6 月 12 日訂約，於 109 年 8 月 5 日開工，於 109 年 9 月 15 日實際動工，111 年 6 月 20 日起停工辦理第 3 次變更設計，111 年 7 月 8 日營署水字第 1111138145 號函備查第 3 次契約變更書圖，刻正辦理議價議定程序。預定進度為 99.6%，實際

進度為 99.6%。

- (五)「南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道後續工程」案，總經費 5,500 萬元於 110 年 1 月 12 日訂約，110 年 3 月 18 日開工，目前 AC 封層、標線及都計樁都已完成，目前停工中，預定進度為 98.31%，實際進度為 98.55%，俟變更設計核定即可申報復工及竣工。
- (六)「南投縣埔里鎮中華路、仁愛路與和平東路等雨水下水道後續工程」：總經費 3,600 萬元，110 年 6 月 15 日訂約、110 年 8 月 10 日申報開工，施工中，實際進度至 111 年 8 月 1 日預定進度為 77.44%，實際進度為 75.24%。
- (七)「南投縣竹山鎮吉祥村雨水下水道新建工程」：總經費 450 萬元，本工程由營建署中工處代為辦理，110 年 12 月 27 日竣工、111 年 2 月 16 日驗收，已結案。
- (八)「南投縣南投市營北路營北國中附近雨水下水道改善工程」：總經費 1,700 萬元，109 年 12 月 10 日工程決標，110 年 3 月 2 日開工，110 年 12 月 3 日辦理驗收，於 111 年 3 月 11 日辦理複驗完成，辦理結案作業中。
- (九)南投縣南投市福興里彰南路排水應急改善工程：總經費：40,260,000 元中央補助款：40,260,000 元（補助比例 100%），已於 111 年 7 月 26 日辦理勞務資格標開標，於 111 年 8 月 5 日辦理評選。
- (十)南投縣南投市福興里吉利路截流排水改善工程：總經費：35,790,000 元中央補助款：35,790,000 元（補助比例 100%），已於 111 年 7 月 26 日辦理勞務資格標開標，於 111 年 8 月 4 日辦理評選。
- (十一)南投縣南投市營北里中正路雨水下水道改善工程：總經費：55,350,000 元中央補助款：55,350,000 元（補助比例 100%），已於 111 年 7 月 26 日辦理勞務資格標開標，於 111 年 8 月 4 日辦理評選，決標籤呈採購中心簽核中。
- (十二)南投縣南投市 E1 幹線暨蚶仔溝排水改善工程：總經費：18,350,000 元中央補助款：15,047,000 元（補助比例 82%）辦理情形：已於 111 年 7 月 6 日辦理評選，111 年 7 月 14 日完成議價程序後決標。廠商於 111 年 7 月 28 日訂約，本府於 111 年 8 月 2 日通知於 111 年 8 月 23 日提送基本設計。

伍、水利工程科

一、有關本府辦理 111 年度一般性補助款疏濬清淤工程：

本府於 111 年辦理縣管區域排水疏濬清淤工程，業已於汛期前先行對本縣縣管區域排水瓶頸段完成第一次清淤工程，已執行金額為 39,636,989 元、執行率為 72.34%。另草屯鎮、竹山鎮等鄉(鎮、市)第二次清淤工程作業已賡續簽辦中。

二、八卦山旱灌計畫目前已完工水池營運情形：

- (一)名間鄉公所現營水池計有 235 用戶正常營運。
- (二)本府管理水池營運情形如下：

- 1. 第 1 工區（中山村）計有 59 用戶使用。

2. 竹園地區(P16 池)計有 1 用戶使用。

3. 赤水地區(P18 池)計有 49 用戶使用。

(三)依 107 年 2 月 2 日行政院長賴院長蒞本縣辦理「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」意見，行政院農業委員會刻正推動農田水利會改制升格，未來將設「農村暨農田水利署」，俟完成改制後八卦山旱灌計畫將移由該署接管維護，行政院農業委員會於 107 年 6 月 19 日以農水字第 1070990570 號函請臺灣彰化農田水利會辦理八卦山旱灌區之 P16 及 P17 水池之工程建設規劃設計，後於 108 年 10 月 2 日召開「八卦山旱灌區推動擴大灌溉服務推動平台第一次研商會議」，決議請臺灣彰化農田水利會於 108 年度完成前揭工程之發包作業，並規劃檢討相關八卦山旱灌系統管線漏水情形，故行政院農業委員會現正委託黎明工程顧問股份有限公司辦理「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」，並對八卦山旱灌設施進行檢測，已於 109 年 12 月 11 日完成期末報告。目前本府於 109 年 11 月 23 日召開「八卦山旱灌系統管理維護移交前協調會」，決議由管理單位釐清土地現有狀況，處理相關情況，並辦理土地造冊後，再行辦理移撥協調事宜及由管理單位釐清設施情況並辦理修繕，於回復設施功能後，將灌溉設施進行盤點造冊，再行辦理設施移撥協調。本府於 110 年 6 月 24 日府工水字第 1100141647 號函「八卦山旱灌系統管理維護」本府將就現況移交行政院農業委員會農田水利署接管，並擇期辦理移交接管。行政院農業委員會農田水利署 110 年 7 月 6 日農水建字第 1106007008 號函復：有關移交接管事務，請本府依國有財產法第三條及國有公用財產管理手冊相關規定，將八卦山旱灌系統所屬財產區分為動產與不動產資料，並分別盤點及建置其相關書表文件。

(四)本府再於 110 年 11 月 8 日府工水字第 1100258168 號函「八卦山旱灌系統管理維護」就現況移交行政院農業委員會農田水利署於 111 年 1 月 1 日正式接管。行政院農業委員會農田水利署 110 年 11 月 23 日農水建字第 1106017060 號函復：「除需符合貴府南投縣縣有財產管理自治條例外，為利本署依國有財產產籍管理作業要點辦理產籍建置及接管程序」。

(五)倘依行政院農業委員會農田水利署函復內容辦理，本府遭遇困難點如下：

1. 動產請載明八卦山旱灌系統所屬設備之細部資料，諸如形式/廠牌、單價、折舊狀況、殘值等：查本府前於 100 年與經濟部水利署中區水資源局移交時，僅就現況設施造冊後與本府辦理移交作業，故農水署要求需逐項列財產並列清冊逐項點交，以本府現有人力確有困難，且尚有設備管線在地表下方，無法辦理點交。
2. 八卦山旱灌計畫轄管土地 203 筆土地不動產，應配合前述動產清單明列其存置地點，亦請重新清查各筆土地管理狀況，如有被占用情事，請騰空後，再行辦理後續移交程序：查該 203 筆土地中，僅其中 3 筆為本府轄管之土地，

其餘皆為經濟部水利署中區水資源局、名間鄉公所管理，查現況多數土地已被民眾占用，考量本府無經費及人力辦理土地占用排除事宜，且待排除後作業時程已延宕許久，後續恐影響八卦山旱灌用戶之權益。

(六)依上揭困難點，業於 110 年 12 月 21 日由農水署林副署長國華率隊至本府討論「八卦山旱灌設備接管事宜」會議；再由許淑華立法委員於 111 年 1 月 19 日邀集本府及農水署至台北國會辦公室召開移交會議，後續將由農水署主動與國有財產署、中區水資源局、名間鄉公所先行瞭解相關法令規定，再行邀集相關單位召開研商會議。

(七)考量本府現有設備管線在地表下方，逐項列冊點交完成後恐致時程延宕，農水署彰化管理處於 111 年 6 月 21 日與本府協商於八卦山旱灌區域鑿井以地下水作預備水源，於移交期間協助供水至附近貯水池以維持水源供給。

陸、道路養護科

111 年 5 月及 6 月豪雨公共設施災後復建經費(C2、H3 類)呈報中央專案補助災害復建工程計核定 41 案金額共計 90,526 千元；目前獲中央核定，其中本府執行 33,153 千元公所執行 57,373 千元，目前本府及公所執行中。

