

南投縣政府工務處工作報告(民國 111 年 8 月至 112 年 3 月)

報告人：處長 簡青松

壹、土木工程科

一、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 14K+000-16K+406 道路拓寬改善工程(第一期)，總經費 40,753 萬元。

(一)本案經交通部 108 年 8 月 6 日交路(一)字第 1088600413 號函，核定補助經費 407,530 千元。

(二)110 年 3 月 25 日工程決標，工期 600 日曆天，110 年 4 月 27 日工程開工，112 年 1 月 17 日竣工。

二、147 線 4K+625-7K+300 段拓寬改善工程，總經費 32,530 萬元。

(一)本案經交通部 108 年 8 月 6 日交路(一)字第 1088600413 號函，核定補助經費 325,300 千元。

(二)110 年 4 月 27 日工程決標，工期 600 日曆天，110 年 5 月 18 日工程開工，112 年 2 月 7 日竣工。

三、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 16K+406-19K+130 道路拓寬改善工程(第二期)，總經費 40,880 萬元。

(一)本案經交通部 109 年 2 月 11 日交路(一)字第 1098600006 號函，核定補助經費 960,146 千元。

(二)110 年 8 月 10 日工程決標，工期 570 日曆天，110 年 10 月 11 日工程開工，目前進度 73.65%。

四、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 19+130-22K+540 道路拓寬改善工程(第三期)，總經費 47,416.8 萬元。

(一)本案經交通部 109 年 2 月 11 日交路(一)字第 1098600006 號函，核定補助經費 960,146 千元。

(二)110 年 7 月 6 日工程決標，工期 570 日曆天，110 年 8 月 31 日工程開工，目前進度 78.58%。

五、魚池鄉投 61 線 1k+500-3k+820 道路拓寬改善工程，總經費 27,963 萬元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 279,630 千元。

(二)目前辦理細部設計及用地取得作業。

六、草屯鎮投 14 線 1k+180-6k+482 道路拓寬改善工程，總經費 41,137 萬元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 411,370 千元。

(二)目前辦理基本設計及用地取得作業。

七、公路總局前瞻計畫：

(一)139 乙線 0K+000-8K+955 暨 150 線 34K+914-42K+840 風景觀光軸線道路改善工

程，工程經費 16,500 萬元，目前辦理細部設計。

(二)投 76 線 0K+000~3K+609 提升道路品質工程，工程經費 3,100 萬元，111 年 03 年 24 日工程開標，111.05.02 開工，111.10.31 竣工。

(三)投 49 線 0K+430~14K+600 提升道路品質工程，工程經費 4,700 萬元，111 年 03 年 31 日工程開標，111.04.29 開工，111.11.04 竣工。

(四)投 65 線 1k+523~12k+723 提升道路品質工程，工程經費 4,664 萬元，111 年 03 年 31 日工程開標，111.05.23 開工，111.12.02 竣工。

(五)139 線 63k+000 64k+500 提升道路品質工程，工程經費 2,380 萬元，辦理委託設計監造招標作業。

(六)投 54 線 9k+750~15k+900 提升道路品質工程，工程經費 2,381 萬元，辦理委託設計監造招標作業。

(七)仁愛鄉投 71 線 6k+200~17k+600 提升道路品質工程，工程經費 4,761.9 萬元，辦理委託設計監造招標作業。

(八)149 線 10k+600~15k+000 提升道路品質工程，工程經費 2,380 萬元，辦理委託設計監造招標作業。

(九)投 56 線 16k+850~24k+050 提升道路品質，工程經費 2,381 萬元，辦理委託設計監造招標作業。

八、營建署前瞻計畫：

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
內政部	提升道路品質計畫(內政部)-南投市貓羅溪生活廊道人行空間串聯改善計畫(六階)	南投市公所	27,000,000	111.10.05 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)-南投縣鹿谷鄉集鹿南路及瑞田社區周邊人行環境建置計畫(六階)	鹿谷鄉公所	46,920,000	111.12.07 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-竹山鎮竹山國中周邊人行道路改善工程	竹山鎮公所	44,588,000	112.02.02 工程完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-仁愛鄉霧社地區台 14 線人行道路及公有空間改善工程	仁愛鄉公所	14,860,000	本案於 112 年 3 月 22 日第四次上網公告，預計於 112 年 4 月 12 日開標
內政部	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-草屯鎮富頂路人行道路改善計畫	草屯鎮公所	20,000,000	111.08.30 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-埔里鎮東華路、西安路路面及北平街、英二街人行道路改	埔里鎮公所	24,550,000	111.10.27 完工

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
	善工程			
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-鹿谷鄉和雅與內湖村道路養護整建改善工程	鹿谷鄉公所	23,037,000	111.10.05 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投市中興新村新興路與周邊道路品質改善工程	南投縣政府(土木科)	23,500,000	內政部營建署設計審議作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣南投市彰南路一段人行道改善工程	南投縣政府(土木科)	22,000,000	內政部營建署設計審議作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣草屯鎮中正路人行道改善工程	南投縣政府(土木科)	62,400,000	內政部營建署設計審議作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣仁愛鄉互助村中華路道路品質提升改善工程	原住民族行政局	9,800,000	工程進度 35.86%
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣仁愛鄉榮華巷人行環境改善工程	仁愛鄉公所	29,000,000	內政部營建署設計審議作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-埔里鎮民權路人行道新建工程暨民生路周邊道路路面改善工程	埔里鎮公所	16,000,000	內政部營建署設計審議作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-集集鎮集集街與民生路人行環境改善工程	集集鎮公所	9,800,000	內政部營建署設計審議作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-草屯鎮太平路一段周邊人行道改善計畫	草屯鎮公所	11,000,000	內政部營建署設計審議作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣魚池鄉中興路暨魚池街道路及人行道品質改善工程	魚池鄉公所	16,000,000	發包作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-鹿谷鄉二突路及支線路面改善工程	鹿谷鄉公所	12,000,000	112.02.23 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-國姓鄉福龜村魏家庄道路改善工程	國姓鄉公所	8,541,000	發包作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-111 南投縣竹	竹山鎮公所	36,000,000	工程進度 86.53%

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
	山鎮鎮內村里聯絡道路改善工程			
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣水里鄉民族路等十一處提升道路品質改善工程	水里鄉公所	36,000,000	112.01.11 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-中寮鄉內城巷道路改善工程	南投縣政府(道養科)	12,000,000	112.03.08 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-中寮鄉月桃巷道路改善計畫	南投縣政府(道養科)	12,000,000	112.02.22 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-名間鄉清福宮及錦梓社區廣場與周邊道路改善計畫	名間鄉公所	30,000,000	內政部營建署設計審議作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣草屯鎮草屯交流道周邊道路改善工程	草屯鎮公所	12,000,000	112.01.13 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣魚池鄉東光、新城及共和村道路品質提升改善工程	魚池鄉公所	12,000,000	工程進度 34.77%
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-埔里鎮福興里及牛眠里等村里道路路面改善工程	埔里鎮公所	12,000,000	112.01.12 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-國姓鄉國姓村、北港村提升道路品質改善工程	國姓鄉公所	12,000,000	發包作業中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-埔里鎮枇杷、水頭、麒麟里等村里道路路面改善工程	埔里鎮公所	6,500,000	本案於 112.02.01 因號誌申請台電送電，工程停工中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-名間鄉頂廊巷等四處提升道路品質工程	名間鄉公所	9,785,000	112.01.05 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣草屯鎮提升市區道路品質改善工程	草屯鎮公所	12,000,000	112.02.14 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-國姓鄉豐竹產	國姓鄉公所	18,468,000	內政部營建署設計審議作業中

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
	業道路改善工程(第二期)			
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣魚池鄉大雁、日月、武登、頭社及水社村道路品質提升改善工程	魚池鄉公所	12,000,000	工程進度 41.16%
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-名間鄉南雅街及濁水車站提升道路品質工程	名間鄉公所	4,065,000	112.01.06 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-仁愛鄉互助、新生村社區道路改善工程	仁愛鄉公所	11,734,000	工程進度 82%
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣草屯鎮村里聯絡道路改善工程	草屯鎮公所	12,000,000	111.12.30 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-埔里鎮河南路、南興街、東興一街等路面改善工程	埔里鎮公所	12,000,000	112.01.12 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣魚池鄉五城、中明、大林、東池及魚池村道路品質提升改善工程	魚池鄉公所	12,000,000	工程進度 63.97%
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-仁愛鄉霧社清境地區社區道路改善工程	仁愛鄉公所	11,538,000	工程進度 82%
內政部	提升道路品質計畫(內政部2.0)-名間鄉新大巷及蓮蕉巷村里聯絡道路改善工程	名間鄉公所	29,000,000	112.03.02 完工

九、營建署生活圈交通系統建設計畫：

(一)南投市鳳山路瓶頸路段改善暨道路拓寬工程，總經費 7,720 萬元。

1. 本案經內政部 109 年 1 月 20 日台內營字第 1090801419 號函，核定補助經費 77,200 千元。
2. 110 年 6 月 24 日工程決標，工期 240 日曆天，110 年 8 月 24 日工程開工，111 年 9 月 27 日竣工。

(二)鹿谷都市計畫 12 號道路危險瓶頸路段改善建工程，總經費 200 萬元(鹿谷鄉公所辦理)。

1. 本案經內政部 111 年 12 月 16 日內授道字第 1110821530 號函，核定經費 16,345.764 千元。
2. 111.07.27 工程開工，111.07.28 變更水保計畫書，停工中。

(三)草屯都市計畫52號道路銜接28號瓶頸路口改善工程，總經費11,572.6萬元(草屯鎮公所辦理)。

1. 本案經內政部109年7月15日台內營字第1090812386號函，核定補助經費115,726千元。

2. 110.12.28工程決標，111.01.11工程開工，目前進度28%。

貳、道路養護科

一、111年5月及6月豪雨公共設施災後復建經費(C2、H3類)呈報中央專案補助災害復建工程計核定41案金額共計90,526千元；目前獲中央核定，目前本府及公所執行中。

二、111年9月軒嵐諾颱風公共設施災後復建經費(C2、H3類)呈報中央專案補助災害復建工程計核定14案金額共計45,882千元；目前獲中央核定，目前本府及公所執行中。

參、交通工程科

一、為協助改善本縣鹿谷鄉偏鄉地區交通問題，協助鹿谷鄉公所向交通部公路總局提報鹿谷鄉幸福巴士2.0之系列計畫，爭取公共運輸服務升級計畫補助經費。本案經111年5月31日路運計字第1110066706號函同意備查，經鹿谷鄉公所提報鹿谷至田底之營運路線計畫書經本府於111年7月25日召開南投縣政府市區客運業暨大眾運輸業營運審議委員會同意由鹿谷鄉永隆社區發展協會採企業贊助方式捐贈車輛與遴聘駕駛員。本案嗣經本府以111年8月16日府工交字第1110189914號函同意該協會通車，並於111年8月30日辦理通車典禮。該路線定期往返於鹿谷與田底間，固定路線長度12.2公里，單趟車程約35分，另於非固定班次時間提供彈性班次並供民眾預約。本案為本縣內首次辦理幸福巴士2.0，除建置預約平台外，另透過政府與民間企業團體合作，共同改善在地與偏鄉地區之交通需求。

二、本縣為全國唯一尚無高速鐵路及臺鐵主要幹線行經之縣市，縣內唯一之鐵道設施為集集觀光支線。為促進本縣之聯外交通之便利與全國各縣市接軌，本府以111年12月19日府工交字第1110300986號函及111年6月16日府工交字第110139977號函等向臺鐵局提報「南投縣軌道系統整體路網評估計畫」並申請中央經費執行。後經交通部112年2月6日交路(一)字第1127900026號函核定辦理。本案申請補助經費新臺幣990萬元，經交通部同意於鐵道發展基金補助計畫辦理經費新臺幣851萬4,000元。

三、提案協助本縣各鄉鎮(市)公所(含偏鄉地區)及市區客運業者爭取交通部公路總局112年度公路公共運輸服務升級計畫補助項目，含幸福巴士計畫—中正線基礎營運計畫、鹿谷鄉基礎公共運輸營運(幸福巴士)服務計畫及本縣仁愛鄉翠華村-梨山幸福巴士營運計畫等。前開案件後分別經交通部公路總局以111年12月22日路運計字第1110162599號、交通部公路總局中華民國112年3月29日路授中監投字

第 1120063758 號及交通部公路總局 112 年 3 月 16 日路運計字第 1120028765 號函同意辦理。

- 四、配合中央疫情指揮中心及本府衛生局辦理防疫作業並因應大量確診民眾運輸需求，本科發包辦理南投縣防疫計程車及防疫巴士勞務案，並自 110 年 12 月 14 日起陸續啟用，針對防疫期間居家隔離、居家檢疫及確診之民眾提供返家、就醫、採檢、洗腎所需之運輸服務，目前已有 3 輛防疫計程車服務(含 1 輛無障礙計程車)。

肆、下水道科

一、污水下水道建設：

- (一)111 年度內政部營建署補助直轄市及縣(市)政府污水下水道建設計畫考核評鑑結果本府獲頒「污水下水道特別獎」。
- (二)「南投市水資源回收中心新建工程(第一期)專案管理服務」案，第一期污水處理量 7,000CMD，工程經費概估約為 3 億 2 千 8 百萬元。於 110 年 9 月 23 日竣工，本工程於 111 年 6 月 17 日驗收合格，於 111 年 6 月 18 日起進入三年試運轉。
- (三)「埔里鎮水資源回收中心新建工程(第一期)」經費新台幣：454,186,577 元，於 110 年 9 月 14 日完成決標作業，於 110 年 10 月 5 日訂約，基本設計報告書圖於 111 年 11 月 7 日同意修正後備查，另已於 112 年 3 月 15 日召開土木/建築細部設計審查會。
- (四)竹山水資源回收中心統包工程，經費新台幣：422,412,000 元，已於 109 年 12 月 10 日訂約，基本設計於 110 年 12 月 30 日備查。於 111 年 3 月 3 日興辦動土典禮，111 年 5 月 9 日申報開工，目前施工中。預定進度:36.409%、實際進度 44.268%(截至 112 年 3 月 24 日)。
- (五)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第一標」經費新台幣：234,800,000 元。廠商於 111 年 6 月 30 日申報開工。預定進度：23.18%、實際進度：44.60%、估驗進度：34.23%；連接管前巷 Ø200mm：設計 15,335m，已接 9251m。接管戶數：設計 2518 戶，實際已接管戶數 734 戶。化糞池廢除 367 戶(廢除率:50.00%) (截至 112 年 3 月 23 日止)
- (六)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第二標」經費新台幣：134,660,000 元，111 年 8 月 31 日申報開工。預定進度：19.40%、實際進度：45.65%、估驗進度：30.8%；連接管 Ø200mm：設計 8,226m，已接 5646.4m；接管戶數：設計 1202 戶，實際已接管戶數 797 戶，廢除化糞池 272 戶(廢除率 34%)。(截至 112 年 3 月 23 日止)
- (七)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第三標」經費新台幣：310,770,000 元，廠商於 111 年 9 月 22 日申報開工。預定進度：7.44%、實際進度：33.87%；連接管前巷 Ø200mm：設計 21110m，已接 11630.4m。接管戶數：

設計 2721 戶，實際已接管戶數 684 戶，廢除化糞池 425 戶(廢除率 62%)。(截至 112 年 3 月 23 日止)。

(八)竹山鎮用戶接管工程第一標:經費新台幣:348,982,000 元，112 年 3 月 23 日第一次開標，無廠商投標；於 112 年 3 月 30 日辦理第二次開標。

(九)111 年度草屯鎮污水下水道用戶接管工程開口契約設計及監造委託技術服務：經費新台幣:3,317,551 元(中央補助 94%、本府配合款 6%)，於 112 年 3 月 10 日決標、3 月 17 日訂約，目前依契約期程提送相關資料。

二、雨水下水道建設：

(一)「南投縣草屯鎮雨水下水道系統檢討規劃」案:經費 950 萬，營建署已於 112 年 1 月 30 日結案備查。

(二)「南投縣南投市中興新村及附近地區雨水下水道系統檢討規劃」案，經費 550 萬，111 年 5 月 5 日勞務驗收通過，已核定期末報告，並於 111 年 7 月 28 日函報營建署。

(三)「南投縣南投市中興新村中興路分洪工程後續工程」:總經費 219,978,000 元，111 年 10 月 21 日廠商申報完工。111 年 11 月 23-24 日完成驗收，112 年 2 月 21 日府工道字第 1120041666 號函文營建署辦理結案。

(四)「南投縣鹿谷鄉鹿彰路、中正路等雨水下水道後續工程」案，總經費 5,500 萬，營建署於 112 年 2 月 14 日營署水字 1121023884 號函結案備查。

(五)「南投縣埔里鎮中華路、仁愛路與和平東路等雨水下水道後續工程」:總經費 3,600 萬元，110 年 6 月 15 日訂約、110 年 8 月 10 日申報開工，於 112 年 1 月 16 日發文報署結案，營建署於 112 年 2 月 18 日結案備查。

(六)「南投縣南投市營北路營北國中附近雨水下水道改善工程」:總經費 1,700 萬元，109 年 12 月 10 日工程決標，110 年 3 月 2 日開工，110 年 12 月 3 日辦理驗收，於 111 年 3 月 11 日辦理複驗完成，營建署已於 111 年 12 月 15 日結案備查。

(七)南投縣南投市福興里彰南路排水改善工程：總經費：40,260,000 元中央補助款：40,260,000 元（補助比例 100 %），112 年 1 月 31 日函送修正後細部設計書圖至營建署審查中，112 年 3 月 17 日營建署修正後備查，顧問公司 112 年 3 月 23 日函送修正後預算書圖轉送營建署。

(八)南投縣南投市福興里吉利路排水改善工程：總經費：35,790,000 元中央補助款：35,790,000 元（補助比例 100 %），本府已於 112 年 1 月 12 日函送修正後細部設計書圖至營建署審查，本府於 112 年 3 月 2 日召開估價說明會，因 3 筆土地地主不同意，待里長協調確認後，再行辦理後續作業。

(九)南投縣南投市營北里中正路雨水下水道改善工程：總經費：55,350,000 元、中央補助款：55,350,000 元（補助比例 100 %），廠商經 112 年 3 月 17 日於中區分處修正預算書後，112 年 3 月 23 日檢送修正後預算書圖轉送營建署。

- (十)南投縣南投市 E1 幹線暨蚵仔溝排水改善工程：總經費：5,000,000 元、中央補助款：20,500,000 元（補助比例 82 %），辦理情形：營建署於 112 年 2 月 24 日備查預算書圖，刻正簽辦發包文件陳核中，預計 4 月底前完成發包。

伍、水利工程科

一、有關本府辦理 111、112 年度一般性補助款疏濬清淤工程：

- (一)本府於 111 年辦理縣管區域排水疏濬清淤工程，業已於汛期結束前對本縣 162 條縣管區域排水完成清淤工程，執行金額為 54,433,526 元、執行率為 99.35%。
- (二)另本府於 112 年辦理縣管區域排水疏濬清淤工程，各鄉鎮清淤工作已陸續展開，計畫於汛期前先行對本縣縣管區域排水瓶頸段完成第一次清淤工程。

二、八卦山旱灌計畫目前已完工水池營運情形：

- (一)名間鄉公所現營水池計有 235 用戶正常營運。
- (二)本府管理水池營運情形如下：
1. 第 1 工區（中山村）計有 59 用戶使用。
 2. 竹圍地區(P16 池)計有 1 用戶使用。
 3. 赤水地區(P18 池)計有 49 用戶使用。
- (三)依 107 年 2 月 2 日行政院長賴院長蒞本縣辦理「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」意見，行政院農業委員會刻正推動農田水利會改制升格，未來將設「農村暨農田水利署」，俟完成改制後八卦山旱灌計畫將移由該署接管維護，行政院農業委員會於 107 年 6 月 19 日以農水字第 1070990570 號函請臺灣彰化農田水利會辦理八卦山旱灌區之 P16 及 P17 水池之工程建設規劃設計，後於 108 年 10 月 2 日召開「八卦山旱灌區推動擴大灌溉服務推動平台第一次研商會議」，決議請臺灣彰化農田水利會於 108 年度完成前揭工程之發包作業，並規劃檢討相關八卦山旱灌系統管線漏水情形，故行政院農業委員會現正委託黎明工程顧問股份有限公司辦理「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」，並對八卦山旱灌設施進行檢測，已於 109 年 12 月 11 日完成期末報告。目前本府於 109 年 11 月 23 日召開「八卦山旱灌系統管理維護移交前協調會」，決議由管理單位釐清土地現有狀況，處理相關情況，並辦理土地造冊後，再行辦理移撥協調事宜及由管理單位釐清設施情況並辦理修繕，於回復設施功能後，將灌溉設施進行盤點造冊，再行辦理設施移撥協調。本府於 110 年 6 月 24 日府工水字第 1100141647 號函「八卦山旱灌系統管理維護」本府將就現況移交行政院農業委員會農田水利署接管，並擇期辦理移交接管。行政院農業委員會農田水利署 110 年 7 月 6 日農水建字第 1106007008 號函復：有關移交接管事務，請本府依國有財產法第三條及國有公用財產管理手冊相關規定，將八卦山旱灌系統所屬財產區分為動產與不動產資料，並分別盤點及建置其相關書表文件。

(四)本府再於110年11月8日府工水字第1100258168號函「八卦山旱灌系統管理維護」就現況移交行政院農業委員會農田水利署於111年1月1日正式接管。行政院農業委員會農田水利署110年11月23日農水建字第1106017060號函復：「除需符合貴府南投縣縣有財產管理自治條例外，為利本署依國有財產產籍管理作業要點辦理產籍建置及接管程序」。

(五)倘依行政院農業委員會農田水利署函復內容辦理，本府遭遇困難點如下：

1. 動產請載明八卦山旱灌系統所屬設備之細部資料，諸如形式/廠牌、單價、折舊狀況、殘值等：查本府前於100年與經濟部水利署中區水資源局移交時，僅就現況設施造冊後與本府辦理移交作業，故農水署要求需逐項列財產並列清冊逐項點交，以本府現有人力確有困難，且尚有設備管線在地表下方，無法辦理點交。
2. 八卦山旱灌計畫轄管土地203筆土地不動產，應配合前述動產清單明列其存置地地點，亦請重新清查各筆土地管理狀況，如有被占用情事，請騰空後，再行辦理後續移交程序：查該203筆土地中，僅其中3筆為本府轄管之土地，其餘皆為經濟部水利署中區水資源局、名間鄉公所管理，查現況多數土地已被民眾占用，考量本府無經費及人力辦理土地占用排除事宜，且待排除後作業時程已延宕許久，後續恐影響八卦山旱灌用戶之權益。

(六)依上揭困難點，業於110年12月21日由農水署林副署長國華率隊至本府討論「八卦山旱灌設備接管事宜」會議；再由許淑華立法委員於111年1月19日邀集本府及農水署至台北國會辦公室召開移交會議，後續將由農水署主動與國有財產署、中區水資源局、名間鄉公所先行瞭解相關法令規定，再行邀集相關單位召開研商會議。

(七)考量本府現有設備管線在地表下方，逐項列冊點交完成後恐致時程延宕，農水署彰化管理處於111年6月21日與本府協商於八卦山旱灌區域鑿井以地下水作預備水源，於移交期間協助供水至附近貯水池，以維持水源供給。

(八)已於112年2月13日以府工水字第1120026254號函請行政院農業委員會農田水利署依行政院蘇前院長指示「照現況接管」並檢送移交清冊資料、土地明細、歷年改善(含新建)工程彙整表、電錶變更用電戶名(過戶)及空地用電承諾書等資料、並惠請該署於電錶變更用電戶名(過戶)及空地用電承諾書核蓋機關印信後擲回本府憑辦；惟迄未見復。

陸、資源開發科

一、本府於濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業，已核定4件疏濬計畫，其辦理情形如下：

- (一)111陳有蘭溪明德段河段疏濬作業：疏濬數量630,000立方公尺，支出部分111年6月27日開工，於111年7月29日開始提貨；112年2月3日四河局同意

增辦疏濬土石數量 160,000 萬立方公尺，總計疏濬量 790,000 立方公尺，目前提貨進度 94.94%。

(二)111 和社溪松泉橋下游河段疏濬作業：疏濬量 22.5 萬立方公尺，支出標於 111 年 11 月 4 日開工，12 月 17 日開始出料，112 年 3 月 10 日出料完成，現正簽辦變更設計。

(三)111 濁水溪香員腳河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，支出標於 112 年 2 月 18 日開工、收入標於 112 年 3 月 21 日第 1 次開標無廠商投標，將於 112 年 4 月 6 日辦理第二次開標作業。

(四)111 清水溪南雲橋上游河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，支出標於 112 年 3 月 20 日開工、刻正辦理收入標發包作業，預計 5 月初出料。

二、鳥嘴潭辦理情形(代辦鳥嘴潭人工湖工程有價土石方案)：

(一)第 1 期工作進度：(代辦土石 200 萬米)

1. 110/1/18~111/9/6 完成土石方提貨出料約 200 萬立方公尺。

2. 中水局 111 年 1 月 28 日水中品字第 11115003270 號函，同意第 1 次分配公益支出金額 53,696,992 元整，全數經費使用於補助本縣 111 年度公立國小及幼兒園免費營養午餐經費。

3. 112/2/7 提報中水局代辦經費結算資料、112/3/10 再次提報代辦經費結算修正資料，俟中水局審核完成，即可分配本期剩餘公益支出金額。

(二)第 2 期工作進度：(代辦土石 200 萬米)

1. 中區水資源局 111 年 3 月 11 日水中品字第 11115006470 號函檢送第 2 期代辦協議書，111 年 4 月 11 日與本府訂約完成。

2. 本期代辦土石方處理作業 200 萬立方公尺，截至 112/3/21 提貨數量 161.85 萬立方公尺，提貨進度達 80.9%。

3. 112 年 1 月 18 日府工資字第 1120022708 號函，建請中水局比照代辦第 1 期方式，提貨數量達 100 萬立方公尺時，先行核撥該部分公益支出經費予本府，以利支應營養午餐費用。

三、本府目前向第四河局申請中疏濬河段共 2 處，說明如下：

(一)112 濁水溪永興橋上下游河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，112 年 2 月 21 日函送水利署複審，俟水利署核定後始可賡續作業。

(二)112 濁水溪集鹿橋上下游河段疏濬段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，112 年 2 月 8 日水利署第四河川局初審完成，待初審意見修正完妥後即可函送水利署複審。

四、本縣轄內辦理陸上土石採取情形：

(一)不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點，通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定，針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查，並且設有土石盜

濫採舉報電話專線，除民眾檢舉外，另警察局各分局於查獲違規採取土石時，另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府 112 年度迄今尚無裁罰案件。

- (二)陸上土石採取案件係依據土石採取法規定受理審查，經會同相關主管機關審查後，再予准駁；110 年度有 1 件申請案件(萬益地產開發有限公司)，刻正依法審查中，111 年度無廠商申請，112 年度有 1 件申請案件(正新材料科技有限公司)，目前共計 2 案刻正依法審查中。
- (三)輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫，依法定程序取得核可。對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後，業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明，輔導業者書面文件齊全後，由本府各主管機關進行審查，經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105 年 8 月 12 日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。為輔導既存於山坡地範圍之砂石碎解洗選場，中央管理機關經濟部於 98 年 10 月 23 日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」。本原則執行期間自發布施行日起二年，符合本原則之場家應於執行期間內，向當地直轄市、縣(市)政府提出用地變更編定或使用分區變更申請，逾期不予受理並依法處理。查目前本縣轄內共計有 30 家砂石碎解洗選場(含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等)，其中 27 家完成工廠登記、其餘 3 家業者未完成工廠登記(已變更為礦業用地)，持續輔導其依規定辦理工廠登記。

五、莫拉克颱風災區土石堆置場：

- (一)本輔導名冊係依經濟部 102 年 7 月 11 日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫)置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置期限、面積達 2 公頃(含)以上、未牴觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。
- (二)本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石有限公司(2 場)、長鎰砂石有限公司、大漢石業有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共 15 場。
- (三)目前已有 5 場土石堆暫置場(金裕昌、全谷、聖宏邦、永裕、裕田等)提出申請，現正依規審查中。
- (四)有 2 場土石堆暫置場(長鎰、尚意等 2 家業者)正辦理用地廢止撥用程序，將用地歸還國產署。
- (五)大漢石業有限公司用地已撥還國產署，正辦理國有土地使用許可作業，並應於

112 年 7 月 18 日前提送申請。

(六)另中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，將視草屯鎮公所需求，如經該公所將用地撥回國產署管理後，再予辦理。

(七)弘城部分因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已排除輔導名冊。

(八)鼎興砂石行(郡坑段)因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

(九)千友開發有限公司、鼎興砂石有限公司(社子段)所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，後續應依規提送開發計畫送府審查。

(十)新旭台實業股份有限公司已完成興辦事業計畫及開發計畫審查，並取得開發同意。

(十一)昇運砂石股份有限公司申辦之堆置場用地，因水利署已規劃做為烏溪烏嘴潭人工湖用地，該用地已不再作為堆置場使用，並已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

六、112 集鹿橋下游河床運輸便道施設維護及管理工程(開口契約)：112 年度由得標廠商接續辦理 112 年 4 月 1 日至 112 年 12 月 31 止。

