南投縣政府工務處工作報告(民國 112 年 4 月至 112 年 8 月)

報告人：處長 張弘岳

壹、土木工程科

一、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 16K+406-19K+130 道路拓寬改善工程(第二期)，總經費 40,880 萬元。

(一)本案經交通部 109 年 2 月 11 日交路(一)字第 1098600006 號函，核定補助經費 960,146 千元。

(二)110 年 8 月 10 日工程決標，工期 570 日曆天，110 年 10 月 11 日工程開工，目前進度 96.6%。

二、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 19+130-22K+540 道路拓寬改善工程(第三期)，總經費 47,416.8 萬元

(一)本案經交通部 109 年 2 月 11 日交路(一)字第 1098600006 號函，核定補助經費 960,146 千元。

(二)110 年 7 月 6 日工程決標，工期 570 日曆天，110 年 8 月 31 日工程開工，目前進度 87.54%。

三、魚池鄉投 61 線 1k+500-3k+820 道路拓寬改善工程，總經費 27,963 萬元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 279,630 千元。

(二)目前辦理細部設計及用地取得作業，7 月 14 日第一場公聽會，8 月 21 日第二場公聽會。

四、草屯鎮投 14 線 1k+180-6k+482 道路拓寬改善工程，總經費 41,137 萬元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 411,370 千元。

(二)目前辦理基本設計及用地取得作業，7 月 19 日第二場公聽會，8 月 10 日協議價購會議。

五、公路總局前瞻計畫：

(一)139 乙線 0K+000-8K+955 暨 150 線 34K+914-42K+840 風景觀光軸線道路改善工程，工程經費 16,500 萬元，工程已發包。

(二)139 線 63k+000-64k+500 提升道路品質工程，工程經費 2,380 萬元，工程已發包。

(三)投 54 線 9k+750-15k+900 提升道路品質工程，工程經費 2,381 萬元，工程已發包。

(四)仁愛鄉投 71 線 6k+200-17k+600 提升道路品質工程，工程經費 4,761.9 萬元，工程已發包。

(五)149 線 10k+600-15k+000 提升道路品質工程，工程經費 2,380 萬元，工程已發包。

(六)投 56 線 16k+850-24k+050 提升道路品質，工程經費 2,381 萬元，工程已發包。

六、營建署前瞻計畫：

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
內政部	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-仁愛鄉霧社地區台 14 線人行道路及公有空間改善工程	仁愛鄉公所	14,860,000	本案配合營建署重提第三階段補助計畫，工程停工中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投市中興新村新興路與周邊道路品質改善工程	南投縣政府(土木科)	23,500,000	刻正辦理工程發包中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣南投市彰南路一段人行道改善工程	南投縣政府(土木科)	22,000,000	刻正辦理工程發包中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣仁愛鄉互助村中華路道路品質提升改善工程	原住民族行政局	9,800,000	112.04.15 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣仁愛鄉榮華巷人行環境改善工程	仁愛鄉公所	29,000,000	刻正辦理工程發包中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-埔里鎮民權路人行道新建工程暨民生路周邊道路面改善工程	埔里鎮公所	16,000,000	112.08.22 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部 2.0)-集集鎮集集街與民生路人行環境改善工程	集集鎮公所	9,800,000	本案已修改為規劃設計案，刻正辦理勞務決算事宜。
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-草屯鎮太平路一段周邊人行道改善計畫	草屯鎮公所	11,000,000	本案於 112 年 8 月 23 日函送內政部營建署第 1 次修正後預算書。
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣魚池鄉中興路暨魚池街道路及人行道	魚池鄉公所	16,000,000	工程進度 27.67%

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
	品質改善工程			
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-國姓鄉福龜村魏家庄道路改善工程	國姓鄉公所	8,541,000	112.05.10 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-111 南投縣竹山鎮鎮內村里聯絡道路改善工程	竹山鎮公所	36,000,000	112.03.27 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-名間鄉清福宮及錦梓社區廣場與周邊道路改善計畫	名間鄉公所	30,000,000	刻正辦理工程發包中
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣魚池鄉東光、新城及共和村道路品質提升改善工程	魚池鄉公所	12,000,000	112.04.11 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-國姓鄉國姓村、北港村提升道路品質改善工程	國姓鄉公所	12,000,000	112.06.30 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-埔里鎮枇杷、水頭、麒麟里等村里道路道路面改善工程	埔里鎮公所	6,500,000	112.04.20 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-國姓鄉豐竹產業道路改善工程(第二期)	國姓鄉公所	18,468,000	工程進度 71.65%
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣魚池鄉大雁、日月、武登、頭社及水社村道路品質提升改善工程	魚池鄉公所	12,000,000	112.04.13 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-仁愛鄉互助、	仁愛鄉公所	11,734,000	112.03.27 完工

計畫主管機關	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
	新生村社區道路改善工程			
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣魚池鄉五城、中明、大林、東池及魚池村道路品質提升改善工程	魚池鄉公所	12,000,000	112.04.06 完工
內政部	提升道路品質計畫(內政部)2.0)-仁愛鄉霧社清境地區社區道路改善工程	仁愛鄉公所	11,538,000	112.03.27 完工

七、營建署生活圈交通系統建設計畫：

(一)鹿谷都市計畫 12 號道路危險瓶頸路段改善工程，總經費 200 萬元(鹿谷鄉公所辦理)。

1. 本案經內政部 111 年 12 月 16 日內授道字第 1110821530 號函，核定經費 16,345.764 千元。

2. 111 年 7 月 27 日工程開工，111 年 7 月 28 日變更水保計畫書。

(二)草屯都市計畫 52 號道路銜接 28 號瓶頸路口改善工程，總經費 11,572.6 萬元(草屯鎮公所辦理)

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函，核定補助經費 115,726 千元。

2. 110 年 12 月 28 日工程決標，111 年 1 月 11 日工程開工，112 年 4 月底完工，112 年 5 月 27 日通車。

貳、道路養護科

一、112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風公共設施災後復建經費(C2 類)呈報中央專案補助災害復建工程計 8 案金額共計 7,325 千元，俟中央核定後再據以執行。

二、112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風公共設施災後復建經費(H3 類)呈報中央專案補助災害復建工程計 179 案金額共計 872,478 千元，俟中央核定後再據以執行。

參、交通工程科

一、為辦理偏鄉幸福交通(嘜嘜共乘)及輔導縣內 7 個鄉鎮導入幸福巴士 2.0 服務(埔里、名間、鹿谷、中寮、魚池、水里、信義)，調查部(村)落乘車需求、在地乘車通報網組建、推動鄉鎮公所及非營利組織合作輔導培力工作，擬分兩期推動，每期 3-4

鄉鎮。目前辦理「112年度南投縣偏鄉幸福交通輔導及服務應用計畫」，採購預算金額新臺幣750萬元，預訂於鹿谷、竹山、名間等鄉鎮進行第一波實施，並將視辦理狀況及地方意願於後續年度於本縣其他鄉鎮推展。

- 二、本府向臺鐵局提報「南投縣軌道系統整體路網評估計畫」並申請中央經費執行。後經交通部112年2月6日交路(一)字第1127900026號函核定辦理。本案申請補助經費新臺幣990萬元，經交通部同意於鐵道發展基金補助計畫辦理經費新臺幣851萬4,000元在案，另本案業於112年8月3日決標，刻正辦理相關簽約及後續規劃程序。
- 三、為配合行政院推動TPASS三大生活圈通勤月票，本府配合台中市政府辦理中彰投苗跨城際月票及南投縣區內定期票等2種等定期票方案，已於112年7月1日配合各生活圈預定進度上線實施。為推動本案，本府向交通部公路總局申請112年補助款計新臺幣2,200萬元，分別為中彰投苗跨城際月票600萬元及南投縣區內定期票1,600萬元，及本縣自籌款新臺幣467萬元，並動用112年度第二預備金支應，本案補助搭乘範圍含跨境之30條公路客運路線及境內50條市區客運及公路客運路線及境內台鐵站點。
- 四、為提供本縣縣民更為舒適、安全與便利的候車空間，本府辦理南投縣轄候車亭整體調查規劃案，採購金額新臺幣200萬元，並定於112年9月8日辦理評選。本府另於112年6月30日向交通部公路總局以公運計畫提報補助案，預計爭取新臺幣430.2萬元補助款，於各鄉鎮設置一處，預計興設10座智慧型候車亭及7座智慧站牌，正於交通部公路總局審理階段。
- 五、於112年6月30日提案協助本縣各鄉鎮(市)公所(含偏鄉地區)及市區客運業者爭取交通部公路總局112年度公路公共運輸服務升級計畫補助項目，含幸福巴士計畫—草屯鎮基礎營運費用、幸福巴士計畫—仁愛鄉基礎營運費用、112年南投縣市區汽車客運運價票差補貼、建構智慧候車亭計畫及112公共運輸專案辦公室。
- 六、各轉運站案推動辦理進度：
 - 草屯轉運站：建設處於112年8月15日召開「擬定草屯都市計畫(行政專用區南側)細部計畫」南投縣都市計畫委員會第七次專案小組審查會議，預定地預計採區段徵收(面積為1.0015公頃)，由地政處及建設處辦理都市計畫變更程序中。
 - 集集轉運站：112年8月23日與日管處協商規劃納入集集車站周邊多功能建築目標項下辦理。
 - 埔里轉運站、南投轉運站：正與地主協商，另已編列113年經費預計採協議價購或徵收方式取得。

肆、下水道科

一、污水下水道建設：

- (一)「埔里鎮水資源回收中心新建工程(第一期)」經費新台幣：454,186,577元，

- 於110年9月14日完成決標作業，於110年10月5日訂約。112年3月1日申報開工，至112年8月31日工程預定進度5.28%、實際進度7.20%。廠商於112年8月15日提送修正後預算書圖刻正由PCM審核中。
- (二)竹山水資源回收中心統包工程，經費新台幣：422,412,000元，已於109年12月10日訂約，基本設計於110年12月30日備查。111年5月9日申報開工，目前施工中，截至112年8月31日工程預定進度94.5%、實際進度88.6%。
- (三)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第一標」經費新台幣：234,800,000元。廠商於111年6月30日申報開工。截至112年8月31日工程預定進度：55.69%、實際進度：58.45%、估驗進度：43.27%；連接管前巷Ø200mm：設計14,519m，已接11073m；接管戶數：設計2518戶，實際已接管戶數1137戶。化糞池廢除495戶(廢除率:43.53%)。
- (四)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第二標」經費新台幣：134,660,000元，111年8月31日申報開工。截至112年8月31日工程預定進度：60.44%、實際進度：61.14%、估驗進度：49.63%；連接管Ø200mm：設計7,679m，已接6751m；接管戶數：設計1202戶，實際已接管戶數1209戶，廢除化糞池532戶(廢除率44%)。
- (五)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第三標」經費新台幣：310,770,000元，廠商於111年9月22日申報開工。截至112年8月31日工程預定進度：23.31%、實際進度：60.45%、估驗進度：47.13%；連接管前巷Ø200mm：設計21110m，已接20356.1m；接管戶數：設計2721戶，實際已接管戶數1799戶，廢除化糞池926戶(廢除率51%)。
- (六)竹山鎮用戶接管工程第一標：經費新台幣：348,982,000元，112年3月23日、30日兩次開標皆無廠商投標，112年3月31日函文營建署重新辦理預算檢討作業，112年4月21日、5月26日與設計單位至中區分處研商預算檢討，顧問公司已修正完成預算書圖，本府辦理上網招標中。
- (七)111年度草屯鎮污水下水道用戶接管工程開口契約設計及監造委託技術服務：經費新台幣：3,317,551元(中央補助94%、本府配合款6%)，於112年3月10日決標、3月17日訂約，於112年8月9日召開細部設計審查會議，目前廠商依審查意見修正中。
- (八)草屯鎮污水下水道二期管線及用戶接管案：勞務案於112年2月13日決標，於112年3月1日訂約，目前審查已提送之工作進度計畫及設計監造簽證執行計畫書中，廠商112年5月3日辦理地質鑽探作業，112年8月10日召開管線及用戶接管工程第一標細部設計審查會議，已函文請設計公司於112年8月31日前提送基本設計修正版。
- (九)埔里鎮污水下水道第二期管線及用戶接管(含實施計畫)勞務案：於112年4月20日召開第二期實施計畫審查會，經112年8月15日、8月25日邀集廠商於

營建署中區工程處會議室討論後提送修正實施計畫。

二、雨水下水道建設：

- (一)南投縣南投市福興里彰南路排水改善工程：總經費：40,260,000 元中央補助款：40,260,000 元（補助比例 100 %），112 年 3 月 17 日營建署修正後備查預算書圖，工程於 112 年 6 月 20 日訂約，已備查廠商提送之施工、品管及勞工安衛計畫書，目前辦理台 14 丁線省道路證申請作業中。
- (二)南投縣南投市福興里吉利路排水改善工程：總經費：35,790,000 元中央補助款：35,790,000 元（補助比例 100 %），本府已於 112 年 1 月 12 日函送修正後細部設計書圖至營建署審查，於 112 年 3 月 2 日召開估價說明會，因 3 筆土地地主不同意。經營建署 112 年 8 月 11 日召開「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-(第 4 期)112-113 年度」進度檢討會議，暫緩辦理。
- (三)南投縣南投市營北里中正路雨水下水道改善工程：總經費：55,350,000 元中央補助款：55,350,000 元（補助比例 100 %），工程招標 112 年 6 月 6 日、6 月 15 日及 6 月 27 日三次招標皆無廠商投標流標，預算檢討後於 112 年 8 月 24 日函送修正後預算書圖至營建署審查。
- (四)南投縣南投市 E1 幹線暨蚵仔溝排水改善工程：總經費：24,500,000 元、中央補助款：20,500,000 元（補助比例 82 %）。辦理情形：營建署於 112 年 2 月 24 日備查預算書圖，於 112 年 4 月 25 日開標決標，112 年 5 月 12 日訂約，於 112 年 8 月 21 日申報開工。
- (五)南投縣雨水下水道即時水情監測系統建置計畫：總經費：34,000,000 元(中央補助比例 100 %、112 年至 115 年分 3 年編列)。辦理情形：勞務案於 112 年 8 月 7 日公告招標，訂於 112 年 9 月 7 日資格標開標。

伍、水利工程科

一、有關本府辦理 112 年度一般性補助款疏濬清淤工程：

1. 本府於 112 年辦理第一次縣管區域排水疏濬清淤工程，業已於颱風季節期開始前對本縣 161 條縣管區域排水完成清淤工程，執行金額為 38,115,263 元、執行率為 65.35%。
2. 另本府於 112 年辦理第二次縣管區域排水疏濬清淤工程，各鄉鎮清淤測設工作已陸續展開，計畫於汛期結束前再對本縣縣管區域排水瓶頸段完成第二次清淤工程。

二、八卦山旱灌計畫目前已完工水池營運情形：

- (一)名間鄉公所現營水池計有 235 用戶正常營運。
- (二)本府管理水池營運情形如下：
 - 1、第 1 工區（中山村）計有 59 用戶使用。
 - 2、竹圍地區(P16 池)計有 1 用戶使用。

3、赤水地區(P18池)計有49用戶使用。

(三)依107年2月2日行政院長賴院長蒞本縣辦理「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」意見，行政院農業委員會刻正推動農田水利會改制升格，未來將設「農村暨農田水利署」，俟完成改制後八卦山旱灌計畫將移由該署接管維護，行政院農業委員會於107年6月19日以農水字第1070990570號函請臺灣彰化農田水利會辦理八卦山旱灌區之P16及P17水池之工程建設規劃設計，後於108年10月2日召開「八卦山旱灌區推動擴大灌溉服務推動平台第一次研商會議」，決議請臺灣彰化農田水利會於108年度完成前揭工程之發包作業，並規劃檢討相關八卦山旱灌系統管線漏水情形，故行政院農業委員會現正委託黎明工程顧問股份有限公司辦理「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」，並對八卦山旱灌設施進行檢測，已於109年12月11日完成期末報告。目前本府於109年11月23日召開「八卦山旱灌系統管理維護移交前協調會」，決議由管理單位釐清土地現有狀況，處理相關情況，並辦理土地造冊後，再行辦理移撥協調事宜及由管理單位釐清設施情況並辦理修繕，於回復設施功能後，將灌溉設施進行盤點造冊，再行辦理設施移撥協調。本府於110年6月24日府工水字第1100141647號函「八卦山旱灌系統管理維護」本府將就現況移交行政院農業委員會農田水利署接管，並擇期辦理移交接管。行政院農業委員會農田水利署110年7月6日農水建字第1106007008號函復：有關移交接管事務，請本府依國有財產法第三條及國有公用財產管理手冊相關規定，將八卦山旱灌系統所屬財產區分為動產與不動產資料，並分別盤點及建置其相關書表文件。

(四)本府再於110年11月8日府工水字第1100258168號函「八卦山旱灌系統管理維護」就現況移交行政院農業委員會農田水利署於111年1月1日正式接管。行政院農業委員會農田水利署110年11月23日農水建字第1106017060號函復：「除需符合貴府南投縣縣有財產管理自治條例外，為利本署依國有財產產籍管理作業要點辦理產籍建置及接管程序」。

(五)倘依行政院農業委員會農田水利署函復內容辦理，本府遭遇困難點如下：

- 1、動產請載明八卦山旱灌系統所屬設備之細部資料，諸如形式/廠牌、單價、折舊狀況、殘值等：查本府前於100年與經濟部水利署中區水資源局移交時，僅就現況設施造冊後與本府辦理移交作業，故農水署要求需逐項列財產並列清冊逐項點交，以本府現有人力確有困難，且尚有設備管線在地表下方，無法辦理點交。
- 2、八卦山旱灌計畫轄管土地203筆土地不動產，應配合前述動產清單明列其存置地點，亦請重新清查各筆土地管理狀況，如有被占用情事，請騰空後，再行辦理後續移交程序：查該203筆土地中，僅其中3筆為本府轄管之土地，其餘皆為經濟部水利署中區水資源局、名間鄉公所管理，查現況多數土地

已被民眾占用，考量本府無經費及人力辦理土地占用排除事宜，且待排除後作業時程已延宕許久，後續恐影響八卦山旱灌用戶之權益。

- (六) 依上揭困難點，業於 110 年 12 月 21 日由農水署林副署長國華率隊至本府討論「八卦山旱灌設備接管事宜」會議；再由許淑華立法委員於 111 年 1 月 19 日邀集本府及農水署至台北國會辦公室召開移交會議，後續將由農水署主動與國有財產署、中區水資源局、名間鄉公所先行瞭解相關法令規定，再行邀集相關單位召開研商會議。
- (七) 考量本府現有設備管線在地表下方，逐項列冊點交完成後恐致時程延宕，農水署彰化管理處於 111 年 6 月 21 日與本府協商於八卦山旱灌區域鑿井以地下水作預備水源，於移交期間協助供水至附近貯水池以維持水源供給。
- (八) 已於 112 年 2 月 13 日以府工水字第 1120026254 號函請行政院農業部農田水利署依行政院蘇前院長指示「照現況接管」並檢送移交清冊資料、土地明細、歷年改善(含新建)工程彙整表、電錶變更改用電戶名(過戶)及空地用電承諾書等資料、並惠請該署於電錶變更改用電戶名(過戶)及空地用電承諾書核蓋機關印信後擲回本府憑辦；惟該署仍以 112 年 4 月 13 日農水建字第 1126047144 號函請本府依國有財產產籍管理作業要點辦理財產盤點造冊。
- (九) 倘依國有財產產籍管理作業要點，於執行上確有困難，本府遂於 112 年 5 月 9 日以府工水字第 1120105456 號函請農業部農田水利署依行政院蘇前院長貞昌指示「現況接管」或逕洽該系統建置機關(經濟部水利署)索取財產盤點清冊；惟迄未見復。

陸、資源開發科

一、本府於濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業，已核定 4 件疏濬計畫，其辦理情形如下：

- (一) 111 陳有蘭溪明德段河段疏濬作業：疏濬數量 63 萬立方公尺，支出部分 111 年 6 月 27 日開工，於 111 年 7 月 29 日開始提貨；112 年 2 月 3 日四河局同意增辦疏濬土石數量 16 萬立方公尺，總計疏濬量 79 萬立方公尺，112 年 3 月 31 日提貨完成，工程 112 年 4 月 28 日竣工，5 月 23 日驗收，已結案。
- (二) 111 和社溪松泉橋下游河段疏濬作業：疏濬量 22.5 萬立方公尺，支出標於 111 年 11 月 4 日開工，12 月 17 日開始出料，112 年 3 月 10 日出料完成，工程於 112 年 4 月 12 日竣工，4 月 27 日驗收，已結案。
- (三) 111 濁水溪香員腳河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，支出標於 112 年 2 月 18 日開工、於 112 年 5 月 15 日開始出料，至 7 月底已出料 29 萬立方公尺，因蘇拉颱風於 112 年 8 月 25 日停工，俟天候狀況再研議復工及出料。
- (四) 111 清水溪南雲橋上游河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，支出標於 112 年 3 月 20 日開工，於 112 年 7 月 5 日開始出料，至 7 月底已出料 3.9 萬立方

公尺，因蘇拉颱風於112年8月25日停工，俟天候狀況再研議復工及出料。

(五)112濁水溪永興橋上下游河段疏濬作業：疏濬量70萬立方公尺，支出標於112年7月12日開工，7月25日停工，因第四河川局便道毀損，俟便道修復後即可出料。

二、鳥嘴潭辦理情形(代辦鳥嘴潭人工湖工程有價土石方案)：

(一)第1期工作進度：(代辦土石200萬米)

1. 110/1/18~111/9/6 完成土石方提貨出料約200萬立方公尺。
2. 中水局112年7月7日水中品字第11215029670號函，同意第2次分配公益支出金額33,444,168元整，全數經費使用於補助本縣111年度公立國中小及幼兒園免費營養午餐經費，現正提報執行計畫書中。

(二)第2期工作進度：(代辦土石200萬米)

1. 111/9/7~112/6/25 完成土石方提貨出料約200萬立方公尺。
2. 112年1月18日府工資字第1120022708號函，建請中水局比照代辦第1期方式，提貨數量達100萬立方公尺時，先行核撥該部分公益支出經費予本府，以利支應營養午餐費用。
3. 第2期作業目前辦理結算作業中。

(三)第3期工作進度：(代辦土石100萬米)

1. 本期代辦土石方處理作業100萬立方公尺，截至112年8月31日提貨數量53.60萬立方公尺，提貨進度達63.6%。

三、本府目前向第四河局申請中疏濬河段共1處，說明如下：

112濁水溪集鹿橋上下游河段疏濬段疏濬作業：疏濬量70萬立方公尺，112年2月8日水利署第四河川局初審完成，於112年4月17日函送水利署複審中。

四、本縣轄內辦理陸上土石採取情形：

(一)不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點，通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定，針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查，並且設有土石盜濫採舉報電話專線，除民眾檢舉外，另警察局各分局於查獲違規採取土石時，另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府112年度迄今尚無裁罰案件。

(二)陸上土石採取案件係依據土石採取法規定受理審查，經會同相關主管機關審查後，再予准駁；110年度有1件申請案件(萬益地產開發有限公司)，刻正依法審查中，111年度無廠商申請，112年度有1件申請案件(正新材料科技有限公司)，目前共計2案刻正依法審查中。

(三)輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫，依法定程序取得核可。對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後，業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明，輔導業者書面文件齊全後，由本府各主

管機關進行審查，經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105年8月12日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。為輔導既存於山坡地範圍之砂石碎解洗選場，中央管理機關經濟部於98年10月23日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」。本原則執行期間自發布施行日起二年，符合本原則之場家應於執行期間內，向當地直轄市、縣(市)政府提出用地變更編定或使用分區變更申請，逾期不予受理並依法處理。查目前本縣轄內共計有30家砂石碎解洗選場(含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等)，其中27家完成工廠登記、其餘3家業者未完成工廠登記(已變更為礦業用地)，持續輔導其依規定辦理工廠登記。

四、莫拉克颱風災區土石堆置場：

- (一)本輔導名冊係依經濟部102年7月11日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫)置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置期限、面積達2公頃(含)以上、未牴觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。
- (二)本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石有限公司(2場)、長鎰砂石有限公司、大漢石業有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共15場。
- (三)目前已有6場土石堆暫置場(金裕昌、全谷、聖宏邦、永裕、裕田、大漢等)提出申請，現正依規審查中。
- (四)有2場土石堆暫置場(長鎰、尚意等2家業者)正辦理用地廢止撥用程序，將用地歸還國產署。
- (五)另中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，將視草屯鎮公所需求，如經該公所將用地撥回國產署管理後，再予辦理。
- (六)弘城部分因場區範圍250公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已排除輔導名冊。
- (七)鼎興砂石行(郡坑段)因場區範圍250公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。
- (八)千友開發有限公司、鼎興砂石有限公司(社子段)所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，後續應依規提送開發計畫送府審查。
- (九)新旭台實業股份有限公司已完成興辦事業計畫及開發計畫審查，並取得開發同意。
- (十)昇運砂石股份有限公司申辦之堆置場用地，因水利署已規劃做為烏溪烏嘴潭人

工湖用地，該用地已不再作為堆置場使用，並已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

五、112 集鹿橋下游河床運輸便道設施維護及管理工程(開口契約)：112 年度由得標廠商接續辦理 112 年 4 月 1 日至 112 年 12 月 31 止。