

1. 南投縣

南投縣 113 年度基本設施補助計畫補助項目 113 年 3 月份執行分析表

補助項目 件數	總經費 19.89 億元		預算執行數 (千元)	預算 執行率 (%)	預算 達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
152	19.89	0	193,415.151	275.50	9.72	84	94	45	56	37	43	10	15	2	6	1	4

本年度基本設施補助經費 19.89 億元(中央補助 19.89 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有補助項目 152 件。

113 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 70,205.08 千元，預算實際支用數 184,172.984 千元，已執行應付未付數 9,242.167 千元，發包結餘數 0 千元，合計預算執行數 193,415.151 千元，預算執行率 275.50%，預算達成率 9.72%。
- 依執行機關區分：分由縣(市)執行 1,988,900 千元，縣市執行率 275.5%，預算達成率 9.72%。
- 依補助項目執行情形進度區 152 件補助項目，已設計完成者 94 件，已發包決標者 56 件，已開工者 43 件，施工進度已達 50%者 15 件，已完工者 6 件，已驗收完成者 4 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後補助項目，截至 113 年 3 月底止，152 件補助項目計有 0 件落後，落後比率 0.00%。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 9.72%，較平均預算達成率 14.49%落後 4.77 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費、道路養護及道安計畫、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)、農業建設經費、公有建物及設施經費等五類均未執行，文化經費(7.88%)、水利經費(建設與管理維護及疏濬清淤經費)(3.63%)、其他建設經費(15.47%)等三類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；預算達成率與計畫平均值比偏低；請南投縣政府主動了解執行情形，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)—指該縣市 113 年度基本設施補助經費分配數