

南投縣 111 年度基本設施補助計畫標案 3 月份執行分析表

標案件數	總經費 16.37 億元		預算執行數 (千元)	預算執行率 (%)	預算達成率 (%)	設計完成 (件數)		發包決標 (件數)		開工(件數)		施工進度 達 50% (件數)		完工(件數)		驗收完成 (件數)	
	中央核定 (億元)	縣市自籌 (億元)				預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際	預定	實際
120	16.37	0	120,209.095	113.02	7.34	61	69	31	43	24	36	3	9	2	7	2	6

本年度基本設施補助經費 16.37 億元(中央補助 16.37 億元，地方自籌 0 億元)，截至 3 月底止，共有標案 120 件。

111 年度 3 月執行情形檢討：

- 依整體執行情形分析：累計預定支用數 106,358.775 仟元，預算實際支用數 96,537.366 仟元，已執行應付未付數 23,671.729 仟元，發包結餘數 0 仟元，合計預算執行數 120,209.095 仟元，預算執行率 113.02 %，預算達成率 7.34 %。
- 依執行機關區分：由縣(市)執行 1,637,442 仟元，縣(市)執行率 113.02%，預算達成率 7.34%。
- 依標案執行情形進度區分：120 件標案，已設計完成者 69 件，已發包決標者 43 件，已開工者 36 件，施工進度已達 50%者 9 件，已完工者 7 件，已驗收完成者 6 件。
- 依管考要點規定，預算執行未達 80%或查核點進度落後者，即為落後標案，截至 111 年 3 月底止，120 件標案計有 1 件落後，落後比率 0.83%。
落後原因：
1. 111 年 3 月落後標案 1 件，屬預算執行未達 80%者 1 件。
2. 落後原因分析：其他因素落後者 1 件。

管考建議：截至 3 月預算達成率為 7.34%，較平均預算達成率 15.17%落後 7.83 個百分點，執行情形欠佳。其中體育經費、農業建設經費等 2 類均未執行，道路養護及道安計畫(0.04%)、交通建設經費(不含道路養護及道安計畫)(8.61%)、水利建設經費(4.06%)、其他建設經費(9.65%)等 4 類預算達成率與計畫平均值比偏低，需積極執行；另有 1 件落後標案，分屬南投縣政府民政處(1 件)執行案件。請南投縣政府主動了解落後原因，加強督促並協助所屬機關，確實檢討改善，並按時上網填報，以落實管考作業。

註：中央核定(億元)一指該縣市當年度基本設施補助經費分配數

