

南投縣政府工務處工作報告(民國 113 年 4 月至 113 年 8 月)

報告人：處長 張弘岳

壹、土木工程科

一、魚池鄉投 61 線 1k+500-3k+820 道路拓寬改善工程，總經費 27,963 萬元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 279,630 千元。

(二)本案工程於 113 年 7 月 26 日開工，預定進度 0.46%，實際進度 1.25%。

二、草屯鎮投 14 線 1k+180-6k+482 道路拓寬改善工程，總經費 41,137 萬元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 411,370 千元。

(二)本案工程於 113.07.16 開工，預定進度 1.17%，實際進度 0.91%。

三、公路總局前瞻計畫：139 乙線 0K+000-8K+955 暨 150 線 34K+914-42K+840 風景觀光軸線道路改善工程，工程經費 16,500 萬元，112.09.24 開工，預定進度 60.25%，實際進度 59.55%。

四、國土署前瞻計畫：

(一)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投市中興新村新興路與周邊道路品質改善工程，總經費 23,500,000 元(本府辦理)，本案工程於 113.02.15 工程決標，113.02.26 開工，本案工程於 113.02.26 開工，目前預計進度：78.5%；實際進度：66%。

(二)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-草屯鎮太平路一段周邊人行道改善計畫，總經費 11,000,000 元(草屯鎮公所辦理)，本案工程於 112.11.13 開工，目前預計進度：80.72%，實際進度：91.6%。

(三)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣仁愛鄉榮華巷人行環境改善工程，總經費 29,000,000 元(仁愛鄉公所辦理)，本案工程於 112 年 9 月 23 日開工，已於 113 年 8 月 25 日完工。

(四)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣名間鄉中正村道路品質改善工程，總經費 11,905,000 元(名間鄉公所辦理)，本案工程於 113.06.12 開工，目前預定進度：6.94%，實際進度：78.31%。

(五)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-112 南投縣竹山鎮市區道路排水改善工程，總經費 11,905,000 元(竹山鎮公所辦理)，本案工程於 113.06.05 開工，目前預定進度 26%，實際進度 24%。

(六)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-埔里鎮和平東路、中心路等路面改善工程，總經費 11,905,000 元(埔里鎮公所辦理)，本案工程於 113.05.27 開工，目前預定進度：43.33%，實際進度 39.82%。

(七)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣名間鄉中山村等三村道路品質

- 改善工程，總經費 11,000,000 元(名間鄉公所辦理)，本案工程於 113.08.31 開工，目前預定進度:15%，實際進度:80%。
- (八)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-埔里鎮仁愛路及市區聯絡道路改善工程，總經費 11,860,000 元(埔里鎮公所辦理)，本案工程於 113.05.27 開工，目前預定進度:61.63%，實際進度 88.4%。
- (九)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-112 南投縣竹山鎮江西路及公所路道路品質改善工程，總經費 11,905,000 元(竹山鎮公所辦理)，本案工程於 113.05.18 工程開工，目前預定進度 20.8%，實際進度 22.8%。
- (十)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-水里鄉農富路等四處提升道路品質改善工程，總經費 11,905,000 元(水里鄉公所辦理)，本案工程於 113.07.13 開工。
- (十一)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-埔里鎮中山路三段、南昌街、東門及泰安里聯絡道路改善工程，總經費 11,630,000 元(埔里鎮公所辦理)，本案工程於 113.06.03 開工，目前預定進度 46.32%，實際進度 37.46%。
- (十二)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-國姓鄉大旗村大長路提升道路品質改善工程，總經費 11,905,000 元(國姓鄉公所辦理)，本案工程於 113.06.24 開工，目前預定進度 8.23%，實際進度 81%。
- (十三)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣信義鄉望美村美信巷道路品質改善工程，總經費 11,000,000 元(原住民族行政局辦理)，本案工程於 113.06.19 開工，目前預定進度 15.8%，實際進度 16.2%。
- (十四)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣草屯鎮復興路及周邊聯絡道路改善工程，總經費 11,900,000 元(草屯鎮公所辦理)，本案工程於 113.04.17 開工，目前預定進度 88.1%，實際進度 89.36%。
- (十五)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-鹿谷鄉中村巷及田頭巷支線路面改善工程，總經費 11,900,000 元(鹿谷鄉公所辦理)，本案工程於 113.06.20 開工，目前預定進度 3.83%，實際進度 3.04%。
- (十六)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-信義鄉同富村外坪頂道路養護整建工程，總經費 9,000,000 元(信義鄉公所辦理)，本案工程於 113.05.21 開工，目前預定進度 42%，實際進度 43%。
- (十七)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣仁愛鄉中正村道路品質提升改善工程，總經費 10,000,000 元(原住民族行政局辦理)，本案工程於 113.07.20 開工。
- (十八)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-仁愛鄉互助村清流部落社區道路改善工程，總經費 10,000,000 元(仁愛鄉公所辦理)，本案工程於 113.05.14 開工，目前預定進度 48%，實際進度 65.33%。
- (十九)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-112 年度國姓鄉柑林村昌榮巷道路

品質改善計畫，總經費 11,905,000 元(國姓鄉公所辦理)，本案修正預算書於 113.07.12 同意備查，刻正辦理工程發包作業中。

- (二十)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-仁愛鄉精英溫泉聯絡道路改善工程，總經費 9,220,000 元(原住民族行政局辦理)，本案工程於 113.06.18 開工，目前預定進度 12%，實際進度 5%。
- (二十一)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣仁愛鄉大同村 12 鄰信義巷聯外道路改善工程，總經費 5,330,000 元(原住民族行政局辦理)，本案工程於 113.06.11 開工，目前預定進度 18%，實際進度 5%。
- (二十二)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-鹿谷鄉中湖巷及支線路面改善工程，總經費 11,900,000 元(鹿谷鄉公所辦理)，本案工程於 113.06.06 開工，目前預定進度 10.83%，實際進度 17.04%。
- (二十三)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-水里鄉金龍路 8 巷等九處提升道路品質改善工程，總經費 11,905,000 元(水里鄉公所辦理)，本案工程於 113.07.13 開工。
- (二十四)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣信義鄉自強社區暨坪瀨道路改善工程，總經費 11,905,000 元(原住民族行政局辦理)，本案工程於 113.06.17 開工，目前預定進度 13.65%，實際進度 15.91%。
- (二十五)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投市營北國中學區暨營北路通學步道改善計畫，總經費 49,500,000 元(南投市公所辦理)，本案修正預算書於 113.06.24 同意備查，刻正辦理工程發包作業中。
- (二十六)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣名間鄉豐柏路、名松路人行整建工程，總經費 16,410,000 元，本案修正預算書於 113.07.31 函送內政部國土管理署中區都市基礎工程分署辦理規劃設計審議。
- (二十七)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-112 南投縣竹山鎮東鄉路及延平國小周邊人行道改善工程，總經費 23,860,000 元(竹山鎮公所辦理)，本案修正預算書於 113.07.22 同意備查，刻正辦理發包作業中。
- (二十八)提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣各鄉鎮(烏溪線)人行環境暨危險路口改善工程，刻正依據 113 年 5 月 21 日「提升道路品質計畫」補助案件第 224 次規劃設計審議會會議記錄決議事項修正中，預計 8 月底函送內政部國土管理署辦理規劃設計審議。

五、國土署生活圈道路交通系統建設計畫：

(一)「民生橋改善工程」：

1. 本案經內政部 110 年 11 月 15 日台內營字第 1100817504 號函核定在案，由本縣水里鄉公所辦理。總經費 95,477,000 元(工程費 89,289,000 元，用地費 6,188,000 元)。
2. 本案工程於 112 年 10 月 19 日開工，目前預定進度:52.29%，實際進度 50.69%。

(二)「草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程」：

1. 本案經內政部 110 年 11 月 15 日台內營字第 1100817504 號函核定在案，由本縣草屯鎮公所辦理。總經費 299,996,000 元(工程費 23,500,000 元，用地費 276,496,000 元)。
2. 本案工程於 113 年 5 月 24 日開工，目前預定進度:5.3%，實際進度 6.21%。

(三)「鹿谷都市計畫 12 號道路危險瓶頸路段改善工程」：

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函核定在案，由本縣鹿谷鄉公所辦理。總經費 60,000,000 元(本案無用地取得費用)。
2. 本案工程於 111 年 7 月 27 日開工，目前預定進度:100%，實際進度 91.23%。

(四)「南投縣名間鄉大庄村太平巷拓寬道路工程」：

1. 本案經內政部 112 年 6 月 27 日台內營字第 1120808123 號函核定在案，由本縣名間鄉公所辦理。總經費 14,575,000 元(工程費 7,525,000 元，用地費 7,050,000 元)。
2. 目前於規畫設計階段，刻正辦理用地取得作業中。

(五)「南投市福崗路西延(工業路~南崗二路)道路新建工程」：

1. 本案經內政部 112 年 6 月 27 日台內營字第 1120808123 號函核定在案，由本府工務處辦理。總經費 462,200,000 元(工程費 449,200,000 元，用地費 13,000,000 元)。
2. 目前於規畫設計階段，並辦理用地取得作業中。

(六)「南投縣魚池鄉金天巷瓶頸路段改善工程」：

1. 本案經內政部 110 年 11 月 15 日台內營字第 1100817504 號函核定在案，由本府工務處辦理。總經費 63,710,000 元(本案無用地取得費用)。
2. 本案工程於 113.02.15 日訂約完成，本府於 113.03.13 府工土字第 1130070378 號函請農業部林業及自然保育署同意無償撥用，刻正於農業部審核中，待同意撥用土地後申報開工。

(七)「鹿谷都市計畫廣興段 15 號及 10 號道路改善工程」：

1. 本案經內政部 112 年 6 月 27 日台內營字第 1120808123 號函核定在案，由本縣鹿谷鄉公所辦理。總經費 83,000,000 元(工程費 32,000,000 元，用地費 51,000,000 元)。
2. 目前於規畫設計階段，刻正辦理用地取得作業中。

六、災修復建工程(C1 類)：

- (一)110 年 7 月及 8 月豪雨核定金額 178,280,000 元，共 1 件，尚於施工中。
- (二)112 年 5 月中旬豪雨核定金額 110,112,000 元，共 31 件，施工中 11 件，已竣工 15 件，撤案 5 件。
- (三)112 年 7 月杜蘇芮、8 月卡努颱風核定金額 1,755,821,000 元，目前 153 件辦理進度統整、橋梁工程等案，招標中 3 件，施工中 131 件，註銷 2 件，已竣工 17

件。

(四)112年9月海葵颱風及9月豪雨核定金額94,235,000元，共24件，設計中1件，
施工中20件，已竣工3件。

(五)112年10月小犬颱風核定金額30,835,000元，共4件，施工中3件，已竣工1
件。

(六)113年0403花蓮地震，經費24,971,000元，共4件，施工中1件，招標中3件。

(七)113年6月豪雨，提報經費284,862,000元，共17件。

(八)113年7月凱米颱風，提報經費844,670,000元，共127件。

貳、道路養護科

一、112年7月杜蘇芮及8月卡努颱風災修復建工程(C2及H3類)核准共167件，經費
872,478,000元。由本府工務處執行發包共23件金額115,726,000元，已竣工18
件；施工中4件，檢討續辦招標1件。

二、112年9月海葵颱風及9月豪雨災修復建工程(C2及H3類)核准共79件，經費
556,354,000元，全數由提報之鄉鎮市公所執行。

三、112年10月小犬颱風災修復建工程(C2及H3類)核准共7件，經費61,693,000元。
由本府工務處執行發包金額17,813,000元，共2件，已竣工1件，施工中1件。

四、113年0423地震及4月豪雨災修復建工程(C2及H3類)核准共29件，經費
134,822,000元，由本府工務處執行發包共11件金額31,012,000元，目前部分測
設中，部分簽辦發包中。

參、下水道科

一、污水下水道建設：

(一)「埔里鎮水資源回收中心新建工程(第一期)」經費新台幣：454,186,577元，112
年3月1日申報開工，至113年8月26日工程預定進度50.63%、實際進度
46.18%。

(二)竹山水資源回收中心統包工程，經費新台幣：422,412,000元，已於109年12
月10日訂約，111年5月9日申報開工，統包商已於113年1月12日申報竣
工，已驗收完成，並於113年7月12日進入三年試運轉。

(三)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第一標」經費新台幣：
234,800,000元。廠商於111年6月30日申報開工。截至113年8月26日工
程預定進度：94.96%、實際進度：99.95%、估驗進度：85.25%；連接管前巷Ø200mm：
設計13,826m，已接14,860m；接管戶數：設計2518戶，實際已接管戶數2,714
戶。化糞池廢除1433戶(廢除率：52.8%)。113年6月5日因第三次變更設計
辦理停工，訂於113年8月29日辦理議價。

(四)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第二標」經費新台幣：

134,660,000 元，111 年 8 月 31 日申報開工。113 年 2 月 20 日申報竣工，113 年 3 月 12~14 日辦理工程驗收。113 年 7 月 3 日辦理勞務驗收。

- (五)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第三標」經費新台幣：310,770,000 元，廠商於 111 年 9 月 22 日申報開工。截至 113 年 8 月 26 日工程預定進度：86.44%、實際進度：99.42%、估驗進度：87.96%；連接管前巷 Ø200mm：設計 21110m，已接 25426.7m；接管戶數：設計 2721 戶，實際已接管戶數 2990 戶，廢除化糞池 1779 戶（廢除率 59%）。
- (六)竹山鎮用戶接管工程第一標：總經費新台幣：386,172,000 元，於 113 年 8 月 28 日上網公告，開標時間為 113 年 9 月 24 日。
- (七)111 年度草屯鎮污水下水道用戶接管工程開口契約：總經費新台幣 126,135,717 元(中央補助 94%、本府配合款 6%)，國土管理署於 113 年 3 月 1 日備查細部設計，113 年 5 月 30 日及 6 月 6 日辦理資格標招標作業，皆無廠商投標，113 年 6 月 12 日函退設計單位檢討。廠商檢送修正後細部設計預算書電子檔予國土管理署先行檢核後已原則同意，並將於 113 年 8 月 30 日函送細部設計預算書至署，俟署備查後辦理後續招標作業。
- (八)南投縣草屯鎮污水下水道系統管線工程(第二期)用戶接管第一標：於 113 年 8 月 12 日上網公告，訂於 113 年 9 月 12 日第一次開標。
- (九)南投縣草屯鎮污水下水道系統管線工程(第二期)用戶接管第二標：於 113 年 8 月 6 日召開細部設計審查會，廠商依審查意見訂於 113 年 8 月 30 日提送修正版。
- (十)埔里鎮污水下水道第二期管線及用戶接管(含實施計畫)勞務案：國土管理署於 112 年 11 月 28 日備查第二期實施計畫，廠商依契約於 113 年 4 月 3 日前函送基本設計。113 年 8 月 7 日廠商提送修正版基本設計，函轉審查委員確認中。

二、雨水下水道建設：

- (一)南投縣南投市福興里彰南路排水改善工程：總經費 40,260,000 元，中央補助款 40,260,000 元(補助比例 100%)，於 112 年 6 月 20 日訂約，廠商於 113 年 2 月 19 日開工，因彰南路管線障礙於 113 年 4 月 17 日停工，截至 113 年 4 月 17 日工程預定進度 35.30%、實際進度 36.33%，目前 113.07.15 現場與管線單位會勘協議，設計公司調整事業管線配合位置，並經管線單位確認後辦理變更，提送相關變更設計資料。
- (二)南投縣南投市福興里吉利路排水改善工程：總經費 35,790,000 元，中央補助款 35,790,000 元(補助比例 100%)，112 年 1 月 12 日函送修正後細部設計書圖至營建署審查，於 112 年 3 月 2 日召開估價說明會，因 3 筆土地地主不同意。經營建署 112 年 8 月 11 日召開「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-(第 4 期)112-113 年度」進度檢討會議，暫緩辦理。
- (三)南投縣南投市營北里中正路雨水下水道改善工程：總經費 55,350,000 元，中央

補助款：55,350,000 元（補助比例 100 %），工程經 2 次上網招標皆無廠商投標流標，與國土管理署開會協商第 3 次調整預算後，本府於 113 年 8 月 8 日函送修正後預算書圖至署備查中。

- (四) 南投縣南投市 E1 幹線暨蚵仔溝排水改善工程：總經費 24,500,000 元、中央補助款 20,500,000 元（補助比例 82 %）。112 年 5 月 12 日訂約，於 112 年 8 月 21 日申報開工，截至 113 年 8 月 26 日工程預定進度：96.05%、實際進度：99.87%。
- (五) 南投縣雨水下水道即時水情監測系統建置計畫：總經費 34,000,000 元（中央補助比例 100 %、112 年至 115 年分 3 年編列）。辦理情形：勞務案於 112 年 10 月 11 日訂約，本府 113 年 2 月 20 日核定工作計畫書，水位監測站已完成 70 站並於 113 年 5 月 3 日完成現場查驗，硬體 113 年 8 月 7 日完成查驗，系統初步測試，訂於 113 年 9 月 3 日辦理功能展示。

肆、資源開發科

一、辦理中央管河川疏濬作業兼供土石標售：

- (一) 查本縣轄內河川並無縣管河川，皆屬中央管河川，主管機關為水利署第三及第四河川局。本府對於本縣轄內明顯有淤積且須辦理疏濬河段為協助河川局辦理疏濬，本府依據「經濟部水利署中央管河川局部河段許可縣市政府辦理疏濬兼供土石作業要點」規定向主管機關提出申請。
- (二) 本府向主管機關提出濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業。
- (三) 目前 112-113 年疏濬工程辦理案件情形如下：
1. 111 濁水溪香員腳河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，支出標於 112 年 2 月 18 日開工、於 112 年 5 月 15 日開始出料，112 年因多次颱風豪雨影響申請增辦 30 萬立方公尺（水利署第四河川分署於 113 年 1 月 2 日水四管字第 11302000310 號函同意增辦）並河川公地展延至 113 年 6 月 30 日止，於 113 年 5 月 18 日完成出料作業。
 2. 111 年清水溪南雲橋上游河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，111 年 11 月 7 日經濟部水利署已核定，支出標於 112 年 3 月 20 日開工，於 112 年 7 月 5 日開始出料，112 年因多次颱風豪雨影響申請增辦 12.5 萬立方公尺，113 年 1 月 3 日經第四河川分署同意辦理，於 113 年 4 月 6 日完成出料作業。
 3. 112 濁水溪永興橋上下游河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，支出標於 112 年 7 月 12 日開工，7 月 25 日停工，因第四河川局便道毀損，俟便道修復後即可出料；112 年 11 月 21 日開始提貨，113 年 5 月 18 日出料完成，另獲准辦理增辦 23 萬米，並於 113 年 7 月 3 日開始提貨；凱米颱風造成便道損毀，自 113 年 7 月 24 日暫停出料，目前已提貨增辦數量 9 萬餘米。
 4. 112 和社溪松泉橋下游河段疏濬作業-支出部分併辦土石標售：疏濬量 20 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 1 月 2 日核定，於 113 年 3 月 14 日開工，113 年

4月9日開始出料，113年5月28日獲准辦理增辦10萬立方公尺，並於113年7月11日完成出料。

5. 113 郡坑溪上游野溪河段疏濬作業-支出部分併辦土石標售：疏濬量 15.027 萬立方公尺，於 113 年 3 月 12 日開工，5 月 14 日出料完成，6 月 4 日報竣，目前驗收結算中。
 6. 濁水溪新武界橋下游河段疏濬作業：疏濬量 10 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 1 月 9 日核定，俟武界部落會議後，再積極趕辦。
 7. 陳有蘭溪愛國橋下游河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 2 月 2 日核定，支出標 113 年 5 月 6 日開工，收入標 113 年 6 月 11 日開始出料，目前出料中。
 8. 濁水溪寶石橋河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 2 月 21 日核定，支出標已於 5 月 17 日開工，然因 6 月豪雨及凱米颱風影響，造成聯外便道沖毀，因該河段為易衝擊河段，預計於汛期後出料。
 9. 濁水溪番子寮河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 3 月 12 日核定，支出標 113 年 5 月 27 日開工，收入標於 113 年 7 月 1 日開始出料，目前出料中。
 10. 113 北港溪福興橋下游河段疏濬作業：疏濬量 18 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 3 月 29 日核定，已於 6 月 26 日開工，然因凱米颱風連日強降雨，造成界樁部分流失，目前極力搶修中，以 9 月 2 日開始出料為目標。
- (四) 烏嘴潭目前已完成第 1~3 期代辦作業，辦理情形如下(代辦烏嘴潭人工湖工程有價土石方案)：
1. 第 1 期工作進度：(代辦土石 200 萬米)
 - A. 110/1/18~111/9/6 完成土石方提貨出料約 200 萬立方公尺。
 - B. 中水局 112 年 7 月 7 日水中品字第 11215029670 號函，同意第 2 次分配公益支出金額 33,444,168 元整，全數經費使用於補助本縣 111 年度公立國中小及幼兒園免費營養午餐經費，現正提報執行計畫書中。
 2. 第 2 期工作進度：(代辦土石 200 萬米)
 - A. 111/9/7~112/6/25 完成土石方提貨出料約 200 萬立方公尺。
 - B. 112 年 1 月 18 日府工資字第 1120022708 號函，建請中水局比照代辦第 1 期方式，提貨數量達 100 萬立方公尺時，先行核撥該部分公益支出經費予本府，以利支應營養午餐費用。
 - C. 第 2 期作業目前辦理結算作業中。
 3. 第 3 期工作進度：(代辦土石 100 萬米)
 - A. 中區水資源局 112 年 3 月 13 日水中品字第 11215008760 號函，檢送第 3 期代辦協議書，112 年 4 月 13 日與本府訂約完成。

B. 本期代辦土石方處理作業 100 萬立方公尺，截至 113 年 3 月 13 日提貨數量 100 萬立方公尺，提貨進度達 100%。

C. 第 3 期作業目前辦理結算作業中。

二、列管重大建設執行進度：

(一)全力向中央爭取砂石標售之回饋經費：

1. 經濟部水利署第四河川分署：

A. 於 112 年 12 月 13 日函同意本府 113 年疏濬工程委託地方政府代辦行政協助經費為 902,443 元，於 113 年 1 月 2 日(水四管字第 11202154760 號)執行計畫備查，現階段計畫執行中。

B. 於 113 年 3 月 8 日函同意本府 113 年度疏濬公益支出經費為 13,411,423 元(含補助產業運輸道路 8,382,139 元)，現階段計畫執行中。

2. 經濟部水利署中區水資源分署：

A. 於 113 年 2 月 16 日函同意本府 113 年度中區水資源作業基金集集攔河堰清淤公益支出經費為 770 萬元(含補助產業運輸道路 500 萬)，現階段計畫執行中。

B. 於 113 年 2 月 7 日函同意本府 113 年度中區水資源作業基金集集攔河堰營運公益支出經費為 1,000 萬元，現階段計畫執行中。

3. 經濟部水利署第三河川分署：

A. 於 113 年 3 月 5 日函同意本府烏溪觀音橋至眉溪中正一號橋河段疏濬工程兼供土石採售分離作業代辦行政協助經費為 1,248,000 元，現階段計畫執行中。

4. 綜上，113 年度回饋經費合計為 33,261,866 元，透過公益支出辦理相關計畫有助於減緩鄰近鄉鎮因疏濬所造成之環境、噪音衝擊，其中包括道路、排水改善工程及疏濬週邊環境洗掃等，並協助處理疏濬工程所造成之地方糾紛。

(二)砂石管理：

1. 不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點，通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定，針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查，並且設有土石盜濫採舉報電話專線，除民眾檢舉外，另警察局各分局於查獲違規採取土石時，另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府今(113)年度計有 1 件違反土石採取法未經許可採取土石之案件，本府將持續加強土石盜濫採巡查，以期能達到無土石盜濫採之目標。

2. 陸上土石採取案件係依據土石採取法規定受理審查，經會同相關主管機關審查後，再予准駁；113 年度有 2 件申請案件刻正依法審查中(萬益地產開發有限公司、正新材料科技有限公司)；目前尚無已核定之陸上土石採取案件。

3. 輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫，依法定程序取得核可。

- (1)、對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後，業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明，輔導業者書面文件齊全後，由本府各主管機關進行審查，經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105年8月12日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。
- (2)、經濟部為輔導既存砂石碎解洗選場辦理，歷年辦理輔導如下：
 - i. 特定農業區範圍：經濟部於91年10月17日訂定「特定農業區既存砂石碎解洗選場輔導處理方案」，輔導對象係為場地坐落非都市土地特定農業區非屬已辦竣農地重劃之農業用地且於88年2月20日前已設置砂石碎解洗選場者，自發布施行日起二年。
 - ii. 山坡地範圍：經濟部於98年10月23日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」，自發布施行日起二年。
- (3)、目前本縣轄內共計有30家砂石碎解洗選場(含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等)，其中27家完成工廠登記、其餘3家業者未完成工廠登記(已變更為礦業用地)，今(113)年度計有3家新申請砂石洗選場提出申請(崇宇建設公司、天創企業公司、源合興公司)，目前正依規審查中。

(三)莫拉克颱風災區土石堆置場：

1. 本輔導名冊係依經濟部102年7月11日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫)置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置期限、面積達2公頃(含)以上、未牴觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。
2. 本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石有限公司(2場)、長鎰砂石有限公司、大漢石業有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共15場。

(1)、申辦中案件辦理情形如下：

- i. 新旭台實業股份有限公司已完成興辦事業計畫及開發計畫審查，並已變更編定完成。
- ii. 千友開發有限公司、鼎興砂石有限公司(社子段)、金裕昌有限公司所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，已依規提送開發計畫送府審查(建設處受理審查)。

iii. 目前已有 5 場土石堆暫置場（全谷、聖宏邦、永裕、裕田、大漢等）提出申請，現正依規審查中。

(2)、取消辦理案件如下：

- i. 有 2 場土石堆暫置場（長鑑、尚意等 2 家業者）無辦理意願，用地正辦理廢止撥用程序，將用地歸還國產署。
- ii. 中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，因草屯鎮公所另有規劃使用之需求，無法取得同意，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。
- iii. 弘城部分因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。
- iv. 鼎興砂石行(郡坑段)因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。
- v. 昇運砂石股份有限公司申辦之堆置場用地，因水利署已規劃做為烏溪烏嘴潭人工湖用地，該用地已不再作為堆置場使用，並已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

(四)改善砂石車行駛名間鄉濁水村造成之影響：

1. 於台 16 線 4.5K 河道右岸施設「106 集鹿橋下游河床運輸便道」：濁水溪流域沿線，多年來砂石車輛行駛台 16 線頻繁，致沿線鄉鎮(如名間鄉)飽受困擾，為改善砂石車造成之環境及交通影響，本府於台 16 線 4.5K 河道右岸規劃施設集鹿橋下游河床運輸便道，以大幅降低砂石車對地方衝擊。案經委託專業顧問公司規劃長約 10.5 公里，起點自台 16 線 4.5K 至終點（南投縣與彰化縣交界處）右岸河床運輸便道，本工程於 106 年 11 月 15 日開工，107 年 3 月 14 日全線便道完成並試行通車，107 年 4 月 25 日正式通車典禮，其維護管理工作至 107 年 10 月 31 日止，施設經費合計 3,720 萬元；本府於 107 年 2 月 1 日先行開通便道起點至名竹大橋段便道，另為避免部分砂石車未依規定行駛本案河床運輸便道，依道安會報決議於 107 年 2 月 1 日公告日起將規定砂石車全天禁駛台 16 線 0K~4.5K(另於 109 年 12 月 1 日本府公告 1.2K~4.5K 砂石車禁駛台 16 線)砂石車如違反規定，由本府警察局依法開罰。屆時將要求台 16 線沿線砂石場之砂石車輛於台 16 線 4.8K 處(100 年 12 月 15 日修訂公告)行駛集鹿橋下游河床運輸便道，避免砂石車進入濁水村，其環境及交通品質已明顯改善。
2. 113 年度由得標廠商接續辦理 113 年 5 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止。

(五)東埔蚋溪跨河鋼便橋沖毀後續重建作業：

1. 短期：以修建跨河鋼便橋供車輛通行為主。
2. 長期：配合河川治理計畫線施作新建永久性橋樑，因所需經費甚鉅，後續將與經濟部水利署第四河川分署研議協商施作事宜。

伍、水利工程科

一、有關本府辦理 113 年度一般性補助款疏濬清淤工程：

1. 本府於 113 年辦理第一次縣管區域排水疏濬清淤工程，業已於颱風季節期開始前對本縣 161 條縣管區域排水完成清淤工程，執行金額為 40,947,495 元、執行率為 78.81%。
2. 另本府於 113 年辦理第二次縣管區域排水疏濬清淤工程，各鄉鎮清淤測設工作已陸續展開，計畫於汛期結束前再對本縣縣管區域排水瓶頸段完成第二次清淤工程。