

南投縣政府建設處工作報告(民國 115 年 4 月至 115 年 7 月)

報告人：處長 張洲滄

壹、都市計畫科

一、南投縣公共設施專案通盤檢討-共 15 個都市計畫區於 110 年 12 月全數已函報內政部審議，並配合內政部排會審議，辦理情形如下：

(一)已發布實施：廬山、日月潭、竹山。

(二)內政部都委會審竣已辦理再公展者：八卦山、國姓、魚池、鹿谷、中寮。

(三)內政部專案小組審竣：中興新村、名間、草屯、埔里、集集、水里。

(四)內政部專案小組審議中者：南投南崗。

1.埔里：預計 115 年 4 月 21 日召開埔里第 8 次專案小組會議。

2.南投南崗：114 年 6 月 20 日召開第 11 次專案小組。

二、擬定南投門戶中興地區特定區計畫：已於 114 年 1 月 14 日完成先期規畫期末審查，並於 114 年 8 月 26 日完成基地北側擴大範圍之現況地形測量驗收作業，並於 115 年 1 月 7 日府建都字第 11402926601 號公告自 115 年 1 月 9 日起公告徵求意見 30 日，並於 115 年 1 月 20 日及 21 日辦理 4 場公告徵求意見座談會；115 年 4 月 7 日及 10 日召開跨機關協調會議。

三、「變更南投(含南崗地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案」暨「變更南投(含南崗地區)(土地使用分區管制要點)細部計畫(第二次通盤檢討)案」：114 年 4 月 28 日~5 月 27 日辦理公開展覽，並於 5 月 15 日南投市公所召開說明會，於 114 年 7 月 30 日、8 月 20 日、9 月 25 日、10 月 23 日、11 月 26 日、115 年 1 月 13 日及 1 月 30 日陸續召開 7 次專案小組會議，並於 115 年 3 月 12 日經本縣都市計畫委員會第 323 次會議審竣；於 115 年 3 月 30 日提送內政部審議，內政部訂於 115 年 7 月 23 日召開第一次專案小組會議。

四、「變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫(第三次通盤檢討)」案：於 112 年 8 月 14 日經本縣第 310 次都市計畫委員會審竣，業於 112 年 11 月 17 日送內政部審議，並於 113 年 5 月 24 日、114 年 10 月 22 日、10 月 31 日分別召開 3 次專案小組會議，依內政部專案小組建議，變更案件第 6 案回饋內容再提本縣都委會 115 年 7 月 15 日第 325 次會議審議，決議：「請規劃單位依委員意見修正後再提會。」。

五、「變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫(配合中興大學南投分部設校)案」：於 113 年 3 月 15 日送內政部審議，113 年 8 月 29 日召開第一次專案小組會議，於 114 年 4 月 15 日經內政部都市計畫委員會第 1076 次會議審議通過，並於 114 年 9 月 5 日發布實施。另「擬定中興新村(含南內轆地區)都市計畫(配合中興大學南投分部設校)細部計畫案」於 114 年 12 月 31 日召開本縣都市計畫委員會第一次專案小組會議，115 年 5 月 29 日召開本縣都市計畫委員會第 324 次會議，決議：「依委員及相關單位意見修正及補充相關資料並經專案小組確認後，再提大會審議。」。

- 六、變更鳳凰谷風景特定區計畫(第四次通盤檢討)案：於 110 年 4 月 26 日至 110 年 5 月 25 日辦理公告徵求意見，自 110 年 12 月 30 日起至 111 年 1 月 28 日辦理公開展覽，後續分別於 111 年 6 月 13 日、111 年 9 月 13 日、111 年 11 月 15 日、112 年 4 月 24 日、112 年 9 月 27 日召開 5 次專案小組會議，並於 113 年 2 月 29 日提報本縣都市計畫委員會第 313 次會議通過，內政部 114 年 2 月 19 日召開第二次專案小組審議，並預計於 115 年 8 月 11 日召開第三次專案小組。
- 七、變更日月潭特定區計畫(第三次通盤檢討)案：分別於 113 年 9 月 11 日、114 年 3 月 11 日、7 月 2 日及 11 月 26 日召開四次專案小組會議，規劃單位依專案小組意見修正中。
- 八、變更翠峰風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案：本案經內政部於 112 年 5 月 24 日召開第一次專案小組會議並於 112 年 12 月 26 日第 1048 次都委會會議，其決議係退請本府再與土地所有權人(臺灣大學)研商並交由原專案小組審議，後經內政部於 114 年 1 月 20 日、8 月 22 日計已召開專案小組三次會議，於 115 年 1 月 20 日經內政部都市計畫委員會第 1094 次會議審竣，並於 115 年 4 月 27 日發布實施。
- 九、變更霧社都市計畫第三次通盤檢討：本案於 111 年 2 月 17 日經本縣都市計畫委員會審議完竣，內政部於 112 年 5 月 23 日、113 年 10 月 24 日，113 年 11 月 11 日分別召開三次專案小組會議，俟仁愛鄉公所依內政部專案小組會議決議修正後再送至內政部排會審議。
- 十、變更國姓都市計畫(第二次通盤檢討)案：於 109 年 4 月 1 日至 109 年 4 月 30 日止辦理公開展覽 30 天，後續分別於 110 年 5 月 5 日、111 年 3 月 9 日及 112 年 7 月 5 日召開三次本縣都委會專案小組會議，並於 113 年 2 月 29 日提報本縣都市計畫委員會第 313 次會議通過，本府於 113 年 8 月 5 日提報內政部審議，內政部於 113 年 12 月 25 日召開第一次專案小組會議審議，後續本府分別於 114 年 2 月 4 日函送國土署意見及 2 月 25 日函送本府地政處意見請公所修正。修正後內政部於 114 年 8 月 29 日召開第二次專案小組審議。115 年 6 月 13 日召開第三次專案小組審議，後續俟國姓鄉公所依內政部專案小組決議修正後再提送內政部續審。
- 十一、「變更埔里都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)」案：113 年 12 月 26 日召開第五次專案小組會議，114 年 3 月 7 日針對埔里高工案與日管處召開協商。於 114 年 9 月 2 日提本縣都委會大會第 321 次會議審議，決議：退請埔里鎮公所修正、補充資料後，再提本縣都市計畫委員會審議；115 年 7 月 15 日提本縣都委會大會第 325 次會議審議，決議：「退請埔里鎮公所修正、補充資料後再提會審議。」。
- 十二、「變更草屯都市計畫(第二次通盤檢討)【第二階段】」(依內政部都市計畫委員會第 900 次會議決議補辦公開展覽)(變更內容明細表第 15、16、18 案)倉儲區變更為住宅區及商業區案：113 年 8 月 21 日本縣都市計畫委員會第 317 次會議審竣；草屯鎮公所於 114 年 3 月 11 日依研商會議修正資料，114 年 3 月 24 日內政

部審議，內政部國土管理署 114 年 7 月 17 日國署營字第 1141133558 號函檢送會議紀錄：「有關新編號十五、十六，基於原計畫皆為倉儲區且係屬同一軸帶，請再予釐清並補充敘明調降容積之標準，以達公平一致性原則。有關新編號十八，依列席人員說明，原計畫附帶條件係屬第一期公設專通檢討由廣場用地變更為倉儲區及商業區之附帶條件地區，因尚未完成附帶條件，爰本案回饋原則應依公共設施用地檢討標準原則辦理，請再予釐清並修正變更內容及回饋措施。」，後續俟草屯鎮公所依決議修正後，再送內政部續審。

十三、「變更草屯都市計畫（第二次通盤檢討）【第二階段】」（變更內容明細表第 25 案）

草屯行政園區南側案：經 113 年 6 月 26 日本縣都市計畫委員會第 316 次會議審竣，114 年 3 月 24 日報請內政部國土管理署審議，114 年 6 月 17 日內政部專案小組審議。內政部國土管理署 114 年 7 月 17 日國署營字第 1141133558 號函檢送會議紀錄：「因本次提會內容與該會 100 年 8 月 9 日第 761 次會議審議決議內容差異甚大且年代久遠，又涉及人口檢討、交通、區位等各面向資料分析，建議納入第三次通盤檢討辦理。倘經南投縣政府評估，該變更案仍屬重大建設之變更案件，請確實依都市計畫法第 27 條第 1 項第 4 款規定及依內政部 111 年 10 月 24 日內授營都字第 11108184061 號函辦理，以符合都市計畫變更之法令依據。」，依地政處 114 年 8 月 20 日府地劃字第 1140194401 號函所載，本案請草屯鎮公所納入草屯都市計畫第三次通盤檢討辦理。

十四、「變更竹山(含延平地區)都市計畫（第二次通盤檢討）案」：本案於 113 年 6 月 18

日至 113 年 7 月 18 日止辦理公開展覽 30 天，並於 113 年 7 月 2 日舉辦說明會，經竹山鎮公所彙整人民陳情意見，已於 114 年 5 月 20 日召開本縣都市計畫委員會第一次專案小組會議，114 年 11 月 13 日辦理現場會勘及 115 年 4 月 16 日召開本縣都市計畫委員會第二次專案小組會議，俟竹山鎮公所依本縣專案小組會議決議修正後提案續審。

十五、「變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫（第四次通盤檢討）案」：於 114 年 7 月 3 日

府建都字第 1140153924 號函送「變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫（第四次通盤檢討）案」修正計畫書、圖等相關資料至內政部，經內政部都市計畫委員會 114 年 10 月 14 日第 1088 次會議審議通過。依內政部都市計畫委員會第 1088 次會議之決議(略以)：「本通盤檢討變更計畫內容，如有超出公開展覽範圍者，經本會審決通過後，建議依都市計畫法第 19 條規定，另案辦理公開展覽及說明會，公開展覽期間無任何公民或團體陳情意見或與變更案無直接關係者，則報由內政部逕予核定，免再提會審議；公開展覽期間公民或團體提出陳情意見與本變更案有直接關係者，則再提會討論。」，故本府於 115 年 1 月 26 日起 30 日再行辦理本次通盤檢討全部變更案件之公開展覽，後續彙整相關人陳意見及本府研析意見後再送內政部再審；115 年 4 月 8 日及 5 月 28 日共計召開二次工作研商會議，再

公展陳情案已於 115 年 6 月 11 日府建都字第 1150128273 號函送內政部；涉變更案之回饋協議書會辦目的事業主管單位(工務處土木工程科及交通工程管理所)，續憑舉辦協議書說明會。

貳、營繕工程科

一、辦理本府各單位無專業工程技術人員(消防局、衛生局、社會及勞動局、民政處及教育處各學校教室新、增、改、修建)之建築營繕工程，現正辦理中先期計畫案截至目前共計 1 件，委託專案管理案截至目前共計 3 件，規劃設計案截至目前共計 15 案，工程施作中計 16 案，截至目前共計 18 案已陸續完工、結案。

二、重大計畫執行進度

(一)109 年度縣立南投殯儀館新建工程：本案為建立跨域溝通管道，營造優質公共建設環境，本府於 111 年 10 月 4 日成立廉政平台。111 年 11 月 24 日決標，112 年 2 月 1 日開工，工期 810 日曆天，114 年 7 月 28 日竣工，114 年 11 月 17~19 日辦理驗收作業，115 年 1 月 12 日複驗完成，115 年 5 月 4 日簽准減價收受，目前辦理工程決算中。

(二)112 年度南投縣政府縣政大樓 B 及 C 棟 4 樓整建工程：114 年 6 月 24 日決標，114 年 7 月 9 日訂約，114 年 8 月 13 日開工，截至 115 年 4 月 2 日，預定進度 45.33%，實際進度 12.55%，落後 32.78%，因廠商拒不履約，115 年 4 月 13 日函復承商終止契約，115 年 5 月 29 日提送結算書，115 年 7 月 6 日設計監造單位提供結算書修正版，7 月 15 日辦理結算查驗。

(三)113 年度南投縣忠烈祠興建工程暨虎山親子園區工程：115 年 5 月 14 日簽准工程發包作業。115 年 6 月 12 日上網公告，115 年 6 月 30 日、7 月 9 日流標，退回檢討。

(四)興建南投、草屯樂活運動館：

(1)113 年度南投樂活運動館統包工程：114 年 9 月 25 日決標，115 年 1 月 14 日核定基設，115 年 6 月 30 日提送細設修正版(第二次)，目前都市計畫審查修正中；115 年 6 月 11 日工程動土典禮；115 年 7 月 14 日監造標第 2 次資格標，115 年 7 月 23 日評選會議。

(2)113 年度草屯樂活運動館統包工程：114 年 9 月 23 日決標，115 年 1 月 9 日 PCM 基設審查合格，因需求計畫變更，俟教育處簽准後辦理後續變更設計事宜，115 年 6 月 1 日提出結構可行性評估，115 年 6 月 12 日初步完成評估並 PCM 提送評估結果；115 年 7 月 14 日監造標第 2 次資格標，115 年 7 月 23 日評選會議。

(五)南投縣政府興建社勞政聯合辦公大樓工程：可行性報告已完成，115 年 7 月 3 日已簽准續辦設計監造發包事宜。

(六)新建南投縣美術館及南投縣表演藝術中心：委託專案管理(含監造)技術服務案 114 年 6 月 26 日決標，115 年 6 月 25 日核備期末報告核定版，目前統包工程設計準則制作中。

三、年度老舊校舍整建、補強及新(整)建工程各案件辦理情形：

(一)老舊校舍整建工程計 5 案：規劃設計中 2 案，施工中 2 案，陸續完工、結案 1 案。

(二)國中小宿舍新(整)建工程計 2 案：施工中 2 案。

參、使用管理科

一、公共建築物無障礙設施：

(一)基金會審查會議，計召開 1 次。

(二)無障礙設施改善及諮詢審查小組會議，計召開 4 次。

(三)各場所新建建築物勘檢及建築物將依規分期分區清查、待改善場所勘檢共 130 件。

二、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定之申報期間，已先行通知各類組應申報場所辦理申報，公安列管申報案計 555 件。

三、實施無預警動態安全檢查機制及加強高風險場所聯合檢查機制：

(一)配合八大行業夜間專案稽查計 35 間。

(二)配合衛生局專案稽查護理機構計 10 間。

(三)發現違反建築物公共安全相關規定，均依規通知業者限期改善，逾期未改善、依規張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示予以裁罰者，查共 4 件。

(四)違章建築統計違建數累計 163 件，移送法辦件數 0 件。

肆、產業發展科

一、自來水管承裝業登記及換證計 3 件。

二、天然氣導管承裝業登記及換證計 0 件。

三、核准加油站核發營業許可及變更登記 10 件（本縣目前加油站 97 家）。

四、115 年 4 月~115 年 7 月 15 日南投縣會展中心共舉辦幸福南投童樂派對、車聚活動、2026 南投青探號!嶄露投角音樂節活動、替代役教育訓練、寵物展、孩童教育書籍展售、親子同樂 Family Go、夜 YA ZUMBA PARTY、紙風車劇團表演、銀髮族活動、亞路特賣會、南投帝君文化節、傢具展等活動。

五、本縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，包含新明能源有限公司以及大同股份有限公司，114 年全年度租金收入為 2008 萬 6023 元。

六、南投旺來產業園區開發案：園區區內各分項工程皆已完工驗收並辦理移交接管，現園區開發成本總結算已完成，並於 112 年 12 月 7 日向園區廠協會說明相關收費(園

區管理費用)方案，後續將依規廣辦法規訂定及制度建立等事宜。

- 七、埔里地方產業微型園區開發案：業於 108 年 5 月 30 日申報竣工；於 110 年 6 月 11 日核發工程結算驗收證明書，並於 112 年 4 月土地完售在案，且於 112 年 7 月辦理移交接管作業，後續將依規續辦管理法規訂定及制度建立等事宜。另有關園區購地廠商，現階段計有 1 家廠商完成興建、2 家廠商正在興建、3 家廠商刻正規劃中，本府持續協助廠商建照審查等進駐園區事宜。
- 八、草屯手工藝產業園區開發案：園區產業專用區用地 6 次標售共計有 21 件投標，共計土地標售 28 塊坵塊(尚餘 3 塊坵塊)，面積總累計約 8.19 公頃(占比約 93.19%)，標售金額合計為 37 億 7,975 萬 2,070 元。另目前園區整體工程進度(截至 115 年 6 月底)已達 100%，現刻正辦理工程驗收作業。
- 九、竹山南雲產業園區計畫：本案於 115 年 3 月 20 日取得內政部開發許可同意函；委託專案管理技術服務案於 115 年 5 月 7 日辦理評選會議，由威信工程顧問股份有限公司得標，115 年 6 月 4 日辦理議約，於 115 年 6 月 25 日簽約，後續依規約廣辦。
- 十、擴大南投(南崗)新增工業區可行性評估及初步規劃案：已完成「擴大南崗工業區可行性評估規劃」(委託案)成果報告，前開可行性評估成果報告係於 115 年 1 月 8 日完成。優先開發第一期，且已命名為「南投和興產業園區」。「和興產業園區」於 7 月 21 日召開評選會議，俟遴選廠商後，辦理該案的實質報編工業區之「申請設置」規劃作業(含環評、用水計畫、農地變更、出流管制計畫、公益性必要性檢討及開發計畫等)。
- 十一、南投茄苳產業園區(旺來產業園區二期):本案可行性規劃報告業已經經濟部 114 年 4 月 2 日備查在案。用水計畫書於 115 年 3 月 27 日取得同意函；水土保持規劃書已於 115 年 6 月 24 日完成審定，刻正辦理核定作業中；另有關環境影響說明書(已於 115 年 1 月 28 日完成第二次審查)；農地變更使用說明書(修正本)本府 115 年 7 月 10 日提送經濟部審查等應辦審查作業，後續亦將積極辦理，以利本案之開發。

伍、建築管理科

- 一、辦理「簡政便民平台」建造執照及使用執照審查，一般案件可縮短審查期程至 8 天，供公眾使用案件約為 25 天；115 年 4 月至 115 年 7 月 15 日，建造執照核發數為 66 件，使用執照核發數為 197 件。
- 二、115 年度推廣綠建築與綠建築設計審核及抽查業務案已於 115 年 6 月 12 日發包，預計 115 年 11 月底完成履約，12 月底辦理驗收作業。
- 三、115 年建造執照與雜項執照相關管理業務推動情形考核計畫於 115 年 1 月 20 日發包，預計 115 年 12 月底完成履約，116 年度 1 月 31 日前提送考核計畫成果報告書並辦理驗收作業。

- 四、本縣使用執照審查無紙化系統開發建置案於 115 年 3 月 1 日正式實施。
- 五、115 年度本縣建築物施工管理樓層必須勘驗委外查核作業於 115 年 1 月 5 日訂約，預計 115 年 12 月底完成履約。
- 六、111 年度土壤液化調查與風險評估計畫預計於 115 年 7 月 23 日辦理驗收作業。
- 七、內政部委託本府辦理營造業登記管理業務，115 年 4 月至 115 年 7 月 15 日申請設立許可、技師逐案簽證及變更等業務共計 397 件。

陸、城鄉發展科

一、推動簡易自來水執行進度案：

(一)113 年度中央申請案已於 113 年 8 月 20 日送水利署申請補助案件計 7 件，已結案 3 件，尚在執行 4 件：

1. 國姓鄉北港村 1-3、7-9 鄰簡易自來水改善工程，已於 114 年 8 月 31 日送水利署核定經費 30,200,000 元，於 115 年 4 月 10 日驗收完成。
2. 國姓鄉長福村 1-4 鄰簡易自來水改善工程：已於 114 年 8 月 31 日送水利署核定經費 13,057,000 元，於 115 年 4 月 10 日驗收完成。
3. 國姓鄉北山村茅埔社區簡易自來水改善工程第二期：申請經費 6,824,000 元，中央於 115 年 3 月 13 日核定計畫及經費，目前公所辦理工程上網作業中。
4. 國姓鄉南港村港源社區簡易自來水設施改善工程：申請經費 8,550,000 元，中央於 115 年 6 月 12 日檢還本府書審意見，本府於 115 年 6 月 16 日函轉公所依審查意見修正計畫。

(二)114 年度中央申請案已於 113 年 10 月 18 日送水利署申請補助案件計 1 件，由各提案公所執行。

1. 國姓鄉乾溝村福泉發展協會簡易自來水改善工程計畫書：申請經費 8,800,000 元，中央於 115 年 5 月 19 日核定計畫及經費，目前公所辦理墊付作業中。

(三)本府 113 年度簡易自來水工程補助預算 300 萬元，已核定補助辦理共 4 件，已結案 4 件。

(四)本府 114 年度簡易自來水工程，已核定補助辦理共 6 件，執行中 5 件，已結案 1 件：

1. 「埔里鎮向善里第一鄰簡易自來水事業設備及設施改善或新建計畫書」案，補助經費 950,000 元，目前工程執行中。
2. 國姓鄉長流村一、二、三鄰簡易自來水改善工程，補助經費 800,000 元，目前工程執行中。
3. 魚池鄉大雁村澀水社區簡易自來水 50 噸蓄水池工程，補助經費 940,000 元，

目前工程執行中。

4. 鹿谷鄉內湖村高山簡易自來水改善工程，補助經費 998,500 元，目前工程執行中。
5. 鹿谷鄉內湖村第 5 鄰 18 股簡易自來水工程，補助經費 1,000,000 元，目前工程執行中。
6. 鹿谷鄉和雅村深坑簡易自來水設施工程，補助經費 94,865 元，已完工，辦理驗收決算中。

(五)本府 115 年度簡易自來水工程，已核定補助辦理共 4 件，執行中 3 件，已結案 2 件：

1. 水里鄉上安村 6 鄰簡易自來水事業設備及設施改善工程，補助經費 1,000,000 元，目前工程執行中。
2. 國姓鄉長流村西邊山簡易自來水改善工程，補助經費 634,000 元，已完工。
3. 魚池鄉五城村 3.4.5 鄰簡易自來水管線汰換更新工程，補助經費 1,000,000 元，目前工程上網招標中。
4. 埔里鎮向善里 2.3 鄰簡易自來水工程，補助經費 989,000 元，目前工程上網招標中。

二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」：

(一)114 年度政策引導型- 114 年度國土管理署申請補助經費計 4 案，中央補助經費總計為 19,440,000 元：

1. 「114 年南投縣南投市牛食水公園景觀計畫」：計畫總經費 6,000,000 元，中央補助經費 4,860,000 元，公所自籌款 1,140,000 元，115 年 1 月 1 日開工，目前工程執行中。
2. 「114 年南投縣南投市同源圳藍帶暨老人公園景觀計畫」：計畫總經費 7,500,000 元，中央補助經費 6,075,000 元，公所自籌款 1,425,000 元，工程預算書審查中，115 年 1 月 1 日開工，目前工程執行中。
3. 「114 年南投縣水里鄉公園周邊環境改善計畫」：計畫總經費 3,500,000 元，中央補助經費 2,835,000 元，公所自籌款 665,000 元，工程預算書審查完成，目前工程發包中。
4. 「114 年南投縣魚池鄉魚池尖山慢活空間營造計畫」：計畫總經費 7,000,000 元，中央補助經費 5,670,000 元，公所自籌款 1,330,000 元，工程預算書修正中。

(二)114 年度政策引導型第 2 階段-計 3 案，中央補助經費總計為 12,960,000 元：

1. 「114 年草屯鎮親子綠色空間整合計畫」：計畫總經費 5,500,000 元，中央補助經費 4,455,000 元，公所自籌款 1,045,000 元，115 年 1 月 7 日開工，目前工程執行中。

2. 「114 南投市新興里社區公園再造整建工程」：計畫總經費 4,500,000 元，中央補助經費 3,645,000 元，公所自籌款 855,000 元，115 年 1 月 9 日開工，目前工程執行中。
3. 「114 年仁愛鄉莫那魯道紀念公園再現風華計畫」：計畫總經費 6,000,000 元，中央補助經費 4,860,000 元，公所自籌款 1,140,000 元，115 年 1 月 20 日開工，目前工程執行中。

(三)114-115 年度政策引導型第 3 階段-計 2 案，中央補助經費總計為 9,750,000 元：

1. 「115 年南投縣環境景觀總顧問」：計畫總經費 3,000,000 元，中央補助經費 2,250,000 元，本府自籌款 750,000 元，115 年 5 月 11 決標，115 年 5 月 12 日開工，於 115 年 6 月完成期初報告，目前計畫執行中。
2. 「115 年南投縣社區規劃師駐地輔導計畫」：計畫總經費 10,000,000 元，中央補助經費 7,500,000 元，本府自籌款 2,500,000 元，目前發包中。

(四)114-115 年度政策引導型第 5 階段-提案計 4 案，國土管理署尚未核定：

1. 「115 年南投縣草屯鎮「風土拾藝・低碳共生」鄰里閒置綠地空間改善計畫」。
2. 「115 年南投縣鹿谷鄉麒麟潭賞螢小徑修復計畫」。
3. 「115 年南投縣鹿谷鄉綠色慢行空間營造計畫」。
4. 「115 年南投縣名間鄉茶鄉碉堡慢活改善計畫」。

三、輔導各公所爭取內政部「兒童遊戲場環境設施改善計畫」：

(一)第一梯次獲核案件(內政部 113 年 1 月 3 日台內國字第 1120833626 號函):獲核 5 案，核定中央協助經費總計為 15,587,000 元：

1. 「南投市永豐公園」：計畫總經費 4,117,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，公所自籌款 617,000 元，113 年 12 月 2 日驗收合格，已開放使用。
2. 「埔里鎮北安公園」：計畫總經費 4,100,000 元，核定協助經費(中央)3,485,000 元，公所自籌款 615,000 元，113 年 12 月 18 日驗收合格，已開放使用。
3. 「竹山鎮竹山公園」：計畫總經費 3,120,000 元，核定協助經費(中央)2,652,000 元，竹山鎮公所已撤案，已自行另籌經費辦理改善。
4. 「魚池鄉風雨球場」：計畫總經費 3,500,000 元，核定協助經費(中央)2,975,000 元，公所自籌款 525,000 元，114 年 2 月 18 日驗收合格，已開放使用。
5. 「魚池鄉兒童公園」：計畫總經費 3,500,000 元，核定協助經費(中央)2,975,000 元，公所自籌款 525,000 元，113 年 12 月 26 日驗收合格，已開放使用。

(二)第二梯次獲核案件(內政部 113 年 4 月 16 日台內國字第 1130802818 號函):獲核 4 案，核定中央協助經費總計為 13,475,000 元：

1. 「集集鎮清水溪公園」：計畫總經費 4,112,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，公所自籌款 612,000 元，工程於 115 年 3 月初驗收完成，已於 115 年 7 月 13 日開放使用。

2. 「南投市中山公園」：計畫總經費 6,000,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，公所自籌款 2,500,000 元，工程於 115 年 6 月 30 日驗收完成，115 年 7 月 4 日開放使用。
3. 「鹿谷鄉麒麟潭兒童遊戲場」：計畫總經費 3,500,000 元，核定協助經費(中央)2,975,000 元，公所自籌款 525,000 元，工程於 114 年 4 月 11 日驗收完成，114 年 4 月 12 日開放使用。
4. 「南投市成功公園」：計畫總經費 5,000,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，公所自籌款 1,500,000 元，工程於 115 年 3 月下旬驗收完成，已於 115 年 4 月上旬開放使用。

(三)第三梯次獲核案件(內政部 113 年 6 月 20 日台內國字第 113080537 號函)：獲核 4 案，核定中央協助經費總計為 14,000,000 元：

1. 「南投市市民公園」：計畫總經費 4,118,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，公所自籌款 618,000 元，變更設計業於 114 年 6 月 11 日准予備查，工程於 114 年 10 月 16 日驗收完成，並於 114 年 11 月中旬開放使用。
2. 「埔里鎮環保公園」：計畫總經費 4,100,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，公所自籌款 525,000 元，工程於 114 年 6 月 9 日驗收完成，114 年 6 月中旬已開放使用。
3. 「南投市平山公園」：計畫總經費 4,500,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，公所自籌款 1,000,000 元，變更設計業於 114 年 6 月 11 日准予備查，工程於 114 年 10 月 16 日驗收完成，並於 114 年 11 月中旬開放使用。
4. 「南投市自強公園」：計畫總經費 4,118,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，公所自籌款 618,000 元，變更設計業於 114 年 6 月 11 日准予備查，工程於 114 年 10 月 16 日驗收完成，並於 114 年 11 月中旬開放使用。

四、青年住宅規設及興建工程：

(一)草屯鎮、竹山鎮青年住宅：

1. 草屯鎮青年住宅：位於草屯手工產業藝園區旁，屬草屯都市計畫住宅區，面積 1585.86 平方公尺，可行性評估已完成，預估工程總經費 2 億 9,176 萬元，初步規劃地下 1 樓地上 10 樓，房型二房型 27 戶、三房型 20 戶，計有 47 戶，已與專案管理簽約，統需書已審查完成並簽辦統包工程發包，115 年 6 月統包工程上網發包。因無廠商投標，由專案管理進行統需書檢討作業。
2. 竹山鎮青年住宅：位於竹山鎮竹夢親子公園正對面，屬竹山都市計畫住宅區，面積 3512.9 平方公尺，可行性評估已完成，預估工程總經費 4 億 1300 萬元，初步規劃以住店宅 11 戶、2 房型 30 戶、3 房型 20 戶，計有 61 戶。本案已與建築師設計單位簽約，114 年 11 月 17 日基本設計，涉及戶數追加等建議，另提方案簽辦細部設計，於 115 年 7 月中旬核定方案，接續辦理細

部設計作業。

(二)南投市青年住宅第一期讓售案:工程開發總費用約3億元0,891萬,於5月3日竣工,已完成簽約承購25戶,剩餘20戶,已交屋24戶,尚餘1戶持續辦理交屋程序中,本處將接續評估辦理第2次讓售事宜。115年7月6日完成召開「南投市文化路青年住宅(第一期)」第一次區分所有權人會議,後續將報備成立管理委員會。

(三)南投市青年住宅第二期工程總經費4億5,226萬元,於113年6月13日開工,工期750日曆天,截至115年7月9日,工程預定進度91.451%,實際進度74.065%,目前工程進度泥作及水電配管工程。

柒、工商管理科

一、核准商業登記304件,變更登記368件,歇業登記222件;本縣目前商業登記家數為31,659家。

二、核准一般工廠登記10件,工廠變更登記27件;本縣目前工廠家數截至114年8月14日止為1,036家(含特定工廠)。

三、既有未登記工廠,自工廠管理輔導法於民國109年3月20日修正並公布施行,已於111年3月21日截止受理納管申請,本縣受理既有未登記工廠申請納管計426家。

(一)申請納管至特定工廠者:

1.截至115年7月受理既有未登記工廠申請納管426家,核准335家,補正4家,駁回(含申請自行撤回)88家,其餘依規審查中。

2.工廠改善計畫已於112年3月19日截止申請,本縣受理家數為367家,核准296家,補正計31家,駁回(含申請自行撤回)29家,其餘依規審查中。

3.申請特定工廠登記計157家,核准計138家。

(二)原臨時工廠申請換發特定工廠58家,核准51家,撤回1家,註銷6家,本項已依規完成審查。

(三)已受理特定工廠申請用地變更計47家,核准11家,撤回0家,其餘依規審查中。

四、受理消費爭議調處案件計98件,結案者43件,處理中55件。

五、執行商品標示抽查案件575件。

六、辦理電器承裝、檢驗維護及專業技術人員登記及變更計14件。

