

南投縣政府工務處工作報告(民國 112 年 9 月至 113 年 3 月)

報告人：處長 張弘岳

壹、土木工程科

一、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 16K+406-19K+130 道路拓寬改善工程(第二期)，總經費 40,880 萬元。

(一)112 年 11 月 27 日竣工，113 年 1 月 3 日驗收完成，113 年 1 月 10 日通車典禮開放通車。

二、中寮鄉投 22 線連接投 26 線 19K+130-22K+540 道路拓寬改善工程(第三期)，總經費 47,416.8 萬元。

(一)112 年 10 月 27 日竣工，112 年 12 月 12 日驗收完成，113 年 1 月 10 日通車典禮開放通車。

三、魚池鄉投 61 線 1k+500-3k+820 道路拓寬改善工程，總經費 27,963 萬元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 279,630 千元。

(二)目前辦理用地徵收作業及公有地撥用，用地取得完成後，通知承包廠商開工。

四、草屯鎮投 14 線 1k+180-6k+482 道路拓寬改善工程，總經費 41,137 萬元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 411,370 千元。

(二)辦理工程發包及用地徵收作業，用地取得後開工。

五、公路總局前瞻計畫：

(一)139 乙線 0K+000-8K+955 暨 150 線 34K+914-42K+840 風景觀光軸線道路改善工程，工程經費 16,500 萬元，112.09.24 開工，預定進度:9.27%，實際進度:14.67%(截至 3/15)。

(二)139 線 63k+000 64k+500 提升道路品質工程，工程經費 2,380 萬元，112.10.02 開工，113.01.08 竣工，113.01.30 驗收完成。

(三)投 54 線 9k+750-15k+900 提升道路品質工程，工程經費 2,381 萬元，112.08.27 開工，112.12.12 竣工，112.12.28 驗收完成。

(四)仁愛鄉投 71 線 6k+200-17k+600 提升道路品質工程，工程經費 4,761.9 萬元，112.09.12 開工，113.01.17 竣工，113.02.22 驗收完成。

(五)149 線 10k+600-15k+000 提升道路品質工程，工程經費 2,380 萬元，112.10.02 開工，113.01.08 竣工，113.01.24 驗收完成。

(六)投 56 線 16k+850-24k+050 提升道路品質工程，工程經費 2,381 萬元，112.10.26 開工，已完工驗收。

六、營建署前瞻計畫：

執行中案件					
計畫主管機關	鄉鎮別	工程名稱	執行單位	經費	目前狀況
內政部	南投市	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投市中興新村新興路與周邊道路品質改善工程	南投縣政府(土木科)	23,500,000	本案工程於113.02.15 工程決標，113.02.26 開工，辦理用地協調中。
內政部	南投市	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣南投市彰南路一段人行道改善工程	南投縣政府(土木科)	22,000,000	本案工程於113.02.15 工程決標，113.02.23 開工，辦理用地協調中。
內政部	草屯鎮	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-草屯鎮太平路一段周邊人行道改善計畫	草屯鎮公所	11,000,000	截至 113.2.27 止，預定進度 30.03%，實際進度 40.07%。
內政部	名間鄉	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-名間鄉清福宮及錦梓社區廣場與周邊道路改善計畫	名間鄉公所	30,000,000	截至 113.2.17 止，預定進度 48.66%，實際進度 92.01%。
內政部	魚池鄉	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣魚池鄉中興路暨魚池街道路及人行道品質改善工程	魚池鄉公所	16,000,000	截至 113.1.31 止，預定進度 41.52%，實際進度 86.03%。
內政部	仁愛鄉	提升道路品質計畫(內政部)2.0 第二階-南投縣仁愛鄉榮華巷人行環境改善工程	仁愛鄉公所	29,000,000	依據內政部國土管理署中區都市基礎工程分署113年1月23日督導紀錄辦理變更設計預算書。

七、營建署生活圈交通系統建設計畫：

(一)鹿谷都市計畫 12 號道路危險瓶頸路段改善建工程，總經費 200 萬元(鹿谷鄉公

所辦理)。

1. 本案經內政部 111 年 12 月 16 日內授道字第 1110821530 號函，核定經費 16,345.764 千元。

2. 111.07.27 工程開工，111.07.28 變更水保計畫書，目前預定進度 73.84%，實際進度 77.68%。

(二)草屯都市計畫 52 號道路銜接 28 號瓶頸路口改善工程，總經費 11,572.6 萬元(草屯鎮公所辦理)。

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函，核定補助經費 115,726 千元。

2. 110.12.28 工程決標，111.01.11 工程開工，112 年 4 月底完工，112 年 5 月 27 日通車。

(三)南投市福崗路西延道路(139 丙線~南崗二路)新建工程，工程總經費 4 億 4,920 萬元。

1. 案經內政部 112 年 6 月 27 日台內營字第 1120808123 號函，核定經費 4 億 4,920 萬元，內政部營建署 112 年 9 月 13 日營署中字第 1121222151 號函同意委由本府代辦設計及施工。

2. 本案長度約 1,021 公尺，採雙向 4 車道及內側人行道配置，計畫寬度 30.0~35.44M(含半山坑排水)。

3. 113 年 2 月 1 日勞務決標，113 年 2 月 15 日勞務訂約，刻正辦理規劃設計中。

八、災修復建工程：

(一)110 年 7 月及 8 月豪雨核定金額 178,280,000 元，共 1 件，尚於施工中。

(二)112 年 5 月中旬豪雨核定金額 120,609,000 元，共 31 件，尚於施工中。

(三)112 年 7 月杜蘇芮、8 月卡努颱風核定金額 1,755,821,000 元，目前 153 件辦理進度統整，橋梁工程等案設計中 3 件，招標中 68 件，施工中 81 件，註銷 1 件。

(四)112 年 9 月海葵颱風及 9 月豪雨核定金額 94,235,000 元，共 24 件，設計中，部分案件已簽辦工程發包作業中。

(五)112 年 10 月小犬颱風核定金額 30,835,000 元，共 4 件，發包作業中。

貳、道路養護科

一、112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風災修復建工程(C2 及 H3 類)核准共 167 件經費 872,478,000 元，由本府工務處執行發包金額 115,726,000 元，已完成發包施工 16 件；另 1 件 1000 萬以上案件依規須送水保署審查(完工期程待定)，部分案件已進入細設階段，部分案件已簽辦工程發包。

二、112 年 9 月海葵颱風及 9 月豪雨災修復建工程(C2 及 H3 類)核准共 79 件經費 556,354,000 元，由提報之鄉鎮市公所執行。

三、112 年 10 月小犬颱風災修復建工程(C2 及 H3 類)核准共 7 件經費 61,693,000 元。
由本府工務處執行發包金額 17,813,000 元，共 2 件，測設設計中。

參、下水道科

一、污水下水道建設：

- (一)「埔里鎮水資源回收中心新建工程(第一期)」經費新台幣：454,186,577 元，112 年 3 月 1 日申報開工，至 113 年 2 月 29 日工程預定進度 16.77%、實際進度 22.633%。
- (二)竹山水資源回收中心統包工程，經費新台幣：422,412,000 元，已於 109 年 12 月 10 日訂約，111 年 5 月 9 日申報開工，統包商已於 113 年 1 月 13 日申報竣工，目前已辦理初驗，待廠商改善後辦理複驗。
- (三)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第一標」經費新台幣：234,800,000 元。廠商於 111 年 6 月 30 日申報開工。截至 113 年 3 月 15 日工程預定進度：83.62%、實際進度：86.63%、估驗進度：79.28%；連接管前巷 Ø200mm：設計 14,519m，已接 11073m；接管戶數：設計 2518 戶，實際已接管戶數 2284 戶。化糞池廢除 1123 戶(廢除率:49.16)。
- (四)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第二標」經費新台幣：134,660,000 元，111 年 8 月 31 日申報開工。113 年 2 月 20 日申報竣工，113 年 3 月 12~14 日辦理驗收。
- (五)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第三標」經費新台幣：310,770,000 元，廠商於 111 年 9 月 22 日申報開工。截至 113 年 3 月 15 日工程預定進度：61.32%、實際進度：88.84%、估驗進度：75.03%；連接管前巷 Ø200mm：設計 21110m，已接 20356.1m；接管戶數：設計 2721 戶，實際已接管戶數 2920 戶，廢除化糞池 1726 戶(廢除率 59%)。
- (六)竹山鎮用戶接管工程第一標：總經費新台幣：386,172,000 元，本案因流標 4 次，函文國土管理署辦理預算檢討，署於 113 年 3 月 4 日函文核備修正後預算，目前簽辦發包作業中。
- (七)111 年度草屯鎮污水下水道用戶接管工程開口契約：總經費新台幣 126,135,717 元(中央補助 94%、本府配合款 6%)，國土管理署於 113 年 3 月 1 日備查細部設計，本府於 113 年 3 月 18 日辦理公開閱覽，俟公開閱覽結束後上網招標。
- (八)草屯鎮污水下水道二期管線及用戶接管案：勞務案於 112 年 3 月 1 日訂約，國土管理署於 113 年 1 月 4 日核定基本設計，於 113 年 2 月 1 日召開細部設計審查會，廠商依審查意見後於 113 年 2 月 26 日提送修正版，本府於 113 年 3 月 28 日提送國土管理署審查。埔里鎮污水下水道第二期管線及用戶接管(含實施計畫)勞務案：國土管理署於 112 年 11 月 28 日備查第二期實施計畫，廠商依

契約將於 113 年 4 月 3 日前函送基本設計。

二、雨水下水道建設：

- (一) 南投縣南投市福興里彰南路排水改善工程：總經費 40,260,000 元，中央補助款 40,260,000 元(補助比例 100%)，於 112 年 6 月 20 日訂約，廠商於 113 年 2 月 19 日開工，截至 113 年 3 月 15 日工程預定進度 3.85%、實際進度 4.31%。
- (二) 南投縣南投市福興里吉利路排水改善工程：總經費 35,790,000 元，中央補助款 35,790,000 元(補助比例 100%)，112 年 1 月 12 日函送修正後細部設計書圖至營建署審查，於 112 年 3 月 2 日召開估價說明會，因 3 筆土地地主不同意。經營建署 112 年 8 月 11 日召開「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-(第 4 期) 112-113 年度」進度檢討會議，暫緩辦理。
- (三) 南投縣南投市營北里中正路雨水下水道改善工程：總經費 55,350,000 元，中央補助款：55,350,000 元(補助比例 100%)，工程經 2 次上網招標皆無廠商投標流標，與國土管理署開會協商第 3 次調整預算後，本府於 113 年 2 月 29 日函送修正後預算書圖至署備查中。
- (四) 南投縣南投市 E1 幹線暨蚵仔溝排水改善工程：總經費 24,500,000 元、中央補助款 20,500,000 元(補助比例 82%)。112 年 5 月 12 日訂約，於 112 年 8 月 21 日申報開工，截至 113 年 3 月 15 日工程預定進度:64.47%、實際進度:73.92%。
- (五) 南投縣雨水下水道即時水情監測系統建置計畫：總經費 34,000,000 元(中央補助比例 100%、112 年至 115 年分 3 年編列)。辦理情形：勞務案於 112 年 10 月 11 日訂約，本府 113 年 2 月 20 日核定工作計畫書，本案預計建置 70 站水位監測站，至 113 年 2 月 29 日已完成 29 站進度約 41%。第一階段系統平台開發工作，預定於 113 年 4 月 3 日完成報府。

肆、水利工程科

一、有關本府辦理 113 年度一般性補助款疏濬清淤工程：

本府於 113 年辦理第一次縣管區域排水疏濬清淤工程，各鄉鎮清淤測設工作已陸續展開，刻正盤點需清淤之急要河段，計畫於汛期開始前完成第一次清淤工程。

二、八卦山旱灌計畫目前已完工水池營運情形：

(一) 名間鄉公所現營水池計有 235 用戶正常營運。

(二) 本府管理水池營運情形如下：

1. 第 1 工區(中山村)計有 59 用戶使用。
2. 竹圍地區(P16 池)計有 1 用戶使用。
3. 赤水地區(P18 池)計有 49 用戶使用。

(三) 依 107 年 2 月 2 日行政院長賴院長蒞本縣辦理「中央與地方落實前瞻基礎建設暨長期照顧業務座談會」意見，行政院農業委員會刻正推動農田水利會改制升格，未來將設「農村暨農田水利署」，俟完成改制後八卦山旱灌計畫將移由該

署接管維護，行政院農業委員會於 107 年 6 月 19 日以農水字第 1070990570 號函請臺灣彰化農田水利會辦理八卦山旱灌區之 P16 及 P17 水池之工程建設規劃設計，後於 108 年 10 月 2 日召開「八卦山旱灌區推動擴大灌溉服務推動平台第一次研商會議」，決議請臺灣彰化農田水利會於 108 年度完成前揭工程之發包作業，並規劃檢討相關八卦山旱灌系統管線漏水情形，故行政院農業委員會現正委託黎明工程顧問股份有限公司辦理「八卦山旱灌區擴大灌溉服務之可行性評估計畫」，並對八卦山旱灌設施進行檢測，已於 109 年 12 月 11 日完成期末報告。目前本府於 109 年 11 月 23 日召開「八卦山旱灌系統管理維護移交前協調會」，決議由管理單位釐清土地現有狀況，處理相關情況，並辦理土地造冊後，再行辦理移撥協調事宜及由管理單位釐清設施情況並辦理修繕，於回復設施功能後，將灌溉設施進行盤點造冊，再行辦理設施移撥協調。本府於 110 年 6 月 24 日府工水字第 1100141647 號函「八卦山旱灌系統管理維護」本府將就現況移交行政院農業委員會農田水利署接管，並擇期辦理移交接管。行政院農業委員會農田水利署 110 年 7 月 6 日農水建字第 1106007008 號函復：有關移交接管事務，請本府依國有財產法第三條及國有公用財產管理手冊相關規定，將八卦山旱灌系統所屬財產區分為動產與不動產資料，並分別盤點及建置其相關書表文件。

(四) 本府再於 110 年 11 月 8 日府工水字第 1100258168 號函「八卦山旱灌系統管理維護」就現況移交行政院農業委員會農田水利署於 111 年 1 月 1 日正式接管。行政院農業委員會農田水利署 110 年 11 月 23 日農水建字第 1106017060 號函復：「除需符合貴府南投縣縣有財產管理自治條例外，為利本署依國有財產產籍管理作業要點辦理產籍建置及接管程序」。

(五) 倘依行政院農業委員會農田水利署函復內容辦理，本府遭遇困難點如下：

1. 動產請載明八卦山旱灌系統所屬設備之細部資料，諸如形式/廠牌、單價、折舊狀況、殘值等：查本府前於 100 年與經濟部水利署中區水資源局移交時，僅就現況設施造冊後與本府辦理移交作業，故農水署要求需逐項列財產並列清冊逐項點交，以本府現有人力確有困難，且尚有設備管線在地表下方，無法辦理點交。

2. 八卦山旱灌計畫轄管土地 203 筆土地不動產，應配合前述動產清單明列其存置地地點，亦請重新清查各筆土地管理狀況，如有被占用情事，請騰空後，再行辦理後續移交程序：查該 203 筆土地中，僅其中 3 筆為本府轄管之土地，其餘皆為經濟部水利署中區水資源局、名間鄉公所管理，查現況多數土地已被民眾占用，考量本府無經費及人力辦理土地占用排除事宜，且待排除後作業時程已延宕許久，後續恐影響八卦山旱灌用戶之權益。

(六) 依上揭困難點，業於 110 年 12 月 21 日由農水署林副署長國華率隊至本府討論「八卦山旱灌設備接管事宜」會議；再由許淑華立法委員於 111 年 1 月 19 日

邀集本府及農水署至台北國會辦公室召開移交會議，後續將由農水署主動與國有財產署、中區水資源局、名間鄉公所先行瞭解相關法令規定，再行邀集相關單位召開研商會議。

- (七) 考量本府現有設備管線在地表下方，逐項列冊點交完成後恐致時程延宕，農水署彰化管理處於 111 年 6 月 21 日與本府協商於八卦山旱灌區域鑿井以地下水作預備水源，於移交期間協助供水至附近貯水池以維持水源供給。
- (八) 已於 112 年 2 月 13 日以府工水字第 1120026254 號函請行政院農業部農田水利署依行政院蘇前院長指示「照現況接管」並檢送移交清冊資料、土地明細、歷年改善(含新建)工程彙整表、電錶變更改用電戶名(過戶)及空地用電承諾書等資料、並惠請該署於電錶變更改用電戶名(過戶)及空地用電承諾書核蓋機關印信後擲回本府憑辦；惟該署仍以 112 年 4 月 13 日農水建字第 1126047144 號函請本府依國有財產產籍管理作業要點辦理財產盤點造冊。
- (九) 倘依國有財產產籍管理作業要點，於執行上確有困難(詳 P.17(五))，本府遂於 112 年 5 月 9 日以府工水字第 1120105456 號函請農業部農田水利署依行政院蘇前院長貞昌指示「現況接管」或逕洽該系統建置機關(經濟部水利署)索取財產盤點清冊；惟迄未見復。
- (十) 為協助農業部農田水利署彰化管理處辦理「八卦山名間鄉旱灌區既有設施閘類及機電設備韌性工程委託設計監造技術服務」案及「八卦山名間鄉旱灌區既有貯水池及蓄水池結構及附屬設施韌性工程委託設計監造服務委託設計監造服務」案，本府於 113 年 1 月 24 日、113 年 2 月 22 日偕同農業部農田水利署彰化管理處勘查 S1 池、S2 池、S3 池、S1-1 池、S1-2 池、P7 池、P14 池、P16 池、P18 池、P28 池之池體構造及機電等相關設備，並同步釐清現存之財產，俾利後續移交作業。

伍、資源開發科

一、辦理中央管河川疏濬作業兼供土石標售：

- (一) 查本縣轄內河川並無縣管河川，皆屬中央管河川，主管機關為水利署第三及第四河川局。本府對於本縣轄內明顯有淤積且須辦理疏濬河段為協助河川局辦理疏濬，本府依據「經濟部水利署中央管河川局部河段許可縣市政府辦理疏濬兼供土石作業要點」規定向主管機關提出申請。
- (二) 本府向主管機關提出濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業。
- (三) 目前 112-113 年疏濬工程辦理案件情形如下：
 1. 111 濁水溪香員腳河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，支出標於 112 年 2 月 18 日開工、於 112 年 5 月 15 日開始出料，112 年因多次颱風豪雨影響申請增辦 30 萬立方公尺(水利署第四河川分署於 113 年 1 月 2 日水四管字第 11302000310 號函同意增辦)並河川公地展延至 113 年 6 月 30 日止，預定

進度 79.67%，實際進度 90.28%。

2. 111 年清水溪南雲橋上游河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，111 年 11 月 7 日經濟部水利署已核定，支出標於 112 年 3 月 20 日開工，於 112 年 7 月 5 日開始出料，112 年因多次颱風豪雨影響申請增辦 12.5 萬立方公尺，113 年 1 月 3 日經第四河川分署同意辦理，目前提料進度 86.55%。
3. 112 濁水溪永興橋上下游河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，支出標於 112 年 7 月 12 日開工，7 月 25 日停工，因第四河川局便道毀損，俟便道修復後即可出料；112 年 11 月 21 日開始提貨，目前提料進度 81.75%。
4. 112 和社溪松泉橋下游河段疏濬作業-支出部分併辦土石標售：疏濬量 20 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 1 月 2 日核定，於 113 年 3 月 14 日開工，預計 4 月中旬開始出料。
5. 113 郡坑溪上游野溪河段疏濬作業-支出部分併辦土石標售：疏濬量 15.027 萬立方公尺，於 113 年 3 月 12 日開工，預計 3 月底開始出料。
6. 濁水溪新武界橋下游河段疏濬作業：疏濬量 10 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 1 月 9 日核定，俟武界部落會議後，再積極趕辦。
7. 陳有蘭溪愛國橋下游河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 2 月 2 日核定，支出標預計 113 年 4 月 2 日開標，收入標預計 5 月中旬開始出料。
8. 濁水溪寶石橋河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 2 月 21 日核定，支出標發包作業中，預計 113 年 3 月底上網公告。
9. 濁水溪番子寮河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 3 月 12 日核定，支出標發包作業中，預計 113 年 4 月 15 日上網公告。

(四) 烏嘴潭目前已完成第 1~3 期代辦作業，辦理情形如下(代辦烏嘴潭人工湖工程有價土石方案)：

1. 第 1 期工作進度：(代辦土石 200 萬米)
 - A. 110/1/18~111/9/6 完成土石方提貨出料約 200 萬立方公尺。
 - B. 中水局 112 年 7 月 7 日水中品字第 11215029670 號函，同意第 2 次分配公益支出金額 33,444,168 元整，全數經費使用於補助本縣 111 年度公立國中小及幼兒園免費營養午餐經費，現正提報執行計畫書中。
2. 第 2 期工作進度：(代辦土石 200 萬米)
 - A. 111/9/7~112/6/25 完成土石方提貨出料約 200 萬立方公尺。
 - B. 112 年 1 月 18 日府工資字第 1120022708 號函，建請中水局比照代辦第 1 期方式，提貨數量達 100 萬立方公尺時，先行核撥該部分公益支出經費予本府，以利支應營養午餐費用。
 - C. 第 2 期作業目前辦理結算作業中。
3. 第 3 期工作進度：(代辦土石 100 萬米)

- A. 中區水資源局 112 年 3 月 13 日水中品字第 11215008760 號函，檢送第 3 期代辦協議書，112 年 4 月 13 日與本府訂約完成。
- B. 本期代辦土石方處理作業 100 萬立方公尺，截至 113 年 3 月 13 日提貨數量 100 萬立方公尺，提貨進度達 100%。
- C. 第 3 期作業目前辦理結算作業中。

二、列管重大建設執行進度：

(一)全力向中央爭取砂石標售之回饋經費：

1. 經濟部水利署第四河川分署：

- A. 於 112 年 12 月 13 日函同意本府 113 年疏濬工程委託地方政府代辦行政協助經費為 902,443 元，於 113 年 1 月 2 日(水四管字第 11202154760 號)執行計畫備查，現階段計畫執行中。
- B. 於 113 年 3 月 8 日函同意本府 113 年度疏濬公益支出經費為 13,411,423 元(含補助產業運輸道路 8,382,139 元)，現階段計畫提報中。

2. 經濟部水利署中區水資源分署：

- A. 於 113 年 2 月 16 日函同意本府 113 年度中區水資源作業基金集集攔河堰清淤公益支出經費為 770 萬元(含補助產業運輸道路 500 萬)，現階段計畫提報中。
- B. 於 113 年 2 月 7 日函同意本府 113 年度中區水資源作業基金集集攔河堰營運公益支出經費為 1,000 萬元，現階段計畫提報中。

3. 經濟部水利署第三河川分署：

- A. 於 113 年 3 月 5 日函同意本府烏溪觀音橋至眉溪中正一號橋河段疏濬工程兼供土石採售分離作業代辦行政協助經費為 1,248,000 元，現階段計畫提報中。

- 4. 綜上，113 年度回饋經費合計為 33,261,866 元，透過公益支出辦理相關計畫有助於減緩鄰近鄉鎮因疏濬所造成之環境、噪音衝擊，其中包括道路、排水改善工程及疏濬週邊環境洗掃等，並協助處理疏濬工程所造成之地方糾紛。

(二)砂石管理：

- 1. 不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點，通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定，針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查，並且設有土石盜濫採舉報電話專線，除民眾檢舉外，另警察局各分局於查獲違規採取土石時，另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府 112 年度迄今尚無其他裁罰案件。
- 2. 陸上土石採取案件係依據土石採取法規定受理審查，經會同相關主管機關審查後，再予准駁；112 年度有 2 件申請案件刻正依法審查中(萬益地產開發有限公司、正新材料科技有限公司)；目前尚無已核定之土石採取案件。

3. 輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫，依法定程序取得核可。

(1) 對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後，業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明，輔導業者書面文件齊全後，由本府各主管機關進行審查，經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105年8月12日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。

(2) 經濟部為輔導既存砂石碎解洗選場辦理，歷年辦理輔導如下：

A. 特定農業區範圍：經濟部於91年10月17日訂定「特定農業區既存砂石碎解洗選場輔導處理方案」，輔導對象係為場地坐落非都市土地特定農業區非屬已辦竣農地重劃之農業用地且於88年2月20日前已設置砂石碎解洗選場者，自發布施行日起二年。

B. 山坡地範圍：經濟部於98年10月23日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」，自發布施行日起二年。

(3) 目前本縣轄內共計有30家砂石碎解洗選場(含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等)，其中27家完成工廠登記、其餘3家業者未完成工廠登記(已變更為礦業用地)。

(三) 莫拉克颱風災區土石堆置場：

1. 本輔導名冊係依經濟部102年7月11日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫)置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置期限、面積達2公頃(含)以上、未牴觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。

2. 本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石有限公司(2場)、長鎰砂石有限公司、大漢石業有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共15場。

(1) 申辦中案件辦理情形如下：

A. 新旭台實業股份有限公司已完成興辦事業計畫及開發計畫審查，並已變更編定完成。

B. 千友開發有限公司、鼎興砂石行(社子段)所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，已依規提送開發計畫送府審查(建設處受理審查)。

C. 目前已有6場土石堆暫置場(金裕昌、全谷、聖宏邦、永裕、裕田、大漢等)提出申請，現正依規審查中。

(2)取消辦理案件如下：

- A. 有 2 場土石堆暫置場（長鎰、尚意等 2 家業者）無辦理意願，用地正辦理廢止撥用程序，將用地歸還國產署。
- B. 中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，因草屯鎮公所另有規劃使用之需求，無法取得同意，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。
- C. 弘城部分因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。
- D. 鼎興砂石行(郡坑段)因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。
- E. 昇運砂石股份有限公司申辦之堆置場用地，因水利署已規劃做為烏溪鳥嘴潭人工湖用地，該用地已不再作為堆置場使用，並已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

(四)改善砂石車行駛名間鄉濁水村造成之影響：

1. 於台 16 線 4.5K 河道右岸施設「106 集鹿橋下游河床運輸便道」：濁水溪流域沿線，多年來砂石車輛行駛台 16 線頻繁，致沿線鄉鎮(如名間鄉)飽受困擾，為改善砂石車造成之環境及交通影響，本府於台 16 線 4.5K 河道右岸規劃施設集鹿橋下游河床運輸便道，以大幅降低砂石車對地方衝擊。案經委託專業顧問公司規劃長約 10.5 公里，起點自台 16 線 4.5K 至終點（南投縣與彰化縣交界處）右岸河床運輸便道，本工程於 106 年 11 月 15 日開工，107 年 3 月 14 日全線便道完成並試行通車，107 年 4 月 25 日正式通車典禮，其維護管理工作至 107 年 10 月 31 日止，施設經費合計 3,720 萬元；本府於 107 年 2 月 1 日先行開通便道起點至名竹大橋段便道，另為避免部分砂石車未依規定行駛本案河床運輸便道，依道安會報決議於 107 年 2 月 1 日公告日起將規定砂石車全天禁駛台 16 線 0K~4.5K(另於 109 年 12 月 1 日本府公告 1.2K~4.5K 砂石車禁駛台 16 線)砂石車如違反規定，由本府警察局依法開罰。屆時將要求台 16 線沿線砂石場之砂石車輛於台 16 線 4.5K 處行駛集鹿橋下游河床運輸便道，避免砂石車進入濁水村，其環境及交通品質已明顯改善。
2. 112 年度由得標廠商接續辦理 112 年 4 月 1 日至 113 年 4 月 30 止。

