

南投縣政府工務處工作報告(民國 114 年 4 月至 114 年 8 月)

報告人：處長 張弘岳

壹、土木工程科

一、魚池鄉投 61 線 1k+500-3k+820 道路拓寬改善工程，總經費 279,630,000 元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 279,630,000 元。

(二)本案工程於 113 年 7 月 26 日開工，預定進度 57.77%，實際進度 58.83%。

二、草屯鎮投 14 線 1k+180-6k+482 道路拓寬改善工程，總經費 411,370,000 元。

(一)本案經交通部 111 年 3 月 28 日交路(一)字第 1118600195 號函，核定補助經費 411,370,000 元。

(二)本案工程於 113 年 7 月 16 日開工，預定進度 22.78%，實際進度 30.85%。

三、水里鄉 147 線 13K+560~14K+137 道路拓寬改善工程，總經費 121,300,000 元。

(一)本案經交通部 112 年 11 月 28 日路規字計第 1120153851C 號函，核定補助經費 121,300,000 元。

(二)本案於 114 年 8 月 18 日辦理開標評審作業。

四、國土署前瞻計畫：

(一)「南投縣名間鄉豐柏路、名松路人行整建工程」：

1. 本案經內政部 112 年 9 月 4 日台內營字第 1120811328 號函核定在案，由本府工務處土木工程科辦理，總經費計 16,410,000 元。

2. 本案工程於 113 年 12 月 3 日開工，目前預定進度：44.87%，實際進度：61.17%。

(二)「竹山鎮竹夢親子公園周邊道路改善計畫」

1. 本案經內政部 113 年 8 月 30 日台內國字第 1130809316 號函核定在案，由本府工務處土木工程科辦理，總經費計 11,900,000 元。

2. 本案工程於 114 年 7 月 29 日開工，目前預定進度：5.4%，實際進度：70%。

(三)「南投縣魚池鄉有水巷道路品質改善工程」：

1. 本案經內政部 113 年 8 月 30 日台內國字第 1130809316 號函核定在案，由本府工務處基礎工程科辦理，總經費計 10,500,000 元。

2. 本案工程於 114 年 7 月 10 日開工，目前預定進度：6.81%，實際進度：10.96%。

五、國土署生活圈道路交通系統建設計畫：

(一)「草屯鎮和平街道路瓶頸路段拓寬改善工程」：

1. 本案經內政部 110 年 11 月 15 日台內營字第 1100817504 號函核定在案，由本縣草屯鎮公所辦理。總經費 299,996,000 元(工程費 23,500,000 元，用地費 276,496,000 元)。

2. 本案工程於 113 年 5 月 24 日開工，目前預定進度：40%，實際進度 46.5%。

(二)「鹿谷都市計畫 12 號道路危險瓶頸路段改善工程」：

1. 本案經內政部 109 年 7 月 15 日台內營字第 1090812386 號函核定在案，由本

縣鹿谷鄉公所辦理。業經第三次變更設計後總經費計 61,196,665 元。

2. 本案工程於 111 年 7 月 27 日開工，113 年 10 月 7 日申報竣工，有關履約爭議部分，工程會訂於 114 年 10 月 18 日辦理爭議調解。

(三)「南投縣名間鄉大庄村太平巷拓寬道路工程」：

1. 本案經內政部 112 年 6 月 27 日台內營字第 1120808123 號函核定在案，由本縣名間鄉公所辦理。總經費 14,575,000 元(工程費 7,525,000 元，用地費 7,050,000 元)。
2. 本案工程於 114 年 7 月 17 日上網公告，於 114 年 7 月 29 日工程決標刻正辦理辦理訂約及開工前準備事宜，預計 8 月底前開工。

(四)「南投市福崗路西延(工業路~南崗二路)道路新建工程」：

1. 本案經內政部 112 年 6 月 27 日台內營字第 1120808123 號函核定在案，由本府工務處辦理。總經費 462,200,000 元(工程費 449,200,000 元，用地費 13,000,000 元)。
2. 本案於 113 年 12 月 27 日完成基本設計，刻正辦理水保審查及細部設計，114 年 5 月 2 日完成細設，114 年 7 月 14 日上網公告，114 年 8 月 4 日流標，業於 114 年 8 月 6 日辦理第二次上網公告，於 114 年 8 月 20 日召開評選會議。

(五)「南投縣魚池鄉金天巷瓶頸路段改善工程」：

1. 本案經內政部 110 年 11 月 15 日台內營字第 1100817504 號函核定在案，由本府工務處辦理。總經費 63,710,000 元(本案無用地取得費用)。
2. 本案工程於 11 月 7 日開工，預定進度 77.11%，實際進度 81.11%。

(六)「鹿谷都市計畫廣興段 15 號及 10 號道路改善工程」：

1. 本案經內政部 112 年 6 月 27 日台內營字第 1120808123 號函核定在案，由本縣鹿谷鄉公所辦理。總經費 83,000,000 元(工程費 32,000,000 元，用地費 51,000,000 元)。
2. 本案工程於 114 年 3 月 31 日上網公告，114 年 4 月 24 日決標，

六、災修復建工程(C1 類)：

- (一)112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風-C1-104-埔里鎮投 78 線 2K+992 守城橋災修復建工程，113.06.25 決標，承攬廠商展域營造，預定進度：58.3%，實際進度：55.04%。
- (二)112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風災害-C1-062-仁愛鄉投 85 線 7K+956 平靜橋災後復建工程，113.11.21 決標，承攬廠商總福營造，預定進度：47.21%，實際進度：52.68%。
- (三)112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風 C1-030 仁愛鄉投 83 線 5K+900 道路災修復建工程、C1-005 仁愛鄉投 83 線 14K+000 道路災修復建工程，113.11.28 決標，承攬廠商上慶營造，預定進度：26.69%，實際進度：34.17%。
- (四)112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風災害-C1-068-仁愛鄉投 89 線 46K+930 道路

災修復建工程，113.07.23 決標，承攬廠商忠進營造，預定進度：20.91%，實際進度：20.93%。

(五)113 年 6 月豪雨 C1-001 仁愛鄉投 80 線 2K+500 道路災修復建工程等 7 件，114.02.21 決標，承攬廠商品信良營造股份有限公司，預定進度：11.45%，實際進度：28.65%。

(六)113 年 7 月凱米颱風 C1-001 中寮鄉投 27 線 1K+000 道路災修復建工程等 3 件，114.04.14 決標，承攬廠商宇進營造有限公司，預定進度：11.45%，實際進度：28.65%。

(七)113 年 7 月凱米颱風 C1-006 仁愛鄉投 80 線 1K+100 道路災修復建工程，114.03.11 決標，承攬廠商品信良營造股份有限公司，預定進度：11.45%，實際進度：28.65%。

(八)113 年 7 月凱米颱風 C1-044 信義鄉投 95 線 4K+180 道路災修復建工程，114.07.17 決標，承攬廠商甲捷營造，目前正辦理簽約及保險相關事宜。

貳、道路養護科

一、辦理公路養護作業，統計 114 年 4 月至 8 月期間辦理養護內容如下。

(一)路容整理(除草)計 636,597.3M²，水溝清淤計 118,915M，路樹修剪計 2,346 株。

(二)路面坑洞修補共計 6,118.01 M²。

(三)其他附屬設施改善(含排水溝改善等)。

二、辦理公路局災修復建工程(C1 類)核定 113 年災修工程(0403 花蓮地震、6 月豪雨、凱米颱風)計 149 件，補助經費合計 10 億 4 仟 3 佰餘萬元，目前辦理 15 件竣工，134 件施工中。

三、教育訓練與觀摩：

(一)114 年 4 月 24 日辦理公共工程維護管理類金質獎工程觀摩，並與阿里山工務段接洽討論公路邊坡(地滑)排水改善措施。

(二)114 年 5 月 27 日辦理管線圖資更新外業測量教育訓練，委託詮華國土測繪有限公司講解，並由台灣電力有限公司進行人孔(投 76 線)開孔現地測量實務演練。

(三)114 年 7 月 16 日辦理樹木修剪教育訓練，邀請林業試驗所主任擔任講師，進行書面解說及現場(投 54 線-綠色隧道)實務演練。

四、協助市區道路改善：改善經費 678,941 仟元，路面改善 25,630(M²)，道路側溝改善 634M。

參、下水道科

一、污水下水道建設：

(一)「埔里鎮水資源回收中心新建工程(第一期)」經費新台幣：454,186,577 元，112 年 3 月 1 日申報開工，截至 114 年 7 月 31 日，預定進度：90.8632%實際進

度：89.1135%。

- (二)竹山水資源回收中心統包工程，經費新台幣：422,412,000 元，已於 109 年 12 月 10 日訂約，111 年 5 月 9 日申報開工，統包商已於 113 年 1 月 12 日申報竣工，已驗收完成，並於 113 年 7 月 12 日進入三年試運轉。
- (三)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第一標」經費新台幣：234,800,000 元。接管戶數設計 2,518 戶，實際已接管戶數 2,714 戶。化糞池廢除 1433 戶。114.03.26 完成勞務驗收，辦理結案程序中。
- (四)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第二標」經費新台幣：134,660,000 元，接管戶數：設計 1,202 戶，實際已接管戶數 1,228 戶，廢除化糞池 533 戶，已函文國土管理署同意結案。
- (五)「南投縣南投市污水下水道系統用戶接管工程第三標」經費新台幣：310,770,000 元，接管戶數：設計 2721 戶，實際已接管戶數 2990 戶，廢除化糞池 1779 戶，於 113 年 12 月 25 日工程驗收完成，已函文國土管理署同意結案。。
- (六)竹山鎮用戶接管工程第一標：總經費新台幣：386,172,000 元，於 113 年 12 月 5 日開標決標及於 113 年 12 月 20 日訂約(廠商:翔鑫營造有限公司)，於 114 年 5 月 29 日開工，截至 114 年 7 月 31 日，預定進度 0.433%，實際進度 0.08%。
- (七)111 年度草屯鎮污水下水道用戶接管工程開口契約：總經費新台幣 145,120,788 元(中央補助 94%、本府配合款 6%)，114 年 4 月 28 日訂約(廠商:昇馳工程有限公司)，於 114 年 7 月 28 日申報開工。
- (八)南投縣草屯鎮污水下水道系統管線工程(第二期)用戶接管第一標：於 113 年 8 月 12 日上網公告，訂於 113 年 9 月 12 日及 113 年 9 月 19 日兩次都無廠商投標，退回顧問公司檢討後函送國土管理署，署已於 114 年 4 月 21 日備查，重新招標後於 114 年 8 月 19 日資格標開標。
- (九)南投縣草屯鎮污水下水道系統管線工程(第二期)用戶接管第二標：國土署 113 年 11 月 25 日修正後備查，廠商修正後 113 年 12 月 9 日函送定稿本至署備查，於 114 年 2 月 4 日辦理巨額採購審查小組會議，已完成辦理公開閱覽，於 114 年 6 月 24 日資格標開標。
- (十)埔里鎮污水下水道第二期管線及用戶接管(含實施計畫)勞務案：國土管理署於 112 年 11 月 28 日備查第二期實施計畫，基本設計修正二版 114 年 6 月 27 日內政部核定用戶接管第二標基本設計，廠商於 114 年 8 月 15 日提送細部設計，目前辦理審查作業中；因用戶接管第一標及用戶接管第三標經費超過 4 億元需轉送公共工程委員會備查，目前函送備查中。

二、雨水下水道建設：

- (一)南投縣南投市福興里彰南路排水改善工程：總經費 40,260,000 元，中中央補助比例 100 %，於 112 年 6 月 20 日訂約，廠商於 113 年 2 月 19 日開工，因彰

南路管線障礙於 113 年 4 月 17 日停工，國土管理署 114 年 1 月 15 日備查變更設計，114 年 3 月 3 日辦理復工，截至 114 年 7 月 31 日，預定進度：81.58%；實際進度：78.59%，預定 114 年 10 月完工。

(二)南投縣南投市福興里吉利路排水改善工程：總經費 35,790,000 元，中央補助比例 100%，112 年 1 月 12 日函送修正後細部設計書圖至營建署審查，於 112 年 3 月 2 日召開估價說明會，因 3 筆土地地主不同意。經營建署 112 年 8 月 11 日召開「前瞻基礎建設計畫-縣市管河川及區域排水整體改善計畫-(第 4 期) 112-113 年度」進度檢討會議，暫緩辦理。

(三)南投縣南投市營北里中正路雨水下水道改善工程：總經費調增至 67,019,000 元，中央補助比例 100%，113 年 9 月 2 日國土管理署備查修正預算書後已上網招標，113 年 10 月 15 日第 1 次招標決標，於 113 年 11 月 8 日訂約(廠商：品信良營造有限公司)，114 年 5 月 20 日開工，至 114 年 7 月 31 日，預定進度 1.74%，實際進度 9.42%。

(四)南投縣南投市 E1 幹線暨蚵仔溝排水改善工程：總經費 24,500,000 元、中央補助款 20,500,000 元(補助比例 82%)。112 年 5 月 12 日訂約，於 112 年 8 月 21 日申報開工，於 113 年 9 月 19 日申報竣工，113 年 10 月 14 日驗收完成，俟國土管理署撥付補助款尾款再行簽辦繳回結案事宜。

(五)南投縣雨水下水道即時水情監測系統建置計畫：總經費 34,000,000 元(中央補助比例 100%、112 年至 115 年分 3 年編列)。辦理情形：於 112 年 10 月 11 日訂約，至 114 年 2 月 28 日前已建置 77 處水位計，已於 114 年 7 月 28 日辦理履約審查及平台展示功能審查，廠商依審查意見修正中。

(六)113 年提報新增國土管理署核准補助經費辦理 3 件雨水下水道改善工程總經費概估約 31,600 千元：

1. 竹山鎮雨水下水道箱涵改善工程：委託設計監造案 114 年 2 月 4 日訂約，顧問公司 114 年 3 月 19 日函送修正後預算書圖，預計 114 年 8 月 26 日第 1 次公開招標。
2. 南投市雨水下水道箱涵改善工程：委託設計監造案 114 年 2 月 4 日訂約，顧問公司 114 年 3 月 19 日函送修正後預算書圖，於 114 年 8 月 26 日第 1 次公開招標。
3. 草屯鎮中山街、博愛路及成功路等雨水下水道工程：本案委由草屯鎮公所代辦，114 年 2 月 20 日委託設計勞務案決標，辦理後續訂約及規劃設計工作。

肆、基礎工程科

一、112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風災修復建工程(C2 及 H3 類)核准共 167 件，經費 872,478,000 元。由本府工務處執行發包共 22 件金額 115,726,000 元，已全數竣工。

二、112 年 9 月海葵颱風及 9 月豪雨災修復建工程(C2 及 H3 類)核准共 79 件，經費

556,354,000 元，全數由提報之鄉鎮市公所執行。

三、112 年 10 月小犬颱風災修復建工程(C2 及 H3 類)核准共 7 件，經費 61,693,000 元。

由本府工務處執行發包金額 17,813,000 元，共 2 件，已全數竣工。

四、113 年 0423 地震及 4 月豪雨災修復建工程(C2 及 H3 類)核准共 29 件，經費 134,822,000 元，由本府工務處執行發包共 11 件金額 31,012,000 元，已竣工 10 件，已註銷 1 件。

五、113 年 7 月凱米颱風災修復建工程(C2 及 H3 類)核准共 352 件，經費 1,304,443,000 元，由本府工務處執行發包共 56 件金額 381,243,000 元，目前發包中 5 件，施工中 20 件，因 7 月底豪雨造成災害擴大停工中 2 件，已註銷 2 件，已竣工 27 件。

六、113 年 9 月豪雨及 10 月山陀兒颱風公共設施復建案(C2 及 H3 類)，有中寮鄉、鹿谷鄉、集集鎮及仁愛鄉提報總計 25 件；經費 104,763,000 元，全數由提報之鄉鎮市公所執行。

七、113 年 1027 震災及康芮颱風公共設施復建工程(C2 及 H3 類)核准共 32 件，經費 158,981,000 元，本府工務處執行 10 件金額 19,316,000 元，目前施工中 7 件，已竣工 3 件。

八、114 年 7 月丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程(C2 類；村里聯絡道路工程)共計提報 8 件，提報金額 86,155 仟元整(鹿谷 3 件，南投、國姓、埔里、水里及草屯各 1 件)，本次災修準備提送至中央業管單位。

九、114 年 7 月丹娜絲颱風及豪雨災害復建工程(H3 類；其他農路工程)共計提報 355 件，提報金額 1,203,501 仟元整(中寮 67 件、仁愛 34 件、水里 28 件、名間 11 件、竹山 37 件、信義 35 件、南投 10 件、埔里 3 件、草屯 16 件、國姓 77 件、魚池 6 件、鹿谷 13 件、集集 18 件)，本次災修準備提送至中央業管單位。

伍、資源開發科

一、辦理中央管河川疏濬作業兼供土石標售：

(一)查本縣轄內河川並無縣管河川，皆屬中央管河川，主管機關為水利署第三及第四河川局。本府對於本縣轄內明顯有淤積且須辦理疏濬河段為協助河川局辦理疏濬，本府依據「經濟部水利署中央管河川局部河段許可縣市政府辦理疏濬兼供土石作業要點」規定向主管機關提出申請。

(二)本府向主管機關提出濁水溪水系及烏溪水系局部河段疏濬兼供土石作業。

(三)目前 114 年疏濬工程辦理案件情形如下：

1. 濁水溪與東埔蚋溪匯流口河段疏濬作業：疏濬量 70 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 10 月 1 日核定，支出標已於 1 月 2 日開工，收入標於 2 月 14 日開始出料、7 月 5 日出料結束；因丹娜絲風災及豪雨，刻正簽增辦 30 萬立方中。

2. 濁水溪寶石橋河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 2 月 21 日核定，支出標已於 5 月 17 日開工，然因 6 月豪雨及凱米颱風影響，造成聯外便道沖毀，已於汛期後修復並於 12 月 20 日開始出料、於 114 年 4 月 30 日完成出料，後續並依第四河川署意見辦理堤防培厚及拋石作業，工程於 6 月 20 日申報竣工、7 月 23 日辦理驗收作業，預計於 114 年 8 月底前完成驗收付款。
3. 濁水溪番子寮河段疏濬作業：疏濬量 50 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 3 月 12 日核定，支出標 113 年 5 月 27 日開工，收入標於 113 年 7 月 1 日開始出料，目前出料中，並於 114 年 2 月 23 日完成出料，114 年 4 月 8 日申報竣工，於 4 月 25 日辦理驗收作業，已於 6 月底結案。
4. 113 北港溪福興橋下游河段疏濬作業：疏濬量 18 萬立方公尺，經濟部水利署 113 年 3 月 29 日核定，已於 6 月 26 日開工，然因凱米颱風連日強降雨，延宕至 113 年 10 月 23 日開始出料，114 年 4 月 17 日提貨完成，目前停工辦理變更設計，預計 114 年 8 月 31 日以前變更完成並竣工。
5. 113 年番婆夾坑野溪河段疏濬作業-支出部分併辦土石標售：疏濬數量 15 萬立方公尺，於 114 年 3 月 14 日開工，預設便道、地磅管制站、洗車台設施中，已於 4 月 12 日開始出料，114 年 5 月 25 日完成出料，於 114 年 7 月 18 日辦理驗收作業，8 月底前結案。
6. 113 十八重溪野溪河段疏濬作業-支出部分併辦土石標售：疏濬數量 12 萬立方公尺，於 114 年 3 月 7 日開工，目前管制站、洗車台、運輸便道設施中，預計 114 年 4 月 8 日開始出料，114 年 5 月 30 日竣工，114 年 7 月 1 日辦理驗收作業，8 月底前結案。
7. 114 烏溪斷面 82~84 河段疏濬作業：疏濬量 30 萬立方公尺，經濟部水利署 114 年 3 月 12 日核定，114 年 6 月 30 日開工，預計 114 年 8 月 31 日以前出料。
8. 清水溪大斷面(3-9)(20-24)河段疏濬作業：疏濬數量 80 萬立方公尺，於 114 年 3 月 10 日開工，預設便道、地磅設施。收入標預計於 9 月 30 日開始出料，7 月 31 日份預定進度 17.30%，實際進度 18.62%，預計 115 年 6 月底完成。
9. 濁水溪玉峰橋下游河段疏濬作業：疏濬數量 50 萬立方公尺，支出標 114 年 4 月 22 日開工，收入標於 5 月 26 日開始出料，7 月 31 日份預定進度 27.32%，實際進度 30.26%，114 年 7 月 7 日停工中，預計 114 年 9 月 1 日恢復出料並預計 115 年 1 月底完成。
10. 114 和社溪松泉橋下游河段疏濬作業-支出部分併辦土石標售：疏濬數量 20 萬立方公尺，於 114 年 5 月 21 日開工，預定進度 16%，實際進度 24%，於 114 年 7 月 6 日起暫停出料，待經濟部水利署第四河川分署溪底便道修復後再行恢復作業，預定完工日 115 年 8 月 31 日。

11. 114 郡坑溪上游溪河段疏濬作業-支出部分併辦土石標售:疏濬數量 20 萬立方公尺，於 114 年 6 月 23 日開工，目前先行施作第一階段河道整理，疏濬作業預定於汛期結束後辦理，後續將另行通知廠商辦理開工施作(地磅、便道)相關事宜，第一階段河道整理已完成，因汛期期間於 7 月 7 日辦理停工作業，預計汛期後恢復出料並預計 115 年 6 月 30 日完成。

(四)鳥嘴潭人工湖工程有價土石方案第 1 至第 3 期代辦作業均已完成，辦理情形如下；待整體復舊作業完成後，即可全數辦竣鳥嘴潭代辦作業。

1. 第 1 期工作進度：(代辦土石 200 萬米)

(1)110/1/18~111/9/6 完成土石方提貨出料約 200 萬立方公尺。

(2)中水局 112 年 7 月 7 日水中品字第 11215029670 號函，同意第 2 次分配公益支出金額 33,444,168 元整，全數經費使用於補助本縣 111 年度公立國中小及幼兒園免費營養午餐經費，現正提報執行計畫書中。

2. 第 2 期工作進度：(代辦土石 200 萬米)

(1)111/9/7~112/6/25 完成土石方提貨出料約 200 萬立方公尺。

(2)112 年 1 月 18 日府工資字第 1120022708 號函，建請中水局比照代辦第 1 期方式，提貨數量達 100 萬立方公尺時，先行核撥該部分公益支出經費予本府，以利支應營養午餐費用。

(3)第 2 期作業已結案。

3. 第 3 期工作進度：(代辦土石 100 萬米)

(1)中區水資源局 112 年 3 月 13 日水中品字第 11215008760 號函，檢送第 3 期代辦協議書，112 年 4 月 13 日與本府訂約完成。

(2)本期代辦土石方處理作業 100 萬立方公尺，截至 113 年 3 月 13 日提貨數量 100 萬立方公尺，提貨進度達 100%。

(3)第 3 期作業已結案。

(4)第 3 期整體復舊作業目前進度 76%。

二、列管重大建設執行進度：

(一)全力向中央爭取砂石標售之回饋經費：

1. 經濟部水利署第四河川分署：

(1)於 113 年 7 月 31 日函同意本府 113-114 年疏濬工程委託地方政府代辦行政協助經費為 5,131,193 元，於 113 年 9 月 2 日(水四管字第 11302114090 號)執行計畫備查，現階段計畫執行中。

(2)於 114 年 4 月 15 日函同意本府 114 年度第 1 次疏濬工程公益支出經費為 3,601,602 元，現階段計畫提報中。

(3)於 114 年 7 月 24 日函同意本府 114 年度第 2 次疏濬工程公益支出經費為 9,207,011 元，現階段計畫提報中。

2. 經濟部水利署中區水資源分署：

- (1)於 114 年 2 月 21 日函同意本府 114 年度中區水資源作業基金集集攔河堰清淤公益支出經費為 770 萬元(含補助產業運輸道路 500 萬),於 114 年 6 月 5 日(水中集字第 11430027480)執行計畫備查,現階段計畫執行中。
 - (2)於 114 年 3 月 25 日函同意本府 114 年度中區水資源作業基金集集攔河堰營運公益支出經費為 1000 萬元,於 114 年 6 月 5 日(水中集字第 11430027480)執行計畫備查,現階段計畫執行中。
 3. 綜上,114 年度回饋經費合計為 35,639,806 元,透過公益支出辦理相關計畫有助於減緩鄰近鄉鎮因疏濬所造成之環境、噪音衝擊,其中包括道路、排水改善工程及疏濬週邊環境洗掃等,並協助處理疏濬工程所造成之地方糾紛。
- (二)砂石管理：
1. 不定期派員巡查縣轄內堆置土石地點,通知各主管單位依相關規定作後續處置。另依土石採取法規定,針對河川疏濬範圍外易致違法土石採取地點巡查及取締。本府土石盜濫採稽查小組每日皆有前往本縣各地巡查,並且設有土石盜濫採舉報電話專線,除民眾檢舉外,另警察局各分局於查獲違規採取土石時,另警察局各分局於查獲違規採取土石亦通報本府前往勘查。本府去(113)年度計有 1 件違反土石採取法未經許可採取土石之案件,本府將持續加強土石盜濫採巡查,以期能達到無土石盜濫採之目標。
 2. 陸上土石採取案件係依據土石採取法規定受理審查,經會同相關主管機關審查後,再予准駁;目前尚有 1 件(萬益地產開發有限公司)申請案件刻正依法審查中;另現無已核定之陸上土石採取案件(114 年 7 月 4 日因考量中區砂石資源充足,又無顯見之必要性、合理性及無可替代性,駁回正新材料科技有限公司之申請)。
 3. 輔導砂石碎解洗選場申請非都市土地變更為礦業用地提出興辦事業計畫,依法定程序取得核可。
 - (1)對於業者所提送之興辦事業計畫依法書面文件審查後,業者需修正或補齊之文件皆於函文中敘明,輔導業者書面文件齊全後,由本府各主管機關進行審查,經本府審查同意後函復申請人核准興辦事業計畫(「非都市土地申請變更編定為礦業用地興辦事業計畫審查作業要點」105 年 8 月 12 日修正前為本府初審核可後送中央機關複審同意)。
 - (2)經濟部為輔導既存砂石碎解洗選場辦理,歷年辦理輔導如下:
 - A. 特定農業區範圍:經濟部於 91 年 10 月 17 日訂定「特定農業區既存砂石碎解洗選場輔導處理方案」,輔導對象係為場地坐落非都市土地特定農業區非屬已辦竣農地重劃之農業用地且於 88 年 2 月 20 日前已設置砂石碎解洗選場者,自發布施行日起二年。

B. 山坡地範圍：經濟部於 98 年 10 月 23 日訂定「既存山坡地砂石碎解洗選場申請變更編定為礦業用地免受山坡地開發面積不得少於十公頃限制審查原則」，自發布施行日起二年。

(3) 目前本縣轄內共計有 32 家砂石碎解洗選場（含現況編定為礦業用地、變更編定為礦業用地及丁種建築用地等，114 年度新增天創企業公司、崇宇建設公司 2 家），其中 27 家完成工廠登記、其餘 5 家業者未完成工廠登記（3 家已變更為礦業用地、2 家用地尚未變更完成），114 年度有 1 件新案申請中（源合興公司），目前正依規審查中。

(三) 莫拉克颱風災區土石堆置場：

1. 本輔導名冊係依經濟部 102 年 7 月 11 日公布之「莫拉克颱風災區土石堆(暫)置場輔導處理方案」辦理並列冊在案，該堆置場應符合本府核准有效堆(暫)置期限、面積達 2 公頃(含)以上、未牴觸地方產業發展政策及非屬特定農業區經辦竣農地重劃者之規定。

2. 本縣申請業者計有弘城建材有限公司、昇運砂石股份有限公司、千友開發有限公司、聖宏邦企業股份有限公司、鼎興砂石有限公司(2 場)、長鎰砂石有限公司、大漢石業有限公司、金裕昌有限公司、永裕石業有限公司、中港砂石企業股份有限公司、全谷砂石有限公司、裕田砂石有限公司、尚意工程有限公司、新旭台實業股份有限公司等共 15 場。

(1) 申辦中案件辦理情形如下：

A. 新旭台實業股份有限公司已完成興辦事業計畫及開發計畫審查，並已變更編定完成。

B. 千友開發有限公司、鼎興砂石有限公司(社子段)、金裕昌有限公司所提興辦事業計畫已由經濟部及本府審查核定在案，已依規提送開發計畫送府審查(建設處受理審查)。

C. 目前已有 5 場土石堆暫置場（全谷、聖宏邦、永裕、裕田、大漢等）提出申請，現正依規審查中。

(2) 取消辦理案件如下：

A. 有 2 場土石堆暫置場（長鎰、尚意等 2 家業者）無辦理意願，用地正辦理廢止撥用程序，將用地歸還國產署。

B. 中港砂石企業股份有限公司用地管理單位為草屯鎮公所，因草屯鎮公所另有規劃使用之需求，無法取得同意，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

C. 弘城部分因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

D. 鼎興砂石行(郡坑段)因場區範圍 250 公尺範圍內住戶同意書取得困難，於期限期滿時仍未提出申請，已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

E.昇運砂石股份有限公司申辦之堆置場用地，因水利署已規劃做為烏溪鳥嘴潭人工湖用地，該用地已不再作為堆置場使用，並已報請經濟部自輔導名冊中刪除。

(四)改善砂石車行駛名間鄉濁水村造成之影響：

- 1.於台 16 線 4.5K 河道右岸施設「106 集鹿橋下游河床運輸便道」：濁水溪流域沿線，多年來砂石車輛行駛台 16 線頻繁，致沿線鄉鎮(如名間鄉)飽受困擾，為改善砂石車造成之環境及交通影響，本府於台 16 線 4.5K 河道右岸規劃施設集鹿橋下游河床運輸便道，以大幅降低砂石車對地方衝擊。案經委託專業顧問公司規劃長約 10.5 公里，起點自台 16 線 4.5K 至終點（南投縣與彰化縣交界處）右岸河床運輸便道，本工程於 106 年 11 月 15 日開工，107 年 3 月 14 日全線便道完成並試行通車，107 年 4 月 25 日正式通車典禮，其維護管理工作至 107 年 10 月 31 日止，施設經費合計 3,720 萬元；本府於 107 年 2 月 1 日先行開通便道起點至名竹大橋段便道，另為避免部分砂石車未依規定行駛本案河床運輸便道，依道安會報決議於 107 年 2 月 1 日公告日起將規定砂石車全天禁駛台 16 線 0K~4.5K(另於 109 年 12 月 1 日本府公告 1.2K~4.5K 砂石車禁駛台 16 線)砂石車如違反規定，由本府警察局依法開罰。屆時將要求台 16 線沿線砂石場之砂石車輛於台 16 線 4.8K 處(100 年 12 月 15 日修訂公告)行駛集鹿橋下游河床運輸便道，避免砂石車進入濁水村，其環境及交通品質已明顯改善。
- 2.114 年度由得標廠商接續辦理 114 年 5 月 1 日至 113 年 12 月 31 日止，後續擴充 4 個月至 115 年 4 月 30 日止。

(五)東埔蚋溪跨河鋼便橋沖毀後續重建作業：

- 1.短期：以修建跨河鋼便橋供車輛通行為主，並於 113 年 12 月 9 日恢復通行。
- 2.長期：配合河川治理計畫線施作新建永久性橋樑，因所需經費甚鉅，續與經濟部水利署第四河川分署研議協商施作事宜。

陸、水利工程科

一、有關本府辦理 114 年度一般性補助款疏濬清淤工程：

本府於 114 年辦理縣管區域排水疏濬清淤工程，陸續開始對本縣 159 條縣管區域排水進行清淤工程，執行金額為 51,575,000 元，目前執行中。

