

南投縣政府建設處工作報告(民國 113 年 9 月至 114 年 3 月)

報告人：處長 張洲滄

壹、都市計畫科

一、南投縣公共設施專案通盤檢討-共 15 個都市計畫區於 110 年 12 月全數已函報內政部審議，並配合內政部排會審議，辦理情形如下：

(一)已發布實施：廬山、日月潭。

(二)已辦理再公展：竹山、八卦山、國姓、魚池。

(三)內政部都委會審竣，辦理再公展中：鹿谷。

(四)內政部專案小組審竣，送內政部都委會審議：中寮

(五)內政部專案小組審議中：集集、水里、名間、南投南崗、中興新村、埔里、草屯。

二、中興交流道附近地區先期規劃及新訂都市計畫案(擬定南投門戶中興地區特定區計畫)：本府分別於 113 年 7 月 9 日、12 月 19 日召開二次期末報告書審查會議，其決議為修正後通過；並於 113 年 12 月 31 日召開「專家學者座談會暨論壇交流會議」。

三、「變更南投(含南崗地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案」暨「變更南投(含南崗地區)(土地使用分區管制 要點)細部計畫(第二次通盤檢討)案」：113 年 8 月 7 日召開「變更南投(含南崗地區)都市計畫(第二次通盤檢討)案」暨「變更南投(含南崗地區)(土地使用分區管制要點)細部計畫(第二次通盤檢討)案」草案研商會議，目前刻正依會議結論修正草案並研議及補充逾期人陳資料後，辦理公開展覽作業。

四、「變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫(第三次通盤檢討)」案：於 112 年 8 月 14 日經本縣第 310 次都市計畫委員會審竣，業於 112 年 11 月 17 日送內政部審議，並於 113 年 5 月 24 日內政部召開第一次專案小組會議，規劃單位刻正依會議決議修正中。

五、「變更中興新村(含南內轆地區)都市計畫(配合中興大學南投分部設校)案」於 113 年 3 月 15 日送內政部審議，並於 113 年 8 月 29 日召開第一次專案小組會議，已於 114 年 2 月 5 日提送大會審議書圖至內政部，預計 114 年 4 月 15 日召開內政部都委會。

六、變更鳳凰谷風景特定區計畫(第四次通盤檢討)案：於 110 年 4 月 26 日至 110 年 5 月 25 日辦理公告徵求意見，並自 110 年 12 月 30 日起至 111 年 1 月 28 日辦理公開展覽，後續分別於 111 年 6 月 13 日、111 年 9 月 13 日、111 年 11 月 15 日、112 年 4 月 24 日、112 年 9 月 27 日召開 5 次專案小組會議，並於 113 年 2 月 29 日提報本縣都市計畫委員會第 313 次會議通過，內政部 114 年 2 月 19 日召開第二次專案小組審議，規劃單位刻正依會議紀錄決議修正中。

- 七、變更日月潭特定區計畫(第三次通盤檢討)案：訂於 113 年 9 月 11 日召開第一次專案小組會議，於 114 年 3 月 11 日召開第二次專案小組會議。
- 八、變更翠峰風景特定區計畫(第三次通盤檢討)案：本案經內政部於 112 年 12 月 26 日第 1048 次都委會會議審決，其決議係退請本府再與土地所有權人(臺灣大學)研商並交由原專案小組審議，本府於 113 年 11 月 27 日提送補充資料至內政部，內政部於 114 年 1 月 20 日召開第 2 次專案小組會議，後續依專案小組會議修正後再提會。
- 九、變更霧社都市計畫第三次通盤檢討：本案於 111 年 2 月 17 日經本縣都市計畫委員會審議完竣，111 年 6 月 6 日提報內政部審議；內政部於 112 年 5 月 23 日召開第一次專案小組會議，本府於 113 年 5 月 8 日檢送第二次專案小組之補充資料至內政部，113 年 10 月 24 日、113 年 11 月 11 日內政部會議並依委員建議意見辦理。
- 十、變更國姓都市計畫(第二次通盤檢討)案：於 109 年 4 月 1 日~109 年 4 月 30 日止辦理公開展覽 30 天，後續分別於 110 年 5 月 5 日、111 年 3 月 9 日及 112 年 7 月 5 日召開三次本縣都委會專案小組會議，並於 113 年 2 月 29 日提報本縣都市計畫委員會第 313 次會議通過，本府於 113 年 8 月 5 日提報內政部審議，內政部於 113 年 12 月 25 日召開第一次專案小組會議審議，後續本府分別於 114 年 2 月 4 日函送國土署意見及 2 月 25 日函送本府地政處意見請公所修正。
- 十一、「變更埔里都市計畫主要計畫(第四次通盤檢討)」案 113 年 12 月 26 日召開第五次專案小組會議，114 年 3 月 7 日針對埔里高工案與日管處召開協商，目前俟埔里鎮公所修正後，提縣都委會大會審議。
- 十二、變更集集都市計畫(第三次通盤檢討)暨(土地使用分區管制要點)細部計畫：主要計畫於 110 年 3 月 24 日經本縣都市計畫委員會審議完竣，110 年 6 月 25 日提報內政部審議；內政部 112 年 11 月 14 日都市計畫委員會第 1045 次審議完竣，集集鎮公所提送資料予本府 113 年 4 月 1 日至 30 日辦理補公開展覽及說明會並經 113 年 11 月 5 日內政部都市計畫委員會第 1066 次審議完竣，集集鎮公所 114 年 3 月 10 日檢送書圖報請內政部核定中。細部計畫於 113 年 3 月 27 日提本縣都市計畫委員會審議原則通過，惟需俟主要計畫核定後再予核定。
- 十三、「變更草屯都市計畫(第二次通盤檢討)【第二階段】」(依內政部都市計畫委員會第 900 次會議決議補辦公開展覽)(變更內容明細表第 15、16、18 案)倉儲區變更為住宅區及商業區案，經 113 年 8 月 21 日本縣都市計畫委員會第 317 次會議審竣，將請草屯鎮公所修正後續報內政部審議；草屯鎮公所於 114 年 3 月 11 日依研商會議修正資料，於 114 年 3 月 24 日檢送修正資料至內政部審議。

十四、「變更草屯都市計畫（第二次通盤檢討）【第二階段】」（變更內容明細表第25案）草屯行政園區南側案，經113年6月26日本縣都市計畫委員會第316次會議審竣，113年10月22日報請內政部國土管理署審議，待內政部國土管理署專案小組排定會議續審。

十五、「變更竹山(含延平地區)都市計畫（第二次通盤檢討）案」：本案於113年6月18日至113年7月18日止辦理公開展覽30天，並於113年7月2日舉辦說明會，刻正由竹山鎮公所彙整人民陳情意見，後續提本縣都市計畫委員會審議，114年3月18日請公所提供提案資料後續排會審查。

十六、「變更溪頭森林遊樂特定區主要計畫（第四次通盤檢討）案」：113年7月29日府建都字第1130179601號函檢送內政部補充資料，於113年9月24日召開第五次專小組會議審議決議修正後送大會審議，訂於114年4月1日依會議決議召集涉及變更回饋事宜之相關權利人研商變更案回饋內容。

貳、營繕工程科

一、辦理本府各單位無專業工程技術人員（消防局、衛生局、社會及勞動局、民政處及教育處各學校教室新、增、改、修建）之建築營繕工程，現正辦理中先期計畫案截至目前共計1件，委託專案管理案截至目前共計3件，規劃設計案截至目前共計36案，工程施作中計28案，截至目前共計22案已陸續完工、結案。

二、重大計畫執行進度

（一）109年度縣立南投殯儀館新建工程：本案為建立跨域溝通管道，營造優質公共建設環境，本府於111年10月4日成立廉政平台。111年11月24日決標，112年2月1日開工，工期810日曆天，目前大體中心(A區)結構完成，生命禮儀中心(B、C區)頂樓施作中，因天候影響展延10天，目前結構體已完成，進行建築裝修工作、人工地盤、景觀工程中，辦理變更設計及展延工期，預定114年8月完工。

（二）108年度縣政大樓增建改善工程：110年6月30日基本設計完成，除原設計內容外，將辦公室空間一併納入；並於9月14日細部設計完成。工程標於111年3月10日決標，4月15日開工，113年6月17日竣工，已於113年11月22日驗收完成。

（三）推動親子共融遊憩運動公園：

1. 111年度草屯鎮親子共融遊憩運動公園：111年9月設計完成。10月工程招標，12月20日決標，112年4月7日開工，113年7月29日竣工，已於113年10月中啟用。

2. 111年度竹山鎮竹夢親子公園新建工程：111年9月設計完成。10月工程招標，11月24日決標。112年2月13日開工，113年6月24日竣工，

已於 113 年 10 月底啟用。

(四)113 年度南投縣忠烈祠興建工程暨虎山親子園區工程：113 年 4 月 25 日規劃設計案決標、5 月 10 日簽約。目前正辦理規劃設計中。

(五)興建南投、草屯樂活運動館：

1. 113 年度南投樂活運動館統包工程：PCM 標案已於 113 年 11 月決標訂約，目前統包需求計畫書及招標文件編製中。

2. 113 年度草屯樂活運動館統包工程：PCM 標案已於 113 年 11 月決標訂約，目前統包需求計畫書及招標文件編製中。

(六)興建南投縣政府社衛政聯合辦公大樓工程：可行性評估及綜合規劃委託專業服務已於 114 年 2 月決標訂約，辦理先期計畫需求調查中。

(七)新建南投縣美術館及南投縣表演藝術中心：委託專案管理(含監造)技術服務案上網招標中，預計 114 年 5 月 20 日開標。

三、年度老舊校舍整建、補強及新(整)建工程各案件辦理情形：

(一)老舊校舍整建工程計 17 案：已完工 14 案，執行中 3 案。

(二)國中小宿舍新(整)建工程計 8 案：已完工 6 案，執行中 2 案。

參、使用管理科

一、公共建築物無障礙設施：

(一)基金會審查會議，計召開 2 次。

(二)無障礙設施改善及諮詢審查小組會議，計召開 4 次。

(三)各場所新建建築物勘檢及建築物將依規分期分區清查、待改善場所勘檢共 30 件。

二、建築物公共安全檢查簽證及申報辦法規定之申報期間，已先行通知各類組應申報場所辦理申報，公安列管申報案計 789 件。

三、實施無預警動態安全檢查機制及加強高風險場所聯合檢查機制：

(一)配合八大行業夜間專案稽查計 105 間。

(二)配合衛生局專案稽查護理機構計 21 間。

(三)發現違反建築物公共安全相關規定，均依規通知業者限期改善，逾期未改善、依規張貼「建築物公共安全檢查不合格場所」告示予以裁罰者，查共 0 件。

(四)違章建築統計違建數累計 96 件，移送法辦件數 0 件。

肆、產業發展科

一、自來水管承裝業登記及換證計 7 件。

二、天然氣導管承裝業登記及換證計 0 件。

三、核准加油站核發營業許可及變更登記 21 件（本縣目前加油站 97 家）。

- 四、113 年 9 月~114 年 3 月南投縣會展中心共舉辦教召、縣農會農業推廣活動、萬神嘉年華、偉士牌車聚、馬拉松、家具展、二手市集、輕檔車俱樂部全國大會師、音樂祭、南投燈會、特賣會等活動。
- 五、本縣管公有房舍及學校屋頂空間設置太陽能發電設備，包含新明能源有限公司以及大同股份有限公司，113 年下半年度租金收入為 1035 萬 8113 元。
- 六、南投旺來產業園區開發案：園區區內各分項工程皆已完工驗收並辦理移交接管，現園區開發成本總結算已完成，並於 112 年 12 月 7 日向園區廠協會說明相關收費(園區管理費用)方案，後續將依規賡辦法規訂定及制度建立等事宜。
- 七、埔里地方產業微型園區開發案：業於 108 年 5 月 30 日申報竣工；於 110 年 6 月 11 日核發工程結算驗收證明書，並於 112 年 4 月土地完售在案，且於 112 年 7 月辦理移交接管作業，後續將依規續辦管理法規訂定及制度建立等事宜，另有關園區購地廠商，目前 2 家廠商(金都、埔工坊)已取得建照且已動工；1 家(美淳)刻正規劃設計廠房中。
- 八、草屯手工藝產業園區開發案：園區產業專用區用地 5 次標售共計有 20 件投標，共計土地標售 27 塊坵塊(尚餘 4 塊坵塊)，面積總累計約 7.94 公頃(占比約 90.34%)，標售金額合計為 36 億 6,491 萬 1,130 元。另目前園區整體工程進度(截至 114 年 3 月底)已達 83.03%，預定於 115 年 12 月底前完成園區整體開發工程。
- 九、竹山南雲產業園區計畫：刻正辦理開發計畫報告書審查程序中，國土署於 113 年 8 月 22 日舉辦區委會第三次小組審查會議，本府於 113 年 11 月 19 日檢送修正後開發計畫書予國土署辦理後續審查相關作業，國土署將俟地政司審查通過本案土地徵收公益性及必要性報告書後排會審查；土地徵收公益性及必要性報告書，地政司於 114 年 3 月 5 日舉辦審查會議，刻正依委員意見檢討修正公益性及必要性報告書。
- 十、擴大南投(南崗)新增工業區可行性評估及初步規劃案：本園區已列入國土計畫，於 112 年追加預算並核定 400 萬元，旨案與威信工程顧問股份有限公司於 112 年 10 月 25 日簽約，113 年 5 月 15 日期中報告本府同意備查。後續將分三期開發模式，第一期命名為「南投和興產業園區」，並編列規劃設置預算 6,200 萬元(採一次發包分年編列，113 年編列 3,100 萬元，114 年編列 3,100 萬元)，預計 114 年 4 月~5 月間辦理說明會，後續將依規發包專業工程顧問公司辦理申設作業。
- 十一、南投茄苳產業園區(旺來產業園區二期): 112 年 12 月 26 日辦理勘選會議。113 年 2 月 27 日辦理公聽會。113 年 8 月 21 日決標。113 年 10 月 21 日工作

計劃書本府同意備查，114 年 3 月 7 日可行性規劃報告本府原則同意備查，後續將依規辦理申請設置作業。

伍、建築管理科

- 一、辦理「簡政便民平台」建造執照及使用執照審查，一般案件可縮短審查期程至 8 天，供公眾使用案件約為 25 天；113 年 9 月至 114 年 3 月，建造執照核發數為 223 件，使用執照核發數為 289 件。
- 二、110 年度土壤液化調查與風險評估計畫：於 113 年 12 月 25 日辦理驗收作業；並於 114 年 3 月 17 日審核完成請廠商製作結算書中，後續辦理結算驗收證明書。
- 三、113 年度推廣綠建築與綠建築設計審核及抽查業務案：於 113 年 11 月底完成履約，12 月底辦理驗收作業。
- 四、113 年度建築管理資訊系統擴充建置專案，目前辦理發包作業程序，預計 114 年 12 月中完成履約。
- 五、114 年度南投縣建築物施工管理樓層必須勘驗委外查核作業於 114 年 1 月 17 日決標，目前執行中，預計 114 年 12 月底完成履約。
- 六、內政部委託本府辦理營造業登記管理業務，113 年 9 月至 114 年 3 月申請設立許可、技師逐案簽證及變更等業務共計 492 件。

陸、城鄉發展科

- 一、推動簡易自來水執行進度案：

(一)113 年度中央申請案已於 112 年 8 月 31 日送水利署申請補助案件計 7 件。

1. 水里鄉新興村 13 鄰簡易自來水改善工程:核定經費 12,332,000 元。
2. 水里鄉白不仔簡易自來水系統改善工程:核定經費 4,850,000 元。
3. 成功里第三鄰簡易自來水改善工程:申請經費 2,740,000 元(已送核定版計畫書，中央尚未核定補助)。
4. 國姓鄉北港村 1-3、7-9 鄰簡易自來水改善工程:申請經費 33,928,000 元(已送核定版計畫書，中央尚未核定補助)。
5. 國姓鄉長福村 1-4 鄰簡易自來水改善工程:申請經費 13,515,000 元(已送核定版計畫書，中央尚未核定補助)。
6. 國姓鄉北山村茅埔社區簡易自來水改善工程第二期:申請經費 10,630,000 元(中央於 113 年 11 月 4 日檢還修正，國姓鄉公所尚在補正中)。
7. 國姓鄉南港村港源社區簡易自來水設施改善工程:申請經費 3,800,000 元(中央於 113 年 11 月 4 日檢還修正，國姓鄉公所尚在補正中)。

(二)114 年度中央申請案已於 113 年 10 月 18 日送水利署申請補助案件計 1 件。

1. 埔里鎮牛眠里守城社區簡易自來水系統改善工程計畫書：申請經費 3,293,000 元（中央於 113 年 11 月 4 日檢還修正，埔里鎮公所於 113 年 12 月 16 日提送本府，本府於 114 年 1 月 14 日函送中央審查）。

(三)本府 113 年度簡易自來水工程補助預算 300 萬元，已核定補助辦理共 4 件：

1. 魚池鄉五城村 6、7 鄰簡易自來水管線汰換更新工程等 1 件(已完成核銷作業)。
2. 竹山鎮桶頭里簡易自來水系統設施改善工程、集集鎮富山里 2-3 鄰既有簡易自來水系統修繕工程、中寮鄉永福村仙峰嶺簡易自來水新設工程等 3 件(113 年保留至 114 年)。

二、「城鎮風貌及創生環境營造計畫」：

(一)政策引導型-第五階 4 案

1. 113 年南投縣環境景觀總顧問計畫：中央補助款 2460,000 元，於 113 年 12 月 19 日完成期初報告，預計 114 年 4 月完成期中報告。
2. 113 年南投縣社區規劃師駐地輔導計畫：中央款補助款 9,840,000 元，114 年 2 月 3 日完成期初報告，預計補助 35 個社區，每個社區 5~40 萬元。
3. 113 年南投縣水里鄉綠地環境設施改善計畫：中央款補助款 2,460,000 元，114 年 2 月 12 日開工，工程進度 17.8%。
4. 113 年南投縣水里鄉北埔村公園環境設施改善計畫：中央款補助款 2,460,000 元，114 年 2 月 12 日開工，工程進度 8.8%。

(二)政策引導型-114 年度 114 年 1 月 14 日提送國土管理署 114 年度申請補助經費計 6 案，尚未核定經費。

1. 「114 年南投縣環境景觀總顧問計畫」：計畫總經費 3,000,000 元，補助經費 2,430,000 元，自籌款 570,000 元。
2. 「114 年南投縣社區規劃師駐地輔導計畫」：計畫總經費 11,000,000 元，補助經費 8,910,000 元，自籌款 2,090,000 元。
3. 「114 年南投縣南投市牛食水公園景觀計畫」：計畫總經費 6,000,000 元，補助經費 4,860,000 元，自籌款 1,140,000 元。
4. 「114 年南投縣南投市同源圳藍帶暨老人公園景觀計畫」：計畫總經費 16,000,000 元，補助經費 12,960,000 元，自籌款 3,040,000 元。
5. 「114 年南投縣水里鄉公園周邊環境改善計畫」：計畫總經費 6,000,000 元，補助經費 4,860,000 元，自籌款 1,140,000 元。
6. 「114 年南投縣魚池鄉魚池尖山慢活空間營造計畫」：計畫總經費 11,300,000 元，補助經費 9,153,000 元，自籌款 2,147,000 元。

(三)競爭型-114 年度 114 年 2 月 14 日提送國土管理署 114 年度申請補助經費 1 案，尚未核定經費。

1. 「114 年南投縣水里鄉綠地環境綠美化改善計畫」：計畫總經費 29,000,000 元，補助經費 23,490,000 元，自籌款 5,510,000 元。

三、輔導各公所爭取內政部「兒童遊戲場環境設施改善計畫」：

(一)第一梯次獲核案件(內政部 113 年 1 月 3 日台內國字第 1120833626 號函)：該梯次共提 9 案，獲核 5 案，核定協助經費(中央)總計為 15,587,000 元：

1. 「南投市永豐公園」：計畫總經費 4,117,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，113 年 12 月 2 日驗收合格，已開放使用。
2. 「埔里鎮北安公園」：計畫總經費 4,100,000 元，核定協助經費(中央)3,485,000 元，113 年 12 月 18 日驗收合格，已開放使用。
3. 「竹山鎮竹山公園」：計畫總經費 3,120,000 元，核定協助經費(中央)2,652,000 元，竹鎮公所函申請撤案，已另函轉中央辦理。
4. 「魚池鄉風雨球場」：計畫總經費 3,500,000 元，核定協助經費(中央)2,975,000 元，114 年 2 月 18 日驗收合格，已開放使用。
5. 「魚池鄉兒童公園」：計畫總經費 3,500,000 元，核定協助經費(中央)2,975,000 元，113 年 12 月 26 日驗收合格，已開放使用。

(二)第二梯次獲核案件(內政部 113 年 4 月 16 日台內國字第 1130802818 號函)：獲核 4 案，核定協助經費(中央)總計為 13,475,000 元：

1. 「集集鎮清水溪公園」：計畫總經費 4,112,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，114 年 3 月 21 日開標後流標，續辦招標作業。
2. 「南投市中山公園」：計畫總經費 6,000,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，施工中。
3. 「鹿谷鄉麒麟潭兒童遊戲場」：計畫總經費 3,500,000 元，核定協助經費(中央)2,975,000 元，114 年 3 月 18 日竣工，刻正辦理決算驗收作業。
4. 「南投市成功公園」：計畫總經費 5,000,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，施工中。

(三)第三梯次獲核案件(內政部 113 年 6 月 20 日台內國字第 113080537 號函)：獲核 4 案，核定協助經費(中央)總計為 14,000,000 元：

1. 「南投市市民公園」：計畫總經費 4,118,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，停工中，園內新增廢棄物處理辦理變更設計。
2. 「埔里鎮環保公園」：計畫總經費 4,100,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，施工中，預定 114 年 6 月 7 日完工。
3. 「南投市平山公園」：計畫總經費 4,500,000 元，核定協助經費(中央)3,500,000 元，停工中，園內設置兒童遊戲場辦理變更設計。
4. 「南投市自強公園」：計畫總經費 4,118,000 元，核定協助經費(中

央)3,500,000 元，停工中，園內設置步道調整辦理變更設計。

四、南投縣仁愛鄉卡努風災安置平價住宅專案讓售計畫：本縣仁愛鄉卡努風災安置平價住宅專案讓售執行期間為一年，本案於 113 年 2 月 6 日 1 月份第二次縣務會議決議通過在案，經本縣縣議會 113 年 3 月 18 日投議議字第 1130001683 號審議備查，行政院 113 年 4 月 2 日院授內地字第 1130112221 號函同意辦理讓售，已專案委託辦理所有權移轉登記作業中，已完成 1 戶承購點交權狀王 0 金，預計 114 年 3 月 31 日前完成所有權移轉登記作業。

五、青年宅規設及興建工程：

(一)青年住宅第 2 區(草屯鎮、竹山鎮青年住宅)：

1. 草屯鎮青年住宅：位於草屯手工產業藝園區旁，屬草屯都市計畫住宅區，面積 1585.86 平方公尺，可行性評估已完成，預估工程總經費 2 億 9,176 萬元，初步規劃地下 1 樓地上 10 樓，房型二房型 27 戶、三房型 20 戶，計有 47 戶，113 年已委託 PCM 並，進行統需書規劃，預計 114 年底統包工程發包。

2. 竹山鎮青年住宅：位於竹山鎮竹夢親子公園正對面，屬竹山都市計畫住宅區，面積 3512.9 平方公尺，可行性評估已完成，預估工程總經費 4 億 1300 萬元，初步規劃以公寓 2 房 68 戶與評估透天 14 戶，計有 82 戶，已完成設計單位發包作業，預計 114 年底完成細部細部設計，115 年初工程發包。

(二)南投市青年住宅第一期讓售案：工程開發總費用約 3 億元 0,891 萬，於 5 月 3 日竣工，於 113 年 3 月 1 日至 113 年 4 月 1 日止開放申請資格審查，計有 576 人提出申請，合格案件共計 476 件，不合格共計 99 件（重複申請 3 件、放棄申請 29 件、未於期限內補正 29 件、資格不符 38 件）；113 年 7 月 22 日已辦理公開抽籤完成，行政院 114 年 3 月 20 日核定青年住宅讓售計畫，預計 114 年於 4 月上旬辦理看屋選屋程序。

(三)南投市青年住宅第二期工程總經費 4 億 5,226 萬元，於 113 年 6 月 13 日開工，工期 750 日曆天，截至 114 年 3 月 19 日，工程預定進度 3.63%，實際進度 3.83%，目前工程進度地下室開挖工程。

柒、工商管理科

一、核准商業登記 644 件，變更登記 710 件，歇業登記 475 件；本縣目前商業登記家數為 31,381 家。

二、核准一般工廠登記 18 件，工廠變更登記 32 件；本縣目前工廠家數截至 114 年 3 月 17 日止為 1,150 家(含特定工廠)。

三、既有未登記工廠，自工廠管理輔導法於民國 109 年 3 月 20 日修正並公布施行，已於 111 年 3 月 21 日截止受理納管申請，本縣受理既有未登記工廠申請納管

計 426 家。

(一)申請納管至特定工廠者：

1.截至 112 年 8 月 31 日受理既有未登記工廠申請納管 427 家，核准 345 家，補正 6 家，駁回(含申請自行撤回)75 家，其餘依規審查中。

2.工廠改善計畫已於 112 年 3 月 19 日截止申請，本縣受理家數為 367 家，核准 236 家，補正計 104 家，駁回(含申請自行撤回)11 家，其餘依規審查中。

3.申請特定工廠登記計 98 家，核准計 77 家。

(二)原臨時工廠申請換發特定工廠 58 家，核准 57 家，撤回 1 家，本項已依規完成審查。

(三)申請特定工廠申請用地變更計 28 家，核准 4 家，撤回 1 家，其餘依規審查中。

四、受理消費爭議調處案件計 100 件，結案者 65 件，處理中 35 件。

五、執行商品標示抽查案件 2553 件。

六、辦理電器承裝、檢驗維護及專業技術人員登記及變更計 129 件。