施工階段生態保育措施自主檢查表

工程名稱	112 年 7 月杜蘇芮及 8 月卡努颱風災害-C1-062-仁愛鄉投 85 線 7K+956 平靜橋災後復建工程		
承攬廠商	總福營造有限公司		
工程位置	南投縣仁愛鄉 X：270005.39639241 Y：2660336.0538055	檢查日期	民國 114 年 3 月 19 日
檢查結果	○檢查合格 ╳有缺失需改正 ／無此檢查項目		

檢查項目	檢查標準	檢查情形	檢查結果
生態保育措施	(迴避)施工是否有確實遵守設計圖說之施工範圍，避免影響工區外的環境。	施工確實遵守圖說所劃設之施工範圍，且以柵欄及護欄圈圍，無影響工區外環境之情形。 	○
	(減輕)施工便道及物料暫置區是否使用既有道路為主，避免新設工程便道。	施工便道確實使用既有道路，本工程現況暫無物料暫置。	○
	(減輕)是否定時對施工道路及車輛進行灑水降低揚塵量，降低揚塵對周圍植物之危害。	本工程確實定期灑水降低揚塵。 	○
	(減輕)工區周圍是否速限每小時 30 公里以下，以避免路殺之可能。	工區周圍確實設立標示限速每小時 30 公里以下，且施工車輛無超速情形。 	○
	(減輕)是否要求工程人員不得干擾、捕抓或餵食野生動物，以	工程確實要求施工人員得干擾、捕抓或餵食野生動物。	○

	避免造成不良影響。		
	(減輕)施工期間產生之廢棄物(如廚餘)是否以垃圾桶加蓋集中處理並每日帶離。	施工期間產生之廢棄物確實集中於加蓋垃圾桶並每日帶離。 	○
	(減輕)是否妥善安排施工時間，於早上 8 點後至下午 5 點前為宜，避免晨昏施工。	工程確實妥善安排施工時間，避免晨昏施工。	○
	(迴避)是否禁止施工人員及機械進入破壞工區周邊植被區域，維護野生動物良好棲息環境。	施工人員及機具無破壞工區周邊植被區域之情形。 	○
生態保全對象	(迴避)工程是否保留工區北側(24.050031, 121.196250、24.050000, 121.196221)兩棵臺灣紅皮書所列之易危物種巒大杉。	工程確實保留工區北側(24.050031,121.196250、24.050000,121.196221)兩棵巒大杉。 	○
異常狀況複查結果： 複查日期：民國 年 月 日 複查人員職稱： 簽名：			

工地主任簽名：

現場施工人員簽名(檢查人員)：